Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"

Наименование стройки: Реконструкция набережной р. Каргалы (благоустройство и озеленение) от солезащитной платины до ул. Жандосова в Наурызбайском районе г. Алматы"

Договор: №68/9 от 11.11.2024 г.

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	416 370,00	371 759,00						44 611,00	416 370,00
Итоге к оплате									416 370,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ Кажимкулов А. А.

Субподрядчик:
ТОО "Барыс Инвест Строй"

Директор _____ Садыкова М. А.

107090
Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"

Объект: Реконструкция набережной р. Каргалы (благоустройство и озеленение) от солезащитной платины до ул. Жандосова в Наурызбайском районе г. Алматы"

Договор: №68/9 от 11.11.2024 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пешеходный мостик									
1	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	0,968	41565,48	7205,08	40235	6975	26511	7536	51593
					6972,27	2296,23	6749	2223		3822	
2	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Установка арматурных сеток**									
		НР - 84%; СП - 8%	т арматуры	0,0542	90115,58	--	4884	--	18	4087	9689
					89779,58	--	4866	--		718	
3	222-509-1006 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**									
		СП - 8%	т	0,0188	907312,00	--	17057	--	17057	--	18422
					--	--	--	--		1365	
4	1130-0604-0101 РСНБ РК 2015	**Строения пролетные. Изготовление**									
		НР - 84%; СП - 8%	т стальных конструкций пролетного строения	0,0542	153052,19	76291,31	8295	4135	517	4084	13369
					67222,22	22476,92	3643	1218		990	
5	214-202-0101 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б**									
		СП - 8%	т	0,04662	519108,00	--	24201	--	24201	--	26137
					--	--	--	--		1936	
6	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**									
		СП - 8%	т	0,007522	489955,00	--	3685	--	3685	--	3980
					--	--	--	--		295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка при сборке и монтаже пролетного строения**									
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,0822	10275,09	1084,71	845	89	76	469	1419
					8268,32	4,11	680	--		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				99202	11199	72065	16176	124609
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15938	3441	--	9231	
	Материалы		Тенге				81300				
	Всего заработная плата		Тенге				27047				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18699			
		Накладные расходы	Тенге				27886				
		Сметная прибыль	Тенге				15707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7761				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				104768				
		Сметная заработная плата	Тенге				19841				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					680			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				124609				
		Сметная заработная плата	Тенге					19379			11
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары									
8	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2	3,788	801,64	191,98	3037	727	756	1945	5381
					410,23	65,21	1554	247		399	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,01561	154393,17	2656,66	2410	41	2369	24	2629
					--	1424,05	--	22		195	
10	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2	10,364	1411,73	3,96	14631	41	11671	3171	19226
					281,68	1,61	2919	17		1424	
11	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2	10,364	877,42	--	9094	--	7213	2032	12016
					181,52	--	1881	--		890	
		Установка тротуарного бордюра									
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**									
		НР - 108%; СП - 8%	м3	1,8171	3235,04	1356,85	5878	2466	3014	1156	7597
					219,26	369,79	398	672		563	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**									
		НР - 108%; СП - 8%	м	5,643	2371,67	41,11	13383	232	6502	7296	22333
					1178,36	18,72	6649	106		1654	
14	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**									
		СП - 8%	м3	0,090304	48258,00	--	4358	--	4358	--	4707
					--	--	--	--		349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52791	3507	35883	15624	73889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13401	1064	--	5474	
		Материалы	Тенге				52791				
		Всего заработная плата	Тенге				31523				
		Местные материалы	Тенге					14465			
		Накладные расходы	Тенге				4358				
		Сметная прибыль	Тенге				15624				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5474				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				73889				
		Сметная заработная плата	Тенге					14465			9
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение									
		Устройство газона									
15	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	11,354	981,31	20,61	11142	234	4118	6028	18544
					598,00	5,35	6790	61		1374	
16	1147-0112-0107 РСНБ РК 2015	**Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	11,354	1174,57	11,10	13336	126	2948	9059	24187
					903,81	2,88	10262	33		1792	
17	1147-0224-0103 РСНБ РК 2015	**Посевы трав. Прикатывание**									
		НР - 88%	га	0,0011354	2041,57	2041,57	2	2	--	1	3
					--	894,01	--	1		--	
18	254-106-0101 РСНБ РК 2015	**Семена многолетних трав**									
		СП - 8%	кг	1,1354	2870,00	--	3259	--	3259	--	3520
					--	--	--	--		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27739	362	10325	15088	46254
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17052	95	--	3427	
		Материалы	Тенге				27739				
		Всего заработная плата	Тенге				7066				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17147			
		Накладные расходы	Тенге				3259				
		Сметная прибыль	Тенге				15088				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3427				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				46254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46254				
		Сметная заработная плата	Тенге					17147			12
		РАЗДЕЛ 4. Поливочный водопровод									
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0278	592930,00	153816,21	16483	4276	75	13499	32380
					436417,07	54055,04	12132	1503		2399	
20	241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ18599-2001**	м	28,078	1590,00	--	44644	--	44644	--	48216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3572	
21	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	3360,40	136,84	3360	137	292	2972	6838
		НР - 99%; СП - 8%			2930,92	70,90	2931	71		507	
22	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2	1842,50	87,12	3685	174	123	3354	7603
		НР - 99%; СП - 8%			1694,12	--	3388	--		563	
		Колодец 1500мм									
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,4671	35865,05	14213,15	16753	6639	1609	11499	30512
		НР - 99%; СП - 8%			18208,76	6658,21	8505	3110		2260	
		Поливочный кран									
24	241-215-0225 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцо м DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
25	241-201-0602 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	15,582	117,00	--	1823	--	1823	--	1969
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				87606	11226	49424	31324	128445
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26956	4684	--	9516	
	Материалы		Тенге				40281				
	Всего заработная плата		Тенге				2098				
		Накладные расходы	Тенге					31640			
		Сметная прибыль	Тенге				31324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5729				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				77334				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47325				
		Сметная прибыль	Тенге				47325				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				51112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128446				
		Сметная заработная плата	Тенге					31640			18
		РАЗДЕЛ 5. Уличное освещение									
26	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах**	опора	1	44045,79	14033,12	44046	14033	3494	26255	75925
		НР - 80%; СП - 8%			26518,77	6299,63	26519	6300		5624	
27	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	1	8469,24	4241,78	8469	4241	20	4898	14436
		НР - 80%; СП - 8%			4207,97	1914,28	4208	1914		1069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	13,152	357,94	13,96	4708	184	311	3093	8425
					320,31	6,31	4213	83		624	
29	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**									
		СП - 8%	м	13,152	32,00	--	421	--	421	--	455
					--	--	--	--		34	
		Заземление светильников									
30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5032,74	236,56	5033	236	3195	1211	6743
					1601,55	80,34	1602	80		499	
31	261-404-0593 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная**									
		СП - 8%	шт.	1	743,00	--	743	--	743	--	802
					--	--	--	--		59	
32	243-902-0201 РСНБ РК 2015	**Наконечники стартовые**									
		СП - 8%	100 шт.	0,01	2153,00	--	22	--	22	--	24
					--	--	--	--		2	
33	1308-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	13,152	744,24	325,93	9788	4286	529	4721	15670
					378,13	120,45	4973	1584		1161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				73230	22980	8735	40178	122480
	Стоимость монтажных работ		Тенге				41515	9961	--	9072	
	Материалы		Тенге				19551				
	Всего заработная плата		Тенге				4034				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12535			
		Накладные расходы	Тенге				22				
		Сметная прибыль	Тенге				9025				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2286				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30862				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				122480				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					51476			
		Понижающий коэффициент:	Тенге								495678
		НДС - 12%	Тенге								371759
		ИТОГО к оплате	Тенге								44611
											416370

Генеральный подрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ Есимкулов А. А.

Субподрядчик:
ТОО "Барыс Инвест Строй"

Директор _____ Садыкова М. А.