Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, Труда, 16, БИН 130140006404**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "Черкасская средняя школа" по адресу: Северо-Казахстанская область,Аккайынский район,с.Черкасское**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июл.24 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		69	14.02.2024			ТОО	17

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт здания КГУ "Черкасская средняя школа" по адресу: Северо-Казахстанская область,Аккайынский район,с.Черкасское**	**32 128 318,44**	**13 997 464,14**	**13 997 464,14**	**13 997 464,14**					**1 679 695,7**	**15 677 159,84**
	ИТОГО по справке	**32 128 318,44**	**13 997 464,14**	**13 997 464,14**	**13 997 464,14**					**1 679 695,7**	**15 677 159,84**

М.П.

Заказчик Руководитель КГУ «Отдел образования Аккайынского района» Жакупов С.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "РЕАГЕНТ" Агабеков С.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "Кокшетау-2015"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, Труда, 16, БИН 130140006404**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Черкасская средняя школа" по адресу: Северо-Казахстанская область,Аккайынский район,с.Черкасское**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Черкасская средняя школа" по адресу: Северо-Казахстанская область,Аккайынский район,с.Черкасское**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№69** от **14.02.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Двери										
23	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	42,042		5812,00	–	244348	–	244348	–	263896
		СП - 8%				–	–	–	–		19548	
24	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	10,08		8550,00	–	86184	–	86184	–	93079
		СП - 8%				–	–	–	–		6895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									356975
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
34	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	600		2077,47	30,35	1246482	18210	549900	498753	1884853
		НР - 72%; СП - 8%				1130,62	23,90	678372	14340		139619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									1884853
		РАЗДЕЛ 4.Полы 1 этаж										
		Тип пола 1										
40	1114-0101-2101 РСНБ РК 2015	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство	м3 подстилающего слоя	28,463		36129,55	8,40	1028355	239	965236	45274	1159519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2209,20	–	62880	–		85890	
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	22,7704	34064,37	7,20	775659	164	679321	69245	912497
		НР - 72%; СП - 8%			4223,64	–	96174	–		67592	
42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9882354	17021,36	1538,80	16821	1521	31	11474	30558
		НР - 72%; СП - 8%			15451,20	674,02	15269	666		2264	
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	284,63	842,31	32,16	239747	9153	119842	83017	348585
		НР - 72%; СП - 8%			389,11	15,98	110752	4548		25821	
45	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	290,3226	3092,00	–	897677	–	897677	–	969491
		СП - 8%			–	–	–	–		71814	
				Тип пола 2							
48	1114-0101-2101 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство	м3 подстилающего слоя	28,79	36463,03	10,50	1049771	302	976326	52663	1190629
		НР - 72%; СП - 8%			2540,58	–	73143	–		88195	
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	23,032	34699,72	9,00	799204	207	687126	80547	950131
		НР - 72%; СП - 8%			4857,19	–	111871	–		70380	
50	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9995888	19723,74	1923,50	19716	1923	31	13395	35760
		НР - 72%; СП - 8%			17768,88	842,52	17762	842		2649	
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	287,9	908,72	40,20	261619	11573	121218	96896	387196
		НР - 72%; СП - 8%			447,48	19,97	128828	5749		28681	
53	233-101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	293,658	2770,00	–	813433	–	813433	–	878508
		СП - 8%			–	–	–	–		65075	
				Тип пола 3							
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	86,07	908,72	40,20	78213	3460	36239	28968	115755
		НР - 72%; СП - 8%			447,48	19,97	38514	1719		8574	
56	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	87,7914	3092,00	–	271451	–	271451	–	293167
		СП - 8%			–	–	–	–		21716	
				Тип пола 4							
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	62,3	908,72	40,20	56613	2504	26231	20968	83787
		НР - 72%; СП - 8%			447,48	19,97	27878	1244		6206	
59	233-101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	63,546	2770,00	–	176022	–	176022	–	190104
		СП - 8%			–	–	–	–		14082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								7545687

РАЗДЕЛ 5.Полы 2 этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Тип пола 2							
66	1114-0101-2101 РСНБ РК 2015	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство	м3 подстилающего слоя	20,933	36129,55	8,40	756300	176	709879	33297	852764
		НР - 72%; СП - 8%			2209,20	--	46245	--		63168	
67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	190,3	842,31	32,16	160292	6120	80124	55504	233059
		НР - 72%; СП - 8%			389,11	15,98	74048	3041		17264	
69	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	194,106	3092,00	--	600176	--	600176	--	648190
		СП - 8%			--	--	--	--		48014	
				Тип пола 3							
73	233-101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	412,08	2770,00	--	1141462	--	1141462	--	1232779
		СП - 8%			--	--	--	--		91317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2966792
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12754307
		ИТОГО ПО Стройке:	Тенге								13177470
		Итого по акту									**13 177 470**
		Временные здания и сооружения		**1,2%**			**158 130**				
		Итого с временными									**13 335 600**
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**			**266 712**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 602 312**
		Итого в текущих ценах 2022г. К=1,0500514									**14 283 127**
		Скидка подрядчика К=0,98									**13 997 464**
		НДС		**12 %**			**1 679 696**				
		Итого с НДС									**15 677 160**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Агабеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Кокшетау-2015"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПГС Компания"

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, Труда, 16, БИН 130140006404

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Жакупов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер-эксперт Мизёв С.Ю. ИИН770727300552, аттестат №KZ48VJE00044438, №KZ67VJE00021204

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или