87/85

к: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик:ТОО "ПСК Градцентр"

Казахстан по делам строительства и жилищ
коммунального хозяйства от "02" мая 2012
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №87/89 по ул.Толебаева

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						НДС (по графе 1)	всего к с
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №87/89 по ул.Толебаева	30 326 126,96	12 656 285							1 518 755	14 175

Заказчик: Мамырбаев Е.Н

Подрядчик: Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №87/89 по ул.Толебаева
(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за август 2020 г.

на Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СГ тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (под покрытия) НР = 72 %	м3 грунта	17,6	50,57 –	50,57 18,92	890 –	890 333	– –	240 90	1
2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	61,4	43,27 –	43,27 16,19	2657 –	2657 994	– –	716 270	3(
3	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	30,4	52,27 –	52,27 16,94	1589 –	1589 515	– –	371 157	21
4	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	51,2	168,3 7,71	160,51 45,63	8617 395	8218 2336	4 –	1966 847	1143
5	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,600;	т	81,92	482 –		39485 –		– –	– 3159	4264

6 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (плодородный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	31	168,29	160,52	5217	4976	2	1191	6
				7,71	45,65	239	1415	–	513	
7 4102-0101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км К=1,200;	т	37,2	610		22692		–	–	245
8 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2232,1	–		–		–	1815	
				1,54	1,54	3435	3435	–	926	471
				–	0,58	–	1286	–	349	

Всего	
в том числе	**97 192**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	634
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 765
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 879
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6
- перевозка грузов, тенге	62 177
Накладные расходы, тенге	5 410
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 200
Всего	**97 192**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 011
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 964**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**100 167**
НДС (12 %)	12 020
Итого	**112 187**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №87/89 по ул.Толебаева
(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за август 2020 г.

на Покрытия

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Тип I										
1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,39618	121891,56	1817,36	48291	720	47571	408	52595
					–	954,11	–	378	–	3896	

2	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	440,2	1490,21	100,1	655989	44066	591556	37083	748
					46,27	31,73	20367	13969	–	55446	
3	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	125	1610,76	31,74	201345	3967	98611	108363	3344
					790,14	12,55	98767	1569	–	24777	
Раздел 2 Тип II											
4	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	279	1193,97	99,88	333119	27866	292344	23476	3851
					46,27	31,64	12909	8828	–	28528	
5	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1116	130,27	0,02	145384	23	145223	149	15717
					0,12	–	138	–	–	11643	
6	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	279	1490,22	100,11	415770	27931	374930	23505	47441

					46,27	31,74	12909	8855	–	35142	
7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	63,384	1610,75	31,73	102096	2011	50003	54948	1696
					790,14	12,56	50082	796	–	12564	
Раздел 3 Тип III											
8	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	371,7	736,89	232,57	273902	86446	174491	46032	3455
					34,88	79,79	12965	29657	–	25595	
9	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-3,000;	м2 основания	-1115,1	40,64	11,91	-45321	-13286	-32035	-5023	-5437
					–	4,17	–	-4651	–	-4028	
10	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	14,868	3211,86	1042,78	47754	15504	30066	6177	5824
					146,89	237,76	2184	3535	–	4314	

11 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	371,7	3066,88	38,25	1139960	14216	976054	168053	14126
				402,72	15,91	149690	5915	–	104641	
12 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	122,7	1500,79	31,74	184147	3894	83303	106369	3137
				790,14	12,55	96950	1540	–	23241	
Раздел 4 Тип IV										
13 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	68,892	2964,07	1079,09	204201	74341	119741	29367	25225
				146,88	247,82	10119	17073	–	18685	
14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	28,705	15347,99	1111,55	440564	31907	371262	40551	51960
				1302,73	249,64	37395	7166	–	38489	
15 1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 %	м2 покрытия	574,1	712,36	0,6	408964	345	400333	9111	45152
				14,43	0,26	8286	150	–	33446	
16 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	574,1	4176,99	23,85	2398008	13692	1995687	424927	304877
				676,94	8,4	388629	4822	–	225835	
17 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	168	1500,8	31,74	252134	5332	114059	145640	429596

					790,14	12,55	132743	2109	–	31822	
Раздел 5 Тип V											
18	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	10,932	2964,14	1079,13	32404	11797	19001	4660	400
					146,91	247,8	1606	2709	–	2965	
19	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	14,576	16475,1	1111,55	240141	16202	204950	20591	2815
					1302,76	249,66	18989	3639	–	20859	
Раздел 6 Тип VI											
20	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,992	2964,36	1079,32	5905	2150	3462	850	729
					147,09	247,99	293	494	–	540	
21	1106-0101-0101	Покрытие бетонное Устройство бетон В20 НР = 91 %	м3	0,664	18085,84	1109,94	12009	737	10407	938	1398
					1302,71	250	865	166	–	1036	

Всего	**9 442 377**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 055 886
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	369 861
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 719
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 071 019
Накладные расходы, тенге	1 246 175
Сметная прибыль (8 %), тенге	699 436

Всего	**9 442 377**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	98 201
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**190 812**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**9 731 390**
НДС (12 %)	1 167 767
Итого	**10 899 157**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №87/89 по ул.Толебаева
(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за август 2020 г.

на Озеленение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли НР = 88 %	м2	409,4	166,66	–	68229	–	–	60042	138533

2 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %			166,66	–	68229	–	–	10262	
		м2	409,4	267,35	156,62	109455	64120	21004	35005	1560
3 1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %			59,43	37,73	24331	15447	–	11557	
		м траншеи	22	438,09	–	9638	–	–	8481	195
4 1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %			438,09	–	9638	–	–	1450	
		м изгороди	22	601,18	97,18	13226	2138	40	10175	2527
5 2501-0203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м			502,18	23,41	11048	515	–	1872	
		шт.	22	3744		82368		82368	–	8895
6 1147-0102-0211	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %			–		–		–	6589	
		яма	4	1983,5	506	7934	2024	–	5902	1494
7 1147-0103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0x1,0x0,6 м. Посадка НР = 88 %			1477,5	199,25	5910	797	–	1107	
		шт.	4	7024,25	1558	28097	6232	505	20566	52556

8 2501-0103-0401	Ель Шренка (Тянь-Шаньская), с комом, высотой до 1,5 м	шт.	4	5340 13978 –	502,75	21360 55912 –	2011	– 55912 –	3893 – 4473	603

Всего	**556 233**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	140 516
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 514
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 770
- материалы, изделия и конструкции, тенге	159 829
Накладные расходы, тенге	140 171
Сметная прибыль (8 %), тенге	41 203
Всего	**556 233**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	5 785
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 240**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**573 258**
НДС (12 %)	68 791
Итого	**642 049**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №87/89 по ул.Толебаева
(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за август 2019 г.

на МАФ

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СІ тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 МАФ по УСН РК 8.02-03-2018											
1	8601-0602-0402	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом НР = 91 %	секция	61	18170	71	1108370	4331	1026813	72107	127491
					1266	33	77226	2013	–	94438	

2	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	3	45757	174	137271	522	130488	5812	1545
					2087	42	6261	126	–	11447	
3	8601-0104-0207	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 91 %	комплект	1	157128	478	157128	478	136249	18668	1898
					20401	113	20401	113	–	14064	
Раздел 2 Стойка для сушки белья (2шт)											
4	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2116	26337,43	12689,04	5573	2685	1341	1596	774
					7310,96	3620,04	1547	766	–	574	
5	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	21,467	2634		56544		56544	–	6106
					–		–		–	4524	
6	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	1,8	21456,11	1168,89	38621	2104	26348	9705	5219
					5649,44	275,56	10169	496	–	3866	
7	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	6,1364	81,16	1,79	498	11	322	115	66
					26,89	0,33	165	2	–	49	
Раздел 3 Стойка для ковра (2шт)											
8	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12955	26337,32	12690,08	3412	1644	821	978	4741

				7309,92	3627,94	947	470	–	351	
9	2301-0101-0109	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	18,52	1393		25798		25798	–	278
					–		–		–	2064	
10	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	29,2	666		19447		19447	–	210
					–		–		–	1556	
11	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,144	2701,39	–	389	–	–	280	72
					2701,39	–	389	–	–	54	
12	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	0,144	21465,28	1166,67	3091	168	2109	777	417
					5652,78	277,78	814	40	–	309	
13	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,75695	162,37	3,19	610	12	395	141	81
					54,03	0,53	203	2	–	60	
	Всего										
	в том числе						**1 800 287**				

- зарплата рабочих-строителей, тенге	118 122
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 955
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 028
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 426 675
Накладные расходы, тенге	110 179
Сметная прибыль (8 %), тенге	133 356
Всего	**1 800 287**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	18 723
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 380**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 855 390**
НДС (12 %)	222 647
Итого	**2 078 037**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор

(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №87/89 по ул.Толебаева

(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за август 2020 г.

на Наружное освещение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СІ тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Наружное освещение двора											
1	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	13	706,23	–	9181	–	55	5567	1592
					702	–	9126	–	–	1180	

2 1308-0205-0904	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	13	5814,38	2182,23	75587	28369	21642	25973	10968
				1967,38	807,54	25576	10498	–	8125	
Раздел 2 Линия КЛ-0,4 кВ										
3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,56	894,22	–	17491	–	–	12594	3249
				894,22	–	17491	–	–	2407	
4 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,17	152064,71	–	25851	–	256	19452	4892
				150558,82	–	25595	–	–	3624	
5 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	170	333,7	151,62	56729	25775	7545	22684	8576
				137,7	47,63	23409	8097	–	6353	
Раздел 3 Учет электроэнергии										
6 1308-0303-2501	Бокс пластиковый. Установка на конструкции на стене или колонне (прим) НР = 72 %	шт.	1	6464	51	6464	51	2411	2881	1009
				4002	–	4002	–	–	748	
7 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2760	27	2760	27	1377	976	403
				1356	–	1356	–	–	299	

8	1308-0305-0902	Щитки учетно-распределительные. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4822 4290	98 34	4822 4290	98 34	434 –	3113 635	8
9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2760 1356	27 –	2760 1356	27 –	1377 –	976 299	40
10	1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2478 1377	1001 367	2478 1377	1001 367	100 –	1256 299	40
11	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2306 2306	– –	2306 2306	– –	– –	1407 297	401
12	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1356 1244	91 34	1356 1244	91 34	21 –	920 182	245
13	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные многотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438 –		48438 –		48438 –	– 3875	52313
14	1311-0601-0201	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных НР = 75 %	м	7	149,71	–	1048	–	11	778	1972

	148,14	–	1037	–	–	146

Всего	**384 317**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	118 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 439
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 030
- материалы, изделия и конструкции, тенге	83 667
Накладные расходы, тенге	98 577
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 469
Всего	**384 317**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	3 997
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 766**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**396 080**
НДС (12 %)	47 530
Итого	**443 610**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик:ТОО "ПСК Градцентр"

Казахстан по делам строительства и жилищ
коммунального хозяйства от "02" мая 2012
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №87/89 по ул.Толебаева

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						НДС (по графе 1)	всего к о
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №87/89 по ул.Толебаева	16 151 086,96	1 714 960							205 795	1 920 7

Заказчик:

Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:

Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 4
№87/89 по ул.Толебаева"
на Наружное освещение за март 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и С тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Наружное освещение двора											
1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,6	2701,92	–	7025	–	–	5058	1305
					2701,92	–	7025	–	–	967	

2	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,6	20133,08	1760	52346	4576	34550	12982	70
					5084,62	402,31	13220	1046	–	5226	
3	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	13	26510,54	9373,46	344637	121855	21854	198931	5870
					15456	3672	200928	47736	–	43485	
4	2301-0101-0110	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	26	1782		46332		46332	–	500
					–		–		–	3707	
5	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	26	4082		106132		106132	–	11462
					–		–		–	8491	
6	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	261		3393		3393	–	366
					–		–		–	271	
7	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	26	305,04	12,92	7931	336	2046	4083	12975
					213,42	4,69	5549	122	–	961	
8	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	26	109		2834		2834	–	3061

9	2307-0103-0504	Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	13	16155 –		210015 –		210015 –	227 –	226
10	2307-0104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	13	678 –		8814 –		8814 –	– 705	9
11	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	45,5	333,63 137,69	151,58 47,63	15180 6265	6897 2167	2018 –	6071 1700	229
12	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0455	168503 –		7667 –		7667 –	– 613	82
13	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	13	2057,08 933,77	177,69 46,85	26742 12139	2310 609	12293 –	9179 2874	3879
14	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	13	388 213,46	19 4,69	5044 2775	247 61	2022 –	2042 567	765
15	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	17,55	124,73 20,23	3,08 0,4	2189 355	54 7	1780 –	250 195	2634

Раздел 2 Линия КЛ-0,4 кВ

16	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	29,34	1714,01	–	50289	–	–	36208	934
					1714,01	–	50289	–	–	6920	
17	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	163	536,61	453,99	87468	74001	–	29280	1260
					82,62	166,87	13467	27199	–	9340	
18	2301-0605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена двойные диаметром 62/51,4 мм (прим)	м	170	617		104890		104890	–	1132
					–		–		–	8391	
19	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	42	355,67	160,12	14938	6725	1851	6098	2271
					151,48	50,17	6362	2107	–	1683	
20	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,212	284727		60362		60362	–	6519
					–		–		–	4829	

Раздел 3 Учет электроэнергии

21	2307-0201-1002	Боксы пластиковые КМПн 2/4 (прим)	шт.	1	774		774		774	–	836
					–		–		–	62	
22	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674

23	2307-0201-0319	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001			–	–	–	124	
			шт.	1	7863	7863	7863	–	84
24	2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010			–	–	–	629	
			шт.	1	1550	1550	1550	–	16
25	2307-0208-0227	Контакторы модульные серии КМ 25-40 (прим)			–	–	–	124	
			шт.	1	13857	13857	13857	–	149
26	2307-0208-0231	Реле времени программируемое PCZ-524 (прим)			–	–	–	1109	
			шт.	1	19748	19748	19748	–	2132
27	2306-0128-0103	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			–	–	–	1580	
			км	0,001	60052	60	60	–	6
28	2306-0128-0106	Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			–	–	–	5	
			км	0,001	199823	200	200	–	21
29	2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			–	–	–	16	
			км	0,005	139648	698	698	–	754
					–	–	–	56	

Раздел 4 Демонтаж

30 1133-0301-0401	Опоры стальные .Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	опора	1	7449	2812	7449	2812	–	4591	13(
				4637	1102	4637	1102	–	963	
31 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	50	93,24	0,22	4662	11	–	3353	86
				93,02	0,12	4651	6	–	641	

Всего	
в том числе	**1 664 027**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	327 662
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	219 824
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 162
- материалы, изделия и конструкции, тенге	675 153
Накладные расходы, тенге	318 126
Сметная прибыль (8 %), тенге	123 262
Всего	**1 664 027**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	17 306
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 627**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 714 960**
НДС (12 %)	205 795
Итого	**1 920 755**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Казахстан по делам строительства и жилищ
коммунального хозяйства от "02" мая 2012
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №87/89 по ул.Толебаева

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						НДС (по графе 1)	всего к о
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №87/89 по ул.Толебаева	14 230 331,96	437 219,61							52 466,35	489 685

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за декабрь 2019 г.

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор. Работы по благоустройству двора №87/89 по ул.Толебаева"

на Покрытия

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Тип II										
1	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	279	736,9	232,57	205594	64888	130974	34554	259360

2 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	61,616	34,88 1610,75 790,14	79,79 31,73 12,55	9732 99248 48685	22262 1955 773	– 48608 –	19212 53415 12213	164

Всего	**424 234,64**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 843
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 035
- материалы, изделия и конструкции, тенге	179 582
Накладные расходы, тенге	87 969
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 425
Всего	**424 234,64**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 412,04
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 572,93**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**437 219,61**
НДС (12 %)	52 466,35
Итого	**489 685,96**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства от "02" мая 2012г
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №87/89 по ул.Толебаева

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						НДС (по графе 1)	всего к о
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №87/89 по ул.Толебаева	13 740 646	7 210 134							865 216	8 075 3

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
_____ Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
_____ Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №87/89 по ул.Толебаева
(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 2
на МАФ

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 МАФ по УСН РК 8.02-03-2018											
1	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	3	10182	–	30546	–	30546	–	3299(
					–	–	–	–	–	2444	

2	8601-0113-0117	Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м) НР = 91 %	комплект	1	884828	1694	884828	1694	832994	46099	1005
3	8601-0106-0306	Беседка летняя с крышей из поликарбоната НР = 91 %	шт.	3	50140 190634	518 3285	50140 571902	518 9855	– 525099	74474 36366	656
4	8601-0106-0108	Домик-беседка с мини -верандой НР = 91 %	комплект	1	12316 561123	1005 670	36948 561123	3015 670	– 540956	48661 17947	6253
5	8601-0103-0201	Лестница-лиана НР = 91 %	шт.	1	19497 40372	225 205	19497 40372	225 205	– 35586	46326 4213	481
6	8601-0103-0301	Лазалка "Слон" НР = 91 %	комплект	1	4581 107058	49 2475	4581 107058	49 2475	– 97263	3567 7362	1235
7	8601-0101-0107	Карусель "Ромашка" НР = 69 %	комплект	3	7320 323809	770 4191	7320 971427	770 12573	– 928785	9154 23428	10744
8	8601-0104-0207	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 91 %	комплект	3	10023 157128	1295 478	30069 471384	3885 1434	– 408747	79588 56003	56957
9	8601-0104-0111	Качалка-балансир "Большая" НР = 91 %	комплект	4	20401 114298	113 216	61203 457192	339 864	– 426172	42191 27660	52364
10	8601-0104-0308	Качалка на пружине "Осьминог" НР = 91 %	комплект	1	7539 101956	60 491	30156 101956	240 491	– 95635	38788 5434	11598
11	8601-0301-0108	Столик "Солнышко" НР = 0	шт.	1	5830 88383 –	141 – –	5830 88383 –	141 – –	– 88383 –	8591 – 7071	95454

12	8601-0216-0202	Тренажерный комплекс комбинированный НР = 91 %	шт.	1	659838	7339	659838	7339	632787	19995	734
					19712	2260	19712	2260	–	54387	
13	8601-0201-0110	Гимнастический комплекс (разборный) НР = 91 %	комплект	1	130017	2024	130017	2024	115024	12360	153
					12969	613	12969	613	–	11390	
14	8601-0301-0105	Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м) НР = 0	шт.	1	77247	–	77247	–	77247	–	834
					–	–	–	–	–	6180	
15	8601-0202-0105	Двухсекционный турник с лестницей НР = 91 %	комплект	2	118249	318	236498	636	225212	9832	2660
					5325	77	10650	154	–	19706	
16	8601-0903-0101	Щит информационный НР = 91 %	шт.	1	81132	151	81132	151	78380	2401	902
					2601	37	2601	37	–	6683	
17	8601-0104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл" НР = 91 %	комплект	1	42330	1167	42330	1167	36512	4548	506
					4651	347	4651	347	–	3750	
18	8601-0104-0302	Качалка на пружине "Лошадка" НР = 91 %	комплект	1	44104	1020	44104	1020	38110	4802	528
					4974	303	4974	303	–	3912	
19	8601-0201-0109	Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом НР = 91 %	комплект	1	307426	6360	307426	6360	284210	17120	35051
					16856	1957	16856	1957	–	25964	
20	8601-0307-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт. НР = 91 %	шт.	1	259702	12284	259702	12284	224185	24610	30705
					23233	3811	23233	3811	–	22745	

Раздел 2 Стойка для сушки белья (2шт)

21	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8,533	2634		22476		22476	–	242
					–		–		–	1798	
22	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016	216607		347		347	–	3
					–		–		–	28	
23	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0074	230810		1708		1708	–	18
					–		–		–	137	
24	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	2702,22	–	4864	–	–	3502	903
					2702,22	–	4864	–	–	669	
25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011	214736		236		236	–	25
					–		–		–	19	
		Всего					**6 996 001**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	346 254
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61 242
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 664
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 746 600
Накладные расходы, тенге	323 682
Сметная прибыль (8 %), тенге	518 223
Всего	**6 996 001**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	72 758
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**141 375**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**7 210 134**
НДС (12 %)	865 216
Итого	**8 075 350**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства от "02" мая 2012г №
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Благоустройство двора №87/89 по ул.Толебаева

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 29 июля 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оп
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Благоустройство двора №87/89 по ул.Толебаева	5 665 296	5 058 300							606 996	аванс- 4122 1 543 102

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
_____ Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
_____ Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 1

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор. Благоустройство двора №87/89 по ул.Толебаева"

на Покрытия от 29 июля 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Тип I

1	1127-0302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм HP = 108 %	м2 покрытия	440,2	97,96	94,63	43122	41654	–	5308	523
					3,33	7,83	1468	3447	–	3874	
2	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,625	47744		268560		268560	–	2900
					–		–		–	21485	
	Раздел 2 Тип II										
3	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,625	47744		268560		268560	–	2900
					–		–		–	21485	
	Раздел 3 Тип III										
4	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,9632	47744		93731		93731	–	10122
					–		–		–	7498	
	Раздел 4 Тип IV										
5	2206-0105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм К=1,020;	м2	585,582	4821		2823091		2823091	–	304893
					–		–		–	225847	
6	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,688	47744		128336		128336	–	13860
					–		–		–	10267	
	Всего						**3 921 164**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 468
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 654
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 447
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 582 278
Накладные расходы, тенге	5 308
Сметная прибыль (8 %), тенге	290 456
Всего	**3 921 164**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	40 780
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**79 239**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 041 183**
НДС (12 %)	484 942
Итого	**4 526 125**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 1

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор. Благоустройство двора №87/89 по ул.Толебаева"

на Подготовительные работы от 29 июля 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	17,6084	2947,46	1250,2	51900	22014	–	42606	102066
					1697,26	543,15	29886	9564	–	7560	

2	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	250	782,34	–	195585	–	–	211232	4393
					782,34	–	195585	–	–	32545	
3	8601-0104-0203	Качели.Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	2	9107	189	18214	378	–	16314	372
					8918	46	17836	92	–	2762	
4	8601-0602-0401	Ограждение газонов .Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	секция	105	1315,7	49,7	138149	5219	–	123174	2822
					1266	23,1	132930	2426	–	20906	
5	8601-0401-0101	Навес беседки, тип 1А.Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	шт.	1	31582	5989	31582	5989	–	32560	6927
					25593	2000	25593	2000	–	5131	
6	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,02	2701,96	–	2756	–	–	1984	511
					2701,96	–	2756	–	–	379	
7	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,02	19654,9	1168,63	20048	1192	13093	5500	2759
					5650	275,49	5763	281	–	2044	
8	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	52,86463	97		5128		–	–	553
					–		–		–	410	

9 4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	52,86463	323	17075	–	–	184
				–	–	–	1366	

Всего	**986 910**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	410 349
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 792
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 363
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 093
- перевозка грузов, тенге	22 203
Накладные расходы, тенге	433 370
Сметная прибыль (8 %), тенге	73 103
Всего	**986 910**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	10 264
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 943**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 017 117**
НДС (12 %)	122 054
Итого	**1 139 171**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.