Приложение №3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Декларации о соответствии

«18» декабрь 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК-117», 090000, Западно-Казахстанская, область, Зеленовский район, село Новенькое государственная лицензия ГСЛ № 007164 от 03.10.2001года.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Поповой Ольги Ивановны***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***« Строительство водопровода с. Жанажол Жангалинского района ЗКО»***

наименование , местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение « Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства », руководитель отдела Муратов Жангали Есенгалиевич.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядной организации: ***нет;***

   наименование организации
3. Проект (проектно- сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэкология Жабалау», рабочий проект № 272-02-02***

   наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственное учреждение « Жангалинский районный отдел архитектуры, градостройтельства и строительства », № 106 от 05 декабря 2017 года.***

наименование организации утвердивший (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			очереди		или очереди
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах (подрядчика), всего	тыс.тенге	158844.36	158844.36	158844.36	158844.36
в том числе: СМР оборудование прочие затраты	тыс.тенге	111531.15 30294,17 17019,04	111531.15 30294.17 17019,04	111531.15 30294.17 17019,04	111531,15 30294.17 17019.04
Головной водозабор ,	существующий Жангалинский групповой водопровод				
Подводящий водовод 1.Общая протяженность в том числе: - труба ПЭ PE 100 SDR 26 D -110x4.2 мм /питьевая/: 2.Установка полиэтиленовых отводов 90* ПЭ SDR 17 Dн -110 3. Промывка с дезинфекцией	м м шт м	590,9 590.9 2 590,9	590.9 590.9 2 590.9	590,9 590,9 2 590.9	590.9 590.9 2 590.9
Площадка напорно-регулирующих сооружений, в том числе: 1.Внутриплощадочные сети В10 и К3. - Общая протяженность-труба ПЭ PE 100 SDR 26 D -110x4.2 мм, питьевая; - Установка задвижки чугунные флянцевой с обрезным клином, со штурвалом PN 10, DN 100мм. типа SIGMETEX ГОСТ 5762-2002; - Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диаметром 1500мм К1; 2. Внутриплощадочные сети В1. - Общая протяженность: -труба стальные прямошовные D133x4,2мм - труба ПЭ PE 100 SDR 26 D -110x4.2 мм. питьевая: -труба PE 100 SDR 21 Dв110x5.3 мм питьевая - Задвижки флянцевые с обрезным клином, для воды и пара , PN 10, DN 100мм. типа BELGICAST	шт м шт шт м м м шт	1 110.1 3 4 111,0 61.0 51.0 1	1 110.1 3 4 111,0 61.0 51.0 1	1 110.1 3 4 - 172.0 51,0 1	1 110.1 3 4 - 172.0 51.0 1

-Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином.со штурвалом PN 10, DN 100мм, типа SIGMETTI X; -Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином.со штурвалом PN 10, DN 1125мм, типа SIGMETTI X; - Устройство круглых колодцев из сборного железобетона B1 диаметром 1500-2000мм ;	шт шт шт	3 5 4	3 5 4	3 5 4	3 5 4
Прямоугольный колодец 5П; Круглый колодей ф2000мм -Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином.со штурвалом PN 10, DN 100мм, типа SIGMETTI X: -Клапан обратный поворотный фланцевый для воды PN 10, DN 100мм, типа AVK	шт шт шт шт	1 5 4	1 5 4	- 1 5 4	- 1 5 4
Выгреб на 14 м3	шт	1	1	1	1
Водонапорная стальная башня системы Рожновского/ с опорой диаметром 2000 мм /ТП 901-5-29, высотой 18м с баком вместимостью 50м3: -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона -диаметром 2000мм: - Лестничные марши по 2 пролета	шт шт шт	1 1 -	1 1 -	1 1 1	1 1 1
Резервуар чистой воды емкостью по 100м3 - Лестничные марши по 2 пролета	шт шт	3 -	3 -	3 1	3 1
Блочно-модульная станция очистки воды AKVA контейнерного типа в мобильном здании с габаритами 6x2,4x2,5 м	шт	1	1	1	1

Поселковая водопроводная сеть с Жанажол: Общая протяженность В1 в том числе:	м	21953.8	21953.8	22450.4	22450,4
- труба ПЭ PE 100 SDR 26 D -110x4.2 мм /питьевая/;	м	6117	6117	6117	6117
- труба ПЭ PE 100 SDR26 D -90x3.5 мм /питьевая/;	м	6166	6166	6166	6166
- труба ПЭ PE 100 SDR26 D -75x2.9 мм /питьевая/;	м	163	163	163	163
- труба ПЭ PE 100 SDR26 D -63x2.5 мм /питьевая/; прокладка к госучрежде-м	м	2384	2384	2387	2387
- труба ПЭ PE 100 SDR 11 D -63x5.8 мм /питьевая/; прокладка к жилым домам	м	260,4	260,4	260.4	260,4
- труба ПЭ PE 100 SDR 11 D -25x2.3 мм /питьевая/.	м	6863.4	6863.4	7357	7357
2. Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, IGMETEX;	шт	49	49	49	49
3.Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN80, SIGMETEX;	шт	24	24	24	24
4. Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX; прокладка к госучрежд.	шт	13	13	13	13
5.Фильтр грязевик типа HERZ размер ячейки 0,4 мм,Т 120°С, PN 16, DN 50;	шт	7	7	6	6
6.Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ , DN 25: прокладка к жилым домам	шт	7	7	6	6
7. Краны шаровые с резьбой 2 "М-М", Тдо +95*, PN 30, DN 25, типа ARCO	шт	196	196	197	197
8. Фильтр грязевик типа HERZ размер ячейки 0,4 мм,Т 120*С, PN 16, DN20;	шт	196	196	197	197
9. Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ , DN	шт	196	196	197	197

15 мм;					
10. Проволка стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм.	м	21953.8	21953.8	21953.8	21953.8
11.Подключение к жилым домам	шт	196	196	197	197
11.Подключение к государственным учреждениям	шт	7	7	6	6
7. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона по поселковой сети , всего в том числе:	шт	117	117	117	117
-диаметром 2000мм;	шт	6	6	6	6
-диаметром 1500мм	шт	111	111	111	111
8. Пожарные гидранты Н-1,75 м	шт	35	35	10	10
Уборная на одно очко	шт	1	1	1	1
Объекты энергетического хозяйства					
Железобетонные опоры электрических сетей ВЛ-10 кВ	шт	21	21	21	21
Комплектная трансформаторная подстанция; - КТПК 10/0,4 Кв -63 кВА ;	шт	1	1	1	1
Железобетонные опоры электрических сетей ВЛ-0,4КВ наружное освещение ПНРС	шт	17	17	17	17
Кабельная линия КЛ-0,4КВ	м	144	144	144	144
Благоустройство территории					
Благоустройство и ограждение ПНРС: -демонтажные работы;	т	3,5	3,5	-	-
-ограда из профлиста;	м	325,92	325,92	325,92	325,92
-покрытие из черного щебня:	м2	350	350	350	350

-озеленение деревья/ кустарники	шт	54/226	54/226	-	-
Продолжительность строительства	мес	6	6	7	7
Число рабочих мест	чел.	48	48	35	35

5. Технологические и архитектурно строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается строительство водопровода с Жанажол Жангалинского района. Цель строительства водопровода обеспечение населения качественной питьевой водой. Источником водоснабжения является Жангалинский групповой водопровод.

Схема водоснабжения в проекте предусмотрена в следующем виде: Подключение к Жангалинскому групповому водопроводу осуществляется от магистрального водопровода, из полиэтиленовых труб Ø110х4,2 вода подается на площадку напорно-регулирующих сооружений /ПНРС/ через колодец ВК-5. В колодце ВК-5установлена задвижка Ø100 .

Далее вода подается в резервуары чистой воды -3 шт по 100 м3. Затем насосы 2-го подъема, хозпитьевые, Wilo MultiVert- MVI 804-1/E/3-400-50-2 M и Wilo MHI 804-1/E/3-400-50-2 -3 шт. (2-раб., 1-рез.), установленные в здании насосной станции 2-го подъема, забирают воду из резервуаров и подают на установку обеззараживания: «Блочно-модульная станция очистки воды AKVA».

Вода, прошедшая обеззараживание, хозпитьевыми насосами подается в водонапорную башню емк. 50 м3 и по подводящему водоводу в две нити непосредственно в поселковый водопровод.

Группа насосов, пожарные HelixV5206/2-4/16/E/KS/52-2 -2 шт (1-раб.,1-рез), подают воду в поселковую сеть на пожарные цели.

Общая протяженностью водопровода с. Жанажол составляет 22450,4 м, питьевая вода подведена к 197 жилым домам и к 6 административным зданиям поселка.

Для сброса промывных и канализационных вод от резервуаров и водонапорной башни предусмотрено строительство выгреба на 14м3.

Для электроснабжения НС 2 подъема обеспечения освещения по периметру площадки напорно-регулирующих сооружений построена линия электропередач ВЛ-10 КВ и кабельная линия КЛ-0,4 КВ . Выполнены работы по монтажу установки КТПК 10/04 КВ-6,3 КВА -1 шт .

краткие технические хаоактеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и коструциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте проектом предусматривается установка оборудования:

Блочно-модульная станция очистки воды AKVA контейнерного типа в мобильном здании с габаритами 6х2,4х2,5 м

Состав оборудования станция очистки воды AKVA:

-установка ультрафиолетового обеззараживания воды, производительностью 15 м3/час

- 2 шт. (1-раб., 1-рез.);
-насос хозяйственно-питьевой Wilo MultiVert- MVI 804-1/E/3-400-50-2 M и Wilo MHI 804-1/E/3-400-50-2 Q=6.18 м3/час, Н напор=37 м – 3 шт. (2-раб., 1-рез.);
-насос для противопожарных нужд Wilo Helix V 5206/2-4/16/E/KS/400-5 Q=48,35 м3/час, Н напор=106 м - 2 шт. (1-раб., 1-рез);
-насос дренажный Q=20 м3/час, Н напор=12 м - 1 шт.;
-щитовая станция - 1 компл.;
-монтажный комплект - 1 компл.

Установка трансформаторной подстанции

-комплектная трансформаторная КТПК 10/04 КВ-63 КВА -1шт;

7. Мероприятия по охране труда , обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности.охране окружающей среды предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *05 мая 2018 год*;
месяц, год

окончание работ *декабрь 2018 год*
месяц, год

при продолжительности строительства , *6* месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц *6*
фактически , месяц *7* ;

9. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11.Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

« » декабря 2018 года
Дата
МП

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

« » декабря 2018 года
Дата
МП

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : « *Строительства водопровода с. Жанажол Жангалинского района ЗКО»* готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта, комплекса

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока / 2 года/ в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Попова Ольга Ивановна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись

М.П.

дата 18 *декабрь 2018 год*