Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Севгражданстрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "NamysStroy"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство одноквартирного одноэтажного жилого дома №91, расположенного в СКО, г Петропавловск, микрорайон Солнечный-2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства территории)»

СПРАВКА №1 от 24.09.2024 г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 20/3-05	20.05.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 1.2)	всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство одноквартирного одноэтажного жилого дома №91, расположенного в СКО, г Петропавловск, микрорайон Солнечный-2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства территории)»	500 000,00	446 428,57	446 428,57	446 428,57					53 571,43	500 000,00

Генподрядчик Директор Баянбек М.Б. БИН 070940010587_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Субподрядчик Директор Рахимжанов Т.К. БИН 170640026988_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Приложение 3-1

Генподрядчик: **ТОО "Севгражданстрой" БИН 070940010587, СКО г.Петропавловск, ул.Ауэзова,154, тел:8 (700) 718-20-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988, 140000, РК, Павлодарская обл. г.Павлодар ул.Чайковского, 4/7 тел:8 705 2452701**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство одноквартирного одноэтажного жилого дома №91, расположенного в СКО, г Петропавловск, микрорайон Солнечный-2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства территории)»**
(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство одноквартирного одноэтажного жилого дома №91, расположенного в СКО, г Петропавловск, микрорайон Солнечный-2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства территории)»**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) №20/3-05 от 20.05.2024 г.

Акт выполненных работ №1 от 24.09.2024 г.

За сентябрь 2024 год

Составлен(а) В текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-01 на Общестроительные работы								
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**562833**	
	Раздел 8.		**Отделочные работы (АС-13)**				**274863**	
			Стены					
1	**135**	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**219,89**	**1 250**	**274863**	
	Раздел 9.		**Полы (АС-14)**				**287970**	
			Тип 1					
2	**140**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**0,4896**	**18 283**	**8951**	
3	**141**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,0075072**	**66 876**	**502**	
4	**143**	**6111-0403-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м^2**	**0,1632**	**1 421**	**232**	
5	**146**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**8,16**	**2 060**	**16810**	
			Тип 2					
6	**152**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**4,3512**	**18 283**	**79553**	
7	**153**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,0667184**	**66 876**	**4462**	
8	**155**	**6111-0403-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м^2**	**3,626**	**1 421**	**5153**	
9	**158**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**72,52**	**2 060**	**149391**	

10	**159**	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**72,52**	**316**	**22916**

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**тенге**			**562 833**
С Понижающим К=0,79318123	**тенге**			**446 428,57**
НДС 12%	**тенге**			**53 571,43**
ИТОГО К ОПЛАТЕ С НДС	**тенге**			**500 000,00**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Севгражданстрой"
Директор Баянбек М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988
Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)