Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Наименование стройки: Реконструкция набережной р. Каргалы (благоустройство и озеленение) от солезащитной платины до ул. Жандосова в Наурызбайском районе г. Алматы"

Договор: №68/6 от 11.11.2024 г.

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	414 931,00	370 474,00						44 457,00	414 931,00
Итоге к оплате									414 931,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ Есимкулов А. А.

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор _____ Гани Т. Б.

107060
Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Объект: Реконструкция набережной р. Каргалы (благоустройство и озеленение) от солезащитной платины до ул. Жандосова в Наурызбайском районе г. Алматы"

Договор: №68/6 от 11.11.2024 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пешеходный мостик									
1	1130-0103-0301 **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	0,965	41565,48	7205,08	40111	6953	26430	7513	51434
					6972,27	2296,23	6728	2216		3810	
2	1130-0102-0301 **РСНБ РК 2015**	**Установка арматурных сеток**									
		НР - 84%; СП - 8%	т арматуры	0,0539	90115,58	--	4857	--	18	4065	9636
					89779,58	--	4839	--		714	
3	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
		СП - 8%	т	0,0185	907312,00	--	16785	--	16785	--	18128
					--	--	--	--		1343	
4	1130-0604-0101 **РСНБ РК 2015**	Строения пролетные. Изготовление									
		НР - 84%; СП - 8%	т стальных конструкций пролетного строения	0,0539	153052,19	76291,31	8250	4113	514	4061	13296
					67222,22	22476,92	3623	1212		985	
5	214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б									
		СП - 8%	т	0,0465	519108,00	--	24139	--	24139	--	26070
					--	--	--	--		1931	
6	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм									
		СП - 8%	т	0,0076	489955,00	--	3724	--	3724	--	4022
					--	--	--	--		298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при сборке и монтаже пролетного строения									
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,0819	10275,09	1084,71	842	89	76	467	1414
					8268,32	4,11	677	--		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				98708	11155	71686	16106	124000
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15867	3428	--	9186	
		Материалы	Тенге				81081				
		Всего заработная плата	Тенге				26962				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					18618			
		Накладные расходы	Тенге				27863				
		Сметная прибыль	Тенге				15639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7738				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				104458				
		Сметная заработная плата	Тенге				19542				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					677			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				124000				
		Сметная заработная плата	Тенге					19295			11
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары									
8	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м2	3,785	801,64	191,98	3034	727	754	1943	5376
					410,23	65,21	1553	247		398	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,0155	154393,17	2656,66	2393	41	2352	24	2610
					--	1424,05	--	22		193	
10	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м2	10,361	1411,73	3,96	14627	41	11668	3170	19221
					281,68	1,61	2918	17		1424	
11	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)									
		НР - 108%; СП - 8%	м2	10,361	877,42	--	9091	--	7210	2031	12012
					181,52	--	1881	--		890	
		Установка тротуарного бордюра									
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси									
		НР - 108%; СП - 8%	м3	1,815	3235,04	1356,85	5872	2463	3011	1155	7589
					219,26	369,79	398	671		562	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм									
		НР - 108%; СП - 8%	м	5,641	2371,67	41,11	13379	232	6500	7293	22326
					1178,36	18,72	6647	106		1654	
14	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91									
		СП - 8%	м3	0,09012	48258,00	--	4349	--	4349	--	4697
					--	--	--	--		348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52745	3504	35844	15616	73831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13397	1063	--	5469	
		Материалы	Тенге				52745				
		Всего заработная плата	Тенге				31495				
		Местные материалы	Тенге					14460			
		Накладные расходы	Тенге				4349				
		Сметная прибыль	Тенге				15616				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5469				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				73830				
		Сметная заработная плата	Тенге					14460			9
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение									
		Устройство газона									
15	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	11,351	981,31	20,61	11139	234	4117	6027	18539
					598,00	5,35	6788	61		1373	
16	1147-0112-0107 РСНБ РК 2015	**Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	11,351	1174,57	11,10	13332	126	2947	9057	24180
					903,81	2,88	10259	33		1791	
17	1147-0224-0103 РСНБ РК 2015	**Посевы трав. Прикатывание**									
		НР - 88%	га	0,0011351	2041,57	2041,57	2	2	--	1	3
					--	894,01	--	1		--	
18	254-106-0101 РСНБ РК 2015	**Семена многолетних трав**									
		СП - 8%	кг	1,1351	2870,00	--	3258	--	3258	--	3519
					--	--	--	--		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27731	362	10322	15085	46241
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17047	95	--	3425	
		Материалы	Тенге				27731				
		Всего заработная плата	Тенге				7064				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17142			
		Накладные расходы	Тенге				3258				
		Сметная прибыль	Тенге				15085				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3425				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				46241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46241				
		Сметная заработная плата	Тенге					17142			12
		РАЗДЕЛ 4. Поливочный водопровод									
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0275	592930,00	153816,21	16306	4230	75	13353	32032
					436417,07	54055,04	12001	1487		2373	
20	241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ18599-2001**	м	27,775	1590,00	--	44162	--	44162	--	47695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3533	
21	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	3360,40	136,84	3360	137	292	2972	6838
		НР - 99%; СП - 8%			2930,92	70,90	2931	71		507	
22	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2	1842,50	87,12	3685	174	123	3354	7603
		НР - 99%; СП - 8%			1694,12	--	3388	--		563	
		Колодец 1500мм									
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,465	35865,05	14213,15	16677	6609	1601	11448	30374
		НР - 99%; СП - 8%			18208,76	6658,21	8467	3096		2250	
		Поливочный кран									
24	241-215-0225 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцо м DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
25	241-201-0602 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	15,57	117,00	--	1822	--	1822	--	1968
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				86870	11150	48933	31127	127437
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26787	4654	--	9441	
	Материалы		Тенге				40028				
	Всего заработная плата		Тенге				2090				
		Накладные расходы	Тенге					31441			
		Сметная прибыль	Тенге				31127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5693				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				76848				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46842				
		Сметная прибыль	Тенге				46842				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				50590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				127438				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
								31441			
		РАЗДЕЛ 5. Уличное освещение									
26	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах	опора	1	44045,79	14033,12	44046	14033	3494	26255	75925
		НР - 80%; СП - 8%			26518,77	6299,63	26519	6300		5624	
27	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	8469,24	4241,78	8469	4241	20	4898	14436
		НР - 80%; СП - 8%			4207,97	1914,28	4208	1914		1069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	13,14	357,94	13,96	4703	183	311	3090	8417
					320,31	6,31	4209	83		623	
29	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**									
		СП - 8%	м	13,14	32,00	--	420	--	420	--	454
					--	--	--	--		34	
		Заземление светильников									
30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5032,74	236,56	5033	236	3195	1211	6743
					1601,55	80,34	1602	80		499	
31	261-404-0593 РСНБ РК 2015	**Муфта соеденительная**									
		СП - 8%	шт.	1	743,00	--	743	--	743	--	802
					--	--	--	--		59	
32	243-902-0201 РСНБ РК 2015	**Наконечники стартовые**									
		СП - 8%	100 шт.	0,01	2153,00	--	22	--	22	--	24
					--	--	--	--		2	
33	1308-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	13,14	744,24	325,93	9779	4283	527	4717	15656
					378,13	120,45	4969	1583		1160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				73215	22976	8732	40171	122457
	Стоимость монтажных работ		Тенге				41507	9960	--	9070	
	Материалы		Тенге				19537				
	Всего заработная плата		Тенге				4034				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12526			
		Накладные расходы	Тенге				22				
		Сметная прибыль	Тенге				9018				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2284				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30839				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				122456				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					51467			
		Понижающий коэффициент:	Тенге								493965
		НДС - 12%	Тенге								370474
		ИТОГО к оплате	Тенге								44457
											414931

Генеральный подрядчик:
ТОО "РДМ-Строй"

Директор _____ Есимкулов А. А.

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор _____ Ғани Т. Б.