Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
(организация)

Подрядчик ТОО "Жылуэнерго ремонт"
(организация)

Стройка Строительство систем газификации в с. Отырар Отрарского района, ЮКО
(наименование, адрес)

Объект Сети газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 30.03.2021 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2021	01.12.2021	31.12.2021

Акт приемки выполненных работ №4
за декабрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ Среднее давление (подземный газопровод)									
1	17	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Пневматическое испытание газопроводов	м	2944,0779434	470,00	--	1383727	--	38648	1318177	2918056
			НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	1345079	--		216152	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1383727	--	38648	1318177	2918056
								1345079	--	--	216152	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								980
			Сметная заработная плата	Тенге					1345079			
			РАЗДЕЛ 2.ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ Среднее давление (надземный газопровод)									
			Установка и обвязка ГРПШ-6 (подземно) - 32шт									
2	23	Е11-190301-0101 1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	32	12939,02	932,62	414049	29844	--	384994	862966
			НР - 98%; СП - 8%			12006,40	270,20	384205	8646		63923	
3	24	Прайс-лист ТОО "Завод газового оборудования"	ГРПШ-6 с регулятором давления и счетчиком газа G-4	шт	10	40178,57	--	401786	--		--	401786
						--	--	--	--	401786	--	
4	25	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,8868	2206,40	--	12989	--	--	9352	24128
			НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	12989	--		1787	
5	26	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6,72	665,52	--	4472	--	--	3220	8308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	4472	--		615	
6	27	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	6,72	24377,18	1682,50	163815	11306	124593	27415	206528
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	27916	2210		15298	
7	28	Е11-090303-0305	Монтаж опорной р амы	т конструкций	0,96512	39879,24	8504,97	38488	8208	12081	13751	56418
			НР - 69%; СП - 8%			18857,00	1792,25	18199	1730		4179	
8	29	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0037248	439279,00	--	440915	--	440915	--	476188
						--	--	--	--		35273	
9	30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2	44,8	84,90	2,24	3804	100	2015	1172	5374
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1689	10		398	
10	31	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за2 раза	м2	3,84	169,80	4,48	652	17	345	201	921
			НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	290	2		68	
11	32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 под ставки и труб за 2 раза	м2	48,64	173,92	3,17	8459	154	6160	1495	10750
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	2145	22		796	
12	33	С123-010201-0112 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	70,4	347,00	--	24429	--	24429	--	26383
						--	--	--	--		1954	
13	34	Е11-220901-0201 1122-0901-0201	Установка стальных крановдиам. 20 мм	шт	32	1372,03	75,09	43905	2403	5447	36764	87123
			НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	36055	1081		6454	
14	35	Прайс-лист	Полиэтиленовый кран Ду20мм	шт	32	2991,07	--	95714	--	95714	--	103371
						--	--	--	--		7657	
15	36	С123-020103-0303 2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	64	532,00	--	34048	--	34048	--	36772
						--	--	--	--		2724	
16	37	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	32	391,00	--	12512	--	12512	--	13513
						--	--	--	--		1001	
			Установка и обвязка ГРПШ-10 (подземно) - 12шт									
17	39	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	12	12939,02	932,62	155268	11191	--	144373	323612
			НР - 98%; СП - 8%			12006,40	270,20	144077	3242		23971	
18	40	Прайс-лист ТОО "Завод газового оборудования"	ГРПШ-10 с регулятором давления и 2-мя счетчиками газа G-4	шт	12	50000,00	--	600000	--		--	600000
						--	--	--	--	600000	--	
19	41	Е11-010205-0402 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,52	2206,40	--	5560	--	--	4003	10328
			НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	5560	--		765	
20	42	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,52	665,52	--	1677	--	--	1208	3115
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	1677	--		231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	43	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетонакл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	2,52	24377,18	1682,50	61430	4240	46721	10281	77448
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	10469	829		5737	
22	44	Е11-090305-0305 1109-0305-0305	Монтаж опорной р амы	т конструкций	0,36192	39879,24	8504,97	14433	3078	4530	5157	21157
			НР - 69%; СП - 8%			18857,00	1792,25	6825	649		1567	
23	45	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3763968	439279,00	--	165343	--	165343	--	178571
						--	--	--	--		13227	
24	46	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2	16,8	84,90	2,24	1426	38	755	440	2015
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	633	4		149	
25	47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за2 раза	м2	1,8	169,80	4,48	306	8	162	94	432
			НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	136	1		32	
26	48	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 под ставки и труб за 2 раза	м2	18,6	173,92	3,17	3235	59	2356	572	4111
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	820	8		305	
27	49	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	28,8	347,00	--	9994	--	9994	--	10793
						--	--	--	--		799	
28	50	Е11-220901-0201 1122-0901-0201	Установка стальных крановдиам. 20 мм	шт	12	1372,03	75,09	16464	901	2042	13787	32671
			НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	13521	405		2420	
29	51	Прайс-лист	Полиэтиленовый кран Ду20мм	шт	12	2991,07	--	35893	--	35893	--	38764
						--	--	--	--		2871	
30	52	С123-020103-0303 2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	24	532,00	--	12768	--	12768	--	13789
						--	--	--	--		1021	
31	53	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	391,00	--	4692	--	4692	--	5067
						--	--	--	--		375	
			Молниезащита и заземление ГРПШ-44шт									
32	55	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы ст альные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Уста новка	т	0,347776	146155,34	100385,74	50829	34912	1254	17731	74045
			НР - 80%; СП - 8%			42161,40	21569,72	14663	7501		5485	
33	56	С121-050301-3002 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 д о 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,347776	198819,00	--	69144	--	69144	--	74676
						--	--	--	--		5532	
34	57	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	154	230,98	23,98	35571	3693	8378	17587	57411
			НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	23500	926		4253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	58	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойг орячекатаный полосовой из углеродистой стали, шири ной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19404	226378,00	--	43926	--	43926	--	47440
						--	--	--	--		3514	
36	59	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	88	1467,23	188,32	129116	16572	26216	65447	210129
						981,00	51,95	86328	4571		15565	
37	60	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячека таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,99616	211214,00	--	210403	--	210403	--	227235
						--	--	--	--		16832	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3327516**	**126725**	**1402836**	**759044**	**4333338**
								796167	**31838**	**1001786**	**246778**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**1001786**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777
			Сметная заработная плата	Тенге					828006			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**4711243**	**126725**	**1441484**	**2077221**	**7251399**
								2141246	**31838**	**1001786**	**462930**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**1001786**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1758**
			Сметная заработная плата	Тенге					2173084			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					6249613			
			Итого с временными	**Тенге**			2,9%	181239	6430852			
			Итого с зимними удорожаниями 1,3.0,7 %	**Тенге**			0,91%	58521	6489372			
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	**Тенге**			2%	129787	6619160			
			оборудование	**Тенге**					1001786			
			Коэфициент скидки К=0,9	**Тенге**					6858851			
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**					823062			
			Итого с НДС	**Тенге**					7 681 913,28			

Подрядчик:
ТОО "Жыпуынеруго Намонт"
(наименование организации)

Директор Дербисбеков Ж.К.
(должность, подпись)

Субподрядчик:
ТОО "Жогарғы Санат Құрылыс"
(наименование организации)

Директор Бейсенбаев Б.А.
(должность, подпись)

Технадзор:
ТОО "KazStroyMagnat"
(наименование организации)

Инженер-эксперт Арынов Н.Б.
(должность, подпись)

Тәнірберген Р.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"
акимата Отырарского района

Кудайбергенов А.М.

Авторский надзор
ТОО "АТ-Сервисплан"

Кырыкбаев Г.Т.