Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"17" 04 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПромСтройГрупп»**, **БИН 050140011681, г Актобе, Богенбай батыра, 21, телефон 8 (7132) 90-59-84**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Молдыбаев К.С.,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция котельной "Казандык" г.Актобе р мкр. Авиагородок, 58А»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «Aqtobe su-energy group» Республика Казахстан, Актобе, пр. Санкибай батыра 12 Б**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Курылыс Проект» №317/037**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) утвержденный **АО "Aqtobe su-energy group" 311-п 20.09.2021**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Котельная	кВт	23100		23100	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	653,9	653,9
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	5585,3	5585,3
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание котельной сделано из металлоконструкции, стеновых панелей «СЭНДВИЧ» толщиной 100мм. Технологическое оборудование:

-Котел водогрейный UNIMAT тип UT-M 42, Q=7700 кВт, Траб=130-90 град, P=10 бар в комплекте щитом упраления, 3 комплекта.

-Горелка двухтопливная (природный газ-жидкое топливо) EKEVO 9.10400 GL-E в комп-те газовой рампой, теплопроизводительностью 10620 кВт, N=22 кВт, 3 комплекта.

-Насосы циркуляционные котлового контура G=330 м3/ч, N=30 кВт, H=20 м, 380 В, 3шт.

-Насосы циркуляционные сетевого контура G=330 м3/ч, N=55 кВт, H=45 м,380 В, 3шт.

-Насосы повышения давления G=45 м3/ч, N=7,5 кВт, H=36,1 м, 380 В, 3шт.

-Насосы подпиточного давления G=40,3 м3/ч, N=22 кВт, H=98м, 380 В, 3шт.

-Теплообменники сетевые 15400 кВт (Т1 130-90 гр.Т2 110-70 гр.) 3 шт.

-Теплообменники подогрева подпиточной воды 2800 кВт (Т1 130-90 гр.Т2 5-70 гр.) 2 шт.

-Расширительный мембранный бак 1000 л 6шт.

-Предварительный бак 500 л 6шт.

-Электромагнитный расходомер счетчик ВЗЛЕТ-2шт.

-Тепловычислитель Взлет ТСР-М-1шт.

-Блочный вакуумный деаэратор БВД-35 -1шт.

-Грязевик ТС-569,00,000-11 Ø400мм, 1шт.

-Фильтровальная установка БИРМ-3шт.

-Фильтровальная установка Кварцевый песок-3шт.

-Фильтровальная установка ЛЕВАТИТ-3шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 14 июль 2021г.
месяц, год

окончание работ 30 декабрь 2022г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____6_____;
фактически, месяц: 18;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

водоснабжение и канализация: **АО «Aqtobe su-energy group»** _____

газоснабжение: **АПФ АО «КазТрансГазАймак»** _____ / Симонов Д.С.

электроснабжение: **ТОО «Энергосистема»** электр. сети на балансе АО "Aqtobe su-energy group" _____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается **органами социальной защиты населения проектом не предусмотрено;**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция котельной "Казандык"»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «КазПромСтройГрупп»
Генеральный директор _____ **Молдыбаев К.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя