Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"01" август 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО "Иман" - Лицензия: 0001423 от 21.03.2001 года Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон Шугыла, дом 24Б, кв. 41 БИН 980140004226.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Садибеков Баубек Конысбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **Капитальный ремонт здания КГУ «Байконысская средняя общеобразовательная школа» отдела образования района Теренкел, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: Павлодарская область, район Теренкел, с.Байконыс, ул.Касыма Есщанова,22.**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **"Отдел образования района Теренкел" управления образования Павлодарской области БИН 060140006459 Павлодарская область, район Теренкел, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК 243 Тел.: 87183324712,24720**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) ТОО «ЗӘУЛІМ ШЫҢ» №14010598 от 21.07.2014 года, директор_Бектибаев Н.;
б) ТОО «Аксар Строй» № 20008209 от 11.06.2020 года, директор_ Таукеев Н.У. ;
в) ТОО «Жана Жулдыз ПВ» № 13011664 от 16.07.2013 года директор Сыздыкпаев К.Б.;
г) ТОО «Каз Энерго Проект Строй» №24008983 от 08.02.2024 года директор Абдреймова А.;
д) ТОО «Р и А - Сервис ЛТД» № 14017718 от 24.11.2014 года., директор_Алтынбекұлы А.;

(наименование организации, № лицензии и дата получения ,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Респект" 12-ГСЛ № 13014721 от 20.05.2021 года БИН930840000428**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **"Отдел образования района Теренкел" управления образования Павлодарской области БИН 060140006459 Павлодарская область, район Теренкел, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК 243 Тел.: 87183324712,24720**

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: устройство отмостки вокруг здания из раствора толщиной 150 мм, шириной 1000 мм. по щебеночной подготовке толщиной 50 мм; облицовка цоколя плитами бетонными фасадными СТ РК 958-93; над входами устраиваются металлические козырьки, покрытие из металлического профлиста с полимерным покрытием.; замена покрытия кровли. Двускатная из метало черепицы с полимерным покрытием по деревянной обрешётке. Стропильная система из древесины хвойных пород 2 сорта, сечением 50х150 мм. Вентшахты предусмотрено вывести за пределы кровли.:

Мощность,	Единица	По проекту		Фактически	
производительность и	измерения				
так далее					
Общая площадь зданий	м2				

Объём строения	м3				
Площадь застройки	м2				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **не предусматривается**

(*факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: устройство стропильной конструкции (стропила, стойки, мауэрлат, кобылки, прогоны, обрешетка и т.д.) жесткой кровли; устройство покрытия кровли из металлочерепицы; устройство слуховых окон; устройство вентшахт; устройство организованного водостока; - устройство ограждения кровли.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - июня 2023 года;

(*месяц, год)*

окончание работ – 01 сентября 2023 года;

(*месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца; по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт здания КГУ «Байконысская средняя общеобразовательная школа» отдела образования района Теренкел, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: Павлодарская область, район Теренкел, с.Байконыс, ул.Касыма Есщанова,22.**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Иман" БИН 980140004226 Директор Садибеков Баубек Конысбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*