**Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"**
**Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"**
**Наименование работ: «Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района»**
**Договор: №89 от 29.09.2016г.**

# АКТ №1

выполненных работ и затрат за ноябрь 2016г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-12-7 | **Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | 145,152 | 18,51 | 17,50 | 2687 | 2541 | 763 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,01 | 4,41 | 147 | 640 | 97 | 0,02 | 2 |
| 2 | E0101-12-8 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | 145,152 | 23,36 | 22,08 | 3391 | 3205 | 963 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,28 | 5,56 | 186 | 807 | 97 | 0,02 | 3 |
| 3 | E0101-12-9 | **Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | 193,536 | 29,64 | 28,03 | 5736 | 5424 | 1627 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,61 | 7,06 | 312 | 1366 | 97 | 0,02 | 5 |
| 4 | C010333-A5-1 | **Транспортировка грунта** | 254,896 | 45,00 | -- | 11470 | -- | 2294 | 0,19 | 48 |
| | | т | | 9,00 | -- | 2294 | -- | 100 | -- | -- |
| 5 | E0101-20-2 | **Работа на отвале** | 159,31 | 3,72 | 3,24 | 593 | 517 | 247 | -- | 1 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 76 | 178 | 97 | -- | 1 |
| | | **Фундаменты** | | | | | | | | |
| 6 | E0111-13-3 | **Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом** | 521 | 1375,72 | 49,10 | 716748 | 25581 | 62840 | 0,53 | 274 |
| | | м2 | | 79,66 | 18,40 | 41503 | 9586 | 123 | 0,09 | 47 |
| 7 | E0107-1-1 | **Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т** | 98 | 302,09 | 197,24 | 29605 | 19330 | 23648 | 0,65 | 64 |
| | | шт | | 104,85 | 67,51 | 10275 | 6616 | 140 | 0,25 | 24 |
| 8 | E0107-1-2 | **Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т** | 193 | 408,67 | 272,99 | 78874 | 52687 | 62189 | 0,83 | 159 |
| | | шт | | 135,68 | 94,48 | 26186 | 18235 | 140 | 0,36 | 70 |
| 9 | E0107-1-3 | **Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т** | 71 | 626,36 | 424,53 | 44472 | 30142 | 34921 | 1,21 | 86 |
| | | шт | | 201,83 | 149,49 | 14330 | 10614 | 140 | 0,61 | 43 |
| 10 | C143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН | **Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/** | 88,273 | 10500,00 | -- | 926867 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | C143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН | **Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/** | 16,716 | 9530,00 | -- | 159303 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ | 45,349 | 11400,00 | -- | 516979 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0106-1-22 | Устройство ленточных фундаментов | 50,8 | 6711,27 | 353,46 | 340933 | 17956 | 38326 | 3,60 | 183 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 29718 | 6783 | 105 | 0,65 | 33 |
| 14 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,26195 | 65900,00 | -- | 83163 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 2,32255 | 67700,00 | -- | 157237 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0106-1-22 | Устройство монолитных участков | 3,3 | 6711,27 | 353,46 | 22147 | 1166 | 2490 | 3,60 | 12 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 1931 | 441 | 105 | 0,65 | 2 |
| | | Монолитный пояс | | | | | | | | |
| 17 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,3402816 | 52400,00 | -- | 17831 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,046942 | 47400,00 | -- | 2225 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0881784 | 52400,00 | -- | 4621 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,04606 | 47400,00 | -- | 2183 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 21 | СЦена заказчика | Стоимость ракушечника | 810 | 1464,63 | -- | 1186353 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | СЦена заказчика | Стоимость ракушечника | 2,47 | 1464,63 | -- | 3618 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Проемы | | | | | | | | |
| 23 | С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные | 318,84 | 5206,00 | -- | 1659881 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С12061-196 Изм. и | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм | 121,7 | 3680,00 | -- | 447856 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ДВЕРИ | | | | | | |
| 25 | С12022-1 | Двери огрунтованные и окрашенные | 37 | 25100,00 | -- | 928700 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С12061-192 Изм. и | Двери входные из ПХВ профилей | 63 | 12700,00 | -- | 800100 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 105,84 | 4010,00 | -- | 424418 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 117,6 | 4250,00 | -- | 499800 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12062-5 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние | 37,8 | 3540,00 | -- | 133812 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Перекрытия | | | | | | | | |
| | | Техподполье | | | | | | | | |
| 30 | С143017-8 Изм. и | Стоимость плит перекрытий | 410,22 | 3150,00 | -- | 1292193 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С12041-6 Изм. и | Анкер А-I, d 10 мм | 0,032795 | 45800,00 | -- | 1502 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | 0,06256 | 45300,00 | -- | 2834 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,00564 | 29400,00 | -- | 166 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,04234 | 52400,00 | -- | 2219 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,04234 | 53600,00 | -- | 2269 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1 этаж | | | | | | | | |
| 36 | С143017-8 Изм. и | Стоимость плит перекрытий | 419,22 | 3150,00 | -- | 1320543 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С12041-6 Изм. и | Анкер А-I, d 10 мм | 0,030327 | 45800,00 | -- | 1389 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | 0,09384 | 45300,00 | -- | 4251 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,00564 | 29400,00 | -- | 166 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,03856 | 52400,00 | -- | 2021 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,03856 | 53600,00 | -- | 2067 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 2,3 этаж | | | | | | | | |
| 42 | С143017-8 Изм. и | Стоимость плит перекрытий | 820,44 | 3150,00 | -- | 2584386 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | С12041-6 Изм. и | Анкер А-I, d 10 мм | 0,060654 | 45800,00 | -- | 2778 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | 0,12512 | 45300,00 | -- | 5668 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,01128 | 29400,00 | -- | 332 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 4 этаж | | | | | | | | |
| 46 | С143017-8 Изм. и | Стоимость плит перекрытий | 426,42 | 3150,00 | -- | 1343223 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С12041-6 Изм. и | Анкер А-I, d 10 мм | 0,032795 | 45800,00 | -- | 1502 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | 0,06256 | 45300,00 | -- | 2834 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,00564 | 29400,00 | -- | 166 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,04234 | 52400,00 | -- | 2219 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,04234 | 53600,00 | -- | 2269 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Перемычки | | | | | | | | |
| | | 1 этаж | | | | | | | | |
| 52 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | 4,285 | 26100,00 | -- | 111839 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С12041-26 Изм. и | Арматура класса А-III, d 16-18 мм | 0,02815 | 50900,00 | -- | 1433 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С12041-5 Изм. и | Арматура класса А-I, d 8 мм | 0,034128 | 47400,00 | -- | 1618 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С12041-24 Изм. и | Арматура класса А-III, d 12 мм | 0,01585 | 52400,00 | -- | 831 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С12041-26 Изм. и | Арматура класса А-III, d 16-18 мм | 0,00771 | 50900,00 | -- | 392 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С12041-5 Изм. и | Арматура класса А-I, d 8 мм | 0,00684 | 47400,00 | -- | 324 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С12041-24 Изм. и | Арматура класса А-III, d 12 мм | 0,00435 | 52400,00 | -- | 228 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С12041-26 Изм. и | Арматура класса А-III, d 16-18 мм | 0,294 | 50900,00 | -- | 14965 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С12041-5 Изм. и | Арматура класса А-I, d 8 мм | 0,364032 | 47400,00 | -- | 17255 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | С12041-24 Изм. и | Арматура класса А-III, d 12 мм | 0,18966 | 52400,00 | -- | 9938 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **2,3,4 этаж** | | | | | | | | |
| 62 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | 12,579 | 26100,00 | -- | 328312 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С12041-26 Изм. и | Арматура класса А-III, d 16-18 мм | 0,08445 | 50900,00 | -- | 4299 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С12041-5 Изм. и | Арматура класса А-I, d 8 мм | 0,102384 | 47400,00 | -- | 4853 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С12041-24 Изм. и | Арматура класса А-III, d 12 мм | 0,04755 | 52400,00 | -- | 2492 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | С12041-26 Изм. и | Арматура класса А-III, d 16-18 мм | 0,02313 | 50900,00 | -- | 1177 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С12041-5 Изм. и | Арматура класса А-I, d 8 мм | 0,02052 | 47400,00 | -- | 973 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С12041-24 Изм. и | Арматура класса А-III, d 12 мм | 0,01305 | 52400,00 | -- | 684 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | С12041-26 Изм. и | Арматура класса А-III, d 16-18 мм | 0,882 | 50900,00 | -- | 44894 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | С12041-5 Изм. и | Арматура класса А-I, d 8 мм | 1,092096 | 47400,00 | -- | 51765 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С12041-24 Изм. и | Арматура класса А-III, d 12 мм | 0,56898 | 52400,00 | -- | 29815 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Лестницы** | | | | | | | | |
| 72 | С143021-8 | Ступени лестничные | 150,34 | 1240,00 | -- | 186422 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,11124 | 62000,00 | -- | 6897 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С12021-222 | Стоимость металлоконструкций лестниц | 9,16896 | 151200,00 | -- | 386347 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С12021-222 | Стоимость металлоконструкций лестниц | 0,39728 | 151200,00 | -- | 60069 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0698 | 68200,00 | -- | 4760 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Пандус** | | | | | | | | |
| 77 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0063793 | 62000,00 | -- | 396 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм | 12 | 295,00 | -- | 3540 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,009768 | 48300,00 | -- | 472 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | С11041-83 | Стоимость сталь полосовая 40х4 мм | 0,015456 | 46400,00 | -- | 717 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **К-2,38968** | | | | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 954 539 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | **48 681 480** | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 5 841 778 | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **54 523 258** | | | | |
| | | **Скидка К=0,990646405304817** | | | | **54 013 269** | | | | |
| | | **в том числе НДС 12%:** | | | | **5 787 136** | | | | |

**Сдал:**

**Ильясов К.К.**

**Принял:**

**Шагыраев А.Б.**

**Технический надзор:**

**Курманалиев А.А.**

**Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"**
**Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"**
**Наименование работ: «Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района»**
**Договор: №89 от 29.09.2016г.**

# АКТ №2

выполненных работ и затрат за ноябрь 2016г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ВК** | | | | | | | | |
| | | **Внутренний хоз-питьевой водопровод В1** | | | | | | | | |
| 1 | С130901-41 | **Вентили муфтовые 15кч18п, Dy 40 мм** | 4 | 982,00 | -- | 3928 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | С130901-114 | **Вентили запорные муфтовые 15Б3р, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм** | 6 | 316,00 | -- | 1896 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С130901-113 | **Вентили запорные муфтовые 15Б3р, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм** | 72 | 284,00 | -- | 20448 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С131102-16 | **Водомеры** | 25 | 9870,00 | -- | 246750 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Внутренний горячий водопровод Т3,Т4** | | | | | | | | |
| 5 | С130901-41 | **Вентили муфтовые 15кч18п, Dy 40 мм** | 2 | 982,00 | -- | 1964 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С130901-113 | **Вентили запорные муфтовые 15Б3р, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм** | 24 | 284,00 | -- | 6816 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С131102-16 | **Водомер Ду15** | 24 | 9870,00 | -- | 236880 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Внутренняя канализация** | | | | | | | | |
| 8 | С131101-27 | **Мойки стальные эмалированные и пластмассовым бутылочным сифоном** | 24 | 5220,00 | -- | 125280 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С131101-97 | **Смесители для умывальников** | 24 | 5840,00 | -- | 140160 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С131101-92 | **Смесители для душа** | 24 | 1990,00 | -- | 47760 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С131101-96 | **Смесители для моек** | 24 | 1750,00 | -- | 42000 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С130804-60 | **Отвод, d-100 мм** | 2,4 | 6190,00 | -- | 14856 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С130804-56 | **Отвод, d-50 мм** | 4,8 | 820,00 | -- | 3936 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С130804-60 | Тройник прямой, d-110 мм | 11,6 | 6190,00 | -- | 71804 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С130804-56 | Тройник прямой, d-50 мм | 4,8 | 820,00 | -- | 3936 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С130804-60 | Тройник, d100 мм | 4,8 | 6190,00 | -- | 29712 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Ревизия с крышкой, d-100 мм | 28 | 180,00 | -- | 5040 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С130804-50 | Прочистка, 100х100 мм | 2,8 | 1220,00 | -- | 3416 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 1006582 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1006582 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1006582 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 60395 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1066977 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 1066977 | | | | |
| | | **ГСВ** | | | | | | | | |
| | | **Оборудование** | | | | | | | | |
| 1 | С131401-14 | Счетчики газовые | 24 | 14500,00 | -- | 348000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | С131401-11 | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности | 24 | 30400,00 | -- | 729600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Арматура** | | | | | | | | |
| 3 | С130904-14 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм | 7 | 340,00 | -- | 2380 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С130904-13 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм | 48 | 284,00 | -- | 13632 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Детали трубопроводов** | | | | | | | | |
| 5 | С130810-51 | Крюк, d 20 мм | 15 | 106,00 | -- | 1590 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С130810-50 | Крюк, d 15 мм | 72 | 84,00 | -- | 6048 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 1101250 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1101250 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1101250 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 66075 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1167325 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 1167325 | | | | |
| | | | | ОВ | | | | | | |
| | | **Тепловой пункт** | | | | | | | | |
| 1 | С130902-11 | **Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм** | 2 | 10400,00 | -- | 20800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | С130905-2 | **Регуляторы перепада давления** | 1 | 22500,00 | -- | 22500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С130903-33 | **Седельный регулирующий клапан** | 1 | 4110,00 | -- | 4110 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С131003-10 | **Циркуляционные насосы** | 2 | 213100,00 | -- | 426200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | СПрайс лист | **Электронный регулятор температуры** | 1 | 45142,08 | -- | 45142 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | СПрайс лист | **Датчики температур** | 3 | 6584,57 | -- | 19754 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С130904-69 Изм. и | **Краны шаровые, Dy 32 мм** | 6 | 3510,00 | -- | 21060 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С130904-72 Изм. и | **Краны шаровые, Dy 65 мм** | 4 | 7800,00 | -- | 31200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С130903-27 | **Клапаны обратные муфтовые, Dy 32 мм** | 2 | 634,00 | -- | 1268 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С131205-5 | **Термометры** | 5 | 541,00 | -- | 2705 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С130904-70 Изм. и | **Краны шаровые, Dy 40 мм** | 2 | 4310,00 | -- | 8620 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С130903-27 | **Клапаны обратные муфтовые, Dy 40 мм** | 1 | 634,00 | -- | 634 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Отопление** | | | | | | | | |
| 13 | С131204-50 Изм. и | **Радиаторы отопления алюминиевые** | 611 | 360,00 | -- | 219960 | -- | -- | -- | -- |
| | | секция | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С130903-24 | **Клапаны запорные, Dy 15 мм** | 85 | 225,00 | -- | 19125 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С130903-10 | **Клапаны терморегуляторов, Dy 15 мм** | 85 | 202,00 | -- | 17170 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Краны шаровые, Dy 20 мм** | 30 | 2760,00 | -- | 82800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С130904-68 Изм. и | **Краны шаровые, Dy 25 мм** | 12 | 3280,00 | -- | 39360 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С11031-182 Изм. и | **Шнур теплоизоляционный** | 1,62 | 18500,00 | -- | 29970 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С131102-9 | **Теплосчетчики** | 24 | 20800,00 | -- | 499200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | 1511578 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 64896 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 64896 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 29970 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 29970 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1798 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 31768 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1416712 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1416712 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 85003 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1501715 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 1598379 | | | | |
| | | **ЭС** | | | | | | | | |
| 1 | 75-6-41 | **Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А** | 1 | 120700,00 | -- | 120700 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 75-6-52 | **Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100** | 1 | 78400,00 | -- | 78400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 75-6-87 | **Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-01/ЩО 70-2-01/, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряж** | 1 | 111400,00 | -- | 111400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 75-6-А8 | **Щиток распределения энергии** | 1 | 223200,00 | -- | 223200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 75-6-48 | **Распределительная панель** | 1 | 76600,00 | -- | 76600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С151803-192 | **Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25** | 1 | 4720,00 | -- | 4720 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С151701-34 | **Светильники пылевлагозащищенные** | 26 | 4050,00 | -- | 105300 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С151706-42 | **Лампы энергосберегающие** | 26 | 557,00 | -- | 14482 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 80 | 182,00 | -- | 14560 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С151803-46 | Коробка клеммная | 24 | 3500,00 | -- | 84000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С151803-47 | Коробки ответвительные | 0,024 | 22300,00 | -- | 535 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С151803-48 | Коробки ответвительные | 0,1 | 26100,00 | -- | 2610 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С151801-131 | Коробка универсальная | 50 | 509,00 | -- | 25450 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С151803-55 | Коробка протяжная | 30 | 505,00 | -- | 15150 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 7,5 | 47878,00 | -- | 359085 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С151801-154 | Розетка штепсельная | 45 | 226,00 | -- | 10170 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С151601-348 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2 | 0,25 | 715100,00 | -- | 178775 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С151601-343 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 | 0,25 | 79100,00 | -- | 19775 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,43 | 60500,00 | -- | 26015 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,3 | 52100,00 | -- | 15630 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С151601-333 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 | 0,2 | 39700,00 | -- | 7940 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С151607-178 Изм. и доп.вып.16 СН РК | Провода силовые ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 2,75 | 76732,00 | -- | 211013 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК | Провода силовые ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 6,25 | 47878,00 | -- | 299238 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК | Провода силовые ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 5 | 29956,00 | -- | 149780 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С151607-121 Изм. и | Провода силовые, марка ПВ1 сечение 4 мм2 | 0,375 | 25484,00 | -- | 9557 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С130806-32 Изм. и | Трубы стальные, оцинкованные легкие 25х2,8 мм | 1250 | 181,00 | -- | 226250 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С130806-35 Изм. и | **Трубы стальные, оцинкованные легкие 50х3 мм** | 250 | 354,00 | -- | 88500 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | 2478834 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 610300 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 610300 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1553784 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1553784 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 93227 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1647011 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 314750 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 314750 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18885 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 333635 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 2590946 | | | | |
| | | **АС** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-27-1 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м** | 64,906 | 5,55 | 5,55 | 361 | 361 | 114 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,80 | -- | 117 | 97 | 0,01 | -- |
| 2 | Е0101-27-2 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | 64,906 | 6,48 | 6,48 | 421 | 421 | 132 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 137 | 97 | 0,01 | 1 |
| 3 | Е0101-27-3 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м** | 194,718 | 7,57 | 7,57 | 1475 | 1475 | 464 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,46 | -- | 479 | 97 | 0,01 | 2 |
| | | **Монолитный пояс** | | | | | | | | |
| 4 | Е0106-19-1 | **Устройство ПМ-1** | 7 | 8209,22 | 316,01 | 57465 | 2212 | 10932 | 8,25 | 58 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 9576 | 836 | 105 | 0,58 | 4 |
| 5 | Е0106-19-1 | **Устройство ПМ-2** | 4 | 8209,22 | 316,01 | 32837 | 1264 | 6247 | 8,25 | 33 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 5472 | 478 | 105 | 0,58 | 2 |
| | | **Стены** | | | | | | | | |
| 6 | Е0108-23-1 | **Кладка стен** | 360 | 2221,47 | 309,62 | 799729 | 111463 | 243729 | 3,13 | 1127 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 164430 | 42120 | 118 | 0,57 | 205 |
| 7 | Е0108-23-1 | **Кладка стен подвала** | 2,47 | 2221,47 | 309,62 | 5487 | 765 | 1672 | 3,13 | 8 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 1128 | 289 | 118 | 0,57 | 1 |
| 8 | Е0110-83-2 | **Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм** | 660 | 1001,85 | 12,01 | 661221 | 7927 | 217444 | 1,75 | 1155 |
| | | м2 | | 270,00 | 4,55 | 178200 | 3003 | 120 | 0,02 | 15 |
| 9 | Е0108-8-1 | **Кладка из кирпича глинянного** | 18,42 | 11067,43 | 367,45 | 203862 | 6768 | 30761 | 7,46 | 137 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 1278,00 | 137,25 | 23541 | 2528 | 118 | 0,67 | 12 |
| | | **Перекрытия** | | | | | | | | |
| | | **Техподполье** | | | | | | | | |
| 10 | Е0107-45-6 | Установка плит перекрытий | 53 | 1624,66 | 373,54 | 86107 | 19797 | 44581 | 2,66 | 141 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 24685 | 7159 | 140 | 0,61 | 32 |
| 11 | Е0106-18-9 | Устройство узлов и деталей | 0,782 | 12283,47 | 367,51 | 9606 | 287 | 1923 | 13,10 | 10 |
| | | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 1723 | 109 | 105 | 0,68 | 1 |
| 12 | Е0106-19-2 | Устройство монолитного участка | 1,49 | 6395,70 | 283,24 | 9530 | 422 | 1297 | 4,15 | 6 |
| | | м3 | | 722,25 | 106,99 | 1076 | 159 | 105 | 0,52 | 1 |
| | | **1 этаж** | | | | | | | | |
| 13 | Е0107-45-6 | Установка плит перекрытий | 55 | 1624,66 | 373,54 | 89356 | 20545 | 46263 | 2,66 | 146 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 25616 | 7429 | 140 | 0,61 | 33 |
| 14 | Е0106-18-9 | Устройство узлов и деталей | 1,293 | 12283,47 | 367,51 | 15883 | 475 | 3179 | 13,10 | 17 |
| | | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 2848 | 180 | 105 | 0,68 | 1 |
| 15 | Е0106-19-2 | Устройство монолитного участка | 0,44 | 6395,70 | 283,24 | 2814 | 125 | 383 | 4,15 | 2 |
| | | м3 | | 722,25 | 106,99 | 318 | 47 | 105 | 0,52 | -- |
| | | **2,3 этаж** | | | | | | | | |
| 16 | Е0107-45-6 | Установка плит перекрытий | 53 | 1624,66 | 373,54 | 86107 | 19797 | 44581 | 2,66 | 141 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 24685 | 7159 | 140 | 0,61 | 32 |
| 17 | Е0106-18-9 | Устройство узлов и деталей | 0,782 | 12283,47 | 367,51 | 9606 | 287 | 1923 | 13,10 | 10 |
| | | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 1723 | 109 | 105 | 0,68 | 1 |
| | | **Перемычки** | | | | | | | | |
| | | **1 этаж** | | | | | | | | |
| 18 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек | 218 | 111,66 | 66,43 | 24342 | 14483 | 14558 | 0,15 | 32 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 5199 | 5199 | 140 | 0,11 | 23 |
| 19 | Е0106-18-8 | Устройство БМ-1 | 1 | 8473,82 | 266,84 | 8474 | 267 | 1261 | 6,76 | 7 |
| | | м3 | | 1100,25 | 100,80 | 1100 | 101 | 105 | 0,49 | -- |
| 20 | Е0106-18-8 | Устройство БМ-2 | 0,3 | 8473,82 | 266,84 | 2542 | 80 | 378 | 6,76 | 2 |
| | | м3 | | 1100,25 | 100,80 | 330 | 30 | 105 | 0,49 | -- |
| 21 | Е0106-18-8 | Устройство БМ-3 | 12 | 8473,82 | 266,84 | 101686 | 3202 | 15133 | 6,76 | 81 |
| | | м3 | | 1100,25 | 100,80 | 13203 | 1210 | 105 | 0,49 | 6 |
| | | **2,3,4 этаж** | | | | | | | | |
| 22 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек | 106 | 111,66 | 66,43 | 11836 | 7042 | 7079 | 0,15 | 16 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 2528 | 2528 | 140 | 0,11 | 11 |
| 23 | Е0106-18-8 | Устройство БМ-1 | 0,5000001 | 8473,82 | 266,84 | 4237 | 133 | 631 | 6,76 | 3 |
| | | м3 | | 1100,25 | 100,80 | 550 | 50 | 105 | 0,49 | -- |
| 24 | Е0106-18-8 | Устройство БМ-2 | 0,15 | 8473,82 | 266,84 | 1271 | 40 | 189 | 6,76 | 1 |
| | | м3 | | 1100,25 | 100,80 | 165 | 15 | 105 | 0,49 | -- |
| 25 | Е0106-18-8 | Устройство БМ-3 | 6 | 8473,82 | 266,84 | 50843 | 1601 | 7567 | 6,76 | 41 |
| | | м3 | | 1100,25 | 100,80 | 6602 | 605 | 105 | 0,49 | 3 |
| | | **Отделочные работы** | | | | | | | | |
| | | **Полы Тип 5** | | | | | | | | |
| 26 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 8,8 | 111,62 | 2,62 | 982 | 23 | 124 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 92 | 9 | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 8,8 | 687,86 | 24,55 | 6053 | 216 | 531 | 0,26 | 2 |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 351 | 81 | 123 | 0,04 | -- |
| 28 | Е0101-20-1 | Насыпной грунт | 4,4 | 3,10 | 2,66 | 14 | 12 | 6 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 2 | 4 | 97 | -- | -- |
| 29 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 8,8 | 1375,72 | 49,10 | 12106 | 432 | 1061 | 0,53 | 5 |
| | | м2 | | 79,66 | 18,40 | 701 | 162 | 123 | 0,09 | 1 |
| 30 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,704 | 6434,28 | -- | 4530 | -- | 491 | 3,66 | 3 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 399 | -- | 123 | -- | -- |
| 31 | Е0111-11-1 | Устройство покрытие-цементная стяжка шлифованное толщиной 20 мм | 8,8 | 430,99 | 9,95 | 3793 | 88 | 605 | 0,36 | 3 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 459 | 33 | 123 | 0,02 | -- |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 32 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 1929,812 | 368,17 | 4,07 | 710492 | 7845 | 276894 | 0,74 | 1428 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 261837 | 1872 | 105 | 0,05 | 100 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 3015064 | 229855 | | | 4616 |
| | | | Тенге | | | 758538 | 84234 | | | 488 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3015064 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1181589 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 842772 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 845082 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 982134 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 491 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 147320 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 239832 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4237031 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5595 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 990093 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 4237031 | | | | |

| | |
|---|---|
| Стоимость оборудования: | 675 196 |
| Строительно-монтажные работы: | 9 985 462 |
| **Всего по акту:** | 10 660 658 |
| Временные здания и сооружения 1,1% | 117 267 |
| **Итого:** | 10 777 925 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42% | 45 267 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 107 779 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 43 112 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | **10 974 083** | | | | |
| | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К-2,38968** | | | | **26 224 519** | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 524 490 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | **26 749 010** | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 3 209 881 | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **29 958 891** | | | | |
| | | **Скидка К=0,990646405304817** | | | | **29 678 668** | | | | |
| | | в том числе НДС 12% | | | | 3 179 857 | | | | |

**Сдал:**

СУ «УПУЗ»

**Ильясов К.К.**

**Принял:**

**Шагыраев А.Б.**

**Технический надзор:**

**Курманалиев А.А.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

**Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"**
**Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"**
**Наименование работ: «Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района»**
**Договор: №89 от 29.09.2016г.**

# АКТ №3

выполненных работ и затрат за **декабрь 2016г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Стены** | | | | | | | | |
| 26 | E0108-23-1 | **Кладка стен** | 540 | 2221,47 | 309,62 | 1199594 | 167195 | 365594 | 3,13 | 1690 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 246645 | 63180 | 118 | 0,57 | 308 |
| 30 | E0110-83-2 | **Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм** | 990 | 1001,85 | 12,01 | 991832 | 11890 | 326165 | 1,75 | 1733 |
| | | м2 | | 270,00 | 4,55 | 267300 | 4505 | 120 | 0,02 | 22 |
| 31 | E0108-8-1 | **Кладка из кирпича глинянного** | 27,63 | 11067,43 | 367,45 | 305793 | 10153 | 46142 | 7,46 | 206 |
| | | м3 | | 1278,00 | 137,25 | 35311 | 3792 | 118 | 0,67 | 19 |
| | | **Перекрытия** | | | | | | | | |
| | | **2,3 этаж** | | | | | | | | |
| 64 | E0107-45-6 | **Установка плит перекрытий** | 53 | 1624,66 | 373,54 | 86107 | 19797 | 44581 | 2,66 | 141 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 24685 | 7159 | 140 | 0,61 | 32 |
| 67 | E0106-18-9 | **Устройство узлов и деталей** | 0,782 | 12283,47 | 367,51 | 9606 | 287 | 1923 | 13,10 | 10 |
| | | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 1723 | 109 | 105 | 0,68 | 1 |
| | | **Перемычки** | | | | | | | | |
| | | **2,3,4 этаж** | | | | | | | | |
| 93 | E0107-44-10 | **Укладка перемычек** | 103 | 111,66 | 66,43 | 11501 | 6843 | 6878 | 0,15 | 15 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 2457 | 2457 | 140 | 0,11 | 11 |
| 95 | E0106-18-8 | **Устройство БМ-1** | 0,5 | 8473,82 | 266,84 | 4237 | 133 | 631 | 6,76 | 3 |
| | | м3 | | 1100,25 | 100,80 | 550 | 50 | 105 | 0,49 | -- |
| 99 | E0106-18-8 | **Устройство БМ-2** | 0,15 | 8473,82 | 266,84 | 1271 | 40 | 189 | 6,76 | 1 |
| | | м3 | | 1100,25 | 100,80 | 165 | 15 | 105 | 0,49 | -- |
| 103 | E0106-18-8 | **Устройство БМ-3** | 6 | 8473,82 | 266,84 | 50843 | 1601 | 7567 | 6,76 | 41 |
| | | м3 | | 1100,25 | 100,80 | 6602 | 605 | 105 | 0,49 | 3 |
| | | **Лестницы** | | | | | | | | |
| 119 | E0107-21-5 | **Установка лестницы** | 124 | 810,67 | 444,33 | 100523 | 55096 | 72591 | 1,75 | 217 |
| | | шт | | 290,25 | 127,90 | 35991 | 15860 | 140 | 0,52 | 64 |
| 121 | E0106-19-2 | **Устройство МП-1** | 1,62 | 21722,20 | 283,24 | 35190 | 459 | 1411 | 4,15 | 7 |
| | | м3 | | 722,25 | 106,99 | 1170 | 173 | 105 | 0,52 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Е0109-29-1 | Монтаж металлоконструкций лестниц | 9,16896 | 13711,47 | 5475,87 | 125720 | 50208 | 54405 | 28,90 | 265 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 46212 | 14238 | 90 | 5,46 | 50 |
| | | **Отделочные работы** | | | | | | | | |
| | | **Полы Тип 1** | | | | | | | | |
| 145 | Е0111-9-1 | Устройство теплоизоляции из матов минераловатных прошивных | 1124,4 | 144,83 | 5,55 | 162847 | 6240 | 62305 | 0,26 | 290 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 48327 | 2328 | 123 | 0,01 | 11 |
| 146 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 881,737 | 597,79 | 13,43 | 527097 | 11842 | 77696 | 0,45 | 397 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 58724 | 4444 | 123 | 0,02 | 22 |
| 147 | Е0111-11-6 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | 881,737 | 451,96 | 2,68 | 398510 | 2363 | 3818 | 0,02 | 16 |
| | | м2 | | 2,52 | 1,00 | 2222 | 882 | 123 | -- | 4 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | Тенге | | | 4010670 | 344148 | | | 5031 |
| | | | Тенге | | | 778082 | 119795 | | | 548 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3884950 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1070471 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 837427 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1788669 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1017489 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 509 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 152623 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 294146 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5196585 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5773 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 990050 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 125720 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 29300 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 60450 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 54405 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8161 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10807 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 190932 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 342 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 68610 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | 5387517 | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,1% | 59 263 |
| **Итого:** | **5 446 780** |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42% | 22 876 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 54 468 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 21 787 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | **5 545 911** | | | | |
| | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К-2,38968** | | | | **13 252 938** | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 265 059 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | **13 517 997** | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 1 622 160 | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **15 140 157** | | | | |
| | | **Скидка К=0,990646405304817** | | | | **14 998 543** | | | | |
| | | в том числе НДС 12% | | | | 1 606 987 | | | | |

**Сдал:**

**СУ «УНДУЗ»** **Ильясов К.К.**

**Технический надзор:**

**Курманалиев А.А.**

**Принял:**

**Шагыраев А.Б.**