Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование работ: «Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района»
Дополнительное соглашение № 89/2 от 20.02.2017г. к договору № 89 от 29.09.2016г.

АКТ №4

выполненных работ и затрат за **март 2017г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГСВ								
		Оборудование								
1	Е0116-26-1	**Установка счетчиков газовых**	24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
		1счетчик		67,50	--	1620	--	128	--	--
2	Е0119-1-2	**Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит**	24	332,58	54,70	7982	1313	6428	1,15	28
		прибор		189,00	20,25	4536	486	128	0,10	2
		Трубы								
3	Е0116-9-1	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных труб диам. 50 мм**	120	658,70	14,12	79044	1694	16226	0,55	66
		м		100,35	5,29	12042	635	128	0,03	3
4	Е0116-8-2	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	92	302,95	4,59	27871	422	6242	0,28	26
		м		51,30	1,71	4720	157	128	0,01	1
5	Е0116-8-1	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	120	292,95	4,59	35154	551	8142	0,28	34
		м		51,30	1,71	6156	205	128	0,01	1
6	Е0116-8-4	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	28	343,95	4,59	9631	129	1900	0,28	8
		м		51,30	1,71	1436	48	128	0,01	--
		Антикоррозийная защита								
7	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за одинраз**	12	43,60	0,10	523	1	126	0,06	1
		м2		11,62	0,04	139	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	12	40,72	0,04	489	--	90	0,04	1
		м2		8,32	--	100	--	90	--	--
9	Е0119-15-1	**Пневматическое испытание газопроводов**	158,4	78,92	--	12501	--	14142	0,33	53
		м		69,75	--	11048	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**175014**	**4148**			**225**
			Тенге			**41798**	**1532**			**8**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1012**				
		Материалы -	Тенге			**771**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**240**			
		Накладные расходы -	Тенге			**216**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**32**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**74**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1301**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**272**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**174003**				
		Материалы -	Тенге			**128298**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**43090**			
		Накладные расходы -	Тенге			**55155**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8273**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13749**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**242907**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**259**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51363**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**244208**				
			ЭС							
1	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	Е0121-24-4	**Установка щитка распределения энергии**	1	807,67	51,67	808	52	720	3,71	4
		шт		645,75	20,48	646	20	108	0,10	--
3	Е0121-24-13	**Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква**	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
4	Е0121-17-16	**Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания**	57	72,14	0,36	4112	21	2959	0,31	17
		шт		47,93	0,14	2732	8	108	--	--
5	Е0121-17-18	**Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания**	26	119,60	2,58	3110	67	2859	0,61	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		100,80	1,02	2621	27	108	0,01	--
6	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	80	45,74	--	3659	--	2683	0,20	16
		шт		31,05	--	2484	--	108	--	--
7	Е0121-9-3	Прокладка провода	7500	20,78	--	155850	--	146691	0,11	848
		м		18,11	--	135825	--	108	--	--
8	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток	45	34,70	--	1562	--	1433	0,19	8
		шт		29,48	--	1327	--	108	--	--
9	Ц0108-472-3	Сталь полосовая 40х4 мм	34	55,00	7,60	1870	258	778	0,13	4
		м		23,20	0,90	789	31	95	0,01	--
10	Ц0108-472-3	Сталь полосовая 25х4 мм	40	55,00	7,60	2200	304	916	0,13	5
		м		23,20	0,90	928	36	95	0,01	--
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	35	330,10	24,10	11554	844	3940	0,70	25
		м		116,00	2,50	4060	87	95	0,01	1
12	Е0121-11-2	Прокладка кабелей	1430	103,71	11,48	148305	16416	137298	0,50	719
		м кабеля		81,68	7,22	116802	10326	108	0,03	45
13	Е0121-9-3	Прокладка провода	12875	20,78	--	267543	--	251820	0,11	1455
		м		18,11	--	233166	--	108	--	--
14	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб диам. до 25 мм	1250	78,15	8,23	97688	10288	91516	0,39	485
		м		63,68	4,11	79600	5137	108	0,02	24
15	Е0121-1-3	Прокладка стальных труб диам. до 50 мм	250	99,89	12,00	24971	2999	23396	0,50	124
		м		80,78	5,87	20195	1468	108	0,03	7
16	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы провода	1500	9,33	0,82	13990	1225	13757	0,05	75
		м		7,99	0,50	11985	753	108	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			739605	32494			3809
			Тенге			614595	17901			80
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			739605				
	Материалы -		Тенге			92516				
	Всего заработная плата -		Тенге				632496			
		Накладные расходы -	Тенге			682325				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85316				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1507245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				734845			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1507245				
				ВК						
		Внутренний хоз-питьевой водопровод В1								
1	Е0116-14-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	35	603,52	9,63	21123	337	9828	1,22	43
		м		215,78	3,60	7552	126	128	0,02	1
2	Е0116-14-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	20	545,07	6,65	10901	133	6515	1,40	28
		м		252,00	2,50	5040	50	128	0,01	--
3	Е0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	20	404,02	5,28	8080	106	4878	1,05	21
		м		188,55	1,98	3771	40	128	0,01	--
4	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабженияиз напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	115	409,13	7,90	47050	909	34548	1,29	148
		м		231,75	2,95	26651	339	128	0,01	2
5	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Прокладка трубопроводов водоснабженияиз напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	240	499,47	12,19	119873	2926	91260	1,64	394
		м		292,50	4,57	70200	1097	128	0,02	5
6	Е0116-26-1	**Установка водомеров диам. до 40 мм**	25	75,82	1,57	1896	39	2160	0,41	10
		1счетчик		67,50	--	1688	--	128	--	--
		Внутренний горячий водопровод Т3,Т4								
7	Е0116-14-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	50	545,07	6,65	27254	333	16288	1,40	70
		м		252,00	2,50	12600	125	128	0,01	1
8	Е0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	25	404,02	5,28	10101	132	6097	1,05	26
		м		188,55	1,98	4714	50	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабженияиз напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	180	409,13	7,90	73644	1422	54075	1,29	232
		м		231,75	2,95	41715	531	128	0,01	3
10	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабженияиз напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	270	499,47	12,19	134857	3291	102667	1,64	443
		м		292,50	4,57	78975	1234	128	0,02	6
11	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей	24	589,20	6,95	14141	167	3180	0,61	15
		шт		101,25	2,25	2430	54	128	0,01	--
12	Е0116-26-1	Установка водомеров диам. до 40 мм	24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
		1счетчик		67,50	--	1620	--	128	--	--
		Внутренняя канализация								
13	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из ПХВ диам. 100 мм	390	748,88	1,43	292063	558	51378	0,56	218
		м		102,38	0,54	39928	211	128	--	1
14	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из ПХВ диам. 50 мм	168	620,54	0,64	104251	108	22891	0,58	98
		м		106,20	0,25	17842	42	128	--	--
15	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов минеральной ватой	558	616,90	12,02	344232	6707	43942	0,44	243
		м		74,25	4,50	41432	2511	100	0,02	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1211286	17204			1999
			Тенге			356157	6409			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			344232				
	Материалы -		Тенге			296094				
	Всего заработная плата -		Тенге				43942			
		Накладные расходы -	Тенге			43942				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			411465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата -	Тенге				50534			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			867053				
	Материалы -		Тенге			541831				
	Всего заработная плата -		Тенге				318623			
		Накладные расходы -	Тенге			407838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61176			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76493				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1351385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1979
		Сметная заработная плата -	Тенге				379799			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1762850				
		ОВ								
		Тепловой пункт								
1	Е0116-15-3	**Установка задвижек диам. до 100 мм**	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
2	Е0118-21-6	**Установка фильтров диаметром 80 мм**	2	8210,28	111,65	16421	223	714	1,38	3
		1фильтр		236,25	42,75	472	86	128	0,20	--
3	Е0118-22-1	**Установка регулятора перепада давления**	1	159,07	1,57	159	2	181	0,78	1
		комплект		141,75	--	142	--	128	--	--
4	Е0116-17-1	**Установка клапанов**	1	770,92	30,04	771	30	423	1,86	2
		1шт		319,50	11,25	320	11	128	0,06	--
5	Е0118-13-3	**Установка насосов циркуляционных**	2	4841,09	330,46	9682	661	8381	18,50	37
		1насос		3150,00	123,75	6300	248	128	0,60	1
6	Е0118-22-1	**Установка электронного регулятора температуры**	1	159,07	1,57	159	2	181	0,78	1
		комплект		141,75	--	142	--	128	--	--
7	Е0118-22-1	**Установка датчиков температуры**	3	159,07	1,57	477	5	544	0,78	2
		комплект		141,75	--	425	--	128	--	--
8	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном**	9	858,70	1,57	7728	14	467	0,22	2
		комплект		40,50	--	365	--	128	--	--
9	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
10	Е0116-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
11	Е0118-22-4	**Установка термометров**	5	63,00	--	315	--	346	0,31	2
		комплект		54,00	--	270	--	128	--	--
12	Е0116-10-1	**Прокладка труб диам. 40 мм**	2	425,70	14,12	851	28	270	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
13	Е0116-10-2	Прокладка труб диам. 57 мм	8	623,70	14,12	4990	113	1082	0,55	4
		м		100,35	5,29	803	42	128	0,03	--
14	Е0116-10-4	Прокладка труб диам. 76 мм	4	935,75	20,80	3743	83	708	0,73	3
		м		130,50	7,79	522	31	128	0,04	--
15	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
		Отопление								
16	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	96,54	231,30	18,61	22330	1797	12902	0,59	57
		1кВт		97,43	6,98	9406	674	128	0,03	3
17	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	85	62,13	--	5281	--	2448	0,12	10
		комплект		22,50	--	1913	--	128	--	--
18	Е0116-19-1	Установка клапанов	170	746,25	30,04	126863	5107	38189	0,93	158
		1шт		164,25	11,25	27923	1913	128	0,06	10
19	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	42	473,47	39,24	19886	1648	14515	1,47	62
		1шт		254,25	15,75	10679	661	128	0,07	3
20	Е0116-7-2	Прокладка труб диам. 20 мм	887	364,67	4,19	323462	3717	69745	0,34	299
		м		59,85	1,58	53087	1401	128	0,01	7
21	Е0116-7-3	Прокладка труб диам. 25 мм	83	362,67	4,19	30102	348	6526	0,34	28
		м		59,85	1,58	4968	131	128	0,01	1
22	Е0116-7-4	Прокладка труб диам. 32 мм	19	471,67	4,19	8962	80	1494	0,34	6
		м		59,85	1,58	1137	30	128	0,01	--
23	Е0116-7-5	Прокладка труб диам. 40 мм	4	596,67	4,19	2387	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
24	Е0116-7-6	Прокладка труб диам. 57 мм	3	693,07	10,34	2079	31	310	0,43	1
		м		76,95	3,87	231	12	128	0,02	--
25	Е0116-7-7	Прокладка труб диам. 65 мм	46	965,42	12,21	44409	562	5741	0,56	26
		м		92,93	4,57	4275	210	128	0,02	1
26	Е0115-172-4	Масляная окраска трубопроводов, количество окрасок 2	137,7	148,40	0,07	20434	10	15618	0,65	89
		м2		108,00	0,02	14872	3	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0116-26-1	Установка теплосчетчиков	24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
		1счетчик		67,50	--	1620	--	128	--	--
		Вентиляция								
		BE1								
28	E0120-11-1	Установка решеток вентиляционных	8	789,15	16,15	6313	129	1889	1,07	9
		шт		177,75	6,75	1422	54	128	0,03	--
		BE2								
29	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,36	1138,88	13,16	3827	44	1086	1,54	5
		м2		247,50	4,93	832	17	128	0,02	--
30	E0120-11-1	Установка решеток вентиляционных	8	789,15	16,15	6313	129	1889	1,07	9
		шт		177,75	6,75	1422	54	128	0,03	--
		BE3								
31	E0120-11-1	Установка решеток вентиляционных	4	789,15	16,15	3157	65	945	1,07	4
		шт		177,75	6,75	711	27	128	0,03	--
		BE4								
32	E0120-11-1	Установка решеток вентиляционных	4	789,15	16,15	3157	65	945	1,07	4
		шт		177,75	6,75	711	27	128	0,03	--
		BE5								
33	E0120-11-1	Установка решеток вентиляционных	4	789,15	16,15	3157	65	945	1,07	4
		шт		177,75	6,75	711	27	128	0,03	--
		BE6								
34	E0120-11-1	Установка решеток вентиляционных	4	789,15	16,15	3157	65	945	1,07	4
		шт		177,75	6,75	711	27	128	0,03	--
		BE7								
35	E0120-11-1	Установка решеток вентиляционных	4	789,15	16,15	3157	65	945	1,07	4
		шт		177,75	6,75	711	27	128	0,03	--
		BE8								
36	E0120-11-1	Установка решеток вентиляционных	4	789,15	16,15	3157	65	945	1,07	4
		шт		177,75	6,75	711	27	128	0,03	--
		BE9								
37	E0120-11-1	Установка решеток вентиляционных	4	789,15	16,15	3157	65	945	1,07	4
		шт		177,75	6,75	711	27	128	0,03	--
		BE10								
38	E0120-11-1	Установка решеток вентиляционных	4	789,15	16,15	3157	65	945	1,07	4
		шт		177,75	6,75	711	27	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ванная с несовмещенным санузлом								
39	**Е0120-11-1**	**Установка решеток вентиляционных**	**16**	**789,15**	**16,15**	**12626**	**258**	**3779**	**1,07**	**17**
		шт		**177,75**	**6,75**	**2844**	**108**	**128**	**0,03**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**718202**	**16563**			**910**
			Тенге			**157999**	**6294**			**31**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20434**				
	Материалы -		Тенге			**5553**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14874**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15618**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2343**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2163**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38215**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17217**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**697768**				
	Материалы -		Тенге			**538087**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**149419**			
		Накладные расходы -	Тенге			**191256**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**96**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28688**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**53341**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**942365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**948**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**178107**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**980581**				
					АС					
		Проемы								
1	**Е0110-91-1**	**Установка блоков оконных, площадь проема до 2 м2**	**28,32**	**498,09**	**19,17**	**14106**	**543**	**8059**	**1,38**	**39**
		м2		**230,97**	**6,18**	**6541**	**175**	**120**	**0,03**	**1**
2	**Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2**	**Установка блоков оконных, площадь проема более 2 м2**	**290,52**	**378,28**	**18,53**	**109897**	**5385**	**56566**	**0,93**	**271**
		м2		**156,07**	**6,18**	**45341**	**1797**	**120**	**0,03**	**9**
3	**Е0110-22-1**	**Установка подоконных досок**	**318,84**	**447,92**	**10,41**	**142816**	**3319**	**69344**	**1,11**	**354**
		м2		**177,30**	**3,94**	**56530**	**1256**	**120**	**0,02**	**6**
					ДВЕРИ					
4	**Е0110-90-2**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**78,52**	**330,85**	**32,08**	**25978**	**2519**	**26795**	**1,49**	**117**
		м2		**272,25**	**12,13**	**21377**	**952**	**120**	**0,06**	**5**
5	**Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	**63**	**367,11**	**19,34**	**23128**	**1218**	**11035**	**0,83**	**53**
		м2		**139,39**	**6,57**	**8782**	**414**	**120**	**0,03**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	223,44	398,48	102,53	89036	22909	50226	0,90	201
		м2		151,65	35,67	33885	7970	120	0,14	31
7	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	37,8	323,78	83,13	12239	3142	7620	0,80	30
		м2		138,83	29,17	5248	1103	120	0,12	4
		Перекрытия								
		4 этаж								
8	Е0107-45-6	Установка плит перекрытий	55	1624,66	373,54	89356	20545	46263	2,66	146
		шт		465,75	135,07	25616	7429	140	0,61	33
9	Е0106-18-9	Устройство узлов и деталей	0,782	12283,47	367,51	9606	287	1923	13,10	10
		м3		2202,75	138,83	1723	109	105	0,68	1
10	Е0106-19-2	Устройство монолитного участка	1,49	6395,70	283,24	9530	422	1297	4,15	6
		м3		722,25	106,99	1076	159	105	0,52	1
		Кровля								
11	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции	413	72,27	0,42	29845	173	7411	0,09	38
		м2		14,92	0,16	6162	66	119	--	--
12	Е0112-14-2	Утепление керамзитом	33,04	6118,12	245,72	202143	8119	18666	2,71	90
		м3		382,50	92,25	12638	3048	119	0,45	15
13	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	413	247,65	15,94	102278	6583	19959	0,24	100
		м2		34,65	5,96	14310	2461	119	0,03	12
14	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	413	85,22	1,40	35197	578	786	0,01	4
		м2		1,10	0,50	454	207	119	--	1
15	Е0110-14-1	Установка стропил	15,86	21304,82	334,28	337894	5302	67059	22,10	351
		м3		3397,50	126,00	53884	1998	120	0,62	10
16	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	485,8	736,17	8,20	357630	3984	159573	1,71	831
		м2		272,95	3,08	132599	1496	119	0,02	7
17	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
		КРОВЛЯ БАЛКОНА								
18	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	49,5	207,95	1,19	10294	59	1617	0,16	8
		м2		27,00	0,45	1337	22	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	49,5	181,08	1,15	8963	57	1079	0,10	5
		м2		17,89	0,43	886	21	119	--	--
20	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	49,5	247,65	15,94	12259	789	2392	0,24	12
		м2		34,65	5,96	1715	295	119	0,03	1
21	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	49,5	298,28	4,90	14765	243	330	0,03	2
		м2		3,85	1,75	191	87	119	0,01	1
22	Е0112-1-2	Устройство кровель из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	49,5	827,37	7,62	40955	377	2541	0,24	12
		м2		40,28	2,86	1994	142	119	0,01	1
		Лестницы								
23	Е0106-1-13	Устройство опорной подушки	0,02	6917,75	95,97	138	2	17	4,90	--
		м3		771,75	36,25	15	1	105	0,18	--
24	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке Рабитца	45,2	1089,50	4,92	49245	222	9251	1,15	52
		м2		193,05	1,87	8726	85	105	0,01	--
		МП-1								
25	Е0106-19-2	Устройство МП-1	1,62	6395,70	283,24	10361	459	1411	4,15	7
		м3		722,25	106,99	1170	173	105	0,52	1
		Отделочные работы								
		Полы Тип 1								
26	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	242,663	597,79	13,43	145062	3259	21383	0,45	109
		м2		66,60	5,04	16161	1223	123	0,02	6
27	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	242,663	451,96	2,68	109674	650	1051	0,02	4
		м2		2,52	1,00	612	243	123	--	1
		Полы Тип 2								
28	Е0111-27-3	Устройство покрытий из плиток	134,8	1119,68	11,72	150933	1580	29193	1,06	143
		м2		171,68	4,39	23142	592	123	0,02	3
		Полы Тип 3								
29	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции первый слой	102,4	590,69	2,07	60487	212	32690	1,38	141
		м2		258,75	0,79	26496	81	123	--	--
30	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции последующий слой	102,4	306,84	0,30	31421	31	23224	0,97	99
		м2		184,28	0,11	18870	11	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы Тип 4								
31	**Е0111-11-1**	**Устройство покрытие-цементная стяжка шлифованное толщиной 20 мм**	**178,4**	**430,99**	**9,95**	**76889**	**1775**	**12275**	**0,36**	**64**
		м2		**52,20**	**3,74**	**9312**	**667**	**123**	**0,02**	**3**
		Потолок								
32	**Е0115-64-2**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**1517**	**147,65**	**1,42**	**223985**	**2154**	**114478**	**0,45**	**683**
		м2		**71,33**	**0,54**	**108208**	**819**	**105**	**--**	**4**
33	**Е0115-151-1**	**Клеевая меловая побелка**	**1068,6**	**14,44**	**0,18**	**15429**	**192**	**10435**	**0,06**	**61**
		м2		**9,23**	**0,07**	**9863**	**75**	**105**	**--**	**--**
		Стены								
34	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**2894,718**	**368,17**	**4,07**	**1065737**	**11768**	**415341**	**0,74**	**2142**
		м2		**135,68**	**0,97**	**392755**	**2808**	**105**	**0,05**	**150**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3623439**	**109021**			**6196**
			Тенге			**1049546**	**38048**			**310**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3623439**				
Материалы -			Тенге			**1600287**				
Всего заработная плата -			Тенге				**1087594**			
Местные материалы -			Тенге			**864586**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1233678**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**617**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**185052**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**291427**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**5148545**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1272646**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**5148545**				

Итого:	9 643 429
Временные здания и сооружения 1,1%	106 078
Итого:	**9 749 507**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%	40 948
Затраты на выслугу лет, 1%	97 495
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	38 998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				**9 926 948**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К-2,38968				**23 722 203**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				474 444				
		Итого:				**24 196 647**				
		НДС 12%				2 903 598				
		Всего:				**27 100 245**				
		Скидка К=0,990646405304817				**26 846 760**				
		в том числе НДС 12%				2 876 439				
		Удержание 5% за 2016г.				4 934 524				
		Удержание 5%				1 342 338				
		К перечислению:				**20 569 898**				

Сдал:

Ильясов К.К.

Технический надзор:

Курманалиев А.А.

Принял:

Шагыраев А.Б.

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства", Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, БИН:150540009942, БИК:KKMFKZ2A; ИИК:KZ56070103KSN4308000, РГУ:Комитет Казначейства Министерства Финансов РК

Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ", г.Актау, 28А мкр., 10; БИН:020140001450; БИК:ASFBKZKA; ИИК:KZ214500539870001137, АО "Банк Астаны"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района»

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			доп сог № 89/2 от 20.02.2017г. к договору № 89 от 29.09.2016г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района»	**112 086 821**		45 093 317						**13 450 419**	**125 537 240**
в том числе: март месяц 2017 года		**23 970 321**		9 643 429					**2 876 439**	**26 846 760**
Удержание 5% за 2016г.		**4 405 825**							**528 699**	**4 934 524**
Удержание 5% за март 2017г.		**1 198 516**							**143 822**	**1 342 338**
И Т О Г О к оплате:		**18 365 980**							**2 203 918**	**20 569 898**

Заказчик_____

Подрядчик_____