Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование работ: «Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района»
Дополнительное соглашение № 89/2 от 20.02.2017г. к договору № 89 от 29.09.2016г.

АКТ №5

выполненных работ и затрат за **апрель 2017г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВК								
		Внутренняя канализация								
1	Е0117-3-1	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	24	9126,62	39,24	219039	942	12372	2,22	53
		комплект		387,00	15,75	9288	378	128	0,07	2
2	Е0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	24	5930,28	21,53	142327	517	10921	1,95	47
		комплект		346,50	9,00	8316	216	128	0,04	1
3	Е0117-1-1	**Установка купальных чугунных ванн**	24	15266,57	93,94	366398	2255	16105	2,90	70
		комплект		488,25	36,00	11718	864	128	0,17	4
4	Е0117-5-1	**Установка моек**	24	387,40	13,90	9298	334	8709	1,56	37
		комплект		279,00	4,50	6696	108	128	0,03	1
5	Е0117-2-3	**Установка смесителей**	72	143,32	1,57	10319	113	11612	0,70	50
		шт		126,00	--	9072	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			747380	4160			258
			Тенге			45090	1566			7
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			747380				
	Материалы -		Тенге			698130				
	Всего заработная плата -		Тенге				46656			
		Накладные расходы -	Тенге			59720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8958			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48426				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			855526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				55614			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			855526				
		СС								
		Приборы								
1	Ц0110-349-3	**Коробка распределительная**	2	6874,00	--	13748	--	12453	32,00	64
		шт		6165,00	--	12330	--	101	--	--
2	С151802-13	**Коробка распределительная КРТ-20**	1	526,00	--	526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С151802-14	Коробка распределительная КРТ-10М шт	1	463,00 --	-- --	463 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Ц0110-698-1	Коробка соеденительная шт	12	92,40 90,00	-- --	1109 1080	-- --	972 90	0,50 --	6 --
5	С151801-133	Коробка соединительная шт	12	1080,00 --	-- --	12960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С151610-2	Муфта разветвительная шт	1	2330,00 --	-- --	2330 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Ц0110-349-7	Розетка телефонная шт	24	107,30 99,00	-- --	2575 2376	-- --	2400 101	1,00 --	24 --
8	С151802-22	Розетка телефонная шт	24	222,00 --	-- --	5328 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Монтажные изделия								
9	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля м	200	72,10 60,80	-- --	14420 12160	-- --	10944 90	0,38 --	76 --
10	С151607-292	Провода телефонные, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 1000м	0,08	3660,00 --	-- --	293 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	С151604-3	Кабели связи 30х2х0,5 1000м	0,005	211500,00 --	-- --	1058 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С151604-1	Кабели связи 10х2х0,5 1000м	0,015	114100,00 --	-- --	1712 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С151604-1	Кабели связи 5х2х0,5 1000м	0,1	114100,00 --	-- --	11410 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм м	100	34,20 23,20	1,20 0,20	3420 2320	120 20	2223 95	0,14 --	14 --
15	С130804-8	Трубы из полиэтилена, Dy 25 мм 10м	10	777,00 --	-- --	7770 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С130804-532	Фасонные и соединительные части к металл-полимерным трубам шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	СПрайс	Пластиковй короб 22х10 м	80	47,52 --	-- --	3802 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	СПрайс	Заглушка для короба 22х10 шт	12	34,15 --	-- --	410 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	СПрайс	Плоский угол для короба 22х10 шт	8	42,75 --	-- --	342 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	СПрайс	Внешний измеряемый угол для короба 22х10 шт	8	1053,97 --	-- --	8432 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	СПрайс	Внутренний измеряемый угол для короба 22х10 шт	16	809,86 --	-- --	12958 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	СПрайс	Тройник для короба 22х10 шт	8	707,21 --	-- --	5658 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	СПрайс	Соединение на стыке 22х10 шт	16	34,15 --	-- --	546 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге Тенге			111268 30266	120 20			184 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			32147				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			32147				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			71351				
		Материалы -	Тенге			4886				
		Всего заработная плата -	Тенге				30286			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36079				
		Накладные расходы -	Тенге			28992				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6021				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			106363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				34635			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7770				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7770				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			466				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8236				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			146746				
		АС								
		Лестницы								
1	Е0109-29-1	**Монтаж ограждений лестниц** т	0,39728	13711,47	5475,87	5447	2175	2357	28,90	11
				5040,00	1552,87	2002	617	90	5,46	2
		Крыльцо								
2	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом** м2	15,6	687,86	24,55	10731	383	941	0,26	4
				39,83	9,20	621	144	123	0,04	1
3	Е0106-19-1	**Устройство крыльца** м3	4	8209,22	316,01	32837	1264	6247	8,25	33
				1368,00	119,39	5472	478	105	0,58	2
4	Е0106-19-1	**Устройство бетона мозаичного состава** м3	0,3	24753,72	316,01	7426	95	469	8,25	2
				1368,00	119,39	410	36	105	0,58	--
5	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство кровельного покрытия металлочерепицей** м2	24,2	736,17	8,20	17815	198	7949	1,71	41
				272,95	3,08	6605	75	119	0,02	--
		Пандус								
6	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом** м2	18	687,86	24,55	12381	442	1086	0,26	5
				39,83	9,20	717	166	123	0,04	1
7	Е0106-19-1	**Устройство крыльца** м3	2,43	8209,22	316,01	19948	768	3795	8,25	20
				1368,00	119,39	3324	290	105	0,58	1
8	Е0106-19-1	**Устройство крыльца** м3	2,02	8209,22	316,01	16583	638	3155	8,25	17
				1368,00	119,39	2763	241	105	0,58	1
9	Е0106-19-1	**Устройство мозаичного покрытия** м3	0,24	11196,37	316,01	2687	76	375	8,25	2
				1368,00	119,39	328	29	105	0,58	--
		Отделочные работы								
		Полы Тип 1								
10	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума** м2	600	769,78	4,90	461868	2940	44538	0,38	229
				58,50	1,85	35100	1110	123	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолок								
11	Е0115-165-9	**Маслянная окраска за 2 раза** м2	448,4	202,79	2,95	90932	1323	45222	0,57	256
				94,95	1,10	42576	493	105	0,01	2
		Стены								
12	Е0115-165-8	**Маслянная окраска за 2 раза** м2	1917,45	173,10	1,88	331910	3605	159093	0,47	897
				78,30	0,72	150136	1381	105	--	7
13	Е0115-180-3	**Водоэмульсионная окраска** м2	2907,08	306,50	2,10	891020	6105	200911	0,39	1134
				65,03	0,79	189047	2297	105	--	11
14	Е0115-17-1	**Керамическая плитка** м2	474	1083,66	2,10	513655	995	166127	2,00	948
				333,00	0,79	157842	374	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2415241**	**21008**			**3600**
			Тенге			**596946**	**7729**			**37**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2409794				
		Материалы -	Тенге			1663059				
		Всего заработная плата -	Тенге				602055			
		Местные материалы -	Тенге			132959				
		Накладные расходы -	Тенге			639907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95986			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182982				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3232683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3943
		Сметная заработная плата -	Тенге				698041			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5447				
		Материалы -	Тенге			1270				
		Всего заработная плата -	Тенге				2619			
		Накладные расходы -	Тенге			2357				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				354			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2973			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**3240956**				

Строительно-монтажные работы:	4 211 081
Стоимость оборудования:	32 147
Итого:	**4 243 228**
Временные здания и сооружения 1,1%	46 322
Итого:	**4 257 403**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%	17 881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1%				42 574				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				17 030				
		Итого:				**4 334 888**				
		Итого с оборудованием:				**4 367 035**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К-2,38968				**10 435 804**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				208 716				
		Итого:				**10 644 520**				
		НДС 12%				1 277 342				
		Всего:				**11 921 863**				
		Скидка К=0,990646405304817				**11 810 350**				
		в том числе НДС 12%				1 265 395				
		Удержание 5% за апрель 2017г.				590 518				
		Всего к перечислению:				**11 219 832**				

Сдал:

Ильясов К.К.

Технический надзор:

Курманалиев А.А.

Принял:

Шагыраев А.Б.

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства", Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, БИН:150540009942, БИК:KKMFKZ2A; ИИК:KZ56070103KSN4308000, РГУ:Комитет Казначейства Министерства Финансов РК

Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ", г.Актау, 28А мкр., 10; БИН:020140001450; БИК:ASFBKZKA; ИИК:KZ214500539870001137, АО "Банк Астаны"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района»

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			доп сог №89/2 от 20.02.2017г. к договору № 89 от 29.09.2016г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1			стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них			На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района»	**122 631 777**		49 336 545						**14 715 813**	**137 347 590**
в том числе: февраль месяц 2017 года		**10 544 955**		4 243 228					**1 265 395**	**11 810 350**
Удержание 5% за апрель 2017г.		**527 248**							**63 270**	**590 518**
И Т О Г О к оплате:		**10 017 708**							**1 202 125**	**11 219 832**

Заказчик_____

Подрядчик_____