Заказчик: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION",РК, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19 БИН/ИИН 170640016119, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ18856220310397007, АО "БанкЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «ТМ-Тепломир», Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, дом 158 офис 11., БИН/ИИН 040540000708, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8696504F0007473892 , АО «Forte Bank»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство учебного административного здания в с. Шолакорда, Тарбагатайского район, ВКО»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)

(наименование)

Приложение 2 к приказу
Исполняющего обязанности
министра промышленности
и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024год

«Строительство учебного административного здания в с. Шолакорда, Тарбагатайского район, ВКО»

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		56	13.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**276 327 824**									
Акт выполненных работ № 1	**276 327 824**	246 721 271,02	246 721 271,02		0,00	0,00		0,00	29 606 553	276 327 824
Всего к оплате:	**276 327 824**									**276 327 824**

Заказчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
РК, Алматинская область, город Конаев,
проспект Жамбыла, дом 5, офис 19
ИИКKZ18856220310397007
БИК KCJBKZKX
БИН 170640016119
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Оспанов А.С**

Технадзор:
ТОО "Сервис Технадзор "
Республика Казахстан,г.Алматы,
ул.Богенбай батыра, д.80, оф.417.
ИИК KZ268562203121007783
БИК KCJB
БИН 181240014341
ВКФ АО "БанкЦентрКредит"

Технадзор _____ **А.Ерланулы**

Подрядчик:
ТОО «ТМ-Тепломир»
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул. Казахстана, дом 158 офис 11.
ИИКZ8696504F0007473892
БИК IRTYKZKA
БИН 040540000708
АО «Forte Bank»

Директор _____ **С.Г.Дюсупов**

Приложение 1 к приказу
Исполняющего обязанности
министра промышленности
и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION",РК, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19 БИН/ИИН 170640016119, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ18856220310397007, АО "БанкЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «ТМ-Тепломир», Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, дом 158 офис 11., БИН/ИИН 040540000708, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8696504F0007473892 , АО «Forte Bank»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство учебного административного здания в с. Шолакорда, Тарбагатайского район, ВКО»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)

Акт №1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2024 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-01-01									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-01(	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	503,75	198,10	198,10	99 793	99 793	0	18 269,20	127 507,04
					0,00	50,37	0	25 374	-	9 444,97	
2	1101-01(	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	357,11	314,06	314,06	112 154	112 154	0	20 530,97	143 299,73
					0,00	79,85	0	28 515	-	10 614,79	
3	1101-01(	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	2 094,04	364,79	364,79	763 885	763 885	0	139 839,99	976 022,83
					0,00	92,75	0	194 222	-	72 297,99	
4	412-101-	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =1,6 Кстм =10	1 т·км	2 414,46	690,00	0,00	1 665 977	-	-	-	1 799 255,59
					0,00	0,00	-	-	-	133 278,19	
5	1101-01(	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	1 509,04	42,65	37,40	64 361	56 438	377	17 666,63	88 589,36
					5,00	11,26	7 545	16 992	-	6 562,18	
6	1101-02(	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72% Кт=1,2	м3 грунта	98,80	5 795,03	0,00	572 549	0	0	412 235,25	1 063 566,96
					5 795,03	0,00	572 549	0	-	78 782,74	

		НР=72%п.4.п.3,179,Ктпр=1,2,									
7	1101-02(	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	419,87	157,04 0,00	157,04 47,44	65 936 0	65 936 19 919	0 -	14 341,42 6 422,22	86 700,02
8	1101-02(	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72% Коб =9	м3 уплотненного грунта	3 778,87	10,41 0,00	10,41 3,52	39 338 0	39 338 13 302	0 -	9 577,17 3 913,22	52 828,42
9	1101-01(	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	959,66	56,93 0,00	56,93 17,32	54 633 0	54 633 16 621	0 -	11 967,34 5 328,06	71 928,85
10	1101-02(	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	959,66	257,39 136,08	121,31 56,42	247 007 130 591	116 416 54 144	0 -	133 008,88 30 401,26	410 417,02
	Итого по разделу 1					**4 820 115,83**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					710 684,70					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 308 594,01					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					369 088,71					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					377,26					
	- накладные расходы, тенге					777 436,85					
	в т.ч. зарплата, тенге					69 969,32					
	перевозка грузов, тенге					1 799 255,59					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					357 045,62					
Раздел 2 Фундамент											
11	1106-01(	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	55,00	43 909,13 2 032,13	1 595,86 389,66	2 415 002 111 767	87 772 21 431	2 215 463 -	121 210,59 202 897,02	2 739 109,76
12	1107-05(	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	277,00	7 783,99 1 735,38	3 777,26 909,94	2 156 165 480 700	1 046 301 252 053	629 164 -	864 649,30 241 665,16	3 262 479,69
13	1107-05(	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	44,00	4 808,05 1 139,27	2 153,65 518,81	211 554 50 128	94 761 22 828	66 666 -	86 087,51 23 811,34	321 453,05
14	1107-05(	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	213,00	3 793,97 748,71	1 690,63 407,27	808 116 159 475	360 104 86 749	288 536 -	290 544,01 87 892,77	1 186 552,39
15	1107-05(	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	18,00	3 261,24 646,95	1 724,14 415,34	58 702 11 645	31 035 7 476	16 023 -	22 563,04 6 501,23	87 766,59
16	221-102-	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	185,99	56 877,00 -	- -	10 578 553 -	- -	10 578 553 -	- 846 284,26	11 424 837,49
17	1106-07(	Монолитные участки. Устройство НР=91%	м3	6,50	66 577,82 16 003,68	6 745,35 1 561,89	432 756 104 024	43 845 10 152	284 887 -	103 900,35 42 932,49	579 588,67
18	214-210-	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,21	383 478,00 -	- -	81 297 -	- -	81 297 -	- 6 504,00	87 801,00
19	1108-01(	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	251,37	1 230,42 448,76	28,59 4,30	309 291 112 805	7 187 1 081	189 299 -	105 913,69 33 216,35	448 420,72
20	1106-07(	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	9,40	67 191,89 16 003,68	6 745,35 1 561,89	631 604 150 435	63 406 14 682	417 763 -	150 255,89 62 548,77	844 408,42
21	214-210-	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,04	383 478,00 -	- -	397 705 -	- -	397 705 -	- 31 816,00	429 521,00
22	214-210-	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02	403 617,00 -	- -	8 072 -	- -	8 072 -	- 646,00	8 718,00

2.1 фундамент под перегородки

23	1106-01C	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	12,70	52 752,05	2 860,77	669 951	36 332	546 517	87 006,76	817 514,42
					6 858,43	670,06	87 102	8 510	-	60 556,62	
24	214-210-	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,75	383 478,00	-	172 297	-	172 297	-	186 081,00
					-	-	-	-	-	13 784,00	
25	214-210-	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,16	399 352,00	-	62 219	-	62 219	-	67 197,00
					-	-	-	-	-	4 978,00	
26	214-210-	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01	403 617,00	-	5 247	-	5 247	-	5 667,00
					-	-	-	-	-	420,00	

Итого по разделу 2 **22 497 116,20**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 268 080,99
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 770 742,14
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 424 961,65
- материалы, изделия и конструкции, тенге 15 959 708,25
- накладные расходы, тенге 1 832 131,14
- в т.ч. зарплата, тенге 164 891,80
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 666 454,01

Раздел 4 Стены, перегородки, перемычки

53	1108-02C	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	162,21	58 759,10	4 524,66	9 531 167	733 934	7 029 705	1 817 585,26	12 256 652,13
					10 896,71	1 152,01	1 767 528	186 865	-	907 900,16	
54	1108-02C	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	145,52	57 244,83	4 524,66	8 330 497	658 447	6 240 987	1 486 798,20	10 602 678,43
					9 833,86	1 152,01	1 431 063	167 645	-	785 383,59	
55	1108-04C	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	270,14	8 918,79	416,47	2 409 304	112 504	1 536 542	733 119,47	3 393 817,45
					2 814,33	103,81	760 257	28 043	-	251 393,88	
56	1108-02C	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,80	592 626,37	3 411,60	474 101	2 729	385 413	80 805,38	599 298,99
					107 448,77	1 160,61	85 959	928	-	44 392,52	
4.1 Перемычки											
57	1106-07C	Перемычки. Устройство НР=91%	м3	7,94	97 053,62	6 227,67	770 218	49 423	530 071	184 036,44	1 030 594,29
					24 032,74	1 450,86	190 724	11 514	-	76 340,32	
58	214-210-	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,53	383 478,00	-	204 547	-	204 547	-	220 911,00
					-	-	-	-	-	16 364,00	
59	214-210-	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,71	399 352,00	-	283 021	-	283 021	-	305 663,00
					-	-	-	-	-	22 642,00	
60	214-210-	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03	403 617,00	-	10 292	-	10 292	-	11 115,00
					-	-	-	-	-	823,00	
61	1107-01C	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	36,00	3 485,61	1 896,41	125 482	68 271	2 501	84 278,62	226 541,43
					1 519,72	464,24	54 710	16 713	-	16 780,85	
62	1107-05C	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	25,00	992,00	350,31	24 800	8 758	9 135	8 236,64	35 679,57
					276,29	85,76	6 907	2 144	-	2 642,93	
63	222-102-	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	6,12	144 677,00	-	885 423	-	885 423	-	956 257,00
					-	-	-	-	-	70 834,00	
64	222-102-	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,93	137 681,00	-	128 043	-	128 043	-	138 286,00
					-	-	-	-	-	10 243,00	

	Итого по разделу 4				**29 777 494,28**					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 297 148,22					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 634 065,36					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				413 851,94					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				17 245 681,02					
	- накладные расходы, тенге				4 394 860,01					
	в т.ч. зарплата, тенге				395 537,40					
	- сметная прибыль (8 %), тенге				2 205 740,24					
Раздел 5 Сейсмопояс										
65	1106-07С Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	25,20	71 854,80	6 745,35	1 667 031	156 492	1 139 254	370 844,00	2 200 905,00
				16 003,68	1 561,89	371 285	36 236	-	163 030,00	
66	214-210- Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	2,72	372 799,00	-	1 014 796	-	1 014 796	-	1 095 980,00
				-	-	-	-	-	81 184,00	
67	214-210- Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,99	399 352,00	-	396 796	-	396 796	-	428 540,00
				-	-	-	-	-	31 744,00	
68	214-210- Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,36	383 478,00	-	139 893	-	139 893	-	151 084,00
				-	-	-	-	-	11 191,00	
69	1106-03С Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,77	862 892,26	3 482,58	660 285	2 665	236 317	384 475,00	1 128 341,00
				550 579,68	1 562,99	421 304	1 196	-	83 581,00	
70	214-210- Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,08	403 617,00	-	33 097	-	33 097	-	35 745,00
				-	-	-	-	-	2 648,00	
	Итого по разделу 5				**5 040 595,00**					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				792 589,00					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				159 157,00					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				37 432,00					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 960 152,67					
	- накладные расходы, тенге				755 319,00					
	в т.ч. зарплата, тенге				67 978,71					
	- сметная прибыль (8 %), тенге				373 378,00					
Раздел 6 Перекрытие										
71	1110-01С Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	60,76	179 995,69	1 680,53	10 936 538	102 109	8 459 612	2 179 646,27	14 165 479,15
				39 085,20	773,74	2 374 817	47 012	-	1 049 294,75	
72	1110-011 Настил толщиной 18 мм сплошной. Устройство НР=90%	м2 покрытия	724,62	1 203,15	60,49	871 827	43 832	458 025	350 254,50	1 319 847,53
				510,57	26,50	369 969	19 202	-	97 766,48	
73	215-204- Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 18-32 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 Коб =1,05	1 м3	25,23	120 534,00	-	3 041 073	-	3 041 073	-	3 284 358,65
				-	-	-	-	-	243 285,83	
74	1110-011 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	84,60	11 919,70	90,31	1 008 407	7 640	879 707	112 086,46	1 210 132,52
				1 430,96	41,15	121 059	3 481	-	89 639,45	
	Итого по разделу 6				**19 979 817,85**					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 865 845,20					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				153 581,49					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				69 696,16					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 838 417,42					

	- накладные расходы, тенге				2 641 987,23					
	в т.ч. зарплата, тенге				237 778,85					
	- сметная прибыль (8 %), тенге				1 479 986,51					
Раздел 7 Парапет										
75	1108-020 Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	1,00	58 759,10	4 524,66	58 759	4 525	43 338	11 206,00	75 562,00
				10 896,71	1 152,01	10 897	1 152	-	5 597,00	
76	1108-020 Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,51	592 626,37	3 411,60	299 987	1 727	243 870	51 130,00	379 206,00
				107 448,77	1 160,61	54 391	588	-	28 089,00	
77	1106-050 Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91% Коб =2	м3	3,53	63 609,40	6 721,23	224 541	23 726	167 493	35 547,00	280 895,00
				9 439,86	1 626,15	33 323	5 740	-	20 807,00	
78	214-210- Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,71	383 478,00	-	271 042	-	271 042	-	292 725,00
				-	-	-	-	-	21 683,00	
79	214-210- Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =5	1 т	0,45	399 352,00	-	178 710	-	178 710	-	193 007,00
				-	-	-	-	-	14 297,00	
80	1106-070 Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	6,40	71 854,80	6 745,35	459 871	43 170	314 277	102 302,00	607 147,00
				16 003,68	1 561,89	102 424	9 996	-	44 974,00	
81	214-210- Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,63	372 799,00	-	233 745	-	233 745	-	252 445,00
				-	-	-	-	-	18 700,00	
82	214-210- Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,30	399 352,00	-	118 687	-	118 687	-	128 182,00
				-	-	-	-	-	9 495,00	
83	214-210- Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03	403 617,00	-	11 301	-	11 301	-	12 205,00
				-	-	-	-	-	904,00	
	Итого по разделу 7				**2 221 374,00**					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				201 035,00					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				73 148,00					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				17 476,00					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 582 463,93					
	- накладные расходы, тенге				200 185,00					
	в т.ч. зарплата, тенге				18 016,65					
	- сметная прибыль (8 %), тенге				164 546,00					
Раздел 8 Кровля										
84	1110-010 Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	39,38	179 995,69	1 680,53	7 088 230	66 179	5 482 876	1 412 680,55	9 180 983,69
				39 085,20	773,74	1 539 175	30 470	-	680 072,87	
85	1110-010 Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	45,90	184 812,28	1 176,42	8 482 884	53 998	6 661 818	1 609 816,83	10 900 116,52
				38 498,22	470,96	1 767 068	21 617	-	807 416,04	
86	1112-010 Покрытия кровельные из профилированного настила. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	1 508,00	7 867,70	30,91	11 864 492	46 612	9 095 653	2 514 021,18	15 528 793,80
				1 805,19	6,90	2 722 227	10 405	-	1 150 281,02	
87	215-202- Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 Коб =1,05	1 м3	12,74	120 534,00	-	1 535 603	-	1 535 603	-	1 658 451,41
				-	-	-	-	-	122 848,25	
88	1110-011 Настил толщиной 25 мм сплошной. Устройство НР=90%	м2 покрытия	557,70	1 203,15	60,49	670 997	33 735	352 517	269 571,55	1 015 813,76
				510,57	26,50	284 745	14 779	-	75 245,46	
89	215-204- Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =1,05	1 м3	14,64	120 534,00	-	1 764 618	-	1 764 618	-	1 905 787,18
				-	-	-	-	-	141 169,42	

		2 Коб =1,05								
90	1110-01С	Доски ходовые. Укладка НР=90%	м ходов	192,40	72,61	7,63	13 970	1 468	837	11 073,58	27 047,25
					60,63	3,32	11 665	639	-	2 003,50	
91	215-203-	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =1,05	1 м3	8,09	83 650,00	-	676 729	-	676 729	-	730 866,78
					-	-	-	-	-	54 138,28	
92	1110-01С	Окна слуховые. Устройство НР=90%	слуховое окно	6,50	29 803,67	1 297,35	193 724	8 433	114 206	67 336,13	281 944,79
					10 936,22	574,23	71 085	3 732	-	20 884,80	
93	215-204-	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =1,05	1 м3	2,03	120 534,00	-	244 684	-	244 684	-	264 258,74
					-	-	-	-	-	19 574,72	
94	1110-011	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	120,99	11 919,70	90,31	1 442 165	10 927	1 258 106	160 299,53	1 730 661,16
					1 430,96	41,15	173 132	4 979	-	128 197,12	
95	1106-03С	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,91	1 352 842,29	2 035,65	1 231 086	1 852	873 256	324 695,24	1 680 244,26
					391 184,64	912,01	355 978	830	-	124 462,54	
96	222-509-	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,65	959 622,00	-	623 754	-	623 754	-	673 654,64
					-	-	-	-	-	49 900,34	
97	214-403-	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,26	481 766,00	-	125 259	-	125 259	-	135 279,89
					-	-	-	-	-	10 020,73	
98	1106-03С	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,09	862 892,26	3 482,58	77 660	313	27 795	45 220,48	132 711,25
					550 579,68	1 562,99	49 552	141	-	9 830,46	
99	1112-01С	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	151,98	5 068,05	20,70	770 242	3 146	501 381	245 269,46	1 096 752,63
					1 748,36	5,80	265 716	881	-	81 240,94	
100	1112-01С	Кровли. Ограждение перилами НР=92%	м ограждения	213,80	155,74	34,14	33 297	7 299	1 967	24 126,73	62 017,86
					112,40	10,26	24 031	2 194	-	4 593,92	
101	222-503-	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	1,50	1 004 968,00	-	1 507 452	-	1 507 452	-	1 628 048,16
					-	-	-	-	-	120 596,16	

Итого по разделу 8 **48 633 433,77**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 264 374,44
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 233 962,89
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 90 666,87
- материалы, изделия и конструкции, тенге 30 848 508,61
- накладные расходы, тенге 6 684 111,26
- в т.ч. зарплата, тенге 601 570,01
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 602 476,58

Раздел 9 Фундамент под оборудование

102	1106-01С	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,46	63 569,67	2 794,08	29 242	1 285	22 711	5 067,00	37 054,00
					11 403,88	700,27	5 246	322	-	2 745,00	
103	214-210-	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,03	383 478,00	-	10 047	-	10 047	-	10 851,00
					-	-	-	-	-	804,00	
104	261-102-	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =2	1 т	0,00	331 233,00	-	1 325	-	1 325	-	1 431,00
					-	-	-	-	-	106,00	
105	261-102-	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =2	1 т	0,00	354 275,00	-	1 134	-	1 134	-	1 225,00
					-	-	-	-	-	91,00	

	Итого по разделу 9				**50 561,00**					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 246,00					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 285,00					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				322,00					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				35 216,74					
	- накладные расходы, тенге				5 067,00					
	в т.ч. зарплата, тенге				456,03					
	- сметная прибыль (8 %), тенге				3 746,00					
Раздел 10 Крыльцо Кр-1										
106	1106-01С	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2,30	43 909,13	1 595,86	100 991	3 670	92 647	5 069,00	114 545,00
					2 032,13	389,66	4 674	896	-	8 485,00	
107	1106-01С	Крыльца железобетонные. Устройство НР=91%	м3	7,00	45 962,85	2 458,55	321 740	17 210	281 992	24 507,00	373 947,00
					3 219,71	627,59	22 538	4 393	-	27 700,00	
108	261-102-	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,51	331 233,00	-	169 856	-	169 856	-	183 445,00
					-	-	-	-	-	13 589,00	
109	214-403-	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,06	481 766,00	-	30 785	-	30 785	-	33 248,00
					-	-	-	-	-	2 463,00	
110	214-210-	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03	399 352,00	-	10 064	-	10 064	-	10 869,00
					-	-	-	-	-	805,00	
111	1106-03С	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,05	1 076 247,09	2 035,65	51 660	98	46 062	5 045,00	61 241,00
					114 589,44	912,01	5 500	44	-	4 536,00	
112	1107-051	Ограждения металлические с поручнями. Установка НР=118%	м ограждения	7,20	1 985,39	132,22	14 295	952	4 788	10 598,00	26 884,00
					1 188,23	59,17	8 555	426	-	1 991,00	
113	222-503-	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,22	1 004 968,00	-	219 895	-	219 895	-	237 487,00
					-	-	-	-	-	17 592,00	
114	1108-01С	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	6,60	1 230,42	28,59	8 121	189	4 970	2 781,00	11 774,00
					448,76	4,30	2 962	28	-	872,00	
	Итого по разделу 10				**1 053 440,00**					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				44 229,00					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				22 119,00					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 787,00					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				861 058,84					
	- накладные расходы, тенге				48 000,00					
	в т.ч. зарплата, тенге				4 320,00					
	- сметная прибыль (8 %), тенге				78 033,00					
Раздел 11 Крыльцо Кр-2										
115	1106-01С	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,40	43 909,13	1 595,86	17 564	638	16 112	882,00	19 922,00
					2 032,13	389,66	813	156	-	1 476,00	
116	1106-01С	Крыльца железобетонные. Устройство НР=91%	м3	3,50	45 962,85	2 458,55	160 870	8 605	140 996	12 254,00	186 974,00
					3 219,71	627,59	11 269	2 197	-	13 850,00	
117	261-102-	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,26	331 233,00	-	85 127	-	85 127	-	91 937,00
					-	-	-	-	-	6 810,00	
118	214-403-	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03	481 766,00	-	16 332	-	16 332	-	17 639,00
					-	-	-	-	-	1 307,00	
119	214-210-	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01	399 352,00	-	5 511	-	5 511	-	5 952,00
					-	-	-	-	-	441,00	

120	1106-03С	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,05	1 076 247,09	2 035,65	51 660	98	46 062	5 045,00	61 241,00
					114 589,44	912,01	5 500	44	-	4 536,00	
121	1107-051	Ограждения металлические с поручнями. Установка НР=118%	м ограждения	5,40	1 985,39	132,22	10 721	714	3 591	7 948,00	20 163,00
					1 188,23	59,17	6 416	320	-	1 494,00	
122	222-503-	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,16	1 004 968,00	-	164 921	-	164 921	-	178 115,00
					-	-	-	-	-	13 194,00	
123	1108-01С	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	5,72	1 230,42	28,59	7 038	164	4 308	2 411,00	10 205,00
					448,76	4,30	2 567	25	-	756,00	

Итого по разделу 11 **592 148,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 26 565,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 219,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 742,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 482 960,08
- накладные расходы, тенге 28 540,00
- в т.ч. зарплата, тенге 2 568,60
- сметная прибыль (8 %), тенге 43 864,00

Раздел 12 Крыльцо Кр-3/4

124	1106-01С	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =3	м3	1,65	43 909,13	1 595,86	72 450	2 633	66 464	3 636,00	82 173,00
					2 032,13	389,66	3 353	643	-	6 087,00	
125	1106-01С	Крыльца железобетонные. Устройство НР=91% Коб =3	м3	7,20	45 962,85	2 458,55	330 933	17 702	290 049	25 208,00	384 632,00
					3 219,71	627,59	23 182	4 519	-	28 491,00	
126	261-102-	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =3	1 т	0,54	331 233,00	-	177 872	-	177 872	-	192 102,00
					-	-	-	-	-	14 230,00	
127	214-403-	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =3	1 т	0,04	481 766,00	-	18 211	-	18 211	-	19 668,00
					-	-	-	-	-	1 457,00	
128	214-210-	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =3	1 т	0,04	399 352,00	-	15 096	-	15 096	-	16 304,00
					-	-	-	-	-	1 208,00	
129	1107-051	Ограждения металлические с поручнями. Установка НР=118% Коб =3	м ограждения	13,80	22 989,22	132,22	317 251	1 825	299 029	20 314,00	364 570,00
					1 188,23	59,17	16 398	817	-	27 005,00	
130	222-503-	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Коб =3	1 т	0,42	1 004 968,00	-	421 465	-	421 465	-	455 182,00
					-	-	-	-	-	33 717,00	
131	1108-01С	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =3	м2 поверхности	21,12	1 230,42	28,59	25 986	604	15 905	8 899,00	37 676,00
					448,76	4,30	9 478	91	-	2 791,00	

Итого по разделу 12 **1 552 307,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 52 411,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 22 764,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 070,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 304 090,87
- накладные расходы, тенге 58 057,00
- в т.ч. зарплата, тенге 5 225,13
- сметная прибыль (8 %), тенге 114 986,00

Раздел 13 Козырек К1

132	1109-03С	Металлические конструкции. Монтаж НР=69% Коб =3	т конструкций	0,22	112 882,26	36 662,49	24 653	8 007	3 512	11 102,00	38 615,00
					60 139,74	13 531,43	13 135	2 955	-	2 860,00	
133	214-203-	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок	1 т	0,21	470 485,00	-	97 673	-	97 673	-	105 487,00

		из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П Коб =3			-	-	-	-	-	7 814,00	
134	214-201-	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм Коб =3	1 т	0,01	463 375,00	-	5 004	-	5 004	-	5 404,00
					-	-	-	-	-	400,00	
135	1106-01С	Бетонирование. Устройство НР=91% Коб =3	м3	0,12	45 824,69	1 595,86	5 499	192	5 064	265,00	6 225,00
					2 032,13	389,66	244	47	-	461,00	
136	1113-03С	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =3	м2	3,75	119,04	3,15	446	12	179	178,00	674,00
					68,14	0,40	256	2	-	50,00	
137	1113-03С	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =6	м2	7,50	98,06	2,30	735	17	419	208,00	1 018,00
					39,83	0,40	299	3	-	75,00	
138	1109-04С	Покрытие из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69% Коб =3	м2 покрытия	18,30	981,89	228,17	17 969	4 176	2 949	8 484,00	28 569,00
					592,56	79,34	10 844	1 452	-	2 116,00	
139	224-103-	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =3,15	1 м2	7,88	4 120,00	-	32 445	-	32 445	-	35 041,00
					-	-	-	-	-	2 596,00	
140	224-103-	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =3,15	1 м2	11,34	6 272,00	-	71 124	-	71 124	-	76 814,00
					-	-	-	-	-	5 690,00	
141	1112-01С	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =3	м2 покрытия	3,45	5 068,05	20,70	17 485	71	11 382	5 568,00	24 897,00
					1 748,36	5,80	6 032	20	-	1 844,00	

Итого по разделу 13	**322 744,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 810,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 475,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 479,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	229 751,62
- накладные расходы, тенге	25 805,00
в т.ч. зарплата, тенге	2 322,45
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 906,00

Итого по смете **136 541 146,94**

Локальная смета № 02-01-02

Раздел 1 Проемы

1.1 Окна

1	1110-05С	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2	105,81	3 818,27	256,58	404 016	27 149	174 448	194 982,00	646 918,00
					1 913,02	134,47	202 419	14 228	-	47 920,00	
2	223-102-	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	105,81	36 727,00	-	3 886 128	-	3 886 128	-	4 197 018,00
					-	-	-	-	-	310 890,00	
3	1110-05С	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%	м2	22,50	5 318,27	255,36	119 674	5 746	59 119	51 981,00	185 387,00
					2 435,67	131,05	54 808	2 949	-	13 732,00	
4	223-102-	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм	1 м2	22,50	40 016,00	-	900 456	-	900 456	-	972 492,00

		одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	[illegible]	-	-	-	-	-	72 036,00	
5	217-402-	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24 Коб =-1	1 м2	-128,31	12 249,00	-	-1 571 713	-	-1 571 713	-	-1 697 450,00
					-	-	-	-	-	-125 737,00	
6	217-402-	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	1 м2	128,31	14 291,00	-	1 833 730	-	1 833 730	-	1 980 428,00
					-	-	-	-	-	146 698,00	
7	1110-05С	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	72,68	4 729,45	7,42	343 736	539	317 783	23 117,00	396 201,00
					349,67	3,73	25 414	271	-	29 348,00	
8	1115-01С	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	72,68	2 248,09	5,58	163 391	406	112 517	40 475,00	220 175,00
					694,39	1,74	50 468	126	-	16 309,00	
9	1112-01С	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	48,74	3 771,32	20,70	183 799	1 009	97 582	78 652,00	283 447,00
					1 748,36	5,80	85 208	283	-	20 996,00	
10	214-402-	Сетка маскитная	1 м2	38,61	8 640,00	-	333 577	-	333 577	-	360 263,00
					-	-	-	-	-	26 686,00	
1.2 Двери											
11	1110-01С	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%	м2	44,73	2 561,21	122,54	114 563	5 481	27 534	75 628,00	205 406,00
					1 823,12	55,52	81 548	2 483	-	15 215,00	
12	223-201-	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	39,69	11 316,00	-	449 132	-	449 132	-	485 063,00
					-	-	-	-	-	35 931,00	
13	223-201-	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	5,04	14 584,00	-	73 503	-	73 503	-	79 383,00
					-	-	-	-	-	5 880,00	
14	1110-05С	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2	30,66	2 753,32	259,86	84 417	7 967	27 723	47 564,00	142 539,00
					1 589,24	134,47	48 726	4 123	-	10 558,00	
15	223-203-	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	15,12	40 202,00	-	607 854	-	607 854	-	656 482,00
					-	-	-	-	-	48 628,00	
16	223-203-	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	1 м2	6,30	38 739,00	-	244 056	-	244 056	-	263 580,00
					-	-	-	-	-	19 524,00	
17	223-203-	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	1 м2	1,68	44 578,00	-	74 891	-	74 891	-	80 882,00
					-	-	-	-	-	5 991,00	
18	223-203-	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	1 м2	7,56	48 873,00	-	369 480	-	369 480	-	399 038,00
					-	-	-	-	-	29 558,00	
19	1110-05С	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2	14,94	2 290,51	262,81	34 209	3 925	9 527	20 554,00	59 144,00
					1 389,81	139,33	20 757	2 081	-	4 381,00	
20	223-203-	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	1 м2	6,30	48 076,00	-	302 879	-	302 879	-	327 109,00
					-	-	-	-	-	24 230,00	

21	223-203-	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	1 м2	8,64	48 076,00	-	415 136	-	415 136	-	448 347,00
					-	-	-	-	-	33 211,00	
22	1110-05С	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=90%	м2	12,95	2 132,33	48,58	27 619	629	6 359	18 830,00	50 165,00
					1 592,81	22,47	20 631	291	-	3 716,00	
23	223-103-	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	12,95	71 026,00	-	919 964	-	919 964	-	993 561,00
					-	-	-	-	-	73 597,00	
24	217-402-	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24 Коб =-1	1 м2	-8,62	12 249,00	-	-105 578	-	-105 578	-	-114 024,00
					-	-	-	-	-	-8 446,00	
25	217-402-	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	1 м2	8,62	14 291,00	-	123 178	-	123 178	-	133 032,00
					-	-	-	-	-	9 854,00	
26	1109-04С	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	4,12	4 481,58	69,87	18 446	288	2 680	10 772,00	31 556,00
					3 760,62	32,32	15 479	133	-	2 338,00	
27	223-207-	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1 м2	4,12	46 884,00	-	192 975	-	192 975	-	208 413,00
					-	-	-	-	-	15 438,00	
28	1109-04С	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	5,50	4 097,94	73,96	22 547	407	2 891	13 412,00	38 836,00
					3 498,54	34,43	19 249	189	-	2 877,00	
29	223-207-	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	1 м2	5,50	37 497,00	-	206 308	-	206 308	-	222 813,00
					-	-	-	-	-	16 505,00	
30	223-502-	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	1 шт.	41,00	2 059,00	-	84 419	-	84 419	-	91 173,00
					-	-	-	-	-	6 754,00	
31	1109-04С	Доводчики дверные. Установка НР=69%	шт.	5,00	7 450,57	2,28	37 253	11	27 030	7 046,00	47 843,00
					2 042,29	-	10 211	-	-	3 544,00	
1.3 Витражи											
32	1110-05С	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90%	м2	12,83	24 309,76	3,62	311 773	46	287 998	21 355,00	359 778,00
					1 850,16	-	23 728	-	-	26 650,00	

Итого по разделу 1	**12 754 998,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	658 646,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 603,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 157,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 493 566,16
- накладные расходы, тенге	604 368,00
в т.ч. зарплата, тенге	54 393,12
- сметная прибыль (8 %), тенге	944 812,00

Раздел 2 Фасад

33	1115-01С	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80%	м2	120,51	5 949,25	4,28	716 944	516	667 111	39 605,37	817 073,45
					409,24	1,57	49 318	189	-	60 523,96	
34	1115-02С	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,83	433,21	8,91	38 482	791	0	30 425,34	74 419,98
					424,30	3,84	37 691	341	-	5 512,59	
35	214-402-	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1 мм Коб =1,08	1 м2	95,94	830,00	-	79 630	-	79 630	-	86 000,62
					-	-	-	-	-	6 370,42	
36	1115-02С	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,33	3 176,52	44,26	261 523	3 644	77 732	145 762,96	439 868,72
					2 188,11	24,98	180 147	2 057	-	32 582,87	
37	1115-01С	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой	м2 поверхности		13 648,79	16,32	9 243 780	11 053	7 159 681	1 660 581,92	11 776 710,35

		металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	677,26	3 060,93	3,96	2 073 045	2 682	-	872 348,91	
38	1112-01С	Покрытия мелкие (брандмаузры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	192,02	3 771,32 1 748,36	20,70 5,80	724 169 335 720	3 975 1 114	384 474 -	309 887,10 82 724,48	1 116 780,44
		Итого по разделу 2				**14 310 853,55**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 675 920,72					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 978,88					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 382,58					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 368 628,04					
		- накладные расходы, тенге				2 186 262,69					
		в т.ч. зарплата, тенге				196 763,64					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				1 060 063,23					
Раздел 3 Чердак											
39	1112-01С	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	691,41	398,80 129,73	18,37 4,98	275 734 89 697	12 701 3 443	173 336 -	85 688,65 28 913,84	390 336,80
40	1112-01С	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	581,72	6 284,33 853,07	76,39 19,68	3 655 746 496 251	44 438 11 448	3 115 056 -	467 083,65 329 826,34	4 452 655,58
41	1112-01С	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	581,72	6 047,43 660,44	74,48 19,68	3 517 935 384 194	43 327 11 448	3 090 415 -	363 990,76 310 554,07	4 192 480,00
42	1112-01С	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	746,99	398,80 129,73	18,37 4,98	297 898 96 907	13 722 3 720	187 270 -	92 576,43 31 237,97	421 712,61
		Итого по разделу 3				**9 457 184,99**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 067 048,27					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				114 188,04					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				30 059,87					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 566 076,97					
		- накладные расходы, тенге				1 009 339,49					
		в т.ч. зарплата, тенге				90 840,55					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				700 532,22					
Раздел 4 Отделочные работы											
4.1 Потолок											
43	1110-04С	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90%	м2 потолка	625,96	4 192,64 1 965,97	20,80 8,87	2 624 408 1 230 611	13 020 5 552	1 380 778 -	1 112 546,65 298 956,39	4 035 911,20
44	1115-02С	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	626,18	971,61 796,72	2,29 0,83	608 401 498 889	1 434 520	108 078 -	399 526,61 80 634,19	1 088 561,61
45	1115-04С	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	626,18	473,04 282,73	4,10 2,00	296 207 177 039	2 567 1 252	116 601 -	142 633,33 35 107,25	473 947,82
4.2 Стены											
46	1115-02С	п.2 Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	201,79	1 804,64 1 242,86	45,49 40,86	364 162 250 799	9 180 8 245	104 183 -	207 235,54 45 711,80	617 109,25
47	1115-02С	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-	м2		1 025,63	6,01	206 964	1 213	88 102	94 495,16	325 575,81

		песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	201,79	583,02	2,33	117 649	470	-	24 116,73	
48	1115-040	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	201,79	426,89	3,67	86 143	741	34 276	41 191,40	137 521,13
					253,36	1,80	51 126	363	-	10 186,75	
49	1115-020	п.3 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 365,21	1 735,07	105,54	2 368 735	144 084	565 374	1 426 327,72	4 098 667,65
					1 215,40	90,56	1 659 276	123 633	-	303 605,01	
50	1115-010	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	1 365,21	5 178,44	21,83	7 069 658	29 803	3 231 834	3 057 873,81	10 937 734,43
					2 789,33	10,49	3 808 021	14 321	-	810 202,55	
51	1115-020	п.4 Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,27	1 804,64	45,49	99 746	2 514	28 536	56 763,02	169 029,81
					1 242,86	40,86	68 695	2 258	-	12 520,73	
52	1115-020	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	71,86	1 025,63	6,01	73 698	432	31 372	33 648,73	115 934,11
					583,02	2,33	41 893	167	-	8 587,71	
53	1115-040	Стены. Окраска эмалевыми составами с подготовкой поверхности НР=80%	м2 окрашиваемой повеохности или	71,86	1 290,84	3,67	92 755	264	15 712	61 526,56	166 623,65
					1 068,51	1,80	76 779	129	-	12 342,49	
54	1115-020	п.5 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,48	1 735,07	105,54	75 434	4 588	18 005	45 422,33	130 524,74
					1 215,40	90,56	52 841	3 937	-	9 668,50	
55	1115-020	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	43,48	1 025,63	6,01	44 590	261	18 982	20 358,94	70 145,17
					583,02	2,33	25 347	101	-	5 195,94	
56	1115-040	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	43,48	154,79	1,12	6 730	49	432	5 019,57	12 689,15
					143,74	0,58	6 249	25	-	939,94	

Итого по разделу 4 **22 379 975,53**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 065 215,05
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 210 149,15
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 160 976,29
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 742 266,00
- накладные расходы, тенге 6 704 569,36
- в т.ч. зарплата, тенге 603 411,24
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 657 775,97

Раздел 5 Полы

5.1 Тип 1

57	1111-010	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	75,15	478,86	46,90	35 988	3 525	24 048	9 174,51	48 775,26
					111,97	17,90	8 415	1 345	-	3 612,98	
58	1111-010	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	6,01	47 762,92	9,16	286 864	55	252 464	32 284,76	344 680,77
					5 718,53	0,00	34 345	0	-	25 531,91	
59	1111-010	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	75,15	4 562,37	195,48	342 876	14 691	206 448	120 885,00	500 861,65
					1 619,86	91,33	121 737	6 864	-	37 100,86	
60	1111-010	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	90,26	718,73	2,55	64 872	230	21 967	40 217,50	113 496,50
					472,80	1,22	42 674	110	-	8 407,15	

5.2 Тип 2

61	1111-01С	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	160,20	478,86	46,90	76 713	7 513	51 262	19 556,74	103 971,21
					111,97	17,90	17 937	2 868	-	7 701,57	
62	1111-01С	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	12,82	47 762,92	9,16	612 225	117	538 808	68 902,11	735 617,40
					5 718,53	0,00	73 300	0	-	54 490,18	
63	1111-01С	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	160,20	2 427,31	113,78	388 853	18 227	205 394	158 123,94	590 734,70
					1 031,41	18,64	165 231	2 986	-	43 758,13	
64	1111-01С	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	160,20	1 510,78	56,44	242 025	9 042	133 290	95 312,57	364 325,06
					622,31	10,63	99 693	1 703	-	26 987,04	
65	1111-01С	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	160,20	4 562,37	195,48	730 887	31 316	440 071	257 683,07	1 067 655,80
					1 619,86	91,33	259 500	14 631	-	79 085,61	
66	1111-01С	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	187,53	718,73	2,55	134 780	478	45 640	83 557,16	235 803,97
					472,80	1,22	88 662	229	-	17 466,96	
5.3 Тип 3											
67	1111-01С	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	280,29	478,86	46,90	134 221	13 146	89 691	34 217,55	181 913,75
					111,97	17,90	31 384	5 017	-	13 475,09	
68	1111-01С	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	22,43	47 762,92	9,16	1 071 083	205	942 640	120 543,75	1 286 957,41
					5 718,53	0,00	128 238	0	-	95 330,18	
69	1111-01С	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	280,29	6 605,43	195,48	1 851 456	54 792	1 342 629	450 856,50	2 486 497,28
					1 619,86	91,33	454 035	25 599	-	184 184,98	
70	1111-01С	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	196,85	2 457,67	17,30	483 783	3 405	397 257	79 406,02	608 243,61
					422,26	6,88	83 120	1 354	-	45 055,08	
5.4 Тип 4											
71	1111-01С	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	510,65	478,86	46,90	244 531	23 950	163 404	62 339,39	331 420,35
					111,97	17,90	57 178	9 141	-	24 549,66	
72	1111-01С	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	40,85	47 762,92	9,16	1 950 924	374	1 716 971	219 564,33	2 344 127,65
					5 718,53	0,00	233 579	0	-	173 639,08	
73	1111-01С	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94%	м2 покрытия	510,65	4 050,46	30,60	2 068 380	15 626	1 737 425	304 151,16	2 562 333,16
					617,50	16,13	315 328	8 237	-	189 802,46	
74	1111-01С	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	388,56	309,72	2,99	120 344	1 162	68 215	48 391,12	182 233,80
					131,17	1,32	50 967	513	-	13 498,80	

5.5 Тип 5

75	1111-01С	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	14,31	478,86	46,90	6 854	671	4 580	1 747,30	9 289,32
					111,97	17,90	1 603	256	-	688,10	
76	1111-01С	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	1,14	47 762,92	9,16	54 641	10	48 088	6 149,48	65 653,48
					5 718,53	0,00	6 542	0	-	4 863,22	
77	1111-01С	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	14,31	1 292,68	35,65	18 502	510	10 452	7 378,43	27 951,00
					526,79	21,62	7 540	309	-	2 070,44	
78	1111-01С	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм НР=94% Коб =6	м2 стяжки	85,88	194,84	6,05	16 732	520	15 654	813,71	18 949,88
					6,51	3,57	559	307	-	1 403,69	

Итого по разделу 5	**14 211 493,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 281 569,66
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	199 565,86
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 468,78
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 456 398,17
- накладные расходы, тенге	2 221 256,13
в т.ч. зарплата, тенге	199 913,05
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 052 703,18
Итого по смете	**73 714 505,27**

Всего по СМР	**210 255 652**
Оборудование	
Временные здания и сооружения (2 %)	4 205 113
Всего	**214 460 765**
Затраты в зимнее время (3,3%)	
Затраты связанные с командированием рабочих	26 350 661
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического	1 620 630
Итого	**242 432 056**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	4 289 215
Итого сметная стоимость	**246 721 271**
Налог на добавленную стоимость	**29 606 553**
Всего по акту	**276 327 824**

Заказчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
РК, Алматинская область, город Конаев,
проспект Жамбыла, дом 5, офис 19
ИИКKZ18856220310397007

БИК KCJBKZKX
БИН 170640016119
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Оспанов А.С.

Технадзор:
ТОО "Сервис Технадзор "
Республика Казахстан,г.Алматы,
ул.Богенбай батыра, д.80, оф.417.
ИИК KZ268562203121007783
БИК:KCJBKZ
KX
БИН 181240014341
ВКФ АО "БанкЦентрКредит"

Технадзор
А.Ерланулы

Авторский надзор:
ТОО "ШыгысКурылысЖоба"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
Пр.Ауэзова,14/1, оф.204
ИИК KZ868560000003065197

БИК KCJBKZKX
БИН 091140009322
АО "Банк Центр Кредит"

Директор
А.О. Темеков

Подрядчик:
ТОО «ТМ-Тепломир»
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул. Казахстана, дом 158 офис 11.
ИИКZ8696504F0007473892

БИК IRTYKZKA
БИН 040540000708
АО «Forte Bank»

Директор
С.Г.Дюсупов