Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "Uly Konys Company"

Наименование стройки: Реконструкция набережной р. Каргалы (благоустройство и озеленение) от солезащитной платины до ул. Жандосова в Наурызбайском районе г. Алматы"

Договор: №68/4 от 11.11.2024 г.

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	413 791,00	369 456,00						44 335,00	**413 791,00**
Итоге к оплате									**413 791,00**

Генеральный подрядчик
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ Есимкулов А. А.

Субподрядчик
ТОО "Uly Konys Company"

Директор _____ Султанбек А. Б.

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй" Форма 2

Субподрядчик: ТОО "Uly Konys Company"

Объект: Реконструкция набережной р. Каргалы (благоустройство и озеленение) от солезащитной платины до ул. Жандосова в Наурызбайском районе г. Алматы"

Договор: №68/4 от 11.11.2024 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пешеходный мостик									
1	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**	м3	0,963	41565,48	7205,08	40028	6938	26376	7497	51327
		НР - 84%; СП - 8%			6972,27	2296,23	6714	2211		3802	
2	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Установка арматурных сеток**	т арматуры	0,0537	90115,58	--	4839	--	18	4050	9600
		НР - 84%; СП - 8%			89779,58	--	4821	--		711	
3	222-509-1006 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0183	907312,00	--	16604	--	16604	--	17932
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
4	1130-0604-0101 РСНБ РК 2015	**Строения пролетные. Изготовление**	т стальных конструкций пролетного строения	0,0537	153052,19	76291,31	8219	4097	512	4046	13246
		НР - 84%; СП - 8%			67222,22	22476,92	3610	1207		981	
5	214-202-0101 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б**	т	0,0463	519108,00	--	24035	--	24035	--	25958
		СП - 8%			--	--	--	--		1923	
6	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,0076	489955,00	--	3724	--	3724	--	4022
		СП - 8%			--	--	--	--		298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка при сборке и монтаже пролетного строения**	т	0,0819	10275,09	1084,71	842	89	76	467	1414
		НР - 69%; СП - 8%			8268,32	4,11	677	--		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				98291	11124	71345	16060	123499
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15822	3418	--	9148	
		Материалы	Тенге				80845				
		Всего заработная плата	Тенге				26905				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					18563			
		Накладные расходы	Тенге				27759				
		Сметная прибыль	Тенге				15593				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7715				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				104153				
		Сметная заработная плата	Тенге				19346				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					677			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				123499				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
								19240			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары									
8	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	3,783	801,64	191,98	3033	727	754	1942	5373
		НР - 108%; СП - 8%			410,23	65,21	1552	247		398	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,0153	154393,17	2656,66	2362	41	2321	24	2576
		НР - 108%; СП - 8%			--	1424,05	--	22		191	
10	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство**	м2	10,37	1411,73	3,96	14640	41	11678	3173	19238
		НР - 108%; СП - 8%			281,68	1,61	2921	17		1425	
11	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)**	м2	10,37	877,42	--	9099	--	7217	2033	12022
		НР - 108%; СП - 8%			181,52	--	1882	--		891	
		Установка тротуарного бордюра									
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3	1,813	3235,04	1356,85	5865	2460	3007	1153	7580
		НР - 108%; СП - 8%			219,26	369,79	398	670		561	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**	м	5,63	2371,67	41,11	13353	231	6488	7279	22282
		НР - 108%; СП - 8%			1178,36	18,72	6634	105		1650	
14	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	0,09008	48258,00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52699	3500	35812	15604	73766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13387	1061	--	5464	
		Материалы	Тенге				52699				
		Всего заработная плата	Тенге				31465				
		Местные материалы	Тенге					14448			
		Накладные расходы	Тенге				4347				
		Сметная прибыль	Тенге				15604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				73767				
		Сметная заработная плата	Тенге					14448			9
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение									
		Устройство газона									
15	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	11,34	981,31	20,61	11128	234	4113	6021	18521
		НР - 88%; СП - 8%			598,00	5,35	6781	61		1372	
16	1147-0112-0107 РСНБ РК 2015	**Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2**	м2	11,34	1174,57	11,10	13320	126	2945	9048	24157
		НР - 88%; СП - 8%			903,81	2,88	10249	33		1789	
17	1147-0224-0103 РСНБ РК 2015	**Посевы трав. Прикатывание**	га	0,001134	2041,57	2041,57	2	2	--	1	3
		НР - 88%			--	894,01	--	1		--	
18	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	1,134	2870,00	--	3255	--	3255	--	3515
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27705	362	10313	15070	46196
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17030	95	--	3421	
		Материалы	Тенге				27705				
		Всего заработная плата	Тенге				7058				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17125			
		Накладные расходы	Тенге				3255				
		Сметная прибыль	Тенге				15070				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3421				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				46196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46196				
		Сметная заработная плата	Тенге					17125			12
		РАЗДЕЛ 4. Поливочный водопровод									
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0273	592930,00	153816,21	16187	4199	74	13256	31798
		НР - 99%; СП - 8%			436417,07	54055,04	11914	1476		2355	
20	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ18599-2001	м	27,573	1590,00	--	43841	--	43841	--	47348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3507	
21	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	3360,40	136,84	3360	137	292	2972	6838
		НР - 99%; СП - 8%			2930,92	70,90	2931	71		507	
22	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2	1842,50	87,12	3685	174	123	3354	7603
		НР - 99%; СП - 8%			1694,12	--	3388	--		563	
		Колодец 1500мм									
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,463	35865,05	14213,15	16606	6581	1594	11398	30245
		НР - 99%; СП - 8%			18208,76	6658,21	8431	3083		2240	
		Поливочный кран									
24	241-215-0225 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцо м DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
25	241-201-0602 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	15,57	117,00	--	1822	--	1822	--	1968
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				86359	11091	48604	30980	126727
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26664	4630	--	9387	
		Материалы	Тенге				39838				
		Всего заработная плата	Тенге				2083				
		Накладные расходы	Тенге					31294			
		Сметная прибыль	Тенге				30980				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5665				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				76483				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46521				
		Сметная прибыль	Тенге				46521				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				50243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				126726				
		Сметная заработная плата	Тенге					31294			18
		РАЗДЕЛ 5. Уличное освещение									
26	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах**	опора	1	44045,79	14033,12	44046	14033	3494	26255	75925
		НР - 80%; СП - 8%			26518,77	6299,63	26519	6300		5624	
27	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	1	8469,24	4241,78	8469	4241	20	4898	14436
		НР - 80%; СП - 8%			4207,97	1914,28	4208	1914		1069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка**	м	13,12	357,94	13,96	4696	183	311	3085	8404
		НР - 72%; СП - 8%			320,31	6,31	4202	83		623	
29	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	13,12	32,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		Заземление светильников									
30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	5032,74	236,56	5033	236	3195	1211	6743
		НР - 72%; СП - 8%			1601,55	80,34	1602	80		499	
31	261-404-0593 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная**	шт.	1	743,00	--	743	--	743	--	802
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
32	243-902-0201 РСНБ РК 2015	**Наконечники стартовые**	100 шт.	0,01	2153,00	--	22	--	22	--	24
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
33	1308-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	13,12	744,24	325,93	9764	4276	527	4710	15632
		НР - 72%; СП - 8%			378,13	120,45	4961	1580		1158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				73193	22969	8732	40159	122420
		Стоимость монтажных работ	Тенге				41492	9957	--	9068	
		Материалы	Тенге				19515				
		Всего заработная плата	Тенге				4033				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12508			
		Накладные расходы	Тенге				22				
		Сметная прибыль	Тенге				9006				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2282				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30803				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				122420				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					51449			
		Понижающий коэффициент:	Тенге								492608
		НДС - 12%	Тенге								369456
		ИТОГО к оплате	Тенге								44335
											413791

Генеральный подрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ Асимкулов А. А.

Субподрядчик:
ТОО "Шу Копус Компани"

Директор _____ Султанбек А. Б.