-Приложение 1
К приказу Министра
Индустрии и
инфраструктурного
развития РК от 9 августа
2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию "30" октябрь 2019 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска» БИН 060240009070, индекс 090000, ЗКО, г. Уральск, проспект Нурсултана Назарбаева, 182/1. И. о. руководителя отдела Исманов Алибек Ермеккалиевич.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 25.10.2019 г., ТОО «ПМК-117» Попова Ольга Ивановна, Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, с. Новенькое.
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 29.10.2019 г., ТОО «УралСтройГрад», Бабаев Ерсаин Зияденович, №KZ42VJE00027862, №KZ85VJE00027864 от 20.06.2017 г., №KZ58VJE00027865 от 27.07.2017 г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 29.10.2019 г., ТОО «AB Engineering», Фадин А. В., №KZ08VJT00022072 от 18.01.2017 г., ЗКО,г.Уральск, ул.Зрелова 1/1.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Водоснабжения в ПДП жилого района «А» в г. Уральск, ЗКО»,**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ПДП «А»
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Акимата города Уральск от 03.06.2016 года №1647
(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий № _____;
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» KZ88REA00092696 от 04.05.2018 г., KZ68REA00142429 от 19.08.2019 г.
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «AB Engineering», № проекта 14.006
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства города Уральск» приказ №40 от 10.04.2017 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **май 2018 г.;**
месяц, год
окончание работ: **октябрь 2019 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8;**
фактически, месяц: **8;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода,в том числе:	М	25 527			
SDR17 ф110х6,6 мм	М	12 403			
SDR17 ф140х8,3 мм	М	1 550			
SDR17 ф160х9,5 мм	М	4 164			
SDR17 ф250х14,8 мм	М	2 125			
SDR17 ф280х16,6 мм	М	1 221			
SDR17 ф450х26,7 мм	М	3 870			
SDR17 ф315х16,6 мм	М	14			
SDR17 ф225х13,4 мм	М	20			
SDR17 ф63х3,8 мм	М	21			
Сбросные трубопроводы:					
SDR17 ф90х5,4 мм	М	12			
SDR17 ф75х4,4 мм	М	39			
SDR17 ф63х3,8 мм	М	88			
Количество водопроводных колодцев, в том числе:	шт	140		-	
Диаметром 2 000 мм	шт	18			
Диаметром 1 500 мм	шт	122			
Количество задвижек в том числе:	шт	123			
- Задвижки с обрезным клином корпус из серого чугуна PN(16 кг/см2)DN400 мм	шт	10			
- Задвижки с обрезным клином корпус из серого чугуна типа BelVen PN(16 кг/см2)DN250 мм	шт	4			
- Задвижки с обрезным клином корпус из серого чугуна типа BelVen PN(16 кг/см2)DN200 мм	шт	12			
- Задвижки с обрезным клином корпус из серого чугуна типа BelVen PN(16 кг/см2)DN150 мм	шт	13			

- Задвижки с обрезным клином корпус из серого чугуна типа BelVen PN(16 кг/см2)DN100 мм	шт	45			
- Задвижки паралельная фланцевая PN (10 кг/см2) DN50 мм	шт	1			
- Краны шаровые сварные ст. типа Naval, T PN40 ф50 мм	шт	26			
- Краны шаровые сварные ст. типа Naval, T PN25 ф65 мм	шт	9			
- Краны шаровые сварные ст. типа Naval, T PN25 ф80 мм	шт	2			
- Заглушки приварные ф108х4мм	шт	1			
Количество пожарных гидрантов	шт	105			
Строительство камер всего 6 шт, в том числе: №4, 4а, 6, 9,ПГ49, ПГ70, размером 4,1х2,8х3,87 (4 шт) 3,3х3,3х3,87 (1 шт) 3,2х2,7х3,87 (1 шт)	шт	6			
Выполнение работ по горизонтально направленному бурению ГНБ	прокол			5	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Общая протяженность водопровода – 25 527 м, количество водопроводных колодцев – 140 шт, количество задвижек – 123 шт, количество пожарных гидрантов – 105 шт, *строительство камер – 6 шт.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **367,485** млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **316,914** млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **50.571** млн. тенге, прочие затраты _____ млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ млн тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ млн. тенге;

Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Водоснабжение в ПДП жилого района «А» в г. Уральск, ЗКО»
(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию:

Заказчик Исманов Алибек Ермеккалиевич _____ Место печати (при наличии)
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Технический надзор Бабаев Ерсаин Зияденович _____ Место печати (при наличии)
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Авторский надзор Фадин А. В. _____ Место печати (при наличии)
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Попова Ольга Ивановна _____ Место печати (при наличии)
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)