Заказчик : КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет ,Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Подрядчик: ТОО " УК Строй"

Наименование объекта : Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет ,Шортандынского района Акмолинской области

Акты выполненных работ № 14

от 25 июня 2017г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Стены								
		==========								
		2.2 2-й этаж								
58	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен,столюов,пилястр и откосов	286,456	1067,71	5,78	305852	1656	80864	1,748	501
		(без карнизных,плинтусных и угловых плиток)без уста-		---	---	---	---	---	---	
		новки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих сме-		293,22	3,93	83995	1126	95	0,02025	6
		сей по кирпиуи бетону,м2								
60	Е15-556-1	высококачественная штукатурка по камню гладких	394,5	482,23	3,31	190240	1306	111855	1,6445	649
		стен декаративным раствором		---	---	---	---	---	---	
		,м2 оштукат поверхн		297,56	0,9	117387	355	95	0,03438	14
61	Е15-165-10	Улушенная окраска стен по сборным конструкциям	1010,496	126,51	2,01	127838	2031	58116	0,3565	360
		подготовленним под окраску,колером масляным		---	---	---	---	---	---	
		разбеленным ,м2		59,78	0,76	60407	768	95	0,00375	4
62	Е10-83-5	Устройствоперегородок толщиной 78мм в жилых здан	12,3	1721,75	21,28	21178	262	7153	3,266	40
		на деревянном каркасе с обшивкой с 2х сторон ГКЛ		---	---	---	---	---	---	

		в 1 лой с изоляционной прокладкой и заделкой стыков		530,44	8,05	6524	99	108	0,03925	0
		водостойкой шпаклевкой ,м2 перегородок								
63	Е15-36-1	Устройство коробов изГКЛ при отделке под окраску	66,5	881,68	6,06	58632	403	16303	1,4812	98
		с крепленим на пристенный металлический каркас,м2								
64	Е15-64-3	Сплошное выравнивание коробов из ГКЛ (однослойная		256,29	1,77	17043	118	95	0,00775	1
		штукатурка) из сухих растворных смесей толщ до2мм,м2	66,5	149,34	4,29	9931	285	5461	0,52348	35
65	Е15-165-10	Улушенная окраска коробов из ГКЛ по сборным конструкциям		84,79	1,64	5639	109	95	0,00788	1
		подготовленним под окраску,колером масляным	66,5	126,51	2,01	8413	134	3825	0,3565	24
		разбеленным ,м2		59,78	0,76	3975	51	95	0,00375	0
66	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1м2 с	23	942,03	35,6	21667	819	7352	1,5985	37
		выверкой и закреплением ,решетка								
		2.3,3-й этаж		263,93	14,06	6070	323	115	0,0625	1
69	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен,столюов,пилястр и откосов	127,98	1067,71	5,78	136646	740	36128	1,748	224
		(без карнизных,плинтусных и угловых плиток)без уста-								
		новки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих сме-		293,22	3,93	37526	503	95	0,02025	3
		сей по кирпиуи бетону,м2								
71	Е15-556-1	высококачественная штукатурка по камню гладких	206,304	482,23	3,31	99486	683	58496	1,6445	339
		стен декаративным раствором								
		,м2 оштукат поверхн		297,56	0,9	61388	186	95	0,03438	7
72	Е15-165-10	Улушенная окраска стен по сборным конструкциям	1716,82	126,51	2,01	217195	3451	98740	0,3565	612
		подготовленним под окраску,колером масляным								
		разбеленным ,м2		59,78	0,76	102631	1305	95	0,00375	6
73	Е10-83-5	Устройствоперегородок толщиной 108мм в жилых здан	263,76	1721,75	21,28	454129	5613	203966	3,266	861
		на деревянном каркасе с обшивкой с 2х сторон ГКЛ								
		в 1 лой с изоляционной прокладкой и заделкой стыков		530,44	8,05	139909	2123	108	0,03925	10
		водостойкой шпаклевкой ,м2 перегородок								
74	Е15-36-1	Устройство коробов изГКЛ при отделке под окраску	63,12	881,68	6,06	55652	383	15475	1,4812	93
		с крепленим на пристенный металлический каркас,м2								
75	Е15-64-3	Сплошное выравнивание коробов из ГКЛ (однослойная		256,29	1,77	16177	112	95	0,00775	0
		штукатурка) из сухих растворных смесей толщ до2мм,м2	63,12	149,34	4,29	9426	271	5183	0,52348	33
76	Е15-165-10	Улушенная окраска коробов из ГКЛ по сборным конструкциям		84,79	1,64	5352	104	95	0,00788	0
		подготовленним под окраску,колером масляным	63,12	126,51	2,01	7985	127	3630	0,3565	23

		разбеленным ,м2		59,78	0,76	3773	48	95	0,00375	0
77	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1м2 с	20	942,03	35,6	18841	712	6394	1,5985	32
		выверкой и закреплением ,решетка		---	---	---	---	---	---	---
				263,93	14,06	5279	281	115	0,0625	1
		РАЗДЕЛ 3. Потолок 2 этаж								
,		**3.3,2-й этаж**								
80	Е15-180-6	Улушенная окраска потолков полимерацетатными	795,026	264,27	2,91	210102	2314	38746	0,299	238
		водоэмульсионными составами сборных констр		---	---	---	---	---	---	---
		подготовленним под окраску		50,2	1,1	39910	875	95	0,00538	4
		,м2								
		3.3,3-й этаж								
84	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков	735,091	191,38	1,91	140682	1404	48458	0,4441	326
		полимерцементныым раствором при толщ намета до5мм		---	---	---	---	---	---	---
		м2		69,1	0,29	50795	213	95	0,003	2
85	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поерхн. Потолков	735,091	192,63	4,93	141601	3624	83305	0,63653	468
		(однослойная штукат)из сухих растворных смесей		---	---	---	---	---	---	---
		толщиной до 2мм ,м2		117,43	1,83	86322	1345	95	0,00911	7
86	Е15-180-6	Улушенная окраска потолков полимерацетатными	735,091	264,27	2,91	194262	2139	35825	0,299	220
		водоэмульсионными составами сборных констр		---	---	---	---	---	---	---
		подготовленним под окраску		50,2	1,1	36902	809	95	0,00538	4
		,м2								
		РАЗДЕЛ 4. Полы 1,2,3 этажи								
		==========								
		4,1 тип1								
87	Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленов	51,46	618,93	2,59	31850	133	17053	1,587	82
		пленки на бутилкаучуком клее с защитой руберойдом		---	---	---	---	---	---	---
		м2 изолируем поверхн		297,56	0,99	15312	51	111	0,00475	0
88	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	51,46	195,01	12,44	10035	640	3696	0,4094	21
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		60,03	4,68	3089	241	111	0,02275	1
89	Е11-27-7	Устройство покрытия полов из керамических плиток	51,46	1978,48	37,95	101813	1953	9260	0,92115	47
		на растворе из сухих смесей,м2		---	---	---	---	---	---	---
		4,2 тип2		152,78	9,32	7862	480	111	0,0475	2
90	Е57-2-6	Укладка лаг из брусков по перекрытия при	2187,4089	382,5	1,86	836684	4069	123464	0,3342	731
		площади пола свыше 10 м2		---	---	---	---	---	---	---
		м2		50,56	0,29	110595	634	111	0,0037	8
91	Е57-17-2	Устройство дощатого покрытия полов толщиной 28мм	2187,4089	1553,45	4,07	3398030	8903	262931	0,6888	1507
		площади пола свыше 10 м2		---	---	---	---	---	---	---
				107,64	0,65	235453	1422	111	0,0082	18

		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка								
		==========								
		6.1 фасад								
138	Е58-25-1	Смена поясков ,сандриковотливов,карнизов	289,8	206,64	0,77	59884	223	18643	0,4141	120
		шириной до 0,4м из листовой стали		---	---	---	---	---	---	
		м2		60,01	0,11	17391	32	107	0,0012	0
139	Е62-36-1	Очистка вручнуюпотолка балкона от известк окраски с	33,6	25,7	0	864	0	821	0,178	6
		с земли и лесов,м2		---	---	---	---	---	---	
				25,7	0	864	0	95	0	0
140	Е62-25-1	Огрунтовка потолка балкона под окраску перхлорвинил	33,6	38,95	2,52	1309	85	213	0,039	1
		красками с земли и лесов,м2		---	---	---	---	---	---	
				6,23	0,46	209	15	95	0,0026	0
141	Е62-25-7	Шпаклевка потолка балкона под окраску перхлорвинил	33,6	148,13	0,1	4977	3	1041	0,207	7
		красками с земли и лесов,м2		---	---	---	---	---	---	
				32,6	0,02	1095	1	95	0,0002	0
142	Е62-26-1	Окраска потолка балкона под окраску перхлорвинил	33,6	47,8	4,88	1606	164	442	0,073	2
		красками за один раз с земли и лесов,м2		---	---	---	---	---	---	
				12,92	0,91	434	31	95	0,005	0
143	Е59-12-1	Ремонт металлических балконных решеток	20	89,71	0,69	1794	14	562	0,1288	3
		,м решетки		---	---	---	---	---	---	
				22,21	0,11	444	2	126	0,0007	0
144	Е62-27-7	Окраска маслянными составами за 2раза металлическ	20	150,43	0,04	3009	1	2259	0,738	15
		поверхности решеток с земли и лесов,м2		---	---	---	---	---	---	
				118,89	0,02	2378	0	95	0,0001	0
		РАЗДЕЛ 7. Кровля								
		==========								
		7.2 Монтаж кровли								
179	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон	1125,2	905,07	10,25	1018385	11533	382547	1,9665	2213
		металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее		---	---	---	---	---	---	
		устройством, м2 кровли		313,89	3,85	353189	4332	107	0,01875	21
183	Е15-163-2	Простая окраска деревянной подшивной и лобовой	255,4	119,35	2,35	30482	600	13652	0,3404	87
		доски колером масляным К=2,0		---	---	---	---	---	---	
		разбеленным за два раза ,м2		55,37	0,9	14141	230	95	0,00438	1
184	Е70-20-3	Установка монтажных изделий массой до20 кг	0,17906	14681,83	2282,63	2629	409	2297	49,105	9
		т ст элементов		---	---	---	---	---	---	
				9315	863,44	1668	155	126	4,2125	1
185	с4-1-9	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1	0,02062	49131	0	1013				
		диаметром от16 до 18 мм ГОСТ 5781-82,т								

186	с4-1-6	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1	0,09662	50642	0	4893				
		диаметром от10мм ГОСТ 5781-82,т								
187	с4-1-7	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1	0,02621	49502	0	1297				
		диаметром от12мм ГОСТ 5781-82,т								
188	с1-1-879	Прокат полосовой ,толщ4-5мм,шириной 40-70мм	0,0212	49389	0	1047				
		немерной длины ,нормальной (обычной)								
		точности прокатки из углеродистой стали Ст0								
189	с4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали	0,01441	32300	0	465				
		В-1,Вр-1 д=4мм скрутка,т								
190	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкции ферм,арок	23,391	599,34	35,14	14019	822	3913	0,897	21
		балок,стропил и мауэрлатов ,м3 конструкции		---	---	---	---	---	---	
				142,31	13,23	3329	309	108	0,065	2
191	Е10-52-1	Огнезащита обрешеток под кровлю,покрытий и	1125,2	21,42	1,14	24102	1283	7061	0,03335	38
		настилов по фермам,м2 констр		---	---	---	---	---	---	
				5,38	0,43	6054	484	108	0,0021	2
192	Е12-15-3	Устройство прокладочной пароизоляции по периметру	867,1	105,07	1,24	91106	1075	12812	0,07981	69
		ширин.1м из рубероида РКЛ-350б в 1 слой		---	---	---	---	---	---	
				13,33	0,48	11558	416	107	0,002	2
193	Е12-13-3	Утепление покрытии плитами из минеральной ваты	867,1	201,26	5,9	174513	5116	77694	0,46345	402
		на битумной мастикев 1 слой,м2		---	---	---	---	---	---	
				81,51	2,23	70677	1934	107	0,01075	9
194	с1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом	178,602	7634	0	1363448				
		связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ								
		9573-96к=1,030 ,м3								
195	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно - песчаных	867,1	143,85	19,93	124732	17281	43885	0,27945	242
		стяжек толщиной 15мм		---	---	---	---	---	---	
		м2		39,85	7,45	34554	6460	107	0,03638	32
196	Е12-17-2	Добавить или исключить за каждые 1 мм изменении	13006,5	4,91	0,18	63862	2341	2644	0,00104	14
		цементно- песчаных стяжек толщиной к=15		---	---	---	---	---	---	
		м2		0,13	0,06	1691	780	107	0,00038	5
197	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой	46,7	598,34	1,55	27942	72	8835	1,1178	52
		оцинкованной стали ,м2 конструкции		---	---	---	---	---	---	
		м2		176,21	0,59	8229	28	107	0,00288	0
198	Е20-20-6	Установка зонтов над шахтами из листовой	8	1626,74	15,41	13014	123	1433	0,8855	7
		оцинкованной стали круглого сечения диаметром 500мм		---	---	---	---	---	---	
		зонт		150,08	5,63	1201	45	115	0,025	0
199	Е58-18-3	Устройство конька и из листовой	116,23	346,37	1,17	40259	136	4122	0,2125	25
		м		---	---	---	---	---	---	
				32,96	0,18	3831	21	115	0,0018	0

200	Е62-29-1	Окраскамасляными составами за 2 раза	46,7	59	0,07	2755	3	756	0,1035	5
		металлических поверхностей- фартук		---	---	---	---	---	---	
				17,03	0,02	795	1	95	0,0001	0
201	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	202,5	547,69	3,11	110907	630	2661	0,06785	14
		м ограждении		---	---	---	---	---	---	
				11,13	1,15	2254	233	107	0,00563	1
		7.3 слуховые окна								
202	Е10-15-1	Устройство слуховых окон-	5	3447,64	102,01	17238	510	6193	6,992	35
				---	---	---	---	---	---	
				1107,45	39,38	5537	197	108	0,1875	1
203	Е12-7-6	Устройство покрытийслуховых окон	23,4	847,3	10,25	19827	240	6899	1,702	40
		металлочерепицей ,м2 конструкции		---	---	---	---	---	---	
		м2		271,69	3,85	6358	90	107	0,01875	0
204	с1-1-726	Рубероид кровельный скрупнозернистой посыпкой	23,4	89	0	2083				
		РКК -350Б,м2								
205	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкции ферм,арок	2,25	599,34	35,14	1349	79	378	0,897	2
		балок,стропил и мауэрлатов ,м3 конструкции		---	---	---	---	---	---	
				142,31	13,23	320	30	108	0,065	0
206	с6-1-22	Блоки оконные одностворные с раздельными створка-	2,5	6640	0	16600				
		ми и форточкой ОР 12-09 для жилья,м2								
207	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинаковыми	2,5	387,66	2,06	969	5	93	0,24725	1
		переплетами с жилых ,м2 площади проема по нар обводу		---	---	---	---	---	---	
				38,3	0,79	96	2	95	0,00375	0
208	Е15-163-5	Простая окраска деревянных заполнений оконных	2,7	115,01	0,09	311	0	193	0,46575	1
		проемов колером		---	---	---	---	---	---	
		разбеленным к=1,20,0 ,м2		75,04	0,03	203	0	95	0,00013	0
209	Е20-12-2	Установка односекционных решеток	10	262,85	20,19	2629	202	2447	1,2305	12
				---	---	---	---	---	---	
		решетка		204,41	8,44	2044	84	115	0,0375	0
210	с13-12-63	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные	2	1340	0	2680				
		марки СТД302,размером 150х580 мм,м2								
211	с 1-1-813	Задвижка накладная	5	142	0	710				
		шт								
212	с 1-1-821	Ручка - скоба из алюминиевого сплава анодированная	5	308	0	1540				
		шт								
213	с1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2м сраздельными	5	360	0	1800				
		двойными одностворными переплетами для общ зданий								
		точности прокатки из углеродистой стали Ст0								
214	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой	10,92	598,34	1,55	6534	17	2065	1,1178	12

		оцинкованной стали ,м2 конструкции		---	---	---	---	---	---	---
		м2		176,21	0,59	1924	6	107	0,00288	0
215	Е62-29-1	Окраскамасляными составами за 2 раза	10,92	59	0,07	644	1	177	0,1035	1
		металлических поверхностей- фартук		---	---	---	---	---	---	---
				17,03	0,02	186	0	95	0,0001	0
		7.5 водостоная система								
223	Е58-18-2	Устройство настенных желобов) из листовой	203,6	342,68	0,74	69770	151	7318	0,2151	44
		оцинкованной стали ,м		---	---	---	---	---	---	---
				33,48	0,11	6817	22	107	0,0012	0
224	Е58-19-1	Навеска водосточных труб из с подмостей	123	146,98	0,16	18079	20	8178	0,3504	43
		м трубы		---	---	---	---	---	---	---
				62,12	0,02	7641	2	107	0,0002	0
225	с 13-3-20	Труба водосточная из тонколистовой оцинкованной стали	38,622	841	0	32481				
		толщиной 0,5мм ,круглого сечения диам.100мм,м2								
		немерной длины ,нормальной (обычной)								
		точности прокатки из углеродистой стали Ст3кл,Ст3пс								
226	Е58-27-2	Смена с люлек воронок водосточных	11	124,17	0,31	1366	3	853	0,451	5
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				72,45	0	797	0	107	0,001	0
227	с 13-12-32	Труба воронка выпускная д=100мм ,шт	11	787	0	8657				
228	Е58-27-4	Смена с люлек колен водосточных труб	33	325,06	0,31	10727	10	3043	0,536	18
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				86,18	0	2844	0	107	0,001	0
229	с 8-10-45	Крепление для трубопроводов(кронштейны ,планки	113,74	200	0	22748				
		хомуты, крюки,кг								
		РАЗДЕЛ 5. Проемы 1,2,3 этажи								
113	Е56-10-1	Установка ПХВ подоконных досок без кронштейнов	193,2	27,2	0,47	5255	91	5254	0,1576	30
		в каменных стенах		---	---	---	---	---	---	---
		м2		25,09	0,09	4847	17	108	0,0008	0
114	Е6-1-197	Стоимость из ПХВ подоконных досок,шириной 500мм	112,8	4100	0	462480				
		м								
115	Е6-1-198	Стоимость из ПХВ подоконных досок,шириной 500мм	80,4	4890	0	393156				
		м								
116	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосовпрямолинейных внутри	330	975,48	67,78	321908	22367	205537	3,852	1271
		здании по камню и бетону цем-но известковым раст		---	---	---	---	---	---	---
		вором ,м2		644,33	11,29	212629	3726	95	0,624	206
117	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поерхн. Оконных	330	276,98	7,65	91403	2525	51884	0,92644	306
		дверных откосов(однослойная штукат)из сухих раст		---	---	---	---	---	---	---
		ворных смесей толщиной до 2мм ,м2		162,6	2,9	53658	957	95	0,01415	5

118	Е15-180-5	Улушенная окраска откосов полимерацетатными	330	257,97	2,35	85130	776	14318	0,26565	88
		водоэмульсионными составами сборных констр		---	---	---	---	---	---	
		подготовленним под окраску		44,77	0,9	14774	297	95	0,00438	1
119	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных каменн	81,9	448,56	128,16	36737	10496	19370	1,03385	85
		стен площадью до 3м2,м2		---	---	---	---	---	---	
		м2		174,4	44,59	14283	3652	108	0,17413	14
120	Е10-23-2	Установкадверных блоков в проемы наружных каменн	44,1	366,88	103,92	16179	4583	9341	0,92115	41
		стен площадью более 3м2,м2		---	---	---	---	---	---	
		м2		159,65	36,46	7041	1608	108	0,14613	6
121	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в проемы наружн	3,78	392,85	24,17	1485	91	688	0,95933	4
		наружных каменн стен площадью до 3м2,м2		---	---	---	---	---	---	
		м2		160,3	8,22	606	31	108	0,04013	0
122	Е10-90-2	Установка дверных блоков металлических в проемы наружных	16,8	379,71	40,1	6379	674	5956	1,7135	29
		навеской дверных полотен в перегородках на металл		---	---	---	---	---	---	
		каркасе,м2		313,09	15,16	5260	255	108	0,074	1
123	с6-2-3	Стоимость блоки дверные однопольные с глухими	122,85	4010	0	492629				
		полотнами ДГ 21-09П,ДГ 21-10П внутренние,м2								
124	с6-2-5	Стоимость блоки дверные двупольные с глухими	66,15	3540	0	234171				
		полотнами ДГ 21-15П внутренние,м2								
125	с6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные	3,78	13000	0	49140				
		остекленн.однокамерные стеклопакетами с фурнитурой								
126	с2-2-1	Стоимость двери металлические распашные 0,8*2,1м	5	25100	0	125500				
		огрунтованные и окрашенные,шт								
127	с2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 1,5*2,1=1шт,2,8*1,5=	2	37400	0	74800				
		огрунтованные и окрашенные,шт								
128	Е9-53-1	Монтаж конструкции дверей входных металлических	0,28	17023,18	1416,44	4766	397	3475	94,415	26
		,т констр		---	---	---	---	---	---	
				14826,38	497,81	4151	139	81	2,4375	1
129	Е2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 1,5*2,1=1шт,2,8*1,5=	2	37400	0	74800				
		огрунтованные и окрашенные,шт								
130	с1-1-791	Скобяные изделия дляе однопольных входных дверей	65	1380	0	89700				
		в помещения,м2								
131	с1-1-789	Скобяные изделия дляе двупольных входных дверей	21	1500	0	31500				
		в помещения,м2								
132	с1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым	86	844	0	72584				
		механизмом из латуни,шт								
133	Е10-91-2	Установкаперегородок из ПХВ профилей в проемы наружных ка	7,02	406,32	23,17	2852	163	1419	1,0741	8
		площадью более 2м2,м2		---	---	---	---	---	---	
		м2		179,48	7,73	1260	54	108	0,03775	0

134	С12061-715 -Перегородки из ПВХ профилей		7,02	4472		31393				
	Изм. и	толщиной 60 мм одностворчатые								
	доп.вып.16	одинарной конструкции со								
	СН РК	стеклопакетом однокамерным,								
	8.02-04-20 не открывающееся									
		глухие ГОСТ 30674-99 ,м2								
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение								
	е 7-24-9	Установка металлических оград высотой до2,5м из проф-	215	606,33	217,18	130361	46694	119158	2,23	479
30		листа с установкой металлических столбов - применител								
		м оград		380,25	59,61	81754	12816	126	0,2167	47
		Благоустройство территории								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
		Раздел1. Покрытие территории 1,1 тип 1								
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с	4415,2	19,95	15,58	88083	68789	34598	0,0093	41
		применением механизмов и перемещением грунта								
		на расстоянии до 100м (корыта профиля с		1,03	5,5	4548	24284	120	0,02685	119
		полуприсыпными обочинами),м2 корыта								
2	Е27-24-1	Устройство однослойного оснований толщиной15 см	4415,2	197,11	23,95	870280	105744	69089	0,033	146
		из щебня фракции 40-70 при укатке каменных материалов								
		с пределом прочности на сжатие до 68.6 Мпа (700кгс/см2)		5	8,04	22076	35498	120	0,02838	125
		,м2основания								
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,649	40097,59	339,59	106219	900	448	0,58	2
		т								
				0	140,94	0	373	120	0,58	2
4	Е27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	1324,56	368,18	15,35	487677	20332	17484	0,0336	45
		асфальтовых смессей высокопористых крупнозернистых								
		с плотностью каменных материалов 2,5-2,9-т/ м3,		5,94	5,06	7868	6702	120	0,01766	23
5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,32456	40097,59	339,59	53112	450	224	0,58	1
		т								
				0	140,94	0	187	120	0,58	1
6	Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	1324,56	562,36	15,35	744880	20332	17484	0,0336	45
		асфальтовых смессей высокопористых мелкозернистых								
		с плотностью каменных материалов 2,5-2,9-т/ м3,		5,94	5,06	7868	6702	120	0,01766	23
7	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением	1126,62	479,2	6,63	539876	7469	149309	0,698	786
		150х300 мм при других видах покрытий ,м борт камней								
				108,68	1,76	122441	1983	120	0,0061	7
8	с30-3-9	бетонных бортовых камней(ГОСТ 6665-91)М -300	18,026	11210		202071				

		поребрик , м3								
		1,2 тип 2								
9	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с	596,1	19,95	15,58	11892	9287	4672	0,0093	6
		применением механизмов и перемещением грунта		---	---	---	---	---	---	
		на расстоянии до 100м (корыта профиля с		1,03	5,5	614	3279	120	0,02685	16
		полуприсыпными обочинами),м2 корыта								
10	Е27-26-1	Устройство однослойного оснований толщиной10 см	596,1	40,46	34,3	24118	20446	10595	0,0398	24
		из щебня фракции 40мм -								
		,м2основания								
11	Е30-8-31	Щебень из прирожного камня для строиельных работ	59,61	838		49953				
		(гост 8267-93*), М-1000 ,фракции 20-40 мм,м3								
12	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из	29,805	525,36	68,13	15658	2031	1220	0,144	4
		оснований из песка К=0,050 ,м3 матер основания в плот		---	---	---	---	---	---	
				21,38	12,76	637	380	120	0,0438	1
13	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому	596,1	179,77	21,26	107161	12673	108594	0,948	565
		подстилающему слою с заполнением швов песком		---	---	---	---	---	---	
		м2 покрытия		156,15	7,97	93081	4751	120	0,0389	23
14	Е30-3-40	Плитка тротуарная	596,1	1060		631866				
		1,3 тип 3								
15	Е27-101-1	Фрезерования асфальтобетонного покрытия малыми	736,90507	202,84	196,64	149474	144905	12725	0,0349	26
		дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана		---	---	---	---	---	---	
		350-1000мм,толщиной 5 см,м2		6,04	8,35	4451	6153	120	0,0336	25
16	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,7904	40097,59	339,59	31693	268	133	0,58	0
		т		---	---	---	---	---	---	
				0	140,94	0	111	120	0,58	0
17	Е27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	736,90507	562,36	15,35	414406	11311	9727	0,0336	25
		асфальтовых смессей высокопористых мелкозернистых		---	---	---	---	---	---	
		с плотностью каменных материалов 2,5-2,9-т/ м3,		5,94	5,06	4377	3729	120	0,01766	13
18	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением	207,789	479,2	6,63	99572	1378	54386	0,698	145
		150х300 мм при других видах покрытий ,м борт камней		---	---	---	---	---	---	
				108,68	1,76	22583	366	120	0,0061	1
19	с30-3-9	бетонных бортовых камней(ГОСТ 6665-91)М -300	6,566	11210		73605				
		поребрик , м3								

Всего прямые затраты **17767127** **602375** **15390**

2498800 **112173** **831**

В том числе стоимость: материалов, тенге **0** 2610973

Накладные расходы, тенге **2894898**

- заработная плата, тенге		434235
- трудоемкость, чел-ч		1447
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		1239721
Сметная заработная плата		
Итого по разделу 3		**21901746**
Итого по разделам 1-3		**21901746**
Временные зданияя и сооружения 1,8%		394231,4
Итого		**22295977**
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,31%		515037
Выслуга лет 1%		222960
Дополнительные отпуска 0,4%		89184
Затраты на транспорт привозных материалов	0,00%	0
Затраты на командировочные расходы	0,00%	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**23123158**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)		
2,7367742		63282862,39
Итого с понижающим коэффициентом	0,82994	**52521008**
Налог (2 %)		1050420
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**53571428**
НДС (12 %)		6428572
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**60000000**
К оплате		**60000000**

Заказчик: _____ Курумбаев О.С.
Руководитель КГУ

Подрядчик: _____ Мусин М.А.
Директор ТОО "УК Строй "

Технический надзор _____ Каскабаев Т.К.
эксперт ТОО " Исследовательский центр по БОТ и ПБ"

Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет ,Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Подрядчик: ТОО " УК Строй"

Наименование объекта: Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центра оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет , Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет ,Шортандинского района Акмо
Договор № 142 от 2017-04-05

Справка № 18
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 июня 2017года

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
		142	05.04.2017г	бюджет прогр	.043-421			

Наименование пускавых комплексов, объетов	Стоимость выполненных работ и затрат , в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало строител. по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года с начало строительства	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные работы	затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центра оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет , Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет ,Шортандинского района Акмо	120000000	53571427	43803494	21901746					6428572	**60000000**

Заказчик : Руководитель КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет ,Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области _____ Курумбаев О.С.

Подрядчик: Директор ТОО "УК Строй " _____ Мусин М.А.