Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет ,Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Подрядчик: ТОО " УК Строй"

Наименование объекта: Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центра оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет , Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет ,Шортандинского района Акмолинской области

Договор № 142 от 2017-04-05

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат

от 3 мая 2017года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код	
		142	05.04.2017г	бюджет прогр	.043-421			

Наименование пускавых комплексов, объетов	Стоимость выполненных работ и затрат , в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало строител. по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года с начало строительства	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные работы	затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центра оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет , Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет ,Шортандинского района Акмолинской области	10000000,00	8928571,00	3650292,00	3650292,00					1071429,00	**10000000,00**

Заказчик : Руководитель КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет ,Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области _____ Курумбаев О.С.

Подрядчик: Директор ТОО "УК Строй " _____ Мусин М.А.

Заказчик : КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет ,Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Подрядчик: ТОО " УК Строй"

Наименование объекта : Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центра оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет , Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет ,Шортандинского района Акмолинской области

Акты выполненных работ № 8

от 3 мая 2017г.

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Проемы 1,2,3 этажи								
105	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками ,м2	241,4306	270,3	23,78	65259	5741	531082	1,6539	399
				247,12	8,98	59662	2168	90	0,0439	11
106	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов ,м2	90,83	158,38	23,78	14386	2160	11747	0,9115	83
				134,6	8,98	12226	816	90	0,0439	4
107	Е10-90-2	Демонтаж металлических дверных коробок с навеской деревянных полотенв перегородках на металл. Каркасе ктрм=0,7, Кзпр=0,6,т конструкции,м2 проема	1,89	185,81	22,46	351	42	351	0,894	2
				163,35	8,49	309	16	108	0,04144	0
109	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2м2,м2	70	371,23	23,59	25986	1651	12471	0,93898	66
		м2		156,91	7,99	10984	559	111	0,039	3
112	С12061-710	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые	70	6433		450310				

Изм. и

	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 ,м2								
		с маскитной сеткой								

РАЗДЕЛ 2. Облицовка фасада

145	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных	1544,99	135,64	0,78	209562	1205	130147	0,4991	171
		лесов высотой до 15м для облицовки стен,м2		79,18	0,29	122332	448	106	0,00138	2

РАЗДЕЛ 7. Кровля

7.1 демонтажные работы

157	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами,м2 кровли	593,205	24,15	2,64	14326	1566	13939	0,1516	90
				21,51	0,45	12760	267	107	0,0046	3
158	Е58-2-4	Разборка покрытии кровли из волнистых листов асбестоцементных,м2	593,205	48,37	4,36	28693	2586	28366	0,2875	171
				44,01	0,68	26107	403	107	0,005	3
159	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкции крыш стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	593,205	43,95	2,35	26071	1394	26665	0,2708	161
				41,6	0,41	24677	243	107	0,0042	2
160	Е58-3-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двухскатных окно	3	549,36	44,86	1648	135	1642,2	3,413	10
				504,5	7,09	1514	21	107	0,061	0
161	Е58-2-4	Разборка покрытий слуховых окон из волнистых	12	48,37	4,36	580	52	573,5	0,2875	3

	асбестоцементных листов ,м2									
164	Е46-34-4	Разборка кирпичных столбиков и парапета	116,52	1795,5	627,75	209212	73145	147235	7,1	827
		м3								
				1167,75	236,25	136066	27528	90	1,16	135
165	Е53-21-4	Кладка из кирпича отдельных участков внутренних	1,7	1614,4	305,59	2744	520	2068	6,7	11
		стен кирпичные столбики,м3								
				1044	103,36	1775	176	106	0,396	1
166	с30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-	0,4012	4922	0	1975				
		известковый М50 К=0,236								
167	с30-6-7	кирпич и камни керамические одинарные	0,68	15800	0	10744				
		250х120х65 М100,1000 шт								
168	Е53-21-4	Кладка из кирпича отдельных участков внутренних	33	1435,01	300,96	47355	9932	34097,8752	5,63	186
		стен простых (Парапета),м3								
				873	101,79	28809	3359	106	0,39	13
169	с30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-	8	4922	0	39376				
		известковый М50 К=0,236								
170	с30-7-2	кирпич и камни силикатные	13	16600	0	215800				
		250х120х65 М100,1000 шт								
		1,2 2-ой этаж								
21	Е62-36-5	Очистка вручную потолков от водоэмульс. окраски с	704,72	46,31	0	32636	0	31004	0,322	227
		лестниц,м2								
				46,31	0	32636	0	95	0	0
22	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с	78,39	25,7	0	2015	0	1914	0,178	14
		лесов,м2								
				25,7	0	2015	0	95	0	0
23	Е62-36-4	Очистка вручную стен от водоэмульс. окраски с	95,81	37,04	0	3549	0	3372	0,257	25
		лесов,м2								
				37,04	0	3549	0	95	0	0
24	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масленной окраски с	967,19	37,04	0	35825	0	34034	0,257	249
		лесов,м2								
				37,04	0	35825	0	95	0	0
25	Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	376,72	16,9	0	6367	0	6049	0,117	44
		,м2								
				16,9	0	6367	0	95	0,0001	0
26	Е53-11	Разборка деревянных панелей от стен	24,78	20,04	2,92	497	72	471	0,123	3
		,м2								
				17,12	0,5	424	12	108	0,0045	1

27	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток ,м2	37,17	133,16	23,58	4950	876	4017	0,743	28
28	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	385,34	109,58 11,07	4,19 0,04	4073 4266	156 15	95 8406	0,0234 0,0767	2 30
29	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	685,34	11,03 51,33	0,02 4,89	4250 35179	8 3351	111 35960	0,0001 0,336	0 230
30	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток м2	38,76	46,44 116,63	0,83 10,56	31827 4521	569 409	111 4636	0,0086 0,6987	2 27
31	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолиума и релина м2	645,13	106,07 17,38	1,67 0,93	4111 11212	65 600	111 2380	0,0144 0,1139	1 73
32	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных из керамических плиток м2	20,5	16,45 20,76	0,14 0,19	10612 426	90 4	111 7085	0,0013 0,1428	1 3
33	Е57-3-1	Разборка плинтусов цементных из пластмассовых матер материалов ,м2	500,39	20,57 5,64	0,02 0,19	422 2822	0 95	111 1260	0,0003 0,0377	0 19
		1,2 3-ой этаж Демонтажные работы		5,45	0,02	2727	10	111	0,0003	0
34	Е62-36-5	Очистка вручную потолков от водоэмульс. окраски с лестниц,м2	743,29	46,31	0	34422	0	32701	0,322	239
35	Е62-36-4	Очистка вручную стен от водоэмульс. окраски с лесов,м2	164,87	46,31 37,04	0 0	34422 6107	0 0	95 5802	0 0,257	0 42
36	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масленной окраски с лесов,м2	1300,83	37,04 37,04	0 0	6107 48183	0 0	95 45774	0 0,257	0 334
37	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток ,м2	67,05	37,04 133,16	0 23,58	48183 8928	0 1581	95 7245	0 0,743	0 50
38	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	712,45	109,58 11,07	4,19 0,04	7347 7887	281 28	95 8738	0,0234 0,0767	2 55
39	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	712,45	11,03 51,33	0,02 4,89	7858 36570	14 3484	111 37381	0,0001 0,336	0 239

				46,44	0,83	33086	591	111	0,0086	2
40	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток м2	30,78	116,63	10,56	3590	325	3681	0,6987	22
				106,07	1,67	3265	51	111	0,0144	0
41	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолиума и релина м2	372,41	17,38	0,93	6472	346	6858	0,1139	42
				16,45	0,14	6126	52	111	0,0013	0
42	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных из керамических плиток м2	37,2	20,76	0,19	772	7	850	0,1428	5
				20,57	0,02	765	1	111	0,0003	0
43	Е57-3-1	Разборка плинтусов цементных из пластмассовых матер ториалов ,м2	466,94	5,64	0,19	2634	89	2835	0,0377	18
				5,45	0,02	2545	9	111	0,0003	0
		РАЗДЕЛ 5. Кабельные изделия								
35	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройство электропроводов в кирпиччных стенах ,м борозды	1742	113,54	332,26	197787	578797	976	0,9443	1645
				39,69	127,55	69140	222192	90	0,702	1223
36	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах м проводов	1742	24,84	2,32	43271	4041	589	1,09	1899
				24,84	0,36	43271	627	90	0,0022	4
37	Е67-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах м проводов	849	17,21	920,34	14611	781369	414	6,72	5705
				17,21	348,75	14611	296089	90	1,7	1443
38	с16-1-1207	Кабили силовые, не распространяющие горению ВВГнг 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80,км	1,742	53341		92920				
39	с16-1-1206	Кабили силовые, не распространяющие горению ВВГнг 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80,км	0,849	33644		28564				
40	е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм м борозды	1742	54,05	0,77	94155	1341	73341	0,238	415
				46,67	0,11	81299	192	90	0,0007	1
		Всего прямые затраты				**2135514**	**1476890**			**13861**
						934084	**557014**			**2859**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				0	1491098			
		Накладные расходы, тенге				1308159				
		- заработная плата, тенге				196224				
		- трудоемкость, чел-ч				654				654

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		206620		
Сметная заработная плата			1687322	
Итого по разделу 3		3650292		
Итого по разделам 1-3		3650292		3650292
Временные зданияя и сооружения 1,8%		65705,3		
Итого		3715997		
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,31%		85840		
Выслуга лет 1%		37160		
Дополнительные отпуска 0,4%		14864		
Затраты на транспорт привозных материалов	0,00%	0		
Затраты на командировочные расходы	0,00%	0		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		3853860		17374
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737) 2,7367742		10547144		
Итого с понижающим коэффициентом	0,82994	8753501		
Налог (2 %)		175070		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		8928571		
НДС (12 %)		1071429		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		10000000		17374
К оплате		10000000	1687322	

Заказчик: _____ Курумбаев О.С.
Руководительк КГУ

Подрядчик: _____ Мусин М.А.
Диретор ТОО УК Строй " г.Кокшетау

Технический надзор _____ Каскыбаев Т.