Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет ,Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Подрядчик: ТОО " УК Строй"

Наименование объекта: Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центра оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет , Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет ,Шортандинского района Акмолинской области

Договор №142 от 2017-04-05

Справка № 26
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27 июля 2017года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код	
		142	05.04.2017г	бюджет прогр	.043-421			

Наименование пускавых комплексов, объетов	Стоимость выполненных работ и затрат , в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало строител. по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года с начало строительства	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные работы	затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центра оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет , Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет ,Шортандинского района Акмолинской области	172144000	15307143	63064698	6485186					1836857	**17144000**

Заказчик : Руководитель КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет ,Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области _____ Курумбаев О.С.

Подрядчик: Директор ТОО "УК Строй " _____ Мусин М.А.

Заказчик : КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет ,Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Подрядчик: ТОО " УК Строй"

Наименование объекта : Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центра оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет , Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет ,Шортандинского района Акмолинской области

Акты выполненных работ № 26
от 27 июля 2017г.

Составлен в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е0109-53-2	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛО 43,91 М2, ТОЛЩ. 3 ММ	1,03	6759,28	1017,58	6962	1048	4314	32,15	33
		Т		5076,68	94,50	5229	97	81	0,46	2
19	Е0163-11-1	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ КОРОБОВ	10,55	12,89	1,05	136	11	123	0,07	1
		М2		11,84	0,41	125	4	95	0,00	
20	Е0159-5-1	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК МАССОЙ 1 М ДО 60 КГ	35,6	74,17	4,98	2640	177	3140	0,47	17
		М		69,19	0,79	2463	28	126	0,01	0
		СТЕНЫ								
44	Е0161-1-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМИ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩ. НАМЕНА ДО 5 ММ	68,99	171,77	1,83	11850	126	3654	0,36	25
		М2		55,60	0,29	3826	20	95	0,00	
45	Е0161-1-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМИ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩ. НАМЕНА ДО 10 ММ	1345,488	310,34	3,63	417559	4884	100083	0,50	678
		М2		77,74	0,56	104598	753	95	0,01	
46	Е0115-17-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИМ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	68,99	1067,71	5,78	73661	399	19475	1748,00	121
		М2		293,22	3,93	20229	271	95	0,02	
47	Е0115-64-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩ.ДО 2 ММ	1291,69	149,34	4,29	192001	5541	106058	0,52	676
		М2		84,79	1,64	109522	2118	95	0,07	10

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0115-55-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ ГЛАДКИХ СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ	410,598	482,23	3,31	198003	1359	116421	1,66	675
		М2		297,56	0,90	122178	370	95	0,03	14
49	Е0115-165-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, КОЛЕРОМ МАСЛЯННЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	1291,69	126,51	2,01	163412	2596	74289	0,36	460
		М2		59,78	0,76	77217	982	95	0,00	5
50	Е0115-36-1	УСТРОЙСТВО КРОБОВ ИЗ ГКЛ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙЙ КАРКАС	80,07	881,68	6,06	70596	485	19630	1,48	119
		М2		256,29	1,,77	205	142	95	0,01	1
51	Е0115-64-3	СПЛОШНОЕ ЫРАВНИВАНИЕКОРОБОВ ГКЛ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩ.ДО 2 ММ	80,07	149,34	4,29	11958	344	6574	0,52	42
		М2		84,79	1,64	6789	131	95	0,07	1
52	Е0115-165-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОРОБОВ ИЗ ГКЛ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, КОЛЕРОМ МАСЛЯННЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	80,07	126,51	2,01	10130	161	4606	0,36	29
		М2		59,78	0,76	4787	61	95	0,00	
53	Е0120-11-2	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ	27	942,03	35,60	25435	961	8632	1,60	43
		М2		263,93	14,06	7126	380	115	0,06	2
54	Е0107-60-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВЕНИЛХЛОРИДА	29,64	294,06	8,20	8716	243	4348	0,66	19
		М2		113,33	3,10	3359	92	126	0,02	
55	2-2-15.	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ МАРШЕВЫХ ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	29,64	1100,00		32604				
73	Е0110-83-6	стройствоперегородок толщиной 108мм в жилых здан на деревянном каркасе с обшивкой с 2х сторон ГКЛв 1 лой с изоляционной прокладкой и заделкой стыковводостойкой шпаклевкой ,м2 перегородок	-263,76	1721,75	21,28	-454129	-5613	-153396	3,27	-861
		М2		530,44	8,05	-139909	-2123	108	0,04	-10
73	Е0110-83-6	Устройствойство перегородок толщиной 108мм в жилых здан на деревянном каркасе с обшивкой с 2х сторон ГКЛв 1 лой с изоляционной прокладкой и заделкой стыковводостойкой шпаклевкой ,м2 перегородок	263,76	2260,12	25,48	596129	6721	203966	4,30	1134
		М3		706,39	9,63	186317	2540	108	0,05	12
		ПОТОЛОК								
83	Е0115-180-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ	723,8485	264,27	2,91	191291	2103	35276	0,30	216
		М2		50,20	1,10	36337	796	95	0,01	4
		ПОЛЫ								
		ТИП 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0111-23-2	УСТРОЙСТВО ЭПОКСИДНОЛИАМИДНЫХ БЕСШОВНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ. 5 ММ	471,72	6499,94	41,03	3066152	19355	97732	0,80	377
		М2		171,29	15,36	80801	7246	111	0,08	35
		ТИП 4								
95	Е0111-27-7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	62,40151	1978,48	37,95	123460	2368	11228	0,92	208
		М2		152,78	9,32	9534	582	111	0,05	11
		ПЛИНТУС								
96	Е0157-23-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	1278,69	123,90	0,33	158430	422	31141	0,14	181
		М		21,89	0,05	27991	64	111	0,00	1
97	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ КОЛЕРОМ МАСЛЯННЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	63,9345	180,18	2,35	11520	150	5524	0,54	34
		М2		90,05	0,90	5757	58	95	0,00	0
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
98	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ	18,9	140,51		2656	0	2709	1,01	19
		М3		140,51		2656	0	102	0,00	0
99	30-8-92.	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	18,9	396,00		7484				
		М3								
100	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	2,7	7359,17		19870	0	1955	4,21	11
		М3		652,05		1761	0	111	0,00	0
101	Е0109-53-2	МОНТАЖ ПОКРЫТИЙ ЛОТКОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,35376	11244,84	1453,68	3978	514	2463	53,59	19
		Т		8461,13	135,00	2993	48	81	0,66	
102	1-1-4439.	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ РЕФЛЕННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ ТОЛЩ. 4 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8568-77	0,35376	52197,00		18465				
		Т								
103	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОКОЙ ГФ021 ЗА 1 РАЗ	10,56	22,68	0,06	240	1	58	0,03	
		М2		6,68	0,03	71	0	81	0,00	
104	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	21,12	20,98	0,03	443	1	82	0,02	1
		М2		4,78	0,00	101	0	81	0,00	
		ПРОЕМЫ								
113	Е0156-10-1	Установка пвх подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	96,6	27,20	0,47	2628	45	2627	0,16	15
		М		25,09	0,09	2424	9	108	0,00	
114	6-1-197.	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ШИРИНА 500ММ	96,6	4100,00		396060				
116	Е0161-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТОНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	131,28	975,48	67,78	128061	8898	81766	3,85	506
		М2		644,33	11,29	84588	1482	95	0,06	8

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0115-64-5	СПЛОШНОЙ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩ. ДО 2 ММ	131,28	276,98	7,65	36362	1004	20640	0,93	427
		М2		162,60	2,90	21346	381	95	0,01	2
118	Е0115-180-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТКОСОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ	131,28	257,97	2,35	33866	309	5696	0,27	427
		М2		44,77	0,90	5877	118	95	0,00	1
119	Е0110-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружныХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2	40,95	448,56	128,16	18369	5248	9685	1,03	427
		М2		174,40	44,59	7142	1826	108	0,17	7
120	Е010-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружныХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2	22,05	366,88	103,92	8090	2291	4670	0,92	427
		М2		159,65	36,46	3520	804	108	0,15	3
		ОТМОСТКА								
146	Е0108-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	17,158	1237,75	126,11	21237	2164	3458	0,98	17
		М3		142,31	47,81	2442	820	106	0,23	4
147	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	13,7264	6205,11	82,51	85174	1133	3342	1,55	21
		М3		225,11	31,16	3090	428	95	0,15	2
		ПАНДУС								
148	Е0108-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	0,096	1237,75	126,11	119	12	20	0,98	0
		М3		142,31	47,81	14	5	106	0,23	0
149	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	0,24	438,03	82,51	105	20	58	1,55	0
		М3		225,11	31,16	54	7	95	0,15	0
150	30-1-4.	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5	0,2448	5889,00		1442				
		М3								
151	Е0109-30-1	МОНТАЖ ПАНДУСА	0,47915	16651,42	6902,54	7979	3307	3353	41,29	20
		Т		6986,25	1652,97	3347	792	81	5,91	3
152	2-1-88.	ПАНДУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	0,47915	124800,00		59798				
		Т								
153	Е0109-49-1	ПОСТАНОВКА СТОРИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	40	23,19	0,29	928	12	745	0,14	5
		БОЛТ		22,90	0,11	916	4	81	0,00	0
154	01.01.1956	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ , С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ	0,0016	136500,00		218				
		Т								
155	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОКОЙ ГФ021 ЗА 1 РАЗ	12,6	22,68	0,06	286	1	68	0,03	
		М2		6,68	0,03	84	0	81	0,00	
156	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	25,2	20,98	0,03	529	1	97	0,02	1
		М2		4,78	0,00	120	0	81	0,00	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ КРОВЛИ								
194	1-3-100	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-96	-100	7634,00		-763400				
		М3								
		РЕШЕТКИ ПРОДУХА								
216	Е0109-62-3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕШЕТОК ПРОДУХА	0,1024	32735,87	11718,89	3352	1200	1781	104,65	11
		Т		18837,00	2634,17	1929	270	81	9,20	
217	1-1-856	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ С КАТКОЙ И РАЗРЕЗНАЯ В РУЛОНАХ ТОЛЩ. 3,5 ММ ШИРИНОЙ 100-220 ММ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ0	0,0288	45300,00		1305				
		Т								
218	4-1-21.	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ. СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, Д=6 ММ	0,0128	58600,00		750				
		Т								
219	1-1-897.	ПРОКАТ УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ, ТОЛЩ. 3-5 ММ, ШИРИНА ПОЛКИ 35-56 ММ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП, СТ3ПС	0,0608	58700,00		3569				
		Т								
220	Е0109-53-2	МОНТАЖ РЕШЕТОК	0,1024	11244,84	1453,68	1151	149	713	53,69	5
		Т		8461,13	135,00	866	14	81	0,66	
221	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОКОЙ ГФ021 ЗА 1 РАЗ	2,76	22,68	0,06	63	0	15	0,03	
		М2		6,68	0,03	18	0	81	0,00	
222	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2,76	20,98	0,03	58	0	11	0,02	
		М2		4,78	0,00	13	0	81	0,00	
		ВХОДНАЯ ГРУППА №1								
		КРОВЛЯ								
230	Е0109-62-3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ	0,34635	32735,87	11718,89	11338	4059	6023	104,65	36
		Т		18837,00	2634,17	6524	912	81	9,20	3
231	1-1-897.	ПРОКАТ УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ, ТОЛЩ. 3-5 ММ, ШИРИНА ПОЛКИ 35-56 ММ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП, СТ3ПС	0,34635	58700,00		20331				
		Т								
232	Е0109-24-1	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	0,34635	16234,07	5027,99	5623	1741	3309	64,98	23
		Т		10453,50	1339,83	3621	464	81	4,76	2
233	Е0112-7-5	УСТРОЙТСОВ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	20,32	1006,93	10,25	20461	208	6908	1,97	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		313,89	3,85	6378	78	107	0,02	0
234	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТКИ ПОДКРОВЛЮ, ПОКРЫТИЙ И НАСТИЛОВ ПО ФЕРМАМ	20,32	21,42	1,14	435	23	127	0,03	1
		М2		5,38	0,43	109	9	108	0,00	0
235	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУК) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОАННОЙ СТАЛИ	3,5	598,34	1,55	2094	5	662	1,12	4
		М2		176,21	0,59	617	2	107	0,00	0
236	Е0158-18-3	УСТРОЙТСОВ КОНЬКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	2	346,37	1,17	693	2	71	0,21	0
		М		32,96	0,18	66	0	107	0,00	0
237	1-1-980	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	5	84,00		420				
		М2								
238	Е0110-3-4	УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ	5,5	138,46	10,84	762	60	739	0,78	4
		М2		120,32	4,08	662	22	108	0,02	0
239	1-2-71.	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ДЛИНОЙ ДО 6,5М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА	0,137	14475		1983				
		М3								
240	Е0110-51-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	0,137	599,34	35,14	82	5	23	0,90	0
		М3		142,31	13,23	19	2	108	0,07	0
241	Е0134-60-3	ОБЛИЦОВКА ФТОНТОНА ДЕКОРАТИВНЫМ ПЛАСТИКОМ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	5,5	148,42	1,50	816	8	720	0,86	5
		М2		143,35	0,56	788	3	91	0,00	0
242	1-1-486	ПЛАСТИКИ БУМАЖНОСЛОИСТЫЕ С ОДНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ СТОРОНОЙ, ТОЛЩ 2 ММ	0,0055	1048800		5768				
		1000 М2								
		ОПОРЫ								
243	Е0108-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,278	1237,75	126,11	344	35	56	0,98	0
		М3		142,31	47,81	40	13	106	0,23	0
244	Е0106-1-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЬЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ	0,924	8826,93	140,45	8156	130	1077	7,29	7
		М3		1174,73	53,05	1085	49	95	0,26	0
245	4-1-2.	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII Ф10 ММ	0,03134	67700		2122				
		Т								
246	Е0108-8-1	КЛАДКА ПРАМОУГОЛЬНЫХ АРМИРОВАННЫХ СТОЛБОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА	1,141	9349,83	459,31	10668	524	1985	8,58	10
		М3		1469,70	171,56	1677	196	106	0,84	1
247	Е0152-1-3	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ	0,6	3714,23	2438,48	2229	1463	1202	7,78	5
		М3		1275,75	950,21	765	570	90	5,22	3

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1,2	251,77		302	0	308	1,77	2
		М3		251,77		302	0	102		0
		ВХОДНАЯ ГРУППА №2								
		КОЗЫРЕК								
257	Е0109-62-3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ	0,04712	32735,87	11718,89	1543	552	820	104,65	5
		Т		18837,00	2634,17	888	124	81	9,20	3
258	1-1-897.	ПРОКАТ УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ, ТОЛЩ. 3-5 ММ, ШИРИНА ПОЛКИ 35-56 ММ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП, СТ3ПС	0,04712	58700,00		2766				
		Т								
259	Е0109-24-1	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	0,04712	16234,07	5027,99	765	237	450	64,98	3
		Т		10453,50	1339,83	493	63	81	4,76	2
260	Е0112-7-5	УСТРОЙТСОВ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	3,15	1006,93	10,25	3172	32	1071	1,97	6
		М2		313,89	3,85	989	12	107	0,02	0
261	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТКИ ПОД РОВЛЮ, ПОКРЫТИЙ И НАСТИЛОВ ПО ФЕРМАМ	3,15	21,42	1,14	67	4	19	0,03	0
		М2		5,38	0,43	17	1	108	0,00	0
262	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ФАРТУК) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОАННОЙ СТАЛИ	0,7	598,34	1,55	419	1	132	1,12	1
		М2		176,21	0,59	123	0	107	0,00	0
263	1-1-980	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	0,7	84,00		59				
		М2								
		ПОКРЫТИЕ								
264	Е0146-34-4	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПОРУЧНЕЙ	8	1795,50	627,75	14364	5022	10109	7,10	57
		М3		1167,75	236,25	9342	1890	90	1,16	9
265	Е0127-18-4	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОСНОВАНИЯ	99,5	486,30	212,07	48387	21101	33357	1,78	177
		М3		274,28	5,09	27291	506	120	0,02	2
266	Е0127-26-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩ. 10 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40 ММ	9,95	49,92	42,86	497	426	214	0,05	0
		М3		6,91	10,99	69	109	120	0,04	0
267	30-8-31.	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М100, ФРАКЦИИ 20-40 ММ	9,95	838,00		8338				
		М3								
268	Е0127-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	4,975	545,60	85,16	2714	424	241	0,05	0
		М3		24,59	15,95	122	79	120	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	Е0127-35-1	УСТРОЙСТВО БРУСЧАТНЫХ МОСТОВЫХ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ПРИ ВЫСОТЕ БРУСЧАТКИ ДО 10 СМ	99,5	245,46	18,30	24423	1821	22230	1,04	103
		М2		182,16	4,02	18125	400	120	0,02	2
270	30-3-40.	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ	99,5	1060		105470				
		М2								
271	Е0127-34-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ	13	497,16	8,29	6463	108	1984	0,80	10
		М		124,98	2,20	1625	29	120	0,01	0
272	30-3-9.	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ М300-ПОРЕБРИК	0,208	11210		2332				
		М3								
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
273	П8-3-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ НА 3 КМ, 1 КЛАСС ГРУЗА	69,1	35,53	35,53	2455	2455	442		0
		Т			7,11	0	491	90	0,01	1
274	П9-29-1	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ- ПОГРУЗКА	69,1	27,10	27,10	1873	1873	1180		0
		Т			18,97	0	1311	90	0,04	3
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТЕЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДО 25 ММ	52	521,42	49,05	27114	2551	18662	1,69	88
		ШТ		292,39	19,69	15204	1024	115	0,09	5
2	9-1-49.	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА . РУ 1,6 МПА, Ф15ММ	52	367		19084				
		ШТ								
3	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТЕЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДО 50 ММ	2	521,42	49,05	1043	98	718	1,69	3
		ШТ		292,39	19,69	585	39	115	0,09	0
4	9-1-52.	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА . РУ 1,6 МПА, Ф32ММ	2	656		1312				
		ШТ								
5	Е0116-7-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	121,1	606,70	5,24	73471	635	9861	0,39	47
		М		68,83	1,98	8335	240	115	0,01	1
6	Е0116-7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	20	481,70	5,24	9634	105	1629	0,39	8
		М		68,83	1,98	1377	40	115	0,01	0
7	Е0116-7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	62,6	339,70	5,24	21265	328	5098	0,39	24
		М		68,83	1,98	4309	124	115	0,01	1
8	8-10-50.	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ Ф15 ММ	4	84		336				
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0162-28-13	ОКРАСКА МАСЛЯННЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ОДИН РАЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ	37,7	109,08	0,05	4112	2	2837	0,48	18
		М2		79,20	0,02	2986	1	95	0,00	0
10	Е0165-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	75,8	51,07	0,69	3871	52	4401	0,33	25
		М		50,38	0,11	3819	8	115	0,00	0
11	Е0165-1-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 32,40 ММ	141,1	88,41	1,24	12475	175	14177	0,57	80
		М		87,17	0,20	12300	28	115	0,00	0
12	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	203,7	12,59		2565	0	2879	0,06	12
		М		12,29		2503	0	115		0
13	8-10-45.	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ)	57,1	200		11420				
		КГ								
		СИСТЕМА Т3								
14	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТЕЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДО 25 ММ	28	521,42	49,05	14600	1373	10049	1,69	47
		ШТ		292,39	19,69	8187	551	115	0,09	2
15	9-1-6.	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 Б3Р ДЛЯ ВОДЫ РУ 1 МПА, Ф15ММ	28	266		7448				
		ШТ								
16	Е0116-7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	27,4	339,70	5,24	9308	144	2231	0,39	11
		М		68,83	1,98	1886	54	115	0,01	0
17	Е0162-28-13	ОКРАСКА МАСЛЯННЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ОДИН РАЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ	3,1	109,08	0,05	338	0	233	0,48	1
		М2		79,20	0,02	246	0	95	0,00	0
18	Е0165-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	27,4	51,07	0,69	1399	19	1591	0,33	9
		М		50,38	0,11	1380	3	115	0,00	0
19	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	27,4	12,59		345	0	387	0,06	2
		М		12,29		337	0	115		0
20	8-10-45.	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ)	7,7	200		1540				
		КГ								
		СИСТЕМА К1								
21	Е0116-13-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОВ ДО 50 ММ	45,4	636,63	0,80	28903	36	6393	0,67	30
		М		122,13	0,31	5545	14	115	0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E0116-13-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОВ ДО 100 ММ	61,2	764,60	1,79	46794	110	8334	0,64	39
	М		117,74	0,68	7206	42	115	0,00	0
E0116-13-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОВ ДО 100 ММ-ВЫПУСК	12	764,60	1,79	9175	21	1634	0,64	8
	М		117,74	0,68	1413	8	115	0,00	0
E0120-30-1	УСТАНОВКА КОРОБКИ С КРЫШКОЙ	0,248	109,06	1,50	27	0	2	0,06	0
	КГ		9,81	0,56	2	0	115	0,00	0
2-1-257.	КОРОБКА С КРЫШКОЙ	0,0003	130100		39				
	Т								
E0165-2-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	45,4	118,01	1,59	5358	72	6090	0,69	31
	М		116,42	0,25	5285	11	115	0,00	0
E0165-2-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	73,2	145,63	3,27	10660	239	12028	0,85	62
	М		142,36	0,52	10421	38	115	0,00	0
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ								
E0165-12-1	УСТАНОВКА РАКОВИНЫ (УМЫВАЛЬНИКА)	20	524,91	3,81	10498	76	11243	2,89	58
	КОМПЛ.		488,25	0,59	9765	12	115	0,01	0
11-1-69.	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОВАЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ, С ВЫСТУПАЮЩИМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕР 550Х420Х150 ММ	20	5290		105800				
	КОМПЛ.								
E0117-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	20	1912,61	1,96	38252	39	3333	0,81	16
	ШТ		144,90		2898	0	115		0
E0117-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	16	9194,48	49,05	147112	785	8551	2,55	41
	КОМПЛ.		445,05	19,69	7121	315	115	0,09	1
E0116-14-12	МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	16	68,18		1091	0	1251	0,39	6
	М		68,02		1088	0	115		0
8-4-33.	ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ. РУ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДЛИНОЙ ДО 2 М, Ф ДО 13,5 ММ	16	659		10544				
	КОМПЛ.								
E0118-3-1	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ С ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ДО 4 М2	8	3597,77	558,51	28782	4468	17864	9,76	78
	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ		1733,63	208,13	13869	1665	115	1,03	8
75-1-631.	ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ НА 80 ЛИТРОВ, МОЩНОСТЬЮ 1,5 КВТ, УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГОСТ 52084-2003	5	20853		104265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
36	75-1-626.	ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ НА 50 ЛИТРОВ, МОЩНОСТЬЮ 1,5 КВТ,С ФУНКЦИЕЙ ПРОГРАМИРОВАННИЯ, УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГОСТ 52084-2003	3	21205		63615				
		ШТ								
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
37	Е0169-1-1	ПРОСВЕРЛИВКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩ. 1 КИРПИЧ	6	475,88	332,26	2855	1994	1464	0,94	78
		ОТВЕРСТИЕ		143,62	127,55	862	765	90	0,70	4
38	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов к кирпичных стенах	6	206,90	2,32	1241	14	884	1,09	78
		ОТВЕРСТИЕ		163,35	0,36	980	2	90	0,00	0
39	Е0146-41-2	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ	0,468	2045,34	920,34	957	431	621	6,72	78
		М3		1125,00	348,75	527	163	90	1,70	1
40	П8-3-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ НА 3 КМ, 1 КЛАСС ГРУЗА	2,039	35,53	35,53	72	72	13		0
		Т			7,11	0	14	90	0,01	0
41	П9-29-1	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ- ПОГРУЗКА	2,039	27,10	27,10	55	55	35		0
		Т			18,97	0	39	90	0,04	0
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	-3886	19,94	0,06	-77487	-233	-52320	0,92	-3575
		м		13,88		-53938	0	97	0,02	2
2	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	3886	13,94	0,06	54171	233	52320	0,10	375
		м		13,88		53938	0	97	0,00	
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								
18	Ц0108-593-7	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДВУХЛАМПОВЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	279	357,50	164,00	99743	45756	48064	0,92	257
		шт		131,00	46,60	36549	13001	97	0,02	2
19	17-2-66.	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ТИП.ЛПО01-2Х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82	279	564,00		157356				
		ШТ								
20	Ц0108-593-5	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	32	314,30	120,00	10058	3840	4568	0,79	25
		шт		132,00	34,00	4224	1088	86	0,20	6
21	17-1-106.	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП1301-60 IP 54 ГОСТ 17677-82	32	274,00		8768				
		ШТ								
22		ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ ОБН-150	2	10340,00		20680				
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0121-17-12	МОНТАЖНЫЙ СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ И НАДПИСЬЮ "ВХОД", "ВЫХОД", "ВЫЕЗД", "ПОДЬЕЗД"	26	154,18		4009	0	3602	0,89	23
		шт		142,83		3714	0	97		0
24	17-1-177.	СВЕТИЛЬНИК ТИП НБЬ05-25 ГОСТ 17677-82	2	241,00		482				
		ШТ								
25	99-1-13.	СВЕТИЛЬНИК ДС-19	19	1037,00		19703				
		ШТ								
26	17-4-1.	Указатель световой "выход" ссд 1001	5	457,00		2285				
		ШТ								
27	17-6-78.	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ГОСТ 6825-74) ТИП ЛЛ-26/36 ПРИМ.	558	81,00		45198				
		ШТ								
28	99-1-12	ЛАМПЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КЭЛ-S Е27 25 ВТ 4000К	32	104,00		3328				
		ШТ								
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
29	Е0167-17-1	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК	273	37,55		10251	0	9943	0,24	65
		шт		37,55		10251	0	97		0
30	18-1-11.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ . ТИП О-1-76-10/220	1	134,00		134				
		ШТ								
31	18-1-12.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ . ТИП С-1-86-10/220	74	156,00		11544				
		ШТ								
32	18-1-14.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ . ТИП С-2-94-10/220	57	182,00		10374				
		ШТ								
33	18-1-145.	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-0-01-10/220	141	68,00		9588				
		ШТ								
34	18-1-132.	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК, ТИП. Л48УХЛ3	0,48	16300,00		7824				
		1000ШТ								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
		МАФ								
21	У1-49-9	УРНА ТИПА II, МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ	12	1471,62	2,50	17659	30	4052	2,10	12
		УРНА		355,42		4265		95		--
24	У1-40-12	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИПА II, МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ	2	5043,94	6,87	10088	14	808	2,90	6
		УСТАНОВ.		497,17	1,87	994	4	81	0,01	--
27	У1-28-5	НАВЕС ТЕНЕВОЙ ТИПА II, МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ	2	36014,54	9,37	72029	19	8126	29,00	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАВЕС		5013,97	1,87	10028	4	81	0,01	
		ОГРАЖДЕНИЕ								
12	е0107-24-9	УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТКИ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М	-213,32895	606,33	217,18	-129348	-46331	-118232	2,23	-476
		М		380,25	59,61	-81118	-12717	126	0,22	-47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			6485186				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ							

Итого по разделам 1-3		**6485186**
Временные зданияя и сооружения 1,8%		113339
Итого		**6598525**
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,31%		**145452**
Выслуга лет 1%		**62966**
Дополнительные отпуска 0,4%		25187
Затраты на транспорт привозных материалов	0,00%	0
Затраты на командировочные расходы	0,00%	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**6832130**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)		18697997
2,7367742		15007003
Итого с понижающим коэффициентом		300140
Налог (2 %)		**15307143**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		1836857
НДС (12 %)		**17144000**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**17144000**
К оплате		

Заказчик: _____ Курумбаев О.С.
Руководитель КГУ

Подрядчик: _____ Мусин М.А.
Директор ТОО "УК Строй "

Технический надзор _____ Каскабаев Т.К.
эксперт ТОО " Исследовательский центр"