Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет ,Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Подрядчик: ТОО " УК Строй"

Наименование объекта: Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центра оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет , Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет ,Шортандинского района Акмолинской области

Договор № 142 от 2017-04-05

Справка № 10
о стоимости выполненных работ и затрат
от 17 мая 2017года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код	
		142	05.04.2017г	бюджет прогр	.043-421			

Наименование пускавых комплексов, объетов	Стоимость выполненных работ и затрат , в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало строител. по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года с начало строительства	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные работы	затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центра оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет , Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет ,Шортандинского района Акмолинской области	30000000,00	17857142,39	10950874,98	7300582,98					2142857,56	**20000000,00**

Заказчик : Руководитель КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет ,Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области _____ Курумбаев О.С.

Подрядчик: Директор ТОО "УК Строй " _____ Мусин М.А.

Заказчик : КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет ,Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Подрядчик: ТОО " УК Строй"

Наименование объекта : Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центра оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет , Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет ,Шортандинского района Акмолинской области

Акты выполненных работ № 10

от 17 мая 2017г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
		1,2 2-ой этаж								
21	Е62-36-5	Очистка вручную потолков от водоэмульс. окраски с лестниц,м2	704,72	46,31	0	32636	0	31004	0,322	227
				46,31	0	32636	0	95	0	0
22	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с лесов,м2	78,39	25,7	0	2015	0	1914	0,178	14
				25,7	0	2015	0	95	0	0
23	Е62-36-4	Очистка вручную стен от водоэмульс. окраски с лесов,м2	95,81	37,04	0	3549	0	3372	0,257	25
				37,04	0	3549	0	95	0	0
24	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масленной окраски с лесов,м2	967,19	37,04	0	35825	0	34034	0,257	249

				37,04	0	35825	0	95	0	0
25	Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных ,м2	376,72	16,9	0	6367	0	6049	0,117	44
				16,9	0	6367	0	95	0,0001	0
26	Е53-11	Разборка деревянных панелей от стен ,м2	24,78	20,04	2,92	497	72	471	0,123	3
				17,12	0,5	424	12	108	0,0045	1
27	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток ,м2	37,17	133,16	23,58	4950	876	4017	0,743	28
				109,58	4,19	4073	156	95	0,0234	2
28	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	385,34	11,07	0,04	4266	15	8406	0,0767	30
				11,03	0,02	4250	8	111	0,0001	0
29	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	685,34	51,33	4,89	35179	3351	35960	0,336	230
				46,44	0,83	31827	569	111	0,0086	2
30	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток м2	38,76	116,63	10,56	4521	409	4636	0,6987	27
				106,07	1,67	4111	65	111	0,0144	1
31	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолиума и релина м2	645,13	17,38	0,93	11212	600	2380	0,1139	73
				16,45	0,14	10612	90	111	0,0013	1
32	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных из керамических плиток м2	20,5	20,76	0,19	426	4	7085	0,1428	3
				20,57	0,02	422	0	111	0,0003	0
33	Е57-3-1	Разборка плинтусов цементных из пластмассових матер териалов ,м2	500,39	5,64	0,19	2822	95	1260	0,0377	19
				5,45	0,02	2727	10	111	0,0003	0

РАЗДЕЛ 2. Стены

==========

2.2 2-й этаж

			50	171,77	1,83	8589	92	27356	0,3573	18
56	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементныым раствором при толщ намета до5мм м2		55,46	0,29	2773	15	95	0,0029	0
			50	310,34	3,63	15517	182	3719	0,504	25
57	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщ намета до10мм м2		77,74	0,56	3887	28	95	0,0058	0
			50	149,34	4,29	7467	215	4105	0,52348	26
59	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поерхн. стен (однослойная штукат)из сухих растворных смесей								

	толщиной до 2мм ,м2		84,79	1,64	4240	82	95	0,00788	0

РАЗДЕЛ 3. Потолок 2 этаж

78 Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементныым раствором при толщ намета до5мм м2	50	191,38	1,91	9569	96	3296	0,4441	22
			69,1	0,29	3455	15	95	0,003	0
79 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поерхн. Потолков (однослойная штукат)из сухих растворных смесей толщиной до 2мм ,м2	50	192,63	4,93	9632	247	5666	0,63653	32
			117,43	1,83	5872	92	95	0,00911	0
81 Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементныым раствором при толщ намета до5мм м2	50	191,38	1,91	9569	96	3296	0,4441	22
			69,1	0,29	3455	15	95	0,003	0
82 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поерхн. Потолков (однослойная штукат)из сухих растворных смесей толщиной до 2мм ,м2	50	192,63	4,93	9632	247	5666	0,63653	32
			117,43	1,83	5872	92	95	0,00911	0

РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка

6.1 фасад

135 Е15-38-1	Облицовка стен и откосов фасадов зданий искуствен плитками на металлическом каркасе,м2 м2	1544,99	1782,98	4,99	2754686	7710	790746	3,106	4799
			537,22	1,53	830000	2364	108	0,00575	9
136 с1-1-1169	Стоимость керамогранит ,толщ 10мм,плита темная м2	237,53275	1350	0	320669				
137 с1-1-1168	Стоимость керамогранит ,толщ 10мм,плита светлая м2	1,6	1180	0	1888				

РАЗДЕЛ 7. Кровля

7.1 демонтажные работы

157 Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами,м2 кровли	593,205	24,15	2,64	14326	1566	13939	0,1516	90
			21,51	0,45	12760	267	107	0,0046	3
158 Е58-2-4	Разборка покрытии кровли из волнистых листов асбестоцементных,м2	593,205	48,37	4,36	28693	2586	28366	0,2875	171
			44,01	0,68	26107	403	107	0,005	3
159 Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкции крыш	593,205	43,95	2,35	26071	1394	26665	0,2708	161

	стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен		---	---	---	---	---	---	---
			41,6	0,41	24677	243	107	0,0042	2
160 Е58-3-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двухскатных	2	549,36	44,86	1099	90	1094,8	3,413	7
	окно		---	---	---	---	---	---	---
			504,5	7,09	1009	14	107	0,061	0
161 Е58-2-4	Разборка покрытий слуховых окон из волнистых	12	48,37	4,36	580	52	573,5	0,2875	3
	асбестоцементных листов ,м2		---	---	---	---	---	---	---
			44,01	0,68	528	8	107	0,005	0
162 Е9-29-1	Мусор строительный - погрузка	82,4	27,1	27,1	2233	2233	1407	0	0
	т		---	---	---	---	---	---	---
			0	18,97	0	1563	107	0,03984	3
163 П8-3-1	Вывозка мусора со шлаковым утеплителем авто-	82,4	35,53	35,53	2928	2928	527	0	0
	самосвалами на 3км, 1 класс груза,т		---	---	---	---	---	---	---
			0	7,11	0	586	107	0,01493	1
168 Е53-21-4	Кладка из кирпича отдельных участков внутренних	34,3	1435,01	300,96	49221	10323	35441	5,63	193
	стен простых (Парапета),м3		---	---	---	---	---	---	---
			873	101,79	29944	3491	106	0,39	13
169 с30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-	8,152	4922	0	40124				
	известковый М50 К=0,236								
170 с30-7-2	кирпич и камни силикатные	13,382	16600	0	222141				
	250х120х65 М100,1000 шт								

РАЗДЕЛ 5. Проемы 1,2,3 этажи

==========

105 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	128,329	270,3	23,78	34687	3052	29579	1,6539	212
	с подоконными досками ,м2		---	---	---	---	---	---	---
			247,12	8,98	31713	1152	90	0,0439	6
106 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	91,03	158,38	23,78	14417	2165	11763	0,9115	83
	,м2		---	---	---	---	---	---	---
			134,6	8,98	12253	817	90	0,0439	4
108 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных откид	62,16	406,32	23,17	25257	1440	12567	1,0741	67
	откидных)двухстворччатых площадью проема более 2м2,м2		---	---	---	---	---	---	---
	м2		179,48	7,73	11156	480	108	0,03775	2
109 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	241,2	371,23	23,59	89541	5690	42955	0,93898	226
	глухих площадью проема более 2м2,м2		---	---	---	---	---	---	---
	м2		156,91	7,99	37847	1927	111	0,039	9

110	С12061-708 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 ,м2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	49,68 --- -	4884 --- -	242637 --- -	--- -	--- -	--- -	--- -
111	С12061-715 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 ,м2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	12,48 --- -	4884 --- -	60952 --- -	--- -	--- -	--- -	--- -
112	С12061-710 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 ,м2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 с маскитной сеткой	241,2 --- -	6433 --- -	1551640 --- -	--- -	--- -	--- -	--- -
	Всего прямые затраты			**5698026**	**47823**			**7160**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**1186383**	**14556**			**61**
	Накладные расходы, тенге			0	1200939			
	- заработная плата, тенге			1189317				
	- трудоемкость, чел-ч			178398				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			595				595
	Сметная заработная плата			413241				
	Итого по разделу 3			**7300583**	1379337			

Итого по разделам 1-3		**7300583**	7300583
Временные зданияя и сооружения 1,8%		131410,5	
Итого		**7431993**	
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,31%		171679	
Выслуга лет 1%		74320	
Дополнительные отпуска 0,4%		29728	
Затраты на транспорт привозных материалов	0,00%	0	
Затраты на командировочные расходы	0,00%	0	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**7707719**	7816
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			
2,7367742		21094287,53	
Итого с понижающим коэффициентом	0,82994	**17507003**	
Налог (2 %)		350140	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**17857143**	
НДС (12 %)		2142857	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**20000000,00**	7816
К оплате		**20000000,00**	1379337

Заказчик _____ Курумбаев О.С.

Руководитель КГУ

Подрядчик _____ Мусин М.А.

Директор ТОО "УК Строй "

Технический надзор _____ Каскабаев Т.К.

эксперт ТОО "Исследовательский центр"