Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет ,Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Подрядчик: ТОО " УК Строй"

Наименование объекта: Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центра оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет , Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет ,Шортандинского района Акмолинской области

Договор № 142 от 2017-04-05

Справка № 12

о стоимости выполненных работ и затрат

от 1 июня 2017года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код	
		142	05.04.2017г	бюджет прогр	.043-421			

Наименование пускавых комплексов, объетов	Стоимость выполненных работ и затрат , в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало строител. по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года с начало строительства	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные работы	затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центра оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет , Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет ,Шортандинского района Акмолинской области	60000000,00	26785713,87	21901748,04	10950873,04					3214286,14	**30000000,00**

Заказчик : Руководитель КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет ,Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области _____ Курумбаев О.С.

Подрядчик: Директор ТОО "УК Строй " _____ Мусин М.А.

Заказчик : КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет ,Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Подрядчик: ТОО " УК Строй"

Наименование объекта : Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центра оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет , Шортандинского района"управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет ,Шортандинского района Акмолинской области

Акты выполненных работ № 12

от 1 июня 2017г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
		1,2 2-ой этаж								
21	Е62-36-5	Очистка вручную потолков от водоэмульс. окраски с лестниц,м2	-704,72	46,31	0	-32636	0	-31004	0,322	-227
				46,31	0	-32636	0	95	0	0
22	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с лесов,м2	-78,39	25,7	0	-2015	0	-1914	0,178	-14
				25,7	0	-2015	0	95	0	0
23	Е62-36-4	Очистка вручную стен от водоэмульс. окраски с лесов,м2	-95,81	37,04	0	-3549	0	-3372	0,257	-25
				37,04	0	-3549	0	95	0	0
24	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масленной окраски с лесов,м2	-967,19	37,04	0	-35825	0	-34034	0,257	-249

				37,04	0	-35825	0	95	0	0
25	Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных ,м2	-376,72	16,9	0	-6367	0	-6049	0,117	-44
				16,9	0	-6367	0	95	0,0001	0
26	Е53-11	Разборка деревянных панелей от стен ,м2	-24,78	20,04	2,92	-497	-72	-471	0,123	-3
				17,12	0,5	-424	-12	108	0,0045	-1
27	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток ,м2	-37,17	133,16	23,58	-4950	-876	-4017	0,743	-28
				109,58	4,19	-4073	-156	95	0,0234	-2
28	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	-85,34	11,07	0,04	-945	-3	-8406	0,0767	-7
				11,03	0,02	-941	-2	111	0,0001	0
29	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	-685,34	51,33	4,89	-35179	-3351	-35960	0,336	-230
				46,44	0,83	-31827	-569	111	0,0086	-2
30	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток м2	-38,76	116,63	10,56	-4521	-409	-4636	0,6987	-27
				106,07	1,67	-4111	-65	111	0,0144	-1
31	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолиума и релина м2	-645,13	17,38	0,93	-11212	-600	-2380	0,1139	-73
				16,45	0,14	-10612	-90	111	0,0013	-1
32	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных из керамических плиток м2	-20,5	20,76	0,19	-426	-4	-7085	0,1428	-3
				20,57	0,02	-422	0	111	0,0003	0
33	Е57-3-1	Разборка плинтусов цементных из пластмассових матер териалов ,м2	-500,39	5,64	0,19	-2822	-95	-1260	0,0377	-19
				5,45	0,02	-2727	-10	111	0,0003	0

РАЗДЕЛ 2. Стены

2.2 2-й этаж

56	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементныым раствором при толщ намета до5мм м2	235,33	171,77	1,83	40423	431	128756	0,3573	84
				55,46	0,29	13051	68	95	0,0029	1
57	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщ намета до10мм м2	1354,996	310,34	3,63	420509	4919	100791	0,504	683
				77,74	0,56	105337	759	95	0,0058	8
59	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поерхн. стен (однослойная штукат)из сухих растворных смесей	960,496	149,34	4,29	143440	4121	78865	0,52348	503

	толщиной до 2мм ,м2		84,79	1,64	81440	1575	95	0,00788	8
	2.3,3-й этаж								
67 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен	127,98	171,77	1,83	21983	234	6778	0,3573	46
	полимерцементныым раствором при толщ намета до5мм								
	м2		55,46	0,29	7098	37	95	0,0029	0
68 Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен	1923,124	310,34	3,63	596822	6981	143052	0,504	969
	полимерцементным раствором при толщ намета до10мм								
	м2		77,74	0,56	149504	1077	95	0,0058	11
70 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поерхн. стен	1716,82	149,34	4,29	256390	7365	140966	0,52348	899
	(однослойная штукат)из сухих растворных смесей								
	толщиной до 2мм ,м2		84,79	1,64	145569	2816	95	0,00788	14
	РАЗДЕЛ 3. Потолок 2 этаж								
	==========								
78 Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков	711,966	191,38	1,91	136256	1360	46933	0,4441	316
	полимерцементныым раствором при толщ намета до5мм								
	м2		69,1	0,29	49197	206	95	0,003	2
79 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поерхн. Потолков	745,026	192,63	4,93	143514	3673	84431	0,63653	474
	(однослойная штукат)из сухих растворных смесей								
	толщиной до 2мм ,м2		117,43	1,83	87488	1363	95	0,00911	7
81 Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков	673,8496	191,38	1,91	128961	1287	44421	0,4441	299
	полимерцементныым раствором при толщ намета до5мм								
	м2		69,1	0,29	46563	195	95	0,003	2
82 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поерхн. Потолков	673,8496	192,63	4,93	129804	3322	76365	0,63653	429
	(однослойная штукат)из сухих растворных смесей								
	толщиной до 2мм ,м2		117,43	1,83	79130	1233	95	0,00911	6
	РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка								
	==========								
	6.1 фасад								
136 с1-1-1169	Стоимость керамогранит ,толщ 10мм,плита темная	105,85725	1350	0	142907				
	м2								
137 с1-1-1168	Стоимость керамогранит ,толщ 10мм,плита светлая	1200	1180	0	1416000				
	м2								
	РАЗДЕЛ 7. Кровля								
	==========								
	7.2 Монтаж кровли								
171 Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	2,722	25397,54	387,03	69132	1053	8721	15,87	43
	м3 древесины из брусьев								

			2820,38	146,25	7677	398	108	0,7125	2
172	Е10-14-1	Укладка стропил и кобылки м3 древесины	8,252	24334,92	417,85	200812	3448	36225	25,415	210
				3907,13	157,5	32242	1300	108	0,775	6
173	Е10-5-1	Установка каркаса из брусьев м3 древесины	12,317	23553,43	395,71	290108	4874	55334	25,875	319
				4010,63	149,06	49399	1836	108	0,725	9
174	Е10-13-1	Укладка ходовых досок м ходов	240	25,79	1,13	6190	271	1726	0,04014	10
				6,23	0,43	1495	103	108	0,002	0
175	с30-6-6	кирпич и камни керамические одинарные 250х120х65 М75 ,1000 шт	0,16	14100	0	2256				
176	с1-1-726	Рубероид кровельный скрупнозернистой посыпкой РКК -350Б-под мауэрлат и столбики,м2	125,9	89	0	11205				
177	с1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 под конек,м2	56,6	84	0	4754				
178	Е12-15-3	Устройство прокладочной пароизоляции по периметру ширин.1м из рубероида РКЛ-350б в 1 слой	206,52	105,07	1,24	21699	256	3052	0,07981	16
				13,33	0,48	2753	99	107	0,002	0
194	с1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96к=1,030 ,м3	100	7634	0	763400				
180	с1-2-75	Доска обрезная из хвойных пород длиной до6,5м шириной75-150мм толщиной 44мм и более11 сорта	9	15612	0	140508				
181	с1-2-13	Бруски обрезная из хвойных пород длиной до6,5м шириной75-150мм толщиной 40-75мм 11 сорта	6,9	18666	0	128795				
182	Е10-3-5	Устройство лобовой и подшивной доски м2	127,7	833,34	9,43	106418	1204	34538	1,6445	210
				246,85	3,58	31523	457	108	0,01738	2

РАЗДЕЛ 5. Проемы 1,2,3 этажи

105	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками ,м2	200,0004	270,3	23,78	54060	4756	46098	1,6539	331
				247,12	8,98	49424	1796	90	0,0439	9
109	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2м2,м2 м2	200	371,23	23,59	74246	4718	35618	0,93898	188
				156,91	7,99	31382	1598	111	0,039	8
112	С12061-710	-Блоки оконные из ПВХ профилей	200	6433		1286600				

Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 ,м2		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	с маскитной сеткой								
	РАЗДЕЛ 3. Ограждение								
29 Е 8-3-2	Устройство щебеночных оснований по ограду м3 основ	0,9912	1193,97	164	1183	163	42613	0,82	1
			123,75	46,6	123	46	86	0,272	0
30 е 7-24-9	Установка металлических оград высотой до2,5м из проф-листа с установкой металлических столбов - применител м оград	491,80931	606,33	217,18	298199	106811	272572	2,23	1097
			380,25	59,61	187010	29317	126	0,2167	107
31 с30-1-4	Бетон тяжелый (Гост 7473-94)класса В7,5 М100 К=1,02 ,м3 среды,шт	18,53544	5889		109155				
32 Е8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие, 100х4мм,м	861,4	749		645189				
33 с1-1-4477	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50х50х3мм ГОСТ 5352005	4,91352	52835	0	259606				
34 с1-1-3892	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21мм,толщиной листа 0,7мм,толщ защитного покрытия 22мкм до30мкм ГОСТ 24045-2010,м2	1663,8	685		1139703				
35 Е7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей,шт	2	140,33	12,17	281	24	295	0,71	1
			112,5	4,59	225	9	126	0,0225	0
36 с8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные обыкновенные , 50х3,5мм,м	4	306	0	1224				
37 с4-1-24	Арматурные заготовки не собранные в каркас и сетки ,Стальпериодическогопрофиля класса А-111д=12мм,т	0,04073	52400	0	2134				
38 Е7-25-1	Устройство ворот без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей,шт	1	4676,75	1172,83	4677	1173	4477	17,8	18
			3217,5	334,76	3218	335	126	1,276	1
39 с8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой								

	(ГОСТ 3262-75), черные обыкновенные , 50х3,5мм,м	8,4	306	0	2570				
40 с4-1-24	Арматурные заготовки не собранные в каркас и сетки ,Стальпериодическогопрофиля класса А-111д=12мм,т Павлодар 238/1,12/2,737)	0,15158	52400	0	7943				
41 Е13-6-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ 021- за один раз ,м2	216,11	21,8	0,05	4711	11	1021	0,0295	6
			5,81	0,02	1256	4	81	0,0001	0
42 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115,м2	216,11	20,35	0,02	4398	4	728	0,0213	5
			4,16	0	899	0	81	0,005	0
	Всего прямые затраты				**9077226**	**157047**			**6208**
					1026219	**45725**			**195**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				0	1071944			
	Накладные расходы, тенге				1253787				
	- заработная плата, тенге				188068				
	- трудоемкость, чел-ч				627				627
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				619861				
	Сметная заработная плата					1260012			
	Итого по разделу 3				**10950873**				
	Итого по разделам 1-3				**10950873**		10950873		
	Временные зданияя и сооружения 1,8%				197115,7				
	Итого				**11147989**				
	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,31%				257519				
	Выслуга лет 1%				111480				
	Дополнительные отпуска 0,4%				44592				
	Затраты на транспорт привозных материалов			0,00%	0				
	Затраты на командировочные расходы			0,00%	0				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**11561579**				7030
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)								
	2,7367742				31641431,35				

Итого с понижающим коэффициентом	0,82994	**26260504**
Налог (2 %)		525210
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**26785714**
НДС (12 %)		3214286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**30000000,00**
К оплате		**30000000,00**

7030

1260012

Заказчик: _____ Курумбаев О.С.

Руководитель КГУ

Подрядчик: _____ Мусин М.А.

Директор ТОО "УК Строй "

Технический надзор, эксперт ТОО " Исследовательский центр" Каскабаев Т.К.