Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"

Наименование стройки: Реконструкция набережной р. Каргалы (благоустройство и озеленение) от солезащитной платины до ул. Жандосова в Наурызбайском районе г. Алматы"

Договор: №68/3 от 11.11.2024 г.

Утверждена
приказом министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	413 315,00	369 032,00						44 284,00	**413 315,00**
Итоге к оплате									**413 315,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ Кенимкулов А. А.

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор _____ Мейрманов А. Р.

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"

Объект: Реконструкция набережной р. Каргалы (благоустройство и озеленение) от солезащитной платины до ул. Жандосова в Наурызбайском районе г. Алматы"

Договор: №68/3 от 11.11.2024 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пешеходный мостик									
1	**1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**	м3	0,962	41565,48	7205,08	39986	6931	26348	7490	51274
		НР - 84%; СП - 8%			6972,27	2296,23	6707	2209		3798	
2	**1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка арматурных сеток**	т арматуры	0,0538	90115,58	--	4848	--	18	4057	9618
		НР - 84%; СП - 8%			89779,58	--	4830	--		712	
3	**222-509-1006 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0182	907312,00	--	16513	--	16513	--	17834
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
4	**1130-0604-0101 РСНБ РК 2015**	**Строения пролетные. Изготовление**	**т стальных конструкций пролетного строения**	0,0538	153052,19	76291,31	8234	4104	513	4054	13271
		НР - 84%; СП - 8%			67222,22	22476,92	3617	1209		983	
5	**214-202-0101 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б**	т	0,0462	519108,00	--	23983	--	23983	--	25902
		СП - 8%			--	--	--	--		1919	
6	**214-208-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,0077	489955,00	--	3773	--	3773	--	4075
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
7	**1109-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка при сборке и монтаже пролетного строения**	т	0,0818	10275,09	1084,71	841	88	77	467	1413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			8268,32	4,11	676	--		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**98178**	**11123**	**71225**	**16068**	**123387**
							15830	**3418**	**--**	**9140**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**80824**				
	Материалы		Тенге				**26878**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18572**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27756**				
		Накладные расходы	Тенге				**15601**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7714**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**104139**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**19247**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**676**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**123386**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19248**			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары									
8	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	**3,782**	**801,64**	**191,98**	**3032**	**726**	**755**	**1942**	**5372**
		НР - 108%; СП - 8%			**410,23**	**65,21**	**1551**	**247**		**398**	
9	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	**0,0152**	**154393,17**	**2656,66**	**2347**	**41**	**2306**	**23**	**2560**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1424,05**	**--**	**22**		**190**	
10	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство**	м2	**10,38**	**1411,73**	**3,96**	**14654**	**41**	**11689**	**3176**	**19256**
		НР - 108%; СП - 8%			**281,68**	**1,61**	**2924**	**17**		**1426**	
11	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)**	м2	**10,38**	**877,42**	**--**	**9108**	**--**	**7224**	**2035**	**12034**
		НР - 108%; СП - 8%			**181,52**	**--**	**1884**	**--**		**891**	
		Установка тротуарного бордюра									
12	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3	**1,812**	**3235,04**	**1356,85**	**5862**	**2459**	**3006**	**1153**	**7576**
		НР - 108%; СП - 8%			**219,26**	**369,79**	**397**	**670**		**561**	
13	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**	м	**5,62**	**2371,67**	**41,11**	**13329**	**231**	**6476**	**7266**	**22242**
		НР - 108%; СП - 8%			**1178,36**	**18,72**	**6622**	**105**		**1648**	
14	**255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	**0,0899**	**48258,00**	**--**	**4338**	**--**	**4338**	**--**	**4685**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**347**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**52670**	**3498**	**35794**	**15595**	**73725**
							13378	**1061**	**--**	**5461**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52670**				
	Материалы		Тенге				**31453**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					14439			
	Местные материалы		Тенге				4338				
		Накладные расходы	Тенге				15595				
		Сметная прибыль	Тенге				5461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73726				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14439			
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение									
		Устройство газона									
15	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	11,33	981,31	20,61	11118	234	4109	6016	18504
		НР - 88%; СП - 8%			598,00	5,35	6775	61		1371	
16	1147-0112-0107 РСНБ РК 2015	**Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2**	м2	11,33	1174,57	11,10	13308	126	2942	9040	24136
		НР - 88%; СП - 8%			903,81	2,88	10240	33		1788	
17	1147-0224-0103 РСНБ РК 2015	**Посевы трав. Прикатывание**	га	0,001133	2041,57	2041,57	2	2	--	1	3
		НР - 88%			--	894,01	--	1		--	
18	254-106-0101 РСНБ РК 2015	**Семена многолетних трав**	кг	1,133	2870,00	--	3252	--	3252	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27680	362	10303	15057	46155
							17015	95	--	3419	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27680				
	Материалы		Тенге				7051				
	Всего заработная плата		Тенге					17110			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3252				
		Накладные расходы	Тенге				15057				
		Сметная прибыль	Тенге				3419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				46156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17110			
		РАЗДЕЛ 4. Поливочный водопровод									
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0272	592930,00	153816,21	16128	4184	73	13207	31682
		НР - 99%; СП - 8%			436417,07	54055,04	11871	1470		2347	
20	241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ18599-2001**	м	27,472	1590,00	--	43680	--	43680	--	47174
		СП - 8%			--	--	--	--		3494	
21	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	3360,40	136,84	3360	137	292	2972	6838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			2930,92	70,90	2931	71		507	
22	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2	1842,50	87,12	3685	174	123	3354	7603
		НР - 99%; СП - 8%			1694,12	--	3388	--		563	
		Колодец 1500мм									
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,462	35865,05	14213,15	16570	6566	1592	11374	30179
		НР - 99%; СП - 8%			18208,76	6658,21	8412	3076		2235	
		Поливочный кран									
24	241-215-0225 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцо м DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
25	241-201-0602 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	15,58	117,00	--	1823	--	1823	--	1969
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				86104	11061	48441	30907	126372
							26602	4617	--	9361	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39743				
	Материалы		Тенге				2079				
	Всего заработная плата		Тенге					31219			
		Накладные расходы	Тенге				30907				
		Сметная прибыль	Тенге				5652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76302				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				46361				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46361				
		Сметная прибыль	Тенге				3709				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				50070				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				126372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					31219			
		РАЗДЕЛ 5. Уличное освещение									
26	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах**	опора	1	44045,79	14033,12	44046	14033	3494	26255	75925
		НР - 80%; СП - 8%			26518,77	6299,63	26519	6300		5624	
27	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	1	8469,24	4241,78	8469	4241	20	4898	14436
		НР - 80%; СП - 8%			4207,97	1914,28	4208	1914		1069	
28	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка**	м	13,11	357,94	13,96	4693	183	311	3083	8398
		НР - 72%; СП - 8%			320,31	6,31	4199	83		622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	13,11	32,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		Заземление светильников									
30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	5032,74	236,56	5033	236	3195	1211	6743
		НР - 72%; СП - 8%			1601,55	80,34	1602	80		499	
31	261-404-0593 РСНБ РК 2015	**Муфта соеденительная**	шт.	1	743,00	--	743	--	743	--	802
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
32	243-902-0201 РСНБ РК 2015	**Наконечники стартовые**	100 шт.	0,01	2153,00	--	22	--	22	--	24
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
33	1308-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	13,11	744,24	325,93	9757	4273	527	4706	15620
		НР - 72%; СП - 8%			378,13	120,45	4957	1579		1157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				73183	22966	8732	40153	122402
		Стоимость монтажных работ	Тенге				41485	9956	--	9066	
		Материалы	Тенге				19505				
		Всего заработная плата	Тенге				4032				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12500			
		Накладные расходы	Тенге				22				
		Сметная прибыль	Тенге				9000				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2280				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30785				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				122402				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					51441			
		Понижающий коэффициент:	Тенге								492042
		НДС - 12%	Тенге								369032
		ИТОГО к оплате	Тенге								44284
											413315

Генеральный подрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор: Бейсембекулов А. А.

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор: Мейрманов А. Р.