Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Коммунальщик" при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш, Интернациональная, 7а** — **001040001733**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 47 от 17.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
43	31.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500 м3 - 2 штуки и подземной насосной ВНС 2-го подъема в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	17 624 300,00	17 624 300,00
				Итого	1	x	17 624 300,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2018

М.П.

Форма КС-3

Заказ 30

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500 м3 - 2 штуки и подземной насосной ВНС 2-го подъема г. Кадыагаш Мугалжарский район
Договор № 47 2018-04-07

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
май 2018 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	15 735 982	8 911 370	6 824 612		1 888 318	17 624 300
	Всего по объекту с начала строительства	**15 735 982**	**8 911 370**	**6 824 612**		**1 888 318**	**17 624 300**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Жукашев А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Форма 3

Заказ 30

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор № 47 2018-04-07

Справка
о стоимости выполненных работ за май 2018 г

Строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500 м3 - 2 штуки и подземной насосной ВНС 2-го подъема г. Кадыагаш Мугалжарский район

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Общестроительные работы насосной станции	3795,488			3795,488
2	2-1-8	Технологическое оборудование		6824,612		6824,612
3	2-2-1	Общестроительные работы	4592,382			4592,382
		Итого по главе 2	8387,87	6824,612		15212,482
		Итого по главам 1-7	8387,87	6824,612		15212,482
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4		Временные здания и сооружения (2 %)	167,757			167,757
		Итого по главе 8	167,757			167,757
		Итого по главам 1-8	8555,627	6824,612		15380,239
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	355,743			355,743
		Итого по главе 9	355,743			355,743
		Итого по главам 1-9	8911,37	6824,612		15735,982
		Итого:				
6		**- в текущих ценах с 01.04.17 г.**	**8911,37**	**6824,612**		**15735,982**
7		**- в текущих и прогнозных ценах**	**8911,37**	**6824,612**		**15735,982**

8	**Сметная стоимость**	**8911,37**	**6824,612**		**15735,982**
9	**Итого:**	**8911,37**	**6824,612**		**15735,982**
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты				
10	Всего:	8911,37	6824,612		15735,982
11	НДС (12 %)			1888,318	1888,318
12	**Стоимость строительства**	**8911,37**	**6824,612**	**1888,318**	**17624,3**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Жукашев А.М.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Подземная насосная ВНС 2-го подъема

Договор № 47 2018-04-07

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2018 г
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы насосной станции

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
8	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *м3*	17,35	43428,75		753489				
9	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	7,8	19688,14		153567				
10	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	9,458	19688,14		186210				

		м3			
11	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,98	19139,9	76177
		м3			
12	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	42,354	19048,23	806769
		м3			
13	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	30,97	19048,23	589924
		м3			
	Раздел 3 Стены и перегородки				
14	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,32742	148296,64	48555
		т			
15	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1025	148677,48	15239
		т			
16	21-050201-0147	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,41374	154445,34	63900
		т			
	Раздел 4 Металлоконструкции				
	4.1 Прогоны ПР-1 12 шт				
17	21-050204-0207	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	2,11932	154497,77	327430
		т			
	4.2 Ферма Фм-1 5 шт				

18	21-050201-0127	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,4954	155204,27	76888
		т			
19	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,8738	154580,57	135073
		т			
20	21-050101-0116	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,4745	169464,53	80411
		т			
21	21-050101-0118	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0143	168925,69	2416
		т			
4.3 Связь горизонтальная					
22	21-050201-0125	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,07879	154580,95	12179
		т			
23	21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,02513	170147,57	4276
		т			
4.4 Связь вертикальная					
24	21-050201-0125	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,23376	154580,95	36135
		т			

25	21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) *т*	0,0162	170147,57	2756

Всего прямые затраты	**3371394**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 371 394
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 371 394
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	142 947
Итого, тенге	3 514 341
Сметная прибыль (8 %), тенге	281 147
Всего	**3 795 488**
Временные здания и сооружения (2 %)	75 909
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	160 973
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 032 370**
НДС (12 %)	483 885
Всего по акту с учетом НДС	**4 516 255**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Жукашев А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Строй-м1х"
_____ Тасименов Б.А.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Подземная насосная ВНС 2-го подъема

Договор № 47 2018-04-17

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2018 г
(локальная смета 2-1-8)

Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	58-010101-0101(пр	Насосная станция повышения давления AKVA E5 NB50-160/177 (4-рабочих насоса, 1-резервный) (в комплекте со шкафом управления, с частотным регулированием, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами). Установка смонтирована на общей раме основания, испытана и готова к подключению. *комплект*	1	6062054		6062054				
		Всего прямые затраты				**6062054**				-
		в том числе инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				6 062 054				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 062 054
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	257 031
Итого, тенге	6 319 085
Сметная прибыль (8 %), тенге	505 527
Всего	**6 824 612**

Временные здания и сооружения (2 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	0
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**6 824 612**
НДС (12 %)	818 953
Всего по акту с учетом НДС	**7 643 565**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Жукашев А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Строй-мах"
_____ Тасименов Б.А.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Подземные резервуары для воды из сборных изделий емкостью 1500 м3-2 шт

Договор № 47 2018-04-17

Акт №3
приемки выполненных работ за май 2018 г
(локальная смета 2-2-1)

Общестроительные работы

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтажные и сборные железобетонные конструкции								
22	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *м3*	7,7	43428,75		334401				
23	21-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) *м3*	3,5	46559,71		162959				
24	21-041202-9901	Сборные стеновые панели плоские из тяжелого бетона класса *м3*	59,94	29878,94		1790944				
25	21-049999-9917	Блоки угловые сборные железобетонные (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *м3*	4,46	43428,75		193692				

26	21-040302-9903				
	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	32,75	43756,34	1433020	
	м3				
27	23-011202-1006				
	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1250 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	2,6	63165,4	164230	
	м				
	Всего прямые затраты			**4079246**	

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 079 246
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 079 246
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	172 960
Итого, тенге	4 252 206
Сметная прибыль (8 %), тенге	340 176
Всего	**4 592 382**
Временные здания и сооружения (2 %)	91 848
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	194 770
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 879 000**
НДС (12 %)	585 480
Всего по акту с учетом НДС	**5 464 480**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Жукашев А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Строй-мах"
_____ Тасименов Б.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Коммунальщик" при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш, Интернациональная, 7а**	**001040001733**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**	**030140005782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 47 от 17.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
61	**26.06.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500 м3 - 2 штуки и подземной насосной ВНС 2-го подъема в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	19 639 859,00	19 639 859,00
				Итого	1	x	19 639 859,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата приемки (принятия) работ (услуг) 26.06.2018

М.П.

Заказ 30

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500 м3 - 2 штуки и подземной насосной ВНС 2-го подъема г. Кадыагаш Мугалжарский район
Договор № 47 2018-04-17

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июнь 2018 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	17 535 588	1 524 173	16 011 415		2 104 271	19 639 859
	Всего по объекту с начала строительства	**33 271 570**	**10 435 543**	**22 836 027**		**3 992 589**	**37 264 159**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Жукашев А.М.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

«Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Заказ 30

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор № 47 2018-04-17

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь 2018 г

Строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500 м3 - 2 штуки и подземной насосной ВНС 2-го подъема г. Кадыагаш Мугалжарский район

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Общестроительные работы насосной станции	965,557			965,557
2	2-1-8	Технологическое оборудование	469,079	16011,415		16480,494
		Итого по главе 2	1434,636	16011,415		17446,051
		Итого по главам 1-7	1434,636	16011,415		17446,051
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3		Временные здания и сооружения (2 %)	28,692			28,692
		Итого по главе 8	28,692			28,692
		Итого по главам 1-8	1463,328	16011,415		17474,743
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	60,845			60,845
		Итого по главе 9	60,845			60,845
		Итого по главам 1-9	1524,173	16011,415		17535,588
		Итого:				
5		**- в текущих ценах с 01.04.17 г.**	**1524,173**	**16011,415**		**17535,588**
6		**- в текущих и прогнозных ценах**	**1524,173**	**16011,415**		**17535,588**
7		**Сметная стоимость**	**1524,173**	**16011,415**		**17535,588**
8		**Итого:**	**1524,173**	**16011,415**		**17535,588**

	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты				
9	Всего:	1524,173	16011,415		17535,588
10	НДС (12 %)			2104,271	2104,271
11	Стоимость строительства	1524,173	16011,415	2104,271	19639,859

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Жукашев А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Подземная насосная ВНС 2-го подъема

Договор № 47 2018-04-17

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2018 г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы насосной станции

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	974,17	92,65	85,33	90255	83130	19361	0,00888	8,65063
		м3 грунта		7,31	26,31	7125	25634	59,1	0,0193	18,80148
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	108,24	1635,76	–	177055	–	104639	1,848	200,02752
		м3 грунта		1635,75	–	177054	–	59,1	–	–
3	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1948,34	227,59		443423				
		т								
4	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	1082,41	16,62	13,79	17995	14928	4941	0,00332	3,5936
		м3 грунта								

	2,73	4,99	2960	5401	59,1	0,00369	3,99409
Всего прямые затраты			**728728**				**212**
							23
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			187 139				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			98 058				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			31 035				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			107				
- перевозка грузов, тенге			443 423				
Накладные расходы I уровня, тенге			128 941				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			857 669				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			36 365				
Итого, тенге			894 034				
Сметная прибыль (8 %), тенге			71 523				
Всего			**965 557**				
Временные здания и сооружения (2 %)			19 311				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)			40 951				
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**1 025 819**				
НДС (12 %)			123 098				
Всего по акту с учетом НДС			**1 148 917**				

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Жукашев А.М.

Технадзор
ТОО "Строй-мах"
_____ Баймагамбетов Б.Т.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Подземная насосная ВНС 2-го подъема

Договор № 47 2018-04-17

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2018 г
(локальная смета 2-1-8)
Технологическое оборудование

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	58-010101-0101(п	Насосная станция пожаротушения AKVA 3 NB80-200/222 (2-рабочих насоса, 1-резервный) (в комплекте со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами). Установка смонтирована на общей раме оснований, испытана и готова к подключению *комплект*	1	8445714		8445714				
6	58-010101-0101(п	Установка обеззараживания водына 250 м3/ч ОДВ-250А *шт*	1	3873375		3873375				
7	51-020106-0101(о	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 *шт.*	1	46395		46395				
8	23-070502-0211	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 637 м3/ч, на один расходомер, DN 150, типа Взлет *комплект*	1	279043,77		279044				

9 23-070502-0511	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Л, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 636,75 м3/ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	1	137621,73	137622
	шт.			
10 51-010103-0101(о				
	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80 °C, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 13547-79	8	232109	1856872
	шт.			
	Всего прямые затраты			**14639022**
	в том числе			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			416 666
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			14 222 356
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			14 639 022
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			620 695
	Итого, тенге			15 259 717
	Сметная прибыль (8 %), тенге			1 220 777
	Всего			**16 480 494**
	Временные здания и сооружения (2 %)			9 382
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)			19 894
	Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**16 509 770**
	НДС (12 %)			1 981 172
	Всего по акту с учетом НДС			**18 490 942**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Жукашев А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Строй-мах"
Баймагамбетов Б.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

001040001733

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Коммунальщик" при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш, Интернациональная, 7а**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030140005782

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 47 от 17.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
84	27.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500 м3 - 2 штуки и подземной насосной ВНС 2-го подъема в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	31 271 900,00	31 271 900,00
				Итого	1	x	31 271 900,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2018

М.П.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Форма КС-3

Заказ 30

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500 м3 - 2 штуки и подземной насосной ВНС 2-го подъема г. Кадыагаш Мугалжарский район
Договор № 47 от 2018-04-17

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2018 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	27 921 339	13 351 903	14 569 436		3 350 561	31 271 900
	Всего по объекту с начала строительства	**61 192 910**	**23 787 447**	**37 405 463**		**7 343 150**	**68 536 060**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Жукашев А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Заказ 30

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор № 47 от 2018-04-17

Справка
о стоимости выполненных работ за июль 2018 г

Строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500 м3 - 2 штуки и подземной насосной ВНС 2-го подъема г. Кадыагаш Мугалжарский район

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Общестроительные работы насосной станции	5145,996	2914,998		8060,994
2	2-1-8	Технологическое оборудование	2731,273	9243,842		11975,115
3	2-2-1	Общестроительные работы	4690,274			4690,274
4	2-3-1	Наружные сети водоснабжения		2410,596		2410,596
		Итого по главе 2	12567,543	14569,436		27136,979
		Итого по главам 1-7	12567,543	14569,436		27136,979
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5		Временные здания и сооружения (2 %)	251,351			251,351
		Итого по главе 8	251,351			251,351
		Итого по главам 1-8	12818,894	14569,436		27388,33
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	533,009			533,009
		Итого по главе 9	533,009			533,009
		Итого по главам 1-9	13351,903	14569,436		27921,339
7		**Итого:**				
		- в текущих ценах с 01.04.17 г.	**13351,903**	**14569,436**		**27921,339**

8	**- в текущих и прогнозных ценах**	**13351,903**	**14569,436**		**27921,339**
9	**Сметная стоимость**	**13351,903**	**14569,436**		**27921,339**
10	**Итого:**	**13351,903**	**14569,436**		**27921,339**
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты				
11	Всего:	13351,903	14569,436		27921,339
12	НДС (12 %)			3350,561	3350,561
13	Стоимость строительства	13351,903	14569,436	3350,561	31271,9

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Жукашев А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Подземная насосная ВНС 2-го подъема

Договор № 47 от 2018-04-17

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы насосной станции

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	17,76	782,15	–	13891	–	8210	0,972	17,26272
		м3 грунта		782,15	–	13891	–	59,1	–	–
6	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	159,85	14,34	14,34	2292	2292	489	–	–
		м3 грунта		–	5,18	–	828	59,1	0,0038	0,60743
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	159,85	136,9	54,91	21883	8778	10266	0,108	17,2638
		м3 уплотненного грунта		81,98	26,68	13105	4265	59,1	0,02625	4,19606

Раздел 2 Фундаменты

8	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	17,9	4837,71	1236,93	86595	22141	11769	0,85	15,215
		м3 основания		733,02	561,23	13121	10046	50,8	0,54	9,666
9	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	22	1249,91	647,55	27498	14246	11634	0,652	14,344
		шт. сборных конструкций		602,36	249,23	13252	5483	62,1	0,217	4,774
10	11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	24	1653,92	882,33	39694	21176	16587	0,825	19,8
		шт. сборных конструкций		771,58	341,33	18518	8192	62,1	0,3011	7,2264
12	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	40	1214,05	573,18	48562	22927	16678	0,476	19,04
		шт. сборных конструкций		439,75	231,68	17590	9267	62,1	0,1988	7,952
14	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	44	1716,84	804,7	75541	35407	25780	0,668	29,392
		шт. сборных конструкций		617,14	326,36	27154	14360	62,1	0,2801	12,3244
17	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	78	2588,38	1274,87	201894	99440	68245	0,937	73,086
		шт. сборных конструкций		887	521,92	69186	40710	62,1	0,4482	34,9596
19	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	38	3639,76	1914,08	138311	72735	45311	1,18	44,84
		шт. сборных конструкций		1117,03	803,11	42447	30518	62,1	0,691	26,258
21	11-060101-0114	Монолитные заделки. Устройство	2,3	15470	738,7	35581	1699	1205	0,97	2,231
		м3		873,48	206,52	2009	475	48,5	0,2015	0,46345
22	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	57,6	1833,65	28,78	105618	1658	5504	0,201	11,5776
		м2 поверхности		180,97	7,12	10424	410	50,8	0,007	0,4032

23	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	518,4	761,39	12,52	394705	6488	56649	0,212	109,9008
		м2 поверхности		213,08	2,03	110460	1054	50,8	0,002	1,0368
		Раздел 3 Стены и перегородки								
24	11-080201-0102	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа свыше 4 м. Кладка	48,55	30939,53	1305,4	1502114	63377	104439	4,42	214,591
		м3 кладки		3878,81	355,78	188316	17273	50,8	0,35	16,9925
25	11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	9,51	39662,67	1715,98	377192	16319	110816	20,04	190,5804
		м3 изоляции		20370,24	701,37	193721	6670	55,3	0,69	6,5619
34	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	15,6	325	157,18	5070	2452	1748	0,148	2,3088
		шт. сборных конструкций		136,73	43,72	2133	682	62,1	0,043	0,6708
35	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,55	45619,88		25091				
		м3								
37	21-040106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	0,68	45619,88		31022				
		м3								
39	21-050201-0147	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,41374	154445,34		63900				
		т								
		Раздел 12 Мостовой кран								

53	21-050203-0207	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 30Ш2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	1,7934	289382,83	518979
		т			
54	21-050203-0201	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	0,04896	290976,59	14246
		т			
55	21-050204-0206	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,00984	154828,94	1524
		т			
56	21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00704	170147,57	1198
		т			
57	21-050101-0123	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,08416	171552,97	14438
		т			
58	21-070201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,04	26533,16	1061
		м3			
59	24-010101-0207	Рельсы железнодорожные типа Р24	0,98766	331866,28	327771
		т			
60	58-010101-0101(п	Кран мостовой однобалочный 1-А-5-9, 5-8-380	1	2589286	2589286
		шт			
		Всего прямые затраты		**6664957**	**781**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	735 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	391 135
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	150 233
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 949 209
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	2 589 286
Накладные расходы I уровня, тенге	495 330
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 160 287
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	303 596
Итого, тенге	7 463 883
Сметная прибыль (8 %), тенге	597 111
Всего	**8 060 994**
Временные здания и сооружения (2 %)	102 920
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	218 250
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**8 382 164**
НДС (12 %)	1 005 860
Всего по акту с учетом НДС	**9 388 024**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Жукашев А.М.**

Технадзор
ТОО "Строй-мах"
_____ **Баймагамбетов Б.Т.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Подземная насосная ВНС 2-го подъема

Договор № 47 от 2018-04-17

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-8)
Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	58-010101-0101(п	Установка обеззараживания водына 250 м3/ч ОДВ-250А *шт*	2	3873375		7746750				
11	51-010103-0101(о	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80 °C, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 13547-79 *шт.*	2	232109		464218				
12	23-040103-0104	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80 °C, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	3	142190,11		426570				

		шт.			
13	23-040103-0103	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80 °C, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	9	115483,87	1039355
		шт.			
14	23-041001-6506	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, T до 120 °C, PN 16, DN 150, типа Seagull ГОСТ 11823-91	3	18988,46	56965
		шт.			
15	23-040103-0101	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80 °C, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	10	85265,47	852655
		шт.			
16	23-041001-6504	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, T до 120 °C, PN 16, DN 100, типа Seagull ГОСТ 11823-91	5	9339,69	46698
		шт.			
17	23-040501-0131	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	1	3847,1	3847
		шт.			
		Всего прямые затраты			**10637058**

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 426 090
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	8 210 968
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 637 058
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	451 011
Итого, тенге	11 088 069
Сметная прибыль (8 %), тенге	887 046

Всего	**11 975 115**
Временные здания и сооружения (2 %)	54 625
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	115 838
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**12 145 578**
НДС (12 %)	1 457 469
Всего по акту с учетом НДС	**13 603 047**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Жукашев А.М.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Строй-мах"
_____ **Баймагамбетов Б.Т.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Подземные резервуары для воды из сборных изделий емкостью 1500 м3-2 шт

Договор № 47 2018-04-17

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2018 г
(локальная смета 2-2-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	86	25,7	25,7	2210	2210	472	–	–
		м3 грунта		–	9,28	–	798	59,1	0,00681	0,58566
2	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=2,000;	172	20,34	20,34	3498	3498	747	–	–
		м3 грунта		–	7,35	–	1264	59,1	0,00539	0,92708
3	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	85	129,73	121,53	11027	10330	2361	0,00984	0,8364

	м3 грунта								
			8,11	38,89	689	3306	59,1	0,02853	2,42505
4 41-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	154,8	92,92		14384				
	т								
5 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	86	16,63	13,79	1430	1186	393	0,00332	0,28552
	м3 грунта								
			2,73	5	235	430	59,1	0,00369	0,31734
6 11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1090	129,73	121,52	141401	132459	30370	0,00984	10,7256
	м3 грунта								
			8,1	39,04	8834	42554	59,1	0,02853	31,0977
7 11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	67	25,7	25,7	1722	1722	368	–	–
	м3 грунта								
			–	9,28	–	622	59,1	0,00681	0,45627
8 11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	67	20,34	20,34	1363	1363	291	–	–
	м3 грунта								
			–	7,34	–	492	59,1	0,00539	0,36113
9 11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	67	129,73	121,52	8692	8142	1861	0,00984	0,65928
	м3 грунта								
			8,1	38,9	543	2606	59,1	0,02853	1,91151
10 41-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	2082,8	92,92		193534				
	т								
11 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	1157	16,63	13,79	19237	15957	5292	0,00332	3,84124
	м3 грунта								
			2,74	5	3165	5789	59,1	0,00369	4,26933

20	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,3754	148286,64		203953				
		т								
21	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	2,0743	141313,7		293127				
		т								
22	21-050301-2203	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,0151	163248,91		2465				
		т								
23	21-050301-2205	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,7059	163248,91		115237				
		т								
24	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство уклона	4,6	14907,83	679,35	68576	3125	2892	1,35	6,21
		м3								
				1111,96	184,35	5115	848	48,5	0,1813	0,83398
		Всего прямые затраты				**3948593**				**337**
										95

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	296 469
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	380 590
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	124 723
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 826 112
- перевозка грузов, тенге	445 422
Накладные расходы I уровня, тенге	217 606
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 166 199
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	176 647
Итого, тенге	4 342 846
Сметная прибыль (8 %), тенге	347 428

Всего	**4 690 274**
Временные здания и сооружения (2 %)	93 805
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	198 922
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 983 001**
НДС (12 %)	597 960
Всего по акту с учетом НДС	**5 580 961**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Жукашев А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Строй-мах"
_____ Баймагамбетов Б.Т.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации и газоснабжения

Договор № 47 от 2018-04-17

Акт №4

приемки выполненных работ за июль 2018 г

(локальная смета 2-3-1)

Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Отводящие и всасывающие трубопроводв (Вс)								
2	51-010102-0301(об	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт.*	5	305892		1529460				
		Раздел 3 Напорные трубопроводы (Вн)								
3	51-010102-0301(об	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт.*	2	305892		611784				

Всего прямые затраты	**2141244**	-
		-
в том числе		
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	2 141 244	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 141 244	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	90 789	
Итого, тенге	2 232 033	
Сметная прибыль (8 %), тенге	178 563	
Всего	**2 410 596**	
Временные здания и сооружения (2 %)	0	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	0	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**2 410 596**	
НДС (12 %)	289 272	
Всего по акту с учетом НДС	**2 699 868**	

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Жукашев А.М.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Строй-мах"
_____ **Баймагамбетов Б.Т.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

001040001733

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Коммунальщик" при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш, Интернациональная, 7а**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030140005782

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 47 от 17.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
101	29.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500 м3 - 2 штуки и подземной насосной ВНС 2-го подъема в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	40 757 111,00	40 757 111,00
				Итого	1	x	40 757 111,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2018

М.П.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Форма КС-3

Заказ 30

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500 м3 - 2 штуки и подземной насосной ВНС 2-го подъема г. Кадыагаш Мугалжарский район
Договор № 47 2018-04-07

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
август 2018 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	36 390 278	20 417 656	15 972 622		4 366 833	40 757 111
	Всего по объекту с начала строительства	**97 582 288**	**44 205 103**	**53 378 085**		**11 709 983**	**109 293 171**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Жукашев А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Заказ 30

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500 м3 - 2 штуки и подземной насосной ВНС 2-го подъема г. Кадыагаш Мугалжарский район
Договор № 47 2018-04-07

Справка
о стоимости выполненных работ за август 2018 г

Строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500 м3 - 2 штуки и подземной насосной ВНС 2-го подъема г. Кадыагаш Мугалжарский район

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Общестроительные работы насосной станции	9066,319			9066,319
2	2-1-8	Технологическое оборудование	649,607			649,607
3	2-2-1	Общестроительные работы	1915,703			1915,703
4	2-2	Технологический трубопровод	2685,623			2685,623
5	2-3-1	Наружные сети водоснабжения	4541,039	3435,779		7976,818
		Итого по главе 2	18858,291	3435,779		22294,070
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
6	4-1-1	КЛ-0,4 кВ	357,991	12536,843		12894,834
		Итого по главе 4	357,991	12536,843		12894,834
		Итого по главам 1-7	19216,282	15972,622		35188,904
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7		Временные здания и сооружения (2 %)	384,326			386,299
		Итого по главе 8	386,299			386,299
		Итого по главам 1-8	19602,581	15972,622		35575,203
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

8	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	815,075			815,075
		Итого по главе 9	815,075			815,075
		Итого по главам 1-9	20 417,656	15 972,622		36 390,278
		Итого:				
9		**- в текущих ценах с 01.04.17 г.**	**20 417,656**	**15 972,622**		**36 390,278**
10		**- в текущих и прогнозных ценах**	**20 417,656**	**15 972,622**		**36 390,278**
11		**Сметная стоимость**	**20 417,656**	**15 972,622**		**36 390,278**
12		**Итого:**	**20 417,656**	**15 972,622**		**36 390,278**
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты				
13		Всего:	20 417,656	15972,622		36 390,278
14		НДС (12 %)			4 366,833	4 366,833
15		Стоимость строительства	20 417,656	15972,622	4 366,833	40 757,111

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Жукашев А.М.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Подземная насосная ВНС 2-го подъема

Договор № 47 2018-04-07

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2018 г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы насосной станции

Составлен в текущих ценах на

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены и перегородки								
24	11-080201-0102	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа свыше 4 м. Кладка	113,3	30939,54	1305,4	3505450	147902	243728	4,42	500,786
		м3 кладки		3878,82	355,77	439470	40309	50,8	0,35	39,655
25	11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	22,19	39662,82	1716,09	880118	38080	258571	20,04	444,6876
		м3 изоляции		20370,26	701,35	452016	15563	55,3	0,69	15,3111
26	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	8,95	31090,84	1491,84	278263	13352	19324	4,38	39,201
		м3 кладки		3843,69	406,59	34401	3639	50,8	0,4	3,58

27	11-080201-0302	Столбы прямоугольные армированные при высоте этажа свыше 4 м. Кладка из кирпича	5,78	37327,51	1329,07	215753	7682	22505	7,33	42,3674
		м3 кладки		7278,37	386,33	42069	2233	50,8	0,38	2,1964
28	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	22,5	4540,67	153,29	102165	3449	12929	1,21	27,225
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1089,38	41,78	24511	940	50,8	0,0411	0,92475
29	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,61	26049,18	3009,84	15890	1836	2529	8,25	5,0325
		м3		7809,84	739,34	4764	451	48,5	0,7231	0,44109
32	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,116	210741,38	922,41	24446	107	3153	58	6,728
		т		55612,07	422,41	6451	49	48,5	0,36	0,04176
33	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	36,4	325,05	157,2	11832	5722	4079	0,148	5,3872
		шт. сборных конструкций		136,73	43,71	4977	1591	62,1	0,043	1,5652
34	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	1,286	45619,88		58667				
		м3								
35	11-070102-0101	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	7232,25	3174,25	28929	12697	11313	3,64	14,56
		шт. сборных конструкций		3614,25	940,25	14457	3761	62,1	0,8036	3,2144
37	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,41374	76337,8	14690,39	31584	6078	14224	56,5	23,37631
		т конструкций		52199,45	4253,88	21597	1760	60,9	3,608	1,49277
38	21-050201-0147	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	-0,41374	154445,34		-63900				
		т								
39	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,48	70,07	1,09	384	6	100	0,0295	0,16166

		м2							
				33,21	0,36	182	2	54,2	0,0002	0,0011
40	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,48	64,96	0,91	356	5	62	0,0213	0,11672
		м2							
				20,44	0,36	112	2	54,2	0,0002	0,0011
		Раздел 4 Металлоконструкции							
		4.1 Прогоны ПР-1 12 шт							
41	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия зданий высотой до 25 м. Монтаж	2,11932	36854,75	15853,2	78107	33598	27210	16,29	34,52372
		т конструкций							
				17560,35	3521,41	37216	7463	60,9	2,938	6,22656
43	11-330303-0404	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	2,11932	28555,39	19210,88	60518	40714	15646	7,13	15,11075
		т							
				7247,61	4717,55	15360	9998	61,7	3,46	7,33285
		4.2 Ферма Фм-1 5 шт							
44	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	1,858	125146,93	27807,32	232523	51666	115462	91	169,078
		т конструкций							
				92499,46	9541,98	171864	17729	60,9	7,34	13,63772
49	11-090302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	1,858	41955,87	17102,8	77954	31777	30615	23	42,734
		т конструкций							
				21772,87	5283,64	40454	9817	60,9	4,522	8,40188
50	11-330303-0404	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	1,858	28555,44	19210,98	53056	35694	13717	7,13	13,24754
		т							
				7247,58	4717,44	13466	8765	61,7	3,46	6,42868
		4.3 Связь горизонтальная							

51	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,10392	76327,94	14694	7932	1527	3572	56,5	5,87148
		т конструкций		52194	4243,65	5424	441	60,9	3,608	0,37494
54	11-330303-0404	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	0,10392	28550,81	19207,08	2967	1996	767	7,13	0,74095
		т		7245,96	4715,17	753	490	61,7	3,46	0,35956
	4.4 Связь вертикальная									
55	11-090302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,25008	62515,99	9592,93	15634	2399	7480	50,1	12,52901
		т конструкций		46285,19	2827,1	11575	707	60,9	2,388	0,59719
58	11-330303-0404	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	0,25008	28554,86	19209,85	7141	4804	1846	7,13	1,78307
		т		7245,68	4718,49	1812	1180	61,7	3,46	0,86528
	Раздел 5 Перекрытие и кровля									
59	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	0,11925	36838,57	15849,06	4393	1890	1579	16,29	1,94258
		т конструкций		17559,75	4184,49	2094	499	60,9	2,938	0,35036
60	21-050203-0106	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 16Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	0,11925	182829,27		21802				
		т								

62	21-070201-0205	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,48	28205,96	13539
		м3			
63	21-110203-0105	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	2,5	8917,63	22294
		м3			

Раздел 6 Ворота

71	21-090403-0408	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 35*35 ГОСТ 31174-2003	1	275932,19	275932
		шт.			

Раздел 7 Двери

73	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	3,28	4962,05	16276
		м2			
74	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	1,68	6367,33	10697
		м2			
75	21-090404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	3	2690,79	8072
		шт.			
78	21-090402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	4,2	65256,37	274077
		м2			
79	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	5	5039,84	25199
		шт.			

Раздел 8 Окна

81	21-090201-1107	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	4,44	37614,82	167010
		м2			
82	21-090201-1102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	1,8	24445,85	44003
		м2			
84	21-090201-1208	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	14,4	43876,6	631823
		м2			

Раздел 11 Лестницы

119	21-050204-0205	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,10588	154649,16	16374
		т			
120	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00754	154580,57	1166
		т			
121	21-050201-0104	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 25 мм х 25 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00684	154585,74	1057
		т			

122	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,069	151728,37		10469				
		т								
123	21-050101-0202	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	0,01226	185379,27		2273				
		т								
	Раздел 12 Мостовой кран									
128	11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	1,9434	31917,26	13728	62028	26679	20903	14,3	27,79062
		т конструкций		13873,62	3788,21	26962	7362	60,9	3,24	6,29662
	Раздел 13 Основание дизель генератора									
142	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04247	148296,64		6298				
		т								
		Всего прямые затраты				**7240551**				**1435**
										119
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 371 987				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				469 660				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				134 751				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 398 904				
		Накладные расходы I уровня, тенге				831 314				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 071 865				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				322 875				
		Итого, тенге				8 394 740				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				671 579				
		Всего				**9 066 319**				

Временные здания и сооружения (2 %)	181 326
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	384 517
Итого в текущих ценах	**9 632 162**
НДС (12 %)	1 155 859
Всего по акту с учетом НДС	**10 788 021**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Жукашев А.М.**

Технадзор
ТОО "Строй-мах"
_____ **Баймагамбетов Б.Т.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Подземная насосная ВНС 2-го подъема

Договор № 47 2018-04-17

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2018 г
(локальная смета 2-1-8)
Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	23-020103-0609	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *шт.*	6	2986,03		17916				
27	23-020103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	30	3474,73		104242				
28	23-020103-0612	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт.*	26	5892,73		153211				
31	23-020103-0613	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 *шт.*	3	8364,52		25094				

33	23-020103-0616	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	12	16432,4	197189
		шт.			
40	23-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	2943,8	8831
		шт.			
41	23-020101-1137	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	5	8505,47	42527
		шт.			
42	23-020101-1061	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	1750,5	7002
		шт.			
43	23-020101-1058	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	1841,51	5525
		шт.			
45	23-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	10	638	6380
		м			
47	23-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	8	1158,93	9271
		м			

48	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *т*	0,00754	154580,57	1166

Всего прямые затраты	**578354**	–
		–
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	578 354	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	578 354	
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	23 134	
Итого, тенге	601 488	
Сметная прибыль (8 %), тенге	48 119	
Всего	**649 607**	
Временные здания и сооружения (2 %)	12 992	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	27 551	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**690 150**	
НДС (12 %)	82 818	
Всего по акту с учетом НДС	**772 968**	

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Жукашев А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Строй-мах"
_____ **Баймагамбетов Б.Т.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Подземные резервуары для воды из сборных изделий емкостью 1500 м3-2 шт

Договор № 47 2018-04-17

Акт №3

приемки выполненных работ за август 2018 г

(локальная смета 2-2-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтажные и сборные железобетонные конструкции								
34	11-070101-0106	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	10	3801,4	1983,9	38014	19839	16103	1,92	19,2
		шт. сборных конструкций		1817,5	775,5	18175	7755	62,1	0,6823	6,823
36	11-070103-0117	Колонны прямоугольного сечения массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов сооружений	10	10267,2	3446,8	102672	34468	35879	4,83	48,3
		шт. сборных конструкций								

				4795,9	981,7	47959	9817	62,1	0,8316	8,316
38	11-070201-0101									
		Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	6,08	26738,49	7478,29	162570	45468	59702	12,71	77,2768
		м3 сборных железобетонных конструкций		12475,66	3336,51	75852	20286	62,1	3,19805	19,44414
39	11-070201-0104									
		Панели стен площадью до 15 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	53,86	12515,21	3694,43	674069	198982	212034	4,96	267,1456
		м3 сборных железобетонных конструкций		4868,53	1470,87	262219	79221	62,1	1,40125	75,47133
41	11-070106-0119	Блоки угловые наружных стен одноэтажных зданий. Установка. Высота здания до 25 м	4	4645,25	1405,25	18581	5621	5259	1,7	6,8
		шт. сборных конструкций		1728	389	6912	1556	62,1	0,3327	1,3308
42	21-049999-9917									
		Блоки угловые сборные железобетонные (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,3	43428,75		13029				
		м3								
47	11-060101-0114	Бетонирование труб воздуховодов. Устройство	3,1	15470	738,71	47957	2290	1624	0,97	3,007
		м3		873,23	206,77	2707	641	48,5	0,2015	0,62465
48	11-060101-0114	Бетонирование камер покрытия и лестниц бетоном. Устройство	0,9	15470	740	13923	666	471	0,97	0,873
		м3		873,33	205,56	786	185	48,5	0,2015	0,18135
	Раздел 3 Металлоконструкции									
51	21-060304-0501	Лестницы металлические	0,13	389054,89		50577				
		т								
53	21-060304-0901	Лазы круглые	0,356	555417,32		197729				
		т								
	Раздел 4 Изоляционные работы									
62	11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	324	132,67	1,97	42986	637	12416	0,0633	20,5092

м шва	60,69	1,02	19664	329	62,1	0,001	0,324
Всего прямые затраты			**1362088**				**443**
							113
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			434 274				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			307 971				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			119 790				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			619 862				
- перевозка грузов, тенге			-19				
Накладные расходы I уровня, тенге			343 488				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 705 576				
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			68 223				
Итого, тенге			1 773 799				
Сметная прибыль (8 %), тенге			141 904				
Всего			**1 915 703**				
Временные здания и сооружения (2 %)			38 314				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)			81 248				
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**2 035 265**				
НДС (12 %)			244 232				
Всего по акту с учетом НДС			**2 279 497**				

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Жукашев А.М.**

Технадзор
ТОО "Строй-мах"
_____ **Баймагамбетов Б.Т.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Подземные резервуары для воды из сборных изделий емкостью 1500 м3-2 шт

Договор № 47 от 2018-04-07

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2018 г
(локальная смета 2-2-2)
Технологический трубопровод

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Подводящий трубопровод										
1	11-160401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	60	10720,07	215,18	643204	12911	86405	2,31	138,6
		м трубопровода		2321,75	62,48	139305	3749	60,4	0,0602	3,612
2	11-160401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	60	19521,02	310,23	1171261	18614	109197	2,91	174,6
		м трубопровода		2924,82	88,33	175489	5300	60,4	0,0852	5,112
5	11-130301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз	142,2	186,52	1,27	26523	180	1965	0,0218	3,09996
		м2		25,19	0,3	3582	43	54,2	0,0003	0,04266

6 11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	142,2	69,63	0,85	9902	121	1589	0,0213	3,02886
	м2		20,42	0,2	2904	28	54,2	0,0002	0,02844
Раздел 2 Переливное устройство									
7 11-160401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	6,6	8111,21	104,09	53534	687	6746	1,66	10,956
	м трубопровода		1668,48	23,79	11012	157	60,4	0,0227	0,14982
8 11-160401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	7,5	10719,87	215,07	80399	1613	10801	2,31	17,325
	м трубопровода		2321,73	62,53	17413	469	60,4	0,0602	0,4515
9 11-160401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	8,6	19521,05	310,23	167881	2668	15652	2,91	25,026
	м трубопровода		2924,77	88,49	25153	761	60,4	0,0852	0,73272
12 11-130301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз	21,3	186,48	1,27	3972	27	294	0,0218	0,46434
	м2		25,16	0,28	536	6	54,2	0,0003	0,00639
13 11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	21,3	69,62	0,85	1483	18	238	0,0213	0,45369
	м2		20,42	0,19	435	4	54,2	0,0002	0,00426
	Всего прямые затраты				**2158159**				**374**
									10
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				375 829				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				36 839				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 517				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 745 491
Накладные расходы I уровня, тенге	232 887
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 391 046
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	95 642
Итого, тенге	2 486 688
Сметная прибыль (8 %), тенге	198 935
Всего	**2 685 623**
Временные здания и сооружения (2 %)	53 712
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	113 902
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**2 853 237**
НДС (12 %)	342 388
Всего по акту с учетом НДС	**3 195 625**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Жукашев А.М.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Строй-мах"
_____ **Баймагамбетов Б.Т.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации и газоснабжения

Договор № 47 от 2018-04-07

Акт №5
приемки выполненных работ за август 2018 г
(локальная смета 2-3-1)
Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подающие трубопроводы (Пд)								
8	23-020101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	2	18223,74		36447				
9	23-020101-0645	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *шт.*	5	19847,25		99236				

10	23-020101-1141	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	7403,58	14807
		шт.			
11	23-020101-1106	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 8 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	4493,42	8987
		шт.			
13	23-020103-0616	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	25	16432,4	410810
		шт.			
15	51-010102-0301(о	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	305892	305892
		шт.			
20	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	22172,57	22173
		шт.			
21	21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	1	37482,07	37482
		шт.			
22	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	2	16393,8	32788
		шт.			
23	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	21470,49	21470
		шт.			
24	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	3049,06	6098
		шт.			

25	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1696,38		1696			
		шт.							
27	21-060304-0501	Лестницы шахтные	0,0356	389054,89		13850			
		т							
28	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	2	6100,64		12201			
		комплект							
	Раздел 2 Отводящие и всасывающие трубопроводв (Вс)								
37	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,106	13517962,3	434009,43	1432904	46005	47350	504	53,424
		км трубопровода		551330,19	167990,57	58441	17807	62,1	145,33	15,40498
39	23-020101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	18223,74		36447			
		шт.							
40	23-020101-0645	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	6	19847,25		119084			
		шт.							
41	23-020103-3450	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	2	6347,35		12695			
		шт.							
43	23-020103-0616	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	36	16432,4		591566			
		шт.							

45	51-010102-0301(o				
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	9	305892	2753028
		шт.			
50	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	22172,57	22173
		шт.			
51	21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	1	37482,07	37482
		шт.			
52	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	2	16393,8	32788
		шт.			
53	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	21470,49	21470
		шт.			
54	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	3049,06	6098
		шт.			
55	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1696,38	1696
		шт.			
56	21-060304-0501	Лестницы шахтные	0,0178	389054,89	6925
		т			
57	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	1	6100,64	6101
		комплект			

Раздел 3 Напорные трубопроводы (Вн)

68	23-020101-0278				
		Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	18223,74	36447
		шт.			

69	23-020101-0645	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *шт.*	2	19847,25		39695				
70	11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка *фланец*	14	3440,57	300,29	48168	4204	25111	2,45	34,3
				2867,93	20,36	40151	285	62,1	0,02	0,28
71	23-020103-0616	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80 *шт.*	14	16432,4		230054				
78	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт.*	1	15620,74		15621				
79	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *шт.*	1	15202,75		15203				
80	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 *шт.*	2	10152,63		20305				
81	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт.*	1	14212,2		14212				
82	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *шт.*	2	3049,06		6098				
83	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	2	1696,38		3393				
84	21-060304-0501	Лестницы шахтные *т*	0,0178	389054,89		6925				
85	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 *комплект*	1	6100,64		6101				

Раздел 4 Переливные трубопроводы (Пр)

96	23-020101-0234	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	2537,26	10149
		шт.			
98	23-020103-0612	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	5892,73	47142
		шт.			

Раздел 5 Спускные трубопроводы (Сп.)

109	23-020103-0612	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	5892,73	23571
		шт.			
111	23-040101-1012	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	2	31020,35	62041
		шт.			
116	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	15620,74	31241
		шт.			
117	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	15202,75	30406
		шт.			
118	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	4	10152,63	40611
		шт.			
119	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	14212,2	28424
		шт.			
120	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	3049,06	6098
		шт.			
121	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	1696,38	6786

		шт.								
123	21-060304-0501	Лестницы шахтные	0,0356	389054,89		13850				
		т								
124	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	2	6100,64		12201				
		комплект								
	Раздел 6 Обводной трубопровод (В)									
127	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	444,69	92,65	85,33	41200	37947	8838	0,00888	3,94885
		м3 грунта		7,32	26,31	3253	11701	59,1	0,0193	8,58252
134	23-020101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	18223,74		18224				
		шт.								
135	23-020101-0645	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	19847,25		19847				
		шт.								
137	23-020103-0616	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	5	16432,4		82162				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**7020569**				**92**
										24
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				101 845				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				88 156				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				29 793				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 771 648
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	3 058 920
Накладные расходы I уровня, тенге	81 299
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 101 868
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	284 075
Итого, тенге	7 385 943
Сметная прибыль (8 %), тенге	590 875
Всего	**7 976 818**
Временные здания и сооружения (2 %)	90 821
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	192 593
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**8 260 232**
НДС (12 %)	991 228
Всего по акту с учетом НДС	**9 251 460**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Жукашев А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Строй-мах"
Баймагамбетов Б.Т.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Договор № 47 от 2018-04-07

Акт №6
приемки выполненных работ за август 2018 г
(локальная смета 4-1-1)

КЛ-0,4 кВ

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	23-060137-0741	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,102	2437265,77		248601				
9	23-061703-1703	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86 *шт.*	4	17530,67		70123				
11	51-080103-0103(об	Дизель-генератор типа АМПЕРОС АМ200-Т400, 200 кВа, 160 кВт, 50 Гц в шумозащитном кожухе *шт.*	1	11161719		11161719				
		Всего прямые затраты				**11480443**				–
										–

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	318 724
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	11 161 719
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 480 443
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	459 218
Итого, тенге	11 939 661
Сметная прибыль (8 %), тенге	955 173
Всего	**12 894 834**

Временные здания и сооружения (2 %)	7 160
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	15 183
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**12 917 177**
НДС (12 %)	1 550 061
Всего по акту с учетом НДС	**14 467 238**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Жукашев А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Строй-мах"
Баймагамбетов Б.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Коммунальщик" при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш, Интернациональная, 7а**	**001040001733**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**	**030140005782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 47 от 17.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
118	27.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500 м3 - 2 штуки и подземной насосной ВНС 2-го подъема в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	30 305 829,00	30 305 829,00
				Итого	1	x	30 305 829,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2018

м.п.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Форма КС-3

Заказ 30

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500 м3 - 2 штуки и подземной насосной ВНС 2-го подъема г. Кадыагаш Мугалжарский района Актюбинской области
Договор № 47 2018-04-17

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь 2018 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	27 058 776	22 935 841	4 122 935		3 247 053	30 305 829
	Всего по объекту с начала строительства	**124 641 963**	**67 140 943**	**57 501 020**		**14 957 036**	**139 598 999**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Жукашев А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Заказ 30

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500 м3 - 2 штуки и подземной насосной ВНС 2-го подъема г. Кадыагаш Мугалжарский район
Договор № 47 2018-04-07

Справка
о стоимости выполненных работ за Сентябрь

Строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500 м3 - 2 штуки и подземной насосной ВНС 2-го подъема г. Кандыагаш Мугалжарский район

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Общестроительные работы насосной станции	4160,467			4160,467
2	2-1-5	Водопровод и канализация	348,576			348,576
3	2-2-1	Общестроительные работы	10985,783			10985,783
4	2-2	Технологический трубопровод	2775,331			2775,331
5	2-3-1	Наружные сети водоснабжения	3231,635	4122,935		7354,57
6	2-3	Наружное газоснабжение	86,678			86,678
		Итого по главе 2	21588,47	4122,935		25711,405
		Итого по главам 1-7	21588,47	4122,935		25711,405
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7		Временные здания и сооружения (2 %)	431,769			431,769
		Итого по главе 8	431,769			431,769
		Итого по главам 1-8	22020,239	4122,935		26143,174
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	915,602			915,602
		Итого по главе 9	915,602			915,602
		Итого по главам 1-9	22935,841	4122,935		27058,776

	Итого:				
9	- в текущих ценах с 02.01.17 г.	22935,841	4122,935		27058,776
10	**- в текущих и прогнозных ценах**	**22935,841**	**4122,935**		**27058,776**
11	**Сметная стоимость**	22935,841	4122,935		**27058,776**
12	**Итого:**	**22935,841**	**4122,935**		**27058,776**
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты				
13	Всего:	22935,841	4122,935		27058,776
14	НДС (12 %)			3247,053	3247,053
15	Стоимость строительства	22935,841	4122,935	3247,053	30305,829

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Жукашев А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Подземная насосная ВНС 2-го подъема
Договор № 47 2018-04-17

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы насосной станции

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 5 Перекрытие и кровля										
61	11-100104-0101	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство *м2 перекрытия*	25	5235,2 832,04	152,92 66,64	130880 20801	3823 1666	13435 59,8	0,94 0,0544	23,5 1,36
65	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	25	293,16 64,12	8,04 2,28	7329 1603	201 57	936 56,4	0,0694 0,0021	1,735 0,0525
67	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *м2 обработанной поверхности*	25	213,96 26,8	1,88 0,88	5349 670	47 22	414 59,8	0,029 0,00079	0,725 0,01975
69	11-090401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж *м2 покрытия*	150	8868,04	430,42	1330206	64563	46844	0,4	60

				383,51	129,29	57527	19393	60,9	0,09856	14,784
	Раздел 6 Ворота									
70	11-100108-0101									
		Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися утепленными полотнами и калитками. Установка	12	13964,83	396,33	167578	4756	15443	2,06	24,72
		м2 полотна		2022	130,08	24264	1561	59,8	0,1116	1,3392
	Раздел 7 Двери									
72	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	4,96	1297,38	55,44	6435	275	2750	0,9753	4,83749
		м2 проемов		901,01	26,21	4469	130	59,8	0,0253	0,12549
76	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	15,3	374,44	0,78	5729	12	621	0,0782	1,19646
		м коробок		67,45	0,39	1032	6	59,8	0,0004	0,00612
77	11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	4,2	1767,86	93,1	7425	391	4028	1,49	6,258
		м2 проемов		1560,95	42,62	6556	179	59,8	0,0368	0,15456
	Раздел 8 Окна									
80	11-100501-0105									
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	6,24	2658,65	126,6	16590	790	4074	1,1121	6,9395
		м2 проемов		1027,4	64,26	6411	401	59,8	0,0669	0,41746
83	11-100501-0108									
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	14,4	2226,39	125,49	32060	1807	8703	1,0234	14,73696
		м2 проемов		945,49	65,21	13615	939	59,8	0,0678	0,97632
85	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	18,3	2529,78	6,99	46295	128	2147	0,2138	3,91254

		п/м							
				192,51	3,72	3523	68	59,8	0,0037	0,06771
	Раздел 9 Полы									
	9.1 Тип пола I									
87	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	11,05	136,83	54,84	1512	606	710	0,108	1,1934
		м3 уплотненного грунта								
				81,99	26,7	906	295	59,1	0,02625	0,29006
88	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	11,05	7683,08	1274,39	84898	14082	22565	3,24	35,802
		м3 подстилающего слоя								
				2794,12	559,1	30875	6178	60,9	0,55	6,0775
89	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,55	93614,55	1323,64	51488	728	225	–	–
		т								
				–	678,18	–	373	60,3	0,58	0,319
90	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	110,5	1152,72	53,87	127376	5953	33941	0,416	45,968
		м2 изолируемой поверхности								
				494,86	9,51	54682	1051	60,9	0,0098	1,0829
91	11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	110,5	3196	153,56	353158	16968	21483	0,3954	43,6917
		м2 пола								
				300,16	19,08	33168	2108	60,9	0,0139	1,53595
92	11-110101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 11-110101-1406К=9,000;	994,5	166,28	4,94	165367	4911	10716	0,0211	20,98395
		м2 пола								
				16,02	1,68	15930	1666	60,9	0,00122	1,21329
	9.2 Тип пола II									
93	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5,39	136,73	54,73	737	295	346	0,108	0,58212
		м3 уплотненного грунта								
				82	26,72	442	144	59,1	0,02625	0,14149
94	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	5,39	7683,12	1274,4	41412	6869	11006	3,24	17,4636

	м3 подстилающего слоя								
			2794,06	559	15060	3013	60,9	0,55	2,9645
95 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,278	93615,11	1323,74	26025	368	114	–	–
	т		–	679,86	–	189	60,3	0,58	0,16124
96 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	53,9	1152,73	53,88	62132	2904	16556	0,416	22,4224
	м2 изолируемой поверхности		494,86	9,5	26673	512	60,9	0,0098	0,52822
97 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	53,9	841,15	72,95	45338	3932	10856	0,361	19,4579
	м2 покрытия		302,82	27,9	16322	1504	60,9	0,0284	1,53076
98 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=34,000;	1832,6	82,36	3,05	150934	5590	11645	0,0104	19,05904
	м2 покрытия		8,72	1,71	15987	3135	60,9	0,0019	3,48194
9.3 Тип пола III									
99 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,1	136,36	54,55	150	60	70	0,108	0,1188
	м3 уплотненного грунта		81,82	26,36	90	29	59,1	0,02625	0,02888
100 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,665	7682,88	1274,47	12792	2122	3400	3,24	5,3946
	м3 подстилающего слоя		2793,99	559,16	4652	931	60,9	0,55	0,91575
101 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	11,1	1152,79	53,87	12796	598	3410	0,416	4,6176
	м2 изолируемой поверхности		494,86	9,55	5493	106	60,9	0,0098	0,10878
102 11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	11,1	580,36	20,36	6442	226	2115	0,366	4,0626
	м2 стяжки		301,44	11,44	3346	127	60,9	0,0127	0,14097
103 11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103К=16,000;	177,6	71,55	3,53	12707	627	597	0,0044	0,78144

	м2 стяжки								
			3,63	1,89	644	336	60,9	0,0021	0,37296
	9.4 Тип пола IV								
106	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,84	136,9	54,76	115	46	54	0,108	0,09072
		м3 уплотненного грунта								
				82,14	26,19	69	22	59,1	0,02625	0,02205
107	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,26	7682,54	1273,81	9680	1605	2573	3,24	4,0824
		м3 подстилающего слоя								
				2794,44	558,73	3521	704	60,9	0,55	0,693
108	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	8,4	580,12	20,24	4873	170	1600	0,366	3,0744
		м2 стяжки								
				301,43	11,43	2532	96	60,9	0,0127	0,10668
109	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103К=24,000;	201,6	71,55	3,53	14424	712	677	0,0044	0,88704
		м2 стяжки								
				3,63	1,89	731	381	60,9	0,0021	0,42336
	Раздел 10 Внутренняя отделка									
114	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	475,8	773,01	8,17	367797	3889	142036	0,566	269,3028
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				542,68	2,07	258205	985	54,8	0,0433	20,60214
127	21-040102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	8	–		–				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**3308029**				**668**
										62
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				629 799				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				150 054				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				48 307				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 528 176				
		Накладные расходы I уровня, тенге				396 090				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 704 119
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	148 165
Итого, тенге	3 852 284
Сметная прибыль (8 %), тенге	308 183
Всего	**4 160 467**
Временные здания и сооружения (2 %)	83 209
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	176 452
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**4 420 128**
НДС (12 %)	530 415
Всего по акту с учетом НДС	**4 950 543**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Жукашев А.М.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Строй-мах"
_____ **Баймагамбетов Б.Т.**

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Подземная насосная ВНС 2-го подъема

Договор № 47 2018-04-17

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-2-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Срезка растительго грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	86	25,7	25,7	2210	2210	472	–	–
		м3 грунта		–	9,28	–	798	59,1	0,00681	0,58566
2	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=2,000;	172	20,34	20,34	3498	3498	747	–	–
		м3 грунта		–	7,35	–	1264	59,1	0,00539	0,92708
3	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	85	129,73	121,53	11027	10330	2361	0,00984	0,8364
		м3 грунта		8,11	38,89	689	3306	59,1	0,02853	2,42505

4 41-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	154,8	92,92		14384				
	т								
5 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	86	16,63	13,79	1430	1186	393	0,00332	0,28552
	м3 грунта		2,73	5	235	430	59,1	0,00369	0,31734
6 11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1090	129,73	121,52	141401	132459	30279	0,00984	10,7256
	м3 грунта		8,1	38,9	8834	42399	59,1	0,02853	31,0977
7 11-010104-0106	Грунты 2 группы. Срезка недобора грунта в котловане бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	67	25,7	25,7	1722	1722	368	–	–
	м3 грунта		–	9,28	–	622	59,1	0,00681	0,45627
8 11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	67	20,34	20,34	1363	1363	291	–	–
	м3 грунта		–	7,34	–	492	59,1	0,00539	0,36113
9 11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	67	129,73	121,52	8692	8142	1861	0,00984	0,65928
	м3 грунта		8,1	38,9	543	2606	59,1	0,02853	1,91151
10 41-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	2082,6	92,92		193515				
	т								
11 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	1157	16,63	13,79	19236	15957	5291	0,00332	3,84124
	м3 грунта		2,73	5	3164	5789	59,1	0,00369	4,26933
12 11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1157	129,73	121,52	150094	140602	32140	0,00984	11,38488
	м3 грунта		8,1	38,9	9377	45005	59,1	0,02853	33,00921

13	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, недостающего грунта в карьере	0,263	129,28	121,67	34	32	8	0,00984	0,00259
		м3 грунта		7,6	41,83	2	11	59,1	0,02853	0,0075
14	41-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	2556	92,92		237504				
		т								
		Раздел 2 Монтажные и сборные железобетонные конструкции								
24	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	38,2	14907,93	679,29	569483	25949	24015	1,35	51,57
		м3		1111,94	184,27	42476	7039	48,5	0,1813	6,92566
25	11-061301-0309	Днище железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	88,4	18753,37	384,89	1657798	34024	116396	2,84	251,056
		м3		2556,93	157,91	226033	13959	48,5	0,1387	12,26108
26	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,4486	151971,79		68175				
		т								
27	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,9582	151972,12		145620				
		т								
28	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,2507	151728,37		38038				
		т								
29	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	1,3754	148296,64		203967				
		т								
30	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	2,0743	141313,7		293127				
		т								

31 21-050301-2203	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,0151	163248,91		2465				
	т								
32 21-050301-2205	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,7059	163248,91		115237				
	т								
33 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство уклона	4,6	14907,83	679,35	68576	3125	2892	1,35	6,21
	м3		1111,96	184,35	5115	848	48,5	0,1813	0,83398
34 11-070101-0106	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	10	3801,4	1983,9	38014	19839	16103	1,92	19,2
	шт. сборных конструкций		1817,5	775,5	18175	7755	62,1	0,6823	6,823
35 21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные стаканного типа из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	7,7	43428,75		334401				
	м3								
36 11-070103-0117	Колонны прямоугольного сечения массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов сооружений	10	10267,2	3446,8	102672	34468	35879	4,83	48,3
	шт. сборных конструкций		4795,9	981,7	47959	9817	62,1	0,8316	8,316
37 21-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	3,5	46559,71		162959				
	м3								
38 11-070201-0101	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	6,08	26738,49	7478,29	162570	45468	59702	12,71	77,2768
	м3 сборных железобетонных конструкций		12475,66	3336,51	75852	20286	62,1	3,19805	19,44414
39 11-070201-0104	Панели стен площадью до 15 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	53,86	12515,21	3694,43	674069	198982	212034	4,96	267,1456
	м3 сборных железобетонных конструкций		4868,53	1470,87	262219	79221	62,1	1,40125	75,47133
40 21-041202-9901	Сборные стеновые панели плоские из тяжелого бетона ГОСТ 13015-2003	59,94	29878,94		1790944				
	м3								

41	11-070106-0119	Блоки угловые наружных стен одноэтажных зданий. Установка. Высота здания до 25 м	4	4645,25	1405,25	18581	5621	5259	1,7	6,8
		шт. сборных конструкций		1728	389	6912	1556	62,1	0,3327	1,3308
42	21-049999-9917	Блоки угловые сборные железобетонные (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	4,76	43428,75		206721				
		м3								
43	11-070504-0109	Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка	18	2639,61	1048,44	47513	18872	19408	1,51	27,18
		шт. сборных конструкций		1447,78	288,5	26060	5193	62,1	0,2838	5,1084
44	21-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	32,75	43756,34		1433020				
		м3								
45	11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	1,29	6162,79	2973,64	7950	3836	3273	2,998	3,86742
		м3 сборных железобетонных конструкций		2874,42	1210,85	3708	1562	62,1	1,0685	1,37837
46	23-011202-1006	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1250 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	2,6	63165,4		164230				
		м								
47	11-060101-0114	Бетонирование труб воздуховодов. Устройство	3,1	15470	738,71	47957	2290	1624	0,97	3,007
		м3		873,23	206,77	2707	641	48,5	0,2015	0,62465
48	11-060101-0114	Бетонирование камер покрытия и лестниц бетоном. Устройство	0,9	15470	740	13923	666	471	0,97	0,873
		м3		873,33	205,56	786	185	48,5	0,2015	0,18135
	Раздел 4 Изоляционные работы									
62	11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	324	132,67	1,97	42986	637	12416	0,0633	20,5092

м шва	60,69	1,02	19664	329	62,1	0,001	0,324
Всего прямые затраты			**9197106**				**811**
							214
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			760 510				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			711 278				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			251 113				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			7 279 915				
- перевозка грузов, тенге			445 403				
Накладные расходы I уровня, тенге			583 683				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			9 780 789				
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			391 232				
Итого, тенге			10 172 021				
Сметная прибыль (8 %), тенге			813 762				
Всего			**10 985 783**				

Временные здания и сооружения (2 %)	219 716
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	465 925
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**11 671 424**
НДС (12 %)	1 400 571
Всего по акту с учетом НДС	**13 071 995**

Заказчик
ГКП на ПХВ при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Жукашев А.М.**

Технадзор
ТОО "Строй-мах"
_____ **Баймагамбетов Б.Т.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Подземная насосная ВНС 2-го подъема

Договор № 47 2018-04-17

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-3-1)
Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Подающие трубопроводы (Пд.)										
8	23-020101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	2	18223,74		36447				
9	23-020101-0645	Тройники равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *шт.*	5	19847,25		99236				
10	23-020101-1141	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт.*	2	7403,58		14807				

11	23-020101-1106	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 8 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт.*	2	4493,42	8987
13	23-020103-0616	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80 *шт.*	25	16432,4	410810
15	51-010102-0301(о	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт.*	6	305892	1835352
20	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 *шт.*	1	22172,57	22173
21	21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2 *шт.*	1	37482,07	37482
22	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 *шт.*	2	16393,8	32788
23	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт.*	1	21470,49	21470
24	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 *шт.*	2	3049,06	6098
25	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1 *шт.*	1	1696,38	1696
27	21-060304-0501	Лестницы шахтные *т*	0,0356	389054,89	13850
28	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный, тип С СТ РК 2384-2013 *комплект*	2	6100,64	12201

Раздел 2 Отводящие и всасывающие трубопроводы (Вс.)

39	23-020101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	18223,74	36447
		шт.			
40	23-020101-0645	Тройники равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	6	19847,25	119084
		шт.			
41	23-020103-3450	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	2	6347,35	12695
		шт.			
43	23-020103-0616	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	36	16432,4	591566
		шт.			
45	51-010102-0301(о	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	4	305892	1223568
		шт.			
50	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	22172,57	22173
		шт.			
51	21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	1	37482,07	37482
		шт.			
52	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	2	16393,8	32788
		шт.			
53	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	21470,49	21470
		шт.			

54	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	3049,06	6098
		шт.			
55	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	1	1696,38	1696
		шт.			
56	21-060304-0501	Лестницы шахтные	0,0178	389054,89	6925
		т			
57	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный, тип С СТ РК 2384-2013	1	6100,64	6101
		комплект			

Раздел 3 Напорные трубопроводы (Вн.)

68	23-020101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	18223,74	36447
		шт.			
69	23-020101-0645	Тройники равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	19847,25	39695
		шт.			
71	23-020103-0616	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	14	16432,4	230054
		шт.			
73	51-010102-0301(о	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	305892	611784
		шт.			
78	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	15620,74	15621
		шт.			
79	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	15202,75	15203
		шт.			

80	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 *шт.*	2	10152,63	20305
81	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт.*	1	14212,2	14212
82	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 *шт.*	2	3049,06	6098
83	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1 *шт.*	2	1696,38	3393
84	21-060304-0501	Лестницы шахтные *т*	0,0178	389054,89	6925
85	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный, тип С СТ РК 2384-2013 *комплект*	1	6100,64	6101

Раздел 4 Переливные трубопроводы (Пр.)

96	23-020101-0234	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	4	2537,26	10149
98	23-020103-0612	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт.*	8	5892,73	47142

Раздел 5 Спускные трубопроводы (Сп.)

109	23-020103-0612	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт.*	4	5892,73	23571
111	23-040101-1012	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002 *шт.*	2	31020,35	62041