Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation"

Договор: Договор субподряда №10 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №68 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №68 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	37 892,56	33 832,64							4 059,92	37 892,56
Всего по стройке	37 892,56	33 832,64							4 059,92	37 892,56

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"
_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "Build Corporation"
_____ **Байболов Н. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №68 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation" Договор субподряда №10 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26767**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12397
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6259*
		машины и механизмы	тенге			4862
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1209*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9508
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**21978**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10398
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5160*
		машины и механизмы	тенге			2583
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*635*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8997
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,05**	**2 144**	**107**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,05**	**1 050**	**53**
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**	**км**	**0,001**	**3 432 778**	**3433**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (1,0).0,001				
4	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,0).1,02	**м**	**1,02**	**1 986**	**2026**
		Линейная арматура				
5	**6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**1,6**	**1 243**	**1989**
6	**6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**2**	**7 185**	**14370**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**4789**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1999
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1099*
		машины и механизмы	тенге			2279
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*574*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			511
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0013**	**3 432 778**	**4463**
		Формула объема = (1,3).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
8	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,3.1,02	**м**	**1,326**	**246**	**326**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26767**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12397
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6259*
		машины и механизмы	тенге			4862
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1209*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9508
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**26 767,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 846,92**
		Итого				**28 613,92**
		Сметная прибыль - 5%				**1 430,70**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**2 002,97**
		Итого				**32 047,59**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**33 832,64**
		НДС- 12%				**4 059,92**
		Стоимость строительства				**37 892,56**

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. подрядчик:
Директор ТОО "Build Corporation"

_____ Байболов Н. С.