Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО «MEDEN AKTAU» Мангистауская обл., г.Актау, 12 мкр., 11 дом, 77 офис.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темір-Д" Мангистауская обл., г. Актау, 12 мкр., 11 дом, 77 офис.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство многоквартирных жилых домов в г.Актау, 19А мкр., № 55 участок»
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство многоквартирных жилых домов в г.Актау, 19А мкр., № 55 участок»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

за (май, 2020)

Акт выполненных работ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ										
1	81	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	3513	2954,04 1941,53	64,86 16,92	10377525,58 6820608,94	227865,83 59439,96	3329050,82	6260844,50 1331069,61	17969439,69	
2	82	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	3513	1172,93 1140,18	32,75 8,64	4120496,06 4005460,77	115035,29 30352,32		3672589,91 623446,88	8416532,86	
3	83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7066	236952,00		878286,28		878286,28	70262,90	948549,19	
4	84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	77,1418	227607,00		17558013,67		17558013,67	1404641,09	18962654,77	
5	85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,234	215273,00		1557284,88		1557284,88	124582,79	1681867,67	
6	86	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	88,0824	34383,32 26945,16	1235,52 324,00	3028565,46 2373394,36	108827,57 28538,70	546343,53	2185759,08 417145,96	5631470,50	
7	87	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	702,6	26564,69 1450,29	2783,77 726,84	18664354,33 1018970,38	1955873,85 510677,78	15689510,09	1391979,83 1604506,73	21660840,89	
8	88	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	65,29	57715,99 22132,80	6652,47 1737,88	3768276,85 1445050,51	434339,64 113466,42	1888886,69	1418250,41 414922,18	5601449,44	
9	89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	26,17082	26503,56 24725,70	1489,86 514,40	693619,90 647091,84	38990,86 13462,27	7537,20	601104,24 103577,93	1398302,07	
10	90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,83458	236952,00		2093371,40		2093371,40	167469,71	2260841,11	
11	91	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	17,33648	215273,00		3732076,06		3732076,06	298566,08	4030642,14	
12	92	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	3524	2954,04 1941,53	64,86 16,92	10410019,97 6841965,82	228579,33 59626,08	3339474,83	6280448,63 1335237,49	18025706,08	
13	93	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	3524	1172,93 1140,18	32,75 8,64	4133398,27 4018002,78	115395,49 30447,36		3684089,63 625399,03	8442886,93	
14	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,644	236952,00		863453,09		863453,09	69076,25	932529,34	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
15	95	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	76,8417	227607,00		17482880,60		17482880,60	1398630,45	18881511,05	
16	96	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,8996	215273,00		1485297,59		1485297,59	118823,81	1604121,40	
17	97	1106-1986-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	87,3553	34383,32 26945,16	1235,52 324,00	3003565,34 2353802,54	107929,22 28303,12	541833,59	2167716,14 413702,52	5584984,01	
18	98	1106-1986-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	704,8	26564,69 1450,29	2783,77 726,84	18722796,66 1022161,01	1961998,14 512276,83	15738637,51	1396338,44 160953,81	21728665,90	
19	99	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытий, покрытия и обвязочные пояса от до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	99,36	57715,99 22132,80	6652,47 1737,88	5734660,55 2199115,01	660989,23 172676,11	2874556,32	2158329,92 631439,24	8524329,71	
20	100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,8692	236952,00		3049382,68		3049382,68	243950,61	3293333,29	
21	101	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	26,32521	215273,00		5667106,93		5667106,93	453368,55	6120475,49	
22	102	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	39,19441	26503,56 24725,70	1489,36 514,40	1038791,40 969109,22	58394,18 20161,60	11287,99	980236,45 155122,25	2094150,08	
23	103	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытий, покрытия и обвязочные пояса от до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	39,72	57715,99 22132,80	6652,47 1737,88	2292479,04 879114,82	264236,03 69028,74	1149128,19	862810,63 252423,17	3407715,84	
24	104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,64036	236952,00		625638,58		625638,58	50051,09	675689,67	
25	105	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,93088	215273,00		1061485,33		1061485,33	84918,83	1146404,16	
26	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,57424	26503,56 24725,70	1489,36 514,40	200664,81 187204,21	11280,09 3894,65	2180,52	173899,96 29965,18	394529,95	
27	107	1106-1986-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2496	2954,04 1941,53	64,66 16,92	737327,81 484868,86	161899,55 42232,32	2365303,40	4448354,08 945730,07	12767355,95	
28	108	1106-1986-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2496	1172,93 1140,18	32,73 8,64	2927628,29 2845895,27	81733,02 21565,44		2689389,25 442961,40	5979978,94	
29	109	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1173	236952,00		738650,47		738650,47	59092,04	797742,51	
30	110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	52,8016	227607,00		12018013,77		12018013,77	961441,10	12979454,87	
31	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,4578	215273,00		1605462,98		1605462,98	128437,04	1733900,02	
32	112	1106-1986-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	63,3767	34383,32 26945,16	1235,52 324,00	2179101,44 1707695,32	78303,18 20534,05	393102,93	1572688,73 300143,21	4051933,38	
33	113	1106-1986-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	499,2	26564,69 1450,29	2783,77 726,84	13261095,47 723982,37	1389655,89 362838,53	11147457,22	989907,02 1140008,20	15590110,69	
34	114	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытий, покрытия и обвязочные пояса от до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	53,54	57715,99 22132,80	6652,47 1737,88	3090113,99 1184990,11	356173,14 93046,29	1548950,74	1163013,12 340250,17	4593377,28	
35	115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,77137	236952,00		1604489,66		1604489,66	128359,17	1732848,84	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
36	116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,13911	215273,00		3056685,01		3056685,01	244534,80	3301219,81	
37	117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20,97048	26503,56 24725,70	1489,86 514,40	555792,37 518509,80	31243,08 10787,21	6039,50	481660,28 82996,21	1120448,87	
38	118	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	43,48	57715,99 22132,80	6652,47 1737,88	2509491,15 962334,14	289249,31 75563,18	1257907,70	944486,56 276318,22	3730295,93	
39	119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,34504	236952,00		792613,92		792613,92	63409,11	856023,03	
40	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,82648	215273,00		1254283,83		1254283,83	100342,71	1354626,54	
41	121	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,17152	26503,56 24725,70	1489,86 514,40	243077,93 226772,25	13664,28 4717,83	2641,40	210655,97 36298,71	490032,62	
42	122	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2496	2954,84 1941,53	64,86 16,92	7373271,81 4846068,86	161899,55 42232,32	2365303,40	4448354,08 945730,07	12767355,95	
43	123	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2496	1172,93 1140,38	32,75 8,64	2927628,29 2845895,27	81733,02 21565,44		2609389,25 442961,40	5979978,94	
44	124	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1173	236952,00		738650,47		738650,47	59092,04	797742,51	
45	125	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	52,9058	227607,00		12041730,42		12041730,42	963338,43	13005068,85	
46	126	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,216	215273,00		1553409,97		1553409,97	124272,80	1677682,77	
47	127	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	63,2391	34383,32 26945,16	1235,52 324,00	2174370,29 1703987,67	78133,17 20489,47	392249,45	1569274,19 299491,56	4043136,84	
48	128	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-подача"	м3	499,2	26564,69 1450,29	2783,77 726,84	13261095,47 723982,37	1389655,89 362838,53	11147457,22	989907,02 1140008,20	15390110,69	
49	129	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	53,54	57715,99 22132,80	6652,47 1737,88	3090113,99 1184990,11	356173,14 93046,29	1548950,74	116013,12 340250,17	4593377,28	
50	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,77437	236952,00		1604489,66		1604489,66	128359,17	1732848,84	
51	131	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	11,13911	215273,00		3056685,01		3056685,01	244534,80	3301219,81	
52	132	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20,97048	26503,56 24725,70	1489,86 514,40	555792,37 518509,80	31243,08 10787,21	6039,50	481660,28 82996,21	1120448,87	
53	133	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	32,26	57715,99 22132,80	6652,47 1737,88	1861917,77 714004,13	214608,62 56064,12	933305,02	70076211 205014,39	2767694,27	
54	134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,48754	236952,00		589427,58		589427,58	47154,21	636581,78	
55	135	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,86806	215273,00		832688,88		832688,88	66615,11	899303,99	
56	136	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,3556	26503,56 24725,70	1489,86 514,40	168446,03 157146,66	9468,95 3269,32	1830,41	14597854 25153,97	339578,53	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
57	137	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2502	2954,04 1941,53	64,86 16,92	7390996,02 4857718,07	162288,73 42333,84	2870989,22	445904,17 918003,46	12798046,71	
58	138	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2502	1172,93 1130,18	32,75 8,64	2934665,86 2852736,36	81929,49 21617,28		261566,82 444026,21	5994353,89	
59	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1467	236952,00		745616,86		745616,86	59649,35	805266,21	
60	140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	53,1238	227607,00		12091348,75		12091348,75	967307,90	13058656,65	
61	141	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,3582	215273,00		1584021,79		1584021,79	126721,74	1710743,53	
62	142	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	63,6287	3438,32 26945,16	12,35,52 324,00	2187766,03 1714485,50	78614,53 20615,70	394666,00	175093,42,09 301336,65	4068044,78	
63	143	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	500,4	26564,69 1450,29	2783,77 726,84	13292973,11 725722,71	1392996,41 363710,74	11174253,99	911384,44 1142748,60	15427106,15	
64	144	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытий, неразрезные и обвязочные плиты от до 500 мм. Устройства на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	54,21	57735,99 22132,80	6652,47 1737,88	3128783,70 1199819,09	360630,30 94210,67	1568334,32	1177567,08 344508,06	4650858,84	
65	145	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,86328	236952,00		1626267,92		1626267,92	130101,43	1756369,36	
66	146	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,38324	215273,00		3096323,22		3096323,22	247705,86	3344029,08	
67	147	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и постановка в условиях строительства диаметром до 25 мм	т	21,24652	26503,54 24725,70	1489,86 514,40	563108,42 525335,08	31654,33 10929,23	6119,80	88090,50 84088,71	1135197,63	
68	148	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (в зубцах) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	1746,5	3031,70 2019,20	64,86 16,92	5294858,01 3526524,70	113284,28 29550,78	1655049,03	323602,68 682470,94	9213357,62	
69	149	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (в зубцах) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	1746,5	1218,54 1185,29	32,75 8,64	2128171,89 2070981,70	57190,19 15089,76		189825,03 322119,75	4348616,68	
70	150	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0997	236952,00		497528,11		497528,11	39802,25	537330,36	
71	151	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	35,7058	227607,00		8126890,02		8126890,02	650151,20	8777041,22	
72	152	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,77	215273,00		1026852,21		1026852,21	82148,18	1109000,39	
73	153	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (в зубцах) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	42,5755	35461,13 28022,97	1235,52 324,00	1509735,24 1193091,81	52602,88 13794,46	2640890,55	1098266,50 208643,34	2816685,08	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
74	154	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	349,3	26622,71 1508,30	2783,77 726,84	9299311,16 526848,01	972369,39 253885,21	7800093,76	710467,23 800782,27	10810560,66	
75	155	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные выпуской до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	38,43	57715,99 22132,80	6652,47 1737,88	2218025,41 850563,50	255654,35 66786,87	1111807,56	834788,84 344225,14	3297039,39	
76	156	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,21474	236952,00		998691,07		998691,07	79895,29	1078586,36	
77	157	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,30081	215273,00		2002213,27		2002213,27	160177,06	2162390,33	
78	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	13,51555	26503,56 24725,70	1489,86 514,40	358210,19 334181,43	20136,28 6952,40	3892,48	310431,79 53491,36	722133,34	
			Итого по разделу "Перекрытия, покрытия"					329385379,69 80869893,18	14593922,78 3833406,41	23392156,3,74 0,00	77080002,63 32517230,59	438982612,90	
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ ПАРАПЕТ										
79	159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8246	236952,00		195390,62		195390,62	15631,25	211021,87	
80	160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,2425	227607,00		2103657,70		2103657,70	168292,62	2271950,31	
81	161	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	10,0671	45827,60 42558,75	1788,41 450,00	461351,01 428443,19	18004,10 4530,19	14903,71	394005,78 68428,54	923785,33	
82	162	1106-1904-0202 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой свыше 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	307	4716,00 1585,66	1744,88 459,72	1447811,42 486796,24	535679,45 141134,04	425335,73	571416,55 161538,24	2180766,21	
83	163	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	307	2771,52 1390,03	1381,49 364,50	850857,59 426740,59	424117,00 111901,50		490164,30 107281,75	1448303,65	
84	164	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	61,4	30427,17 3009,18	5161,84 1347,84	1868228,16 184763,35	316937,25 82757,38	1366527,57	243443,86 168933,76	2280605,78	
			Итого по разделу "Монолитный парапет"					6927296,50 1526743,37	1294737,80 340323,11	4105815,33 0,00	1699030,50 690106,16	9316433,15	
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ										
85	165	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	281	2954,04 1941,53	64,86 16,92	830083,89 545571,05	18226,67 4754,52	266286,16	500796,27 106470,41	1437350,57	
86	166	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	281	1172,93 1140,18	32,75 8,64	329592,77 320391,25	9201,51 2427,84		293765,38 49868,65	673226,80	
87	167	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1801	236952,00		42675,06		42675,06	3414,00	46089,06	
88	168	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,0242	227607,00		1371150,09		1371150,09	109692,01	1480842,10	
89	169	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,645913	34383,32 26945,16	1235,52 324,00	194125,24 152130,03	6975,64 1829,28	35019,57	140102,97 26738,26	360966,46	
90	170	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	56,2	26564,69 1450,29	2783,77 726,84	1492935,83 81506,03	156447,64 40848,41	1254982,16	111342,54 128342,27	1732620,63	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
91	171	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		57,5	2954,84	64,36	81235,97	1783,75	26060,03	49010,31	140665,98	
				м2 перекрытия		1941,53	16,92	53392,18	465,30		10419,70		
92	172	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		57,5	1172,93	32,75	32255,52	900,50		28749,28	65885,18	
				м2 перекрытия		1140,18	8,64	31355,02	237,60		4880,38		
93	173	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,558387	34383,32	1235,52	19199,28	689,90	3463,47	13856,34	35699,98	
				т		26915,16	324,00	15045,83	180,92		2644,44		
94	174	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		5,8	26564,69	2783,77	146105,82	15310,71	122818,54	10896,51	169562,52	
				м3		1450,29	726,84	7976,57	3997,62		12560,19		
95	175	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		27,12	11978,85	172,16	324844,81	4668,92	146049,24	159521,41	523115,55	
				м3 бетона		6420,60	43,20	174126,67	1171,58		38749,30		
96	176	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		27,12	3498,15	161,00	94869,79	4366,30		83406,47	192538,26	
				м3 бетона		3337,15	42,48	90503,40	1152,06		14262,09		
97	177	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство		27,12	63538,21	8605,72	1723156,15	233386,99	118,4255,77	334499,80	2222268,43	
				м3 бетона		11302,12	2251,80	306513,39	61068,82		16461248		
98	178	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015	конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 1,04		2,58	12234,88	172,16	31565,99	444,17	13894,06	15778,68	51132,24	
				м3 бетона		6677,42	43,20	17227,75	111,46		3787,57		
99	179	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015	конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 1,04		2,58	3631,63	161,00	9369,61	415,38		8248,08	19027,11	
				м3 бетона		3470,63	42,48	8954,23	109,60		1409,42		
100	180	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015	конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 1,04		2,58	63990,29	8605,72	165094,95	22202,74	112566,37	32883,29	213816,50	
				м3 бетона		11754,30	2251,80	30325,84	5809,64		15838,26		
101	181	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0726	236952,00		17202,72		17202,72		18578,93	
				т							1376,22		
102	182	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,80096	227607,00		184124,96		184124,96		198854,96	
				т							14730,00		
103	183	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,75886	215273,00		593908,07		593908,07		641420,71	
				т							47512,65		
104	184	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,27438	298216,00		81824,51		81824,51		88370,47	
				т							6545,96		
105	185	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		12,75	11978,85	172,16	152720,19	2195,01	68662,53	74996,24	245933,75	
				м3 бетона		6420,60	43,20	81862,65	550,80		18217,31		
106	186	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		12,75	3498,15	161,00	44601,35	2052,74		39212,11	90518,54	
				м3 бетона		3337,15	42,48	42548,61	541,62		6705,08		
107	187	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство		12,75	63538,21	8605,72	810112,13	109722,87	556287,28	157259,31	1044761,35	
				м3 бетона		11302,12	2251,80	144101,98	28710,45		77389,71		
108	188	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015	конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 1,04		1,29	12234,88	172,16	15782,99	222,08	6947,03	7889,34	25566,12	
				м3 бетона		6677,42	43,20	8613,88	55,73		1893,79		
109	189	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015	конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 1,04		1,29	3631,63	161,00	4684,80	207,69		4124,04	9513,55	
				м3 бетона		3470,63	42,48	4477,12	54,80		784,71		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
110	190	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	1,29	63990,29 11754,20	8605,72 2251,80	82547,47 15162,92	11101,37 2904,82	56283,18	16441,64 7919,15	106908,25	
111	191	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03395	236952,00		8044,52		8044,52	643,56	8688,08	
112	192	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,384	227607,00		87401,09		87401,09	6992,09	94393,18	
113	193	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,30239	215273,00		280369,40		280369,40	22429,55	302798,95	
114	194	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12861	298216,00		38353,56		38353,56	3068,28	41421,84	
115	195	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	4,94	11978,85 6420,60	172,16 43,20	59171,59 31717,76	850,46 213,41	26603,36	29057,37 7058,32	95287,27	
116	196	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	4,94	3498,15 3337,15	161,00 42,48	17280,84 16485,50	795,34 209,85		15192,77 2597,89	35071,50	
117	197	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	4,94	63538,21 11302,12	8605,72 2251,80	313878,74 55832,45	42512,23 11123,09	215534,05	60930,27 29984,72	404793,73	
118	198	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	236952,00		2985,60		2985,60	238,85	3224,41	
119	199	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15872	227607,00		36125,78		36125,78	2890,06	39015,85	
120	200	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45072	215273,00		97027,85		97027,85	7762,23	104790,07	
121	201	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04934	298216,00		14713,98		14713,98	1177,12	15891,10	
122	202	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	23,7	11978,85 6420,60	172,16 43,20	283879,89 152168,22	4080,14 1023,84	127631,52	139404,77 33862,77	457147,41	
123	203	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	23,7	3498,15 3337,15	161,00 42,48	82906,84 79090,36	3815,68 1006,78		72888,39 12463,55	168257,99	
124	204	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	23,7	63538,21 11302,12	8605,72 2251,80	1505855,48 267860,15	203955,45 53367,66	1034039,89	292317,31 143853,82	1942026,61	
125	205	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0582	236952,00		13790,61		13790,61	1103,25	14893,85	
126	206	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64512	227607,00		146833,83		146833,83	11746,71	158580,53	
127	207	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,21256	215273,00		476304,43		476304,43	38104,35	514408,78	
128	208	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21946	298216,00		65446,48		65446,48	5235,72	70682,20	
129	209	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Устройство керамитом	м3 в теле плиты	5,437725	21267,90 3417,31	1882,50 612,00	115648,99 18582,39	10236,52 3327,89	86830,08	20157,46 10864,52	146670,96	
130	210	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены и пилоны из кирпича. Кладка	м3 кладки	3,782262	35431,15 8514,45	2338,92 648,00	134009,92 32203,88	8846,41 2450,91	92959,63	32228,96 13299,11	179537,99	
131	211	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских площадью свыше	м3	3,35365	4821,75 2697,53	1820,66 525,61	16170,46 9046,57	6105,86 1762,70	1018,03	9836,43 2080,55	28087,45	
132	212	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх (ступени). Устройство	м3	0,54645	30167,35 6238,96	2240,75 625,20	16481,82 3408,66	1224,23 341,58	11848,93	3412,71 1591,56	21486,10	
133	213	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1067	26833,73	1107,57	2863,16	118,18	30,73	2512,42	5805,63	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
				т		25438,16	437,24	2714,25	46,65		430,95		
134	214	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ РК 2591-2014	т	0,1067	227607,00		24285,67		24285,67	1942,85	26228,52	
			Итого по разделу "Лестницы"					12715599,50	883063,09	9031639,82	2760718,89	16711423,86	
								2808896,60	231858,01	0,00	1238105,47		
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
135	215	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,1904	7034,61 1174,70	1991,66 1000,16	8374,00 1398,36	2370,87 1190,59	4604,76	2407,73 862,54	11644,26	
136	216	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	1923,69 745,42	940,34 424,96	53863,43 20871,65	26329,56 11898,87	6662,22	38669,21 7402,61	99935,25	
137	217	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2719,13 1046,89	1320,43 598,51	10876,54 4187,55	5281,71 2394,03	1410,48	7762,49 1491,12	20130,15	
138	218	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,808	25738,00 2517,93		175224,30 17138,00		350448,61	14017,94	189242,25	
139	219	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство Монолитные задельные	м3	8,2	24901,90 4791,96	1401,13 423,47	4980,38 956,39	280,23 84,69	3741,76	949,21 474,47	6403,96	
140	220	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетонной кладки, кирпич, бетон	м2 поверхности	24,384	972,87 375,88	20,65 3,60	23722,54 9165,36	503,54 87,78	14053,63	8605,42 2586,24	14914,20	
141	221	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отм -1,350	м2 поверхности	2,75	2222,69 802,91	47,31 12,60	6112,40 832,99	130,11 84,65	5149,30	806,91 553,54	7472,86	
142	222	1105-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при толщине стены до 1 м	м3 кладки	8,6125	32517,93 6496,74	2598,80 720,00	280060,65 55955,17	22382,17 6201,00	201725,31	57803,38 27029,12	361893,15	
143	223	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в единице до 5 т	шт. сборных конструкций	12	2705,87 1273,16	1403,35 388,30	32470,43 15277,90	16840,22 4665,60	352,37	23533,33 4480,31	69484,12	
144	224	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,42	68489,00		28765,38		57530,76	2301,23	31066,61	
145	225	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	6777,71 3475,30	1045,95 362,76	13555,42 6951,00	2091,90 665,52	4512,52	8916,69 1797,77	24269,88	
146	226	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, толщина 220 мм, по расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,2	6923,00		49845,60		99691,20	3987,65	53833,25	
147	227	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,6	11038,32 4477,68	1978,99 990,00	17661,31 7164,29	3166,38 1584,00	7330,64	8223,39 2070,78	27955,48	
148	228	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8	26589,51 5058,12	7,20 0,00	21271,61 4046,50	5,76 0,00	17219,35	3803,71 2006,93	27081,31	
			Итого по разделу "Разные работы"					726784,05	79382,45	774432,92	161481,46	959326,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
								126803,96	28746,73	0,00	71061,24		
			ИТОГО по акту					**349755059,74**	**16851106,11**	**247833451,81**	**81701233,47**	**465597796,66**	
								85324337,10	**4434334,26**	**0,00**	**34516503,46**		
		Итого по смете										**517 857 142,86**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями			**1,50%**						**525625000**	
			Итого с зимними удорожаниями			**0,32%**						**527307000**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2%**						**537853140**	
			Итого ск коэффициентом к договорным ценам									**535714285,71**	
			НДС			**12 %**						**64 285 714,29**	
			Итого с НДС									**600 000 000**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темір-Д"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Имашев С.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

ТОО "Медет-Актау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Имашев С.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик :
Генподрядчик :
Наименование строительства и его адрес:

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за _____ года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__г.	Дополн. затраты: на приобретение материалов	Дополн. затраты: другие дополнит.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	600 000 000,00	535 714 285,71							64 285 714,29	600 000 000
в том числе за отчетный месяц										600 000 000
итого к оплате										600 000 000

Заказчик ТОО "Medet Aktau" директор Имашев С.У. _____

Подрядчик: ТОО "Темір-Д" директор Имашев С.У. _____