Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение и водоотведение) к 2-м многоэтажным домам по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Доскей, ул. Мира, дом № 1 и № 2**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)

А К Т № 1.
май 2024 года (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация										
1	**Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м³ грунта**	**7**		**308,79**	**308,79**	**2162**	**2162**	**--**	**372**	**2737**
						--	**73,83**	**--**	**517**		**203**	
2	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**4**		**2509,58**	**--**	**10038**	**--**	**--**	**7228**	**18647**
						2509,58	**--**	**10038**	**--**		**1381**	
3	**Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,001**		**594159,58**	**278932,80**	**594**	**279**	**--**	**394**	**1068**
						315226,78	**83226,31**	**315**	**83**		**79**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**12794**	**2441**	**--**	**7994**	**22452**
								10353	**600**	**--**	**1663**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**12794**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					10953			
		Накладные расходы	тенге				7994				
		Сметная прибыль	тенге				1663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				22451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					10953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				22451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					10953			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод									
4	**Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м^3 грунта**	**9**	**308,79**	**308,79**	**2779**	**2779**	**--**	**478**	**3518**
					--	73,83	--	664		261	
5	**Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,001**	**594159,58**	**278932,80**	**594**	**279**	**--**	**394**	**1068**
					315226,78	83226,31	315	83		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**3373**	**3058**	**--**	**872**	**4586**
							315	747	--	340	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3373				
	Всего заработная плата		тенге					1062			
		Накладные расходы	тенге				872				
		Сметная прибыль	тенге				340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4585				
		Сметная заработная плата	тенге					1062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4585				
		Сметная заработная плата	тенге					1062			
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.КЛ10-КВ									
6	**Е11-330204-0206 Кзтр и Кэм=1,12**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,001**	**249099,36**	**147627,02**	**249**	**148**	**--**	**118**	**396**
					101472,34	45849,14	101	46		29	
7	**Е11-221401-1103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**1,1**	**14289,69**	**12334,46**	**15719**	**13568**	**--**	**4664**	**22013**
					1955,23	2327,37	2151	2560		1631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**4**	**312,45**	**194,66**	**1250**	**779**	**--**	**577**	**1973**
					117,79	**82,46**	**471**	**330**		**146**	
9	**Ц13-080201-0203 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**3,5**	**528,71**	**293,14**	**1850**	**1026**	**--**	**867**	**2935**
					235,57	**108,66**	**824**	**380**		**217**	
10	**Ц13-080201-0903 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**2**	**771,32**	**398,33**	**1543**	**797**	**--**	**743**	**2469**
					372,99	**143,01**	**746**	**286**		**183**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**20611**	**16318**	**--**	**6969**	**29786**
							4293	**3602**	**--**	**2206**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**4643**				
	Всего заработная плата		тенге					**3037**			
		Накладные расходы	тенге				**2187**				
		Сметная прибыль	тенге				**546**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**7376**				
		Сметная заработная плата	тенге					**3037**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**15968**				
	Всего заработная плата		тенге					**4858**			
		Накладные расходы	тенге				**4782**				
		Сметная прибыль	тенге				**1660**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**22410**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	тенге					**4858**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**29786**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	тенге					**7895**			
		РАЗДЕЛ 4.КЛ-0,4КВ									
11	**Ц13-080201-0203 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**2**	**528,71**	**293,14**	**1057**	**586**	**--**	**496**	**1677**
					235,57	**108,66**	**471**	**217**		**124**	
12	**Ц13-080201-0903 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**2**	**771,32**	**398,33**	**1543**	**797**	**--**	**743**	**2469**
					372,99	**143,01**	**746**	**286**		**183**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**2600**	**1383**	**--**	**1239**	**4146**
							1217	**503**	**--**	**307**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**2600**				
	Всего заработная плата		тенге					**1720**			
		Накладные расходы	тенге				**1239**				
		Сметная прибыль	тенге				**307**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**4146**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					1720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				4146				
		Сметная заработная плата	тенге					1720			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								**60968**
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				16178				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					23200			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					5452			
		- Накладные расходы	тенге							17074	
		- Сметная прибыль	тенге							4516	
		Временные здания и сооружения 2,32 %	**Тенге**								1414
		Итого с временными:	**Тенге**								62382
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 1,89 %	**Тенге**								1179
		Итого с зимними :	**Тенге**								63561
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								1271
		Итого с непредвиденными:	**Тенге**								64833
		Итого в текущих ценах,к-1,079	**Тенге**								69955
		Итого с учетом :	**Тенге**								**66 457**
		НДС 12%	**Тенге**								**7 975**
		ВСЕГО по акту :	**Тенге**								**74 432**

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «BW-invest»
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ Кожанов Б.Р.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.