Ф-3

**СПРАВКА №1**
**стоимости выполненных работ за Июль 2024 года**

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района"**
**Технадзор: ТОО "КазКИК"**
**Подрядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"**
**Договор: №22 от 22.05.2024 г**

**Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры комфортной школы на 1500 ученических мест в увеличенной территорий 35 га Жетисай, Жетисайского района, Туркестанской области**

| № п/п | Наименование объектов, комплексов работы | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц | | | Всего выполненных работ, тенге | | |
| | | НДС | Без НДС | С НДС | НДС | Без НДС | С НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 8550412,607 | 71253438,39 | 79803851 | 8550412,607 | 71253438,39 | 79803851 |
| 2 | **Итог к оплате ТОО "Kaz Remont Kapital"** | **8550412,607** | **71253438,39** | **79803851** | **8550412,607** | **71253438,39** | 79803851 |

**Заказчик:**

**Руководитель ГУ «строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района»**

**Абишев М.А.** _____

**Инженер:**

**Директор ТОО "Казахстанская комплексная инжиниринговая компания"**

**Калмурзаев Н.К.** _____

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Kaz Remont Kapital"**

**Тұрысбек Н.Н.** _____

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района"**

Подрядчик : **ТОО "Kaz Remont Kapital"**

Объект : **"Строительство инженерной инфраструктуры комфортной школы на 1500 ученических мест в увеличенной территорий 35 га Жетисай, Жетисайского района,**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **д/с № 22 от 22.05.2024 года к договору №1** от **24.04.2023 года**

# Акт выполненных работ №1

за **Июль 2024 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| | | **РУ10кВ ПС35/10кВ Победа** | | | | | | | | | |
| 1 | 6124-0103-2501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | шт. | 1 | 385 973 | 229 998 | 385973 | 229998 | 3036 | -- | 385973 |
| | | | | | 152 939 | 60 667 | 152939 | 60667 | | -- | |
| 2 | 515-201-0605 РСНБ РК 2022 прим. | Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КРУН-10кВ с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А | шт. | 1 | 7 697 030 | -- | 7697030 | -- | | -- | 7697030 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 7697030 | -- | |
| 3 | 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 7,198228 | 524 734 | 243 969 | 3777155 | 1756144 | 34854 | -- | 3777155 |
| | | | | | 275 923 | 61 037 | 1986157 | 439358 | | -- | |
| 4 | 243-701-0503 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20 | м | 24 202 | 486 | -- | 11762172 | -- | 11762172 | -- | 11762172 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Заземление опор** | | | | | | | | | |
| 5 | 6124-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм | шт. | 146 | 8 870<br>3 702 | 258<br>51 | 1295020<br>540492 | 37668<br>7446 | 716860 | –<br>– | 1295020 |
| | | **УАтБ10-1.2с /16шт/** | | | | | | | | | |
| 6 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 16 | 79 923<br>42 934 | 36 067<br>11 610 | 1278768<br>686944 | 577072<br>185760 | 14752 | –<br>– | 1278768 |
| 7 | 225-204-0309 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 48 | 81 123<br>– | –<br>– | 3893904<br>– | –<br>– | 3893904 | –<br>– | 3893904 |
| 8 | 252-207-0504 РСНБ РК 2022 | Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 16 | 251 617<br>– | –<br>– | 4025872<br>– | –<br>– | 4025872 | –<br>– | 4025872 |
| 9 | 252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим. | Крепление подкоса У1 | шт. | 32 | 11 473<br>– | –<br>– | 367136<br>– | –<br>– | 367136 | –<br>– | 367136 |
| 10 | 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим. | Проводник В10 | шт. | 160 | 1 737<br>– | –<br>– | 277920<br>– | –<br>– | 277920 | –<br>– | 277920 |
| 11 | 252-207-3910 РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 64 | 1 737<br>– | –<br>– | 111168<br>– | –<br>– | 111168 | –<br>– | 111168 |
| 12 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0022864 | 954 056<br>– | –<br>– | 2181<br>– | –<br>– | 2181 | –<br>– | 2181 |
| 13 | 252-207-0410 РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой | шт. | 16 | 2 674<br>– | –<br>– | 42784<br>– | –<br>– | 42784 | –<br>– | 42784 |
| 14 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0018672 | 954 056<br>– | –<br>– | 1781<br>– | –<br>– | 1781 | –<br>– | 1781 |
| 15 | 252-108-0503 РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24 | шт. | 32 | 6 360<br>– | –<br>– | 203520<br>– | –<br>– | 203520 | –<br>– | 203520 |
| 16 | 252-207-1018 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 80 | 2 421<br>– | –<br>– | 193680<br>– | –<br>– | 193680 | –<br>– | 193680 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 252-207-2902 РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 80 | 561 | – | 44880 | – | 44880 | – | 44880 |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 18 | 252-108-0501 РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 16 | 16 899 | – | 270384 | – | 270384 | – | 270384 |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 19 | 252-207-2112 РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115.5085 | комплект | 5,3333328 | 29 281 | – | 156165 | – | 156165 | – | 156165 |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 20 | 252-108-0607 РСНБ РК 2022 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 96 | 14 295 | – | 1372320 | – | 1372320 | – | 1372320 |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 21 | 252-207-1151 РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO256 | шт. | 96 | 52 744 | – | 5063424 | – | 5063424 | – | 5063424 |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 22 | 252-207-0525 РСНБ РК 2022 | ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК SDI10.2 | шт. | 96 | 6 834 | – | 656064 | – | 656064 | – | 656064 |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | ПоБ10-1.2с /104шт/ | | | | | | | | | |
| 23 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 42 | 25 203 | 9 684 | 1058526 | 406728 | 38724 | – | 1058526 |
| | | | | | 14 597 | 3 118 | 613074 | 130956 | | – | |
| 24 | 225-204-0309 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 42 | 81 123 | – | 3407166 | – | 3407166 | – | 3407166 |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 25 | 252-207-0507 РСНБ РК 2022 | Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 42 | 156 170 | – | 6559140 | – | 6559140 | – | 6559140 |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 26 | 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим. | Проводник В10 | шт. | 462 | 1 737 | – | 802494 | – | 802494 | – | 802494 |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 27 | 252-207-1018 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 42 | 2 421 | – | 101682 | – | 101682 | – | 101682 |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 28 | 252-207-2902 РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 42 | 561 | – | 23562 | – | 23562 | – | 23562 |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 29 | 252-108-0501 РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 126 | 16 899 | – | 2129274 | – | 2129274 | – | 2129274 |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 30 | 252-207-2112 РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115.5085 | комплект | 42 | 29 281 | – | 1229802 | – | 1229802 | – | 1229802 |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4 | | | | | | 19000 |
| 31 | 252-207-0410 РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой | шт. | 42 | 2 674 | – | 112308 | – | 112308 | – | 112308 |
| 32 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0049014 | 954 056 | – | 4676 | – | 4676 | – | 4676 |
| 33 | 252-207-0525 РСНБ РК 2022 | ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3 | шт. | 126 | 6 834 | – | 861084 | – | 861084 | – | 861084 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | |
| | | стоимость строительно-монтажных работ | Тенге | | | | | | | | 59169015 |
| | | Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 51471985 | | |
| | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)** | 5,7% | | | | | | 7697030 | | |
| | | **Сметная прибыль** | 5% | | | | | 167232,4776 | | | 2933903 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | 5% | | | | | 2573599,225 | | | 2573599 |
| | | **Итого** | | | | | | 2573599,225 | | | 2958451 |
| | | **В том числе на III квартал 2024 г., доля -100%** | К=1,075 | | | | | | | | 67634968 |
| | | **НДС** | | | | | | | | | 72707590 |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 8724911 |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-216177963,86/220589759,04** | 0,98 | | | | | | | | 81432501 |
| | | *Итого с НДС* | | | | | | | | | 79803851 |
| | | | | | | | | | | | *8550413* |

**Технический надзор:**
**ТОО "Казахстанская комплексная инжиниринговая компания"**

**Инженер-эксперт** **Савдашев А.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Kaz Remont Kapital"**

**Директор** **Турысбек Н.Н.**