Ф-3

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ за Июль 2024 года (погошение аванса)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района"
Технадзор: ТОО "КазКИК"
Подрядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"
Договор: №22 от 22.05.2024 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры комфортной школы на 1500 ученических мест в увеличенной территорий 35 га Жетисай, Жетисайского района, Туркестанской области

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	13532136,11	112767800,9	126299937	4981723,5	41514362,5	46496086
2	**Итог к оплате ТОО "Kaz Remont Kapital"**	**13532136,11**	**112767800,9**	**126299937**	**4981723,5**	**41514362,5**	46496086

Заказчик:

Руководитель ГУ «отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района»

Абишев М.А.

Инженер:

Директор ТОО "Казахстанская комплексная инжиниринговая компания"

Калмурзаев Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Kaz Remont Kapital"

Тұрысбек Н.Н.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района"

Подрядчик : ТОО "Kaz Remont Kapital"

Объект : "Строительство инженерной инфраструктуры комфортной школы на 1500 ученических мест в увеличенной территорий 35 га Жетисай, Жетисайского района,

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с № 22 от 22.05.2024 года к договору №1 от 24.04.2023 года

Акт выполненных работ №2 (погашение аванса)

за Июль 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ									
		РУ10кВ ПС35/10кВ Победа									
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,180636	524 734	243 969	94786	44069	875	–	94786
					275 923	61 037	49842	11025		–	
		ПоБ10-1.2с /104шт/									
2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	62	25 203	9 684	1562586	600408	57164	–	1562586
					14 597	3 118	905014	193316		–	
3	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	62	81 123	–	5029626	–	5029626	–	5029626
					–	–	–	–		–	
4	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	62	156 170	–	9682540	–	9682540	–	9682540
					–	–	–	–		–	
5	252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник В10	шт.	682	1 737	–	1184634	–	1184634	–	1184634
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	62	2 421	–	150102	–	150102	–	150102
					–	–	–	–		–	
7	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	62	561	–	34782	–	34782	–	34782
					–	–	–	–		–	
8	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	186	16 899	–	3143214	–	3143214	–	3143214
					–	–	–	–		–	
9	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	62	29 281	–	1815422	–	1815422	–	1815422
					–	–	–	–		–	
10	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	62	2 674	–	165788	–	165788	–	165788
					–	–	–	–		–	
11	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0072354	954 056	–	6903	–	6903	–	6903
					–	–	–	–		–	
12	252-207-0525 РСНБ РК 2022	ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3	шт.	186	6 834	–	1271124	–	1271124	–	1271124
					–	–	–	–		–	
		АтБ10-1.2с /1шт/									
13	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	51 847	22 398	51847	22398	922	–	51847
					28 527	7 211	28527	7211		–	
14	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	81 123	–	162246	–	162246	–	162246
					–	–	–	–		–	
15	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617	–	251617	–	251617	–	251617
					–	–	–	–		–	
16	252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник В10	шт.	10	1 737	–	17370	–	17370	–	17370
					–	–	–	–		–	
17	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У1	шт.	1	11 473	–	11473	–	11473	–	11473
					–	–	–	–		–	
18	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 737	–	3474	–	3474	–	3474
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0000714	954 056	--	68	--	68	--	68
					--	--	--	--		--	
20	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674	--	2674	--	2674	--	2674
					--	--	--	--		--	
21	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001167	954 056	--	111	--	111	--	111
					--	--	--	--		--	
22	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 421	--	7263	--	7263	--	7263
					--	--	--	--		--	
23	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	561	--	1683	--	1683	--	1683
					--	--	--	--		--	
24	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	16 899	--	16899	--	16899	--	16899
					--	--	--	--		--	
25	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,3333333	29 281	--	9760	--	9760	--	9760
					--	--	--	--		--	
26	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	--	85770	--	85770	--	85770
					--	--	--	--		--	
27	252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	52 744	--	316464	--	316464	--	316464
					--	--	--	--		--	
28	252-207-1030 РСНБ РК 2022 прим.	Зажим ответвительный типа SLW26 оперативный	шт.	3	23 004	--	69012	--	69012	--	69012
					--	--	--	--		--	
29	252-207-0525 РСНБ РК 2022	ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК SDI10.2	шт.	6	6 834	--	41004	--	41004	--	41004
					--	--	--	--		--	
		УПоБ10-1.2с /10шт/									
30	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10	51 847	22 398	518470	223980	9220	--	518470
					28 527	7 211	285270	72110		--	
31	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	20	81 123	--	1622460	--	1622460	--	1622460
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	10	156 170	–	1561700	–	1561700	–	1561700
					–	–	–	–		–	
33	252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник В10	шт.	100	1 737	–	173700	–	173700	–	173700
					–	–	–	–		–	
34	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У1	шт.	10	11 473	–	114730	–	114730	–	114730
					–	–	–	–		–	
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	40	1 737	–	69480	–	69480	–	69480
					–	–	–	–		–	
36	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001429	954 056	–	1363	–	1363	–	1363
					–	–	–	–		–	
37	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	10	2 674	–	26740	–	26740	–	26740
					–	–	–	–		–	
38	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001167	954 056	–	1113	–	1113	–	1113
					–	–	–	–		–	
39	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	30	2 421	–	72630	–	72630	–	72630
					–	–	–	–		–	
40	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	30	561	–	16830	–	16830	–	16830
					–	–	–	–		–	
41	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	30	16 899	–	506970	–	506970	–	506970
					–	–	–	–		–	
42	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	10	29 281	–	292810	–	292810	–	292810
					–	–	–	–		–	
43	252-207-0525 РСНБ РК 2022	ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК SD120.3	шт.	30	6 834	–	205020	–	205020	–	205020
					–	–	–	–		–	
		УП10-15 /1шт/									
44	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	51 847	22 398	51847	22398	922	–	51847
					28 527	7 211	28527	7211		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-51 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157	--	24314	--	24314	--	24314
					--	--	--	--		--	
46	252-207-0554 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ507	шт.	1	6 119	--	6119	--	6119	--	6119
					--	--	--	--		--	
47	252-207-0554 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ508	шт.	1	6 119	--	6119	--	6119	--	6119
					--	--	--	--		--	
48	252-207-0253 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-511	шт.	1	5 102	--	5102	--	5102	--	5102
					--	--	--	--		--	
49	252-207-0253 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-512	шт.	1	5 102	--	5102	--	5102	--	5102
					--	--	--	--		--	
50	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У71	шт.	2	11 473	--	22946	--	22946	--	22946
					--	--	--	--		--	
51	252-207-3505 РСНБ РК 2022 прим.	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗП100	шт.	3	4 041	--	12123	--	12123	--	12123
					--	--	--	--		--	
52	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП501	шт.	2	560	--	1120	--	1120	--	1120
					--	--	--	--		--	
53	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002068	954 056	--	197	--	197	--	197
					--	--	--	--		--	
54	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	16 899	--	50697	--	50697	--	50697
					--	--	--	--		--	
55	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1	29 281	--	29281	--	29281	--	29281
					--	--	--	--		--	
56	252-207-0525 РСНБ РК 2022	ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3	шт.	3	6 834	--	20502	--	20502	--	20502
					--	--	--	--		--	
		УА10-15 /3шт/									
57	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	79 923	36 067	239769	108201	2766	--	239769
					42 934	11 610	128802	34830		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-51 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	9	12 157	–	109413	–	109413	–	109413
					–	–	–	–		–	
59	252-207-0555 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ511	шт.	6	6 119	–	36714	–	36714	–	36714
					–	–	–	–		–	
60	252-207-0555 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ512	шт.	3	6 119	–	18357	–	18357	–	18357
					–	–	–	–		–	
61	252-207-0555 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ513	шт.	3	6 119	–	18357	–	18357	–	18357
					–	–	–	–		–	
62	252-207-0554 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ501	шт.	3	6 119	–	18357	–	18357	–	18357
					–	–	–	–		–	
63	252-207-0253 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-512	шт.	6	5 102	–	30612	–	30612	–	30612
					–	–	–	–		–	
64	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У71	шт.	6	11 473	–	68838	–	68838	–	68838
					–	–	–	–		–	
65	252-207-3505 РСНБ РК 2022 прим.	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗП100	шт.	18	4 041	–	72738	–	72738	–	72738
					–	–	–	–		–	
66	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП501	шт.	24	560	–	13440	–	13440	–	13440
					–	–	–	–		–	
67	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0024816	954 056	–	2368	–	2368	–	2368
					–	–	–	–		–	
68	252-201-0604 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное SH195	шт.	18	2 277	–	40986	–	40986	–	40986
					–	–	–	–		–	
69	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	18	33 138	–	596484	–	596484	–	596484
					–	–	–	–		–	
70	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	18	14 295	–	257310	–	257310	–	257310
					–	–	–	–		–	
71	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	9	16 899	–	152091	–	152091	–	152091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
72	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	18	29 281	--	527058	--	527058	--	527058
					--	--	--	--		--	
73	252-207-1030 РСНБ РК 2022 прим.	Зажим ответвительный типа SLW26 оперативный	шт.	9	23 004	--	207036	--	207036	--	207036
					--	--	--	--		--	
74	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	9	2 421	--	21789	--	21789	--	21789
					--	--	--	--		--	
75	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	561	--	5049	--	5049	--	5049
					--	--	--	--		--	
76	252-207-0525 РСНБ РК 2022	ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК SDI10.2	шт.	18	6 834	--	123012	--	123012	--	123012
					--	--	--	--		--	
		П10-15 /8шт/									
77	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	25 203	9 684	201624	77472	7376	--	201624
					14 597	3 118	116776	24944		--	
78	252-207-0554 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ501	шт.	8	6 119	--	48952	--	48952	--	48952
					--	--	--	--		--	
79	252-207-0554 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ502	шт.	8	6 119	--	48952	--	48952	--	48952
					--	--	--	--		--	
80	252-207-0253 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-511	шт.	8	5 102	--	40816	--	40816	--	40816
					--	--	--	--		--	
81	252-207-0253 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-512	шт.	8	5 102	--	40816	--	40816	--	40816
					--	--	--	--		--	
82	252-207-3505 РСНБ РК 2022 прим.	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗП100	шт.	24	4 041	--	96984	--	96984	--	96984
					--	--	--	--		--	
83	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП501	шт.	8	560	--	4480	--	4480	--	4480
					--	--	--	--		--	
84	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0012408	954 056	--	1184	--	1184	--	1184
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	24	16 899	--	405576	--	405576	--	405576
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34058889
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	5,7%					1941356,673			1941357
		Сметная прибыль	5%					1702944,45			1702944
		Непредвиденные работы и затраты	5%					1702944,45			1702944
		Итого									39406135
		В том числе на III квартал 2024 г., доля -100%	К=1,075								42361595
		НДС									5083391
		Итого с НДС									47444986
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-216177963,86/220589759,04	0,98								46496086
		Итого с НДС									*4981724*

Технический надзор:
ТОО "Казахстанская комплексная инжиниринговая компания"

Инженер-эксперт Савдашев А.Б.

Подрядчик:
ТОО "Kaz Remont Kapital"

Директор Турысбек Н.Н.