Ф-3

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ за Август 2024 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района"
Технадзор: ТОО "КазКИК"
Подрядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"
Договор: №22 от 22.05.2024 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры комфортной школы на 1500 ученических мест в увеличенной территорий 35 га Жетисай, Жетисайского района, Туркестанской области

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	16329068,57	136075571,4	152404640	2796932,5	23307770,5	26104703
2	**Итог к оплате ТОО "Kaz Remont Kapital"**	**16329068,57**	**136075571,4**	**152404640**	**2796932,5**	**23307770,5**	26104703

Заказчик:

Руководитель ГУ «отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района»

Абишев М.А. _____

Инженер:

Директор ТОО "Казахстанская комплексная шлифовальная компания"

Калмурзаев Н.К. _____

Подрядчик:

Директор ТОО "Kaz Remont Kapital"

Тұрысбек Н.Н. _____

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района"

Подрядчик : ТОО "Kaz Remont Kapital"

Объект : "Строительство инженерной инфраструктуры комфортной школы на 1500 ученических мест в увеличенной территорий 35 га Жетисай, Жетисайского района,

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с № 22 от 22.05.2024 года к договору №1 от 24.04.2023 года

Акт выполненных работ №3

за Август 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ									
		РУ10кВ ПС35/10кВ Победа									
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6884693	524 734	243 969	361263	167965	3333	–	361263
					275 923	61 037	189965	42022		–	
		П10-15 /8шт/									
2	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	48	29 281	–	1405488	–	1405488	–	1405488
					–	–	–	–		–	
3	252-207-0525 РСНБ РК 2022	ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3	шт.	24	6 834	–	164016	–	164016	–	164016
					–	–	–	–		–	
		Переходной пункт из кабеля в СИП ПП10 /3шт/									
4	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	51 847	22 398	155541	67194	2766	–	155541
					28 527	7 211	85581	21633		–	
5	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	6	65 451	–	392706	–	392706	–	392706
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	27 102 –	– –	81306 –	– –	81306	– –	81306
7	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-96И, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	13 426 –	– –	40278 –	– –	40278	– –	40278
8	252-207-0555 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-80	шт.	3	6 119 –	– –	18357 –	– –	18357	– –	18357
9	252-207-0221 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 520 –	– –	9120 –	– –	9120	– –	9120
10	252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 288 –	– –	6864 –	– –	6864	– –	6864
11	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У52	шт.	3	11 473 –	– –	34419 –	– –	34419	– –	34419
12	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 737 –	– –	10422 –	– –	10422	– –	10422
13	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002142	954 056 –	– –	204 –	– –	204	– –	204
14	247-215-0106 РСНБ РК 2022	Шина Ш2	шт.	9	4 713 –	– –	42417 –	– –	42417	– –	42417
15	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0014037	954 056 –	– –	1339 –	– –	1339	– –	1339
16	252-207-3954 РСНБ РК 2022	Упор УП50	шт.	3	4 236 –	– –	12708 –	– –	12708	– –	12708
17	252-207-1010 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	27	3 442 –	– –	92934 –	– –	92934	– –	92934
18	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	27	561 –	– –	15147 –	– –	15147	– –	15147
19	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	1 283 –	– –	11547 –	– –	11547	– –	11547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	9	14 295 –	– –	128655 –	– –	128655	– –	128655
21	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3	54 428 43 060	11 162 3 441	163284 129180	33486 10323	618	– –	163284
22	515-201-0520 СпрСЦ 01.2024 прим.	Разъединитель линейный SZ24	комплект	3	266 941 –	– –	800823 –	– –	800823	– –	800823
23	6124-0101-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	3	129 457 65 545	48 787 15 486	388371 196635	146361 46458	45375	– –	388371
24	252-207-1709 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа HE-S15SGA	шт.	9	29 882 –	– –	268938 –	– –	268938	– –	268938
25	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	33 138 –	– –	298242 –	– –	298242	– –	298242
26	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	9	2 674 –	– –	24066 –	– –	24066	– –	24066
27	243-903-1302 РСНБ РК 2022	Муфта концевая НОТ3-1202	шт.	3	60 439 –	– –	181317 –	– –	181317	– –	181317
		УОП /1шт/									
28	252-301-0949 РСНБ РК 2022	Устройство на опору УОП	шт.	1	21 283 –	– –	21283 –	– –	21283	– –	21283
		Фундамент под КРУН									
29	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,912	34 505 5 102	2 433 486	31469 4653	2219 443	24597	– –	31469
30	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	16	4 916 1 624	2 563 519	78656 25984	41008 8304	11664	– –	78656
31	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	6,912	43 553 –	– –	301038 –	– –	301038	– –	301038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поиск в опалубке. Устройство	м³	1,16	88 092	10 396	102187	12059	43528	–	102187
					40 172	1 951	46600	2263		–	
33	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,02928	2 101 439	3 643	61530	106	32670	–	61530
					982 032	1 139	28754	33		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5705935	470398	3727362	–	5705935
							707352	131479	800823	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				800823				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				800823				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4905112				
	Материалы		Тенге				141552				
	Всего заработная плата		Тенге					838831			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3562811				
	Местные материалы		Тенге				22999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4905112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					838831			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5705935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					838831			
		РАЗДЕЛ 2. КЛ-10кВ									
		Земляные работы									
34	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м³	2,7	8 517	–	22996	–	–	–	22996
					8 517	–	22996	–		–	
35	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	1,8	88	88	158	159	–	–	158
					–	22	–	40		–	
36	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	0,9	3 623	–	3261	–	–	–	3261
					3 623	–	3261	–		–	
37	6124-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	15	688	360	10320	5400	–	–	10320
					328	112	4920	1680		–	
38	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,02	68 761	–	1375	–	1375	–	1375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		Кабели									
39	6124-0201-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	5	1 824	795	9120	3975	230	--	9120
					983	217	4915	1085		--	
40	6124-0201-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	15	2 309	924	34635	13860	1110	--	34635
					1 311	248	19665	3720		--	
41	243-129-0507 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х70/25 (мк)-10	м	20	7 021	--	140420	--	140420	--	140420
					--	--	--	--		--	
		Муфты									
42	6124-0201-1506 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	6	11 280	207	67680	1242	894	--	67680
					10 924	65	65544	390		--	
43	243-903-0902 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	6	15 352	--	92112	--	92112	--	92112
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				382077	24636	236141	--	382077
							121301	6915	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				382077				
	Материалы		Тенге				2234				
	Всего заработная плата		Тенге					128216			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				382077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					128216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				382077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					128216			
		РАЗДЕЛ 3.Внеплощадочные сети связи									
		Земляные работы									
44	6101-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 1	м^3	205,0468	286	286	58643	58643	--	--	58643
					--	73	--	14968		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	6101-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1	м³	87,8772	5 633	–	495012	–	–	–	495012
					5 633	–	495012	–		–	
46	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м³	194,3354	75	75	14575	14575	–	–	14575
					–	19	–	3692		–	
47	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	83,2866	3 299	–	274762	–	–	–	274762
					3 299	–	274762	–		–	
48	6101-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м³, группа грунта 1	м³	112,423	254	237	28555	26644	–	–	28555
					17	61	1911	6858		–	
49	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м³	3,477	6 380	–	22183	–	–	–	22183
					6 380	–	22183	–		–	
50	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м³	66,69	75	75	5002	5002	–	–	5002
					–	19	–	1267		–	
51	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	7,41	3 299	–	24446	–	–	–	24446
					3 299	–	24446	–		–	
52	6101-0101-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 1	м³	41,8	428	428	17890	17890	–	–	17890
					–	94	–	3929		–	
53	412-101-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	551,76	85	–	46900	–		–	46900
					–	–	–	–		–	
		Монтажные работы									
54	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	17	23 518	7 534	399806	128078	–	–	399806
					15 984	2 263	271728	38471		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	17	88 855	–	1510535	–	1510535	–	1510535
					–	–	–	–		–	
56	1134-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы. Установка люка на проезжей части	шт.	17	84 790	–	1441430	–	1108094	–	1441430
					19 608	–	333336	–		–	
57	261-404-0519 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-2017	кг	150	1 052	–	157800	–	157800	–	157800
					–	–	–	–		–	
58	6125-0702-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в коллекторе консоли трехместной	шт.	114	2 246	445	256044	50730	78204	–	256044
					1 115	133	127110	15162		–	
59	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0102	408 199	–	4164	–	4164	–	4164
					–	–	–	–		–	
60	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	54,4	264	–	14362	–	14362	–	14362
					–	–	–	–		–	
61	6125-0704-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м	2 377,334	1 300	291	3090534	691804	2377	–	3090534
					1 008	87	2396353	206828		–	
62	243-502-0107 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201	м	2 402	291	–	698982	–	698982	–	698982
					–	–	–	–		–	
63	1310-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4	муфта	4	84 370	–	337480	–	30396	–	337480
					76 771	–	307084	–		–	
64	261-302-0435 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая 12 волокон	комплект	4	15 806	–	63224	–	63224	–	63224
					–	–	–	–		–	
65	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 093	21	2	22953	2186	–	–	22953
					19	1	20767	1093		–	
66	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 093	53	–	57929	–	57929	–	57929
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	1 093	510	22	557430	24046	4372	--	557430
					484	--	529012	--		--	
68	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	482,5458	6 376	--	3076712	--	3076712	--	3076712
					--	--	--	--		--	
		Сущ.смотровые устройства									
69	261-404-0521 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	136	1 346	--	183056	--	183056	--	183056
					--	--	--	--		--	
70	6125-0702-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в коллекторе консоли трехместной	шт.	102	2 246	445	229092	45390	69972	--	229092
					1 115	133	113730	13566		--	
71	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0102	408 199	--	4164	--	4164	--	4164
					--	--	--	--		--	
72	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	54,4	264	--	14362	--	14362	--	14362
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13108027	1064988	7078705	--	13108027
							4917434	305834	--	--	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				337480				
	Материалы		Тенге				30396				
	Всего заработная плата		Тенге					307084			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				337480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					307084			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12770547				
	Материалы		Тенге				1263019				
	Всего заработная плата		Тенге					4916184			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5785290				
	Транспортные расходы		Тенге				46900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12770547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1085
		Сметная заработная плата	Тенге					4916184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13108027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1147
		Сметная заработная плата	Тенге					5223268			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19196040
		стоимость строительно-монтажных работ							18395217		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						800823		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**5,7%**						**1048527,341**		**1048527**
		Сметная прибыль	**5%**						**919760,825**		**919761**
		Непредвиденные работы и затраты	**5%**						**959801,975**		**959802**
		Итого									**22124130**
		В том числе на III квартал 2024 г., доля -100%	**К=1,075**								**23783439**
		НДС									**2854013**
		Итого с НДС									**26637452**
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-216177963,86/220589759,04	**0,98**								**26104703**
		Итого с НДС									*2796932*

Технический надзор:
ТОО "Казахстанская комплексная инжиниринговая компания"

Инженер-эксперт **Сандашев А.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Kaz Remont Kapital"

Директор **Турысбек Н.Н.**