Ф-3

СПРАВКА №4
стоимости выполненных работ за Август 2024 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района"
Технадзор: ТОО "КазКИК"
Подрядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"
Договор: №22 от 22.05.2024 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры комфортной школы на 1500 ученических мест в увеличенной территорий 35 га Жетисай, Жетисайского района, Туркестанской области

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	17887869,54	149065579,5	166953449	1558801,0	12990008,0	14548809
2	**Итог к оплате ТОО "Kaz Remont Kapital"**	**17887869,54**	**149065579,5**	**166953449**	**1558801,0**	**12990008,0**	14548809

Заказчик:

Руководитель ГУ «отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района»

Абишев М.А._____

Инженер:

Директор ТОО "Казтехнадзорский комплексная инжиниринговая компания"

Калмурзаев И.К._____

Подрядчик:

Директор ТОО "Kaz Remont Kapital"

Турысбек И.Н.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района"

Подрядчик : ТОО "Kaz Remont Kapital"

Объект : "Строительство инженерной инфраструктуры комфортной школы на 1500 ученических мест в увеличенной территорий 35 га Жетисай, Жетисайского района,

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с № 22 от 22.05.2024 года к договору №1 от 24.04.2023 года

Акт выполненных работ №4

за Август 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внеплощадочные сети связи									
		Монтажные работы									
1	6125-0704-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабели волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м	24,666	1 300	291	32066	7178	25	–	32066
					1 008	87	24863	2146		–	
2	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	610,4542	6 376	–	3892256	–	3892256	–	3892256
					–	–	–	–		–	
		Сущ.смотровые устройства									
3	261-404-0521 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	136	1 346	–	183056	–	183056	–	183056
					–	–	–	–		–	
4	6125-0702-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в коллекторе консоли трехместной	шт.	102	2 246	445	229092	45390	69972	–	229092
					1 115	133	113730	13566		–	
5	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0102	408 199	–	4164	–	4164	–	4164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
6	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	54,4	264	–	14362	–	14362	–	14362
					–	–	–	–		–	
		Прокол методом ГНБ									
7	6121-0802-0511 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 110 мм, в грунтах 1-3 групп	м	101	13 528	7 710	1366328	778710	270074	–	1366328
					3 144	1 260	317544	127260		–	
8	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	103,02	3 162	–	325749	–	325749	–	325749
					–	–	–	–		–	
9	6121-0802-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 325/159/ мм, в грунтах 1-3 групп	м	101	36 054	15 548	3641454	1570348	1495911	–	3641454
					5 695	2 800	575195	282800		–	
10	241-102-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	101,404	4 953	–	502254	–	502254	–	502254
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10190781	2401626	6757823	–	10190781
							1031332	425772	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10190781				
	Материалы		Тенге				1835982				
	Всего заработная плата		Тенге					1457104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4921841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10190781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					1457104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10190781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					1457104			
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети водопровода									
		Земляные работы									
11	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	1 344,62	322	322	432968	432968	–	–	432968
					–	69	–	92779		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	$м^3$	4,012	8 328	–	33412	–	–	–	33412
					8 328	–	33412	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				466380	432968	–	–	466380
							33412	92779	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				466380				
	Всего заработная плата		Тенге					126191			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				466380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					126191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				466380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					126191			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10657161
		стоимость строительно-монтажных работ							10657161		
		Оборудование, инвентарь	Тенге								
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**5,7%**						607458,177		607458
		Сметная прибыль	**5%**						532858,05		532858
		Непредвиденные работы и затраты	**5%**						532858,05		532858
		Итого									12330335
		В том числе на III квартал 2024 г., доля -100%	**К=1,075**								13255110
		НДС									1590613
		Итого с НДС									14845724
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-216177963,86/220589759,04	**0,98**								14548809
		Итого с НДС									*1558801*

Технический надзор:
ТОО "Казахстанская комплексная инжиниринговая компания"

Инженер-эксперт **Савдашев А.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Kaz Remont Kapital"

Директор **Турысбек Н.Н.**