Ф-3

СПРАВКА №5
стоимости выполненных работ за Октябрь 2024 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района"
Технадзор: ТОО "КазКИК"
Подрядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"
Договор: №22 от 22.05.2024 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры комфортной школы на 1500 ученических мест в увеличенной территорий 35 га Жетисай, Жетисайского района, Туркестанской области

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	20196905,25	168307543,8	188504449	2309035,7	19241964,3	21551000
2	**Итог к оплате ТОО "Kaz Remont Kapital"**	**20196905,25**	**168307543,8**	**188504449**	**2309035,7**	**19241964,3**	21551000

Заказчик:

Руководитель ГУ «отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района»

Абишев М.А._____

Инженер:

Директор ТОО "Казахстанская комплексная инжиниринговая компания"

Калмурзаев Н.К._____

Подрядчик:

Директор ТОО "Kaz Remont Kapital"

Тұрысбек Н.Н._____

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района"**

Подрядчик : **ТОО "Kaz Remont Kapital"**

Объект : **"Строительство инженерной инфраструктуры комфортной школы на 1500 ученических мест в увеличенной территорий 35 га Жетисай, Жетисайского района,**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с № 22 от 22.05.2024 года к договору №1** от **24.04.2023 года**

Акт выполненных работ №5

за **Октябрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	326,468	8 328	--	2718826	--	--	--	2718825
					8 328	--	2718826	--		--	
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	1,584	6 940	--	10993	--	--	--	10993
					6 940	--	10993	--		--	
3	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	737,26	3 623	--	2671093	--	--	--	2671093
					3 623	--	2671093	--		--	
4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	581,5	60	60	34890	34891	--	--	34890
					--	15	--	8723		--	
5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	581,5	573	220	333200	127930	--	--	333200
					353	70	205270	40705		--	
6	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	103,84	13 991	398	1452825	41328	962804	--	1452825
					4 321	94	448693	9761		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	103,84	129	129	13395	13395	–	–	13395
					–	29	–	3011		–	
		Трубопроводы									
8	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,944	1 303 847	441 603	1230832	416874	–	–	1230832
					862 244	110 810	813958	104605		–	
9	241-201-1502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	953,44	2 115	–	2016526	–	2016526	–	2016526
					–	–	–	–		–	
10	6121-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0008	2 034 965	289 095	1628	232	89	–	1628
					1 633 133	83 465	1307	67		–	
11	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	0,8	4 588	–	3670	–	3670	–	3670
					–	–	–	–		–	
12	6121-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 300 мм	км	0,0335	12 748 901	282 016	427088	9448	348835	–	427088
					2 053 871	77 157	68805	2585		–	
13	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	8 435	247	16870	494	2686	–	16870
					6 845	81	13690	162		–	
14	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	48 932	–	97864	–	97864	–	97864
					–	–	–	–		–	
15	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7 592	–	15184	–	15184	–	15184
					–	–	–	–		–	
16	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	4 749	132	18996	528	2648	–	18996
					3 955	–	15820	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003	–	16012	–	16012	–	16012
					–	–	–	–		–	
18	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003	–	16012	–	16012	–	16012
					–	–	–	–		–	
19	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 505	308	18020	1232	–	–	18020
					4 197	2	16788	8		–	
20	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 751	–	7004	–	7004	–	7004
					–	–	–	–		–	
21	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,036	3 442 285	1 191 397	123922	42890	6830	–	123922
					2 061 168	301 503	74202	10854		–	
22	241-112-0149 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	9	3 765	–	33885	–	33885	–	33885
					–	–	–	–		–	
23	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00036	3 442 285	1 191 397	1239	429	68	–	1239
					2 061 168	301 503	742	109		–	
24	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,2	649	–	130	–	130	–	130
					–	–	–	–		–	
25	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм=ГИЛЬЗЫ	м	0,8	5 550	–	4440	–	4440	–	4440
					–	–	–	–		–	
26	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,18	50 614	2 454	9111	441	5526	–	9111
					17 468	730	3144	131		–	
27	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000792	954 056	–	756	–	756	–	756
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	6103-0701-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,00608	1 771 968	5 339	10774	33	9743	–	10774
					164 168	1 426	998	9		–	
29	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,56	708	–	8892	–	8892	–	8892
					–	–	–	–		–	
30	6121-0201-0121 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0008	3 684 809	47 089	2948	37	2223	–	2948
					859 637	349	688	–		–	
31	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство=УПОР	м^3	0,9	50 614	2 454	45553	2209	27623	–	45553
					17 468	730	15721	657		–	
32	6121-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	23 650	10 192	23650	10192	870	–	23650
					12 588	2 704	12588	2704		–	
		Водопроводные колодцы Д-2000мм-(2шт)									
33	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	4,38	68 453	24 670	299824	108055	5593	–	299824
					42 506	7 566	186176	33139		–	
34	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,32	25 638	–	8204	–	8204	–	8204
					–	–	–	–		–	
35	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	53 305	–	106610	–	106610	–	106610
					–	–	–	–		–	
36	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	43 233	–	86466	–	86466	–	86466
					–	–	–	–		–	
37	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	6	25 705	–	154230	–	154230	–	154230
					–	–	–	–		–	
38	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 815	–	9630	–	9630	–	9630
					–	–	–	–		–	
39	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40 352	–	80704	–	80704	–	80704
					–	–	–	–		–	
40	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	5,4	13 050	2 295	70470	12393	54918	–	70470
					585	483	3159	2608		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	1,6	2 623	9	4197	15	2979	–	4197
					752	3	1203	5		–	
42	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0258	1 146 761	–	29586	–	29586	–	29586
					–	–	–	–		–	
43	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,7482	3 228	3	2415	2	168	–	2415
					3 001	1	2245	1		–	
44	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,944	247 548	–	233685	–	9297	–	233685
					237 699	–	224388	–		–	
45	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0714	1 470 810	16 250	105016	1160	86138	–	105016
					248 152	2 766	17718	197		–	
		ГНБ									
46	6101-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	36	254	237	9144	8532	–	–	9144
					17	61	612	2196		–	
47	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	36	75	75	2700	2700	–	–	2700
					–	19	–	684		–	
48	6121-0802-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	46,12344	37 126	16 272	1712379	750520	715329	–	1712379
					5 345	3 098	246530	142890		–	
49	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	47	17 406	–	818082	–	818082	–	818082
					–	–	–	–		–	
		Водомерный узел									
50	6114-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	2	59 730	1 111	119460	2222	32688	–	119460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					42 275	233	84550	466		–	
51	244-301-0703 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м³/ч, Tmax 50°	шт.	2	143 852	–	287704	–	287704	–	287704
					–	–	–	–		–	
52	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	4 749	132	18996	528	2648	–	18996
					3 955	–	15820	–		–	
53	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003	–	16012	–	16012	–	16012
					–	–	–	–		–	
54	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	4	2 403	66	9612	264	912	–	9612
					2 109	–	8436	–		–	
55	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2 847	–	11388	–	11388	–	11388
					–	–	–	–		–	
56	241-114-0123 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм=114Х60	шт.	4	1 557	–	6228	–	6228	–	6228
					–	–	–	–		–	
57	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм=60Х33	шт.	4	530	–	2120	–	2120	–	2120
					–	–	–	–		–	
58	242-301-1205 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	5 498	–	10996	–	10996	–	10996
					–	–	–	–		–	
59	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	6	15 776	643	94656	3858	13212	–	94656
					12 931	117	77586	702		–	
60	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	22 400	–	89600	–	89600	–	89600
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15786342**
		стоимость строительно-монтажных работ							**15786342**		
		Оборудование, инвентарь	Тенге								
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**5,7%**					**899821,494**			**899821**
		Сметная прибыль	**5%**					**789317,1**			**789317**
		Непредвиденные работы и затраты	**5%**					**789317,1**			**789317**
		Итого									**18264798**
		В том числе на III квартал 2024 г., доля -100%	**К=1,075**								**19634658**
		НДС									**2356159**
		Итого с НДС									**21990816**
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-216177963,86/220589759,04	**0,98**								**21551000**
		Итого с НДС									*2309036*

Технический надзор:
ТОО "Казахстанская комплексная инжиниринговая компания"

Инженер-эксперт **Савдашев А.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Kaz Remont Kapital"

Директор **Турысбек Н.Н.**