Ф-3

СПРАВКА №6
стоимости выполненных работ за Декабрь 2024 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района"
Технадзор: ТОО "КазКИК"
Подрядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"
Договор: №22 от 22.05.2024 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры комфортной школы на 1500 ученических мест в увеличенной территорий 35 га Жетисай, Жетисайского района, Туркестанской области

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	23161924,7	193016039,2	216177963,86	2965019,45	24708495,41	27673514,86
2	Удержание аванса 30%	6948577,41	57904811,75	64853389,16	1966853,91	16390449,25	18357303,16
3	**Итог к оплате ТОО "Kaz Remont Kapital"**	**23161924,7**	**193016039,2**	**216177963,86**	**998165,5**	**8318046,16**	**9316211,7**

Заказчик:

Руководитель ГУ «отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района»

Абишев М.К. _____

Инженер:

Директор ТОО "Казахстанская комплексная инжиниринговая компания"

Калмурзаев Н.К. _____

Подрядчик:

Директор ТОО "Kaz Remont Kapital"

Түрысбек Н.Н. _____

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района"**
Подрядчик : **ТОО "Kaz Remont Kapital"**
Объект : **"Строительство инженерной инфраструктуры комфортной школы на 1500 ученических мест в увеличенной территорий 35 га Жетисай, Жетисайского района,**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с № 22 от 22.05.2024 года к договору №1** от **24.04.2023 года**

Акт выполненных работ №6

за **Декабрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водопровода									
		ГНБ									
1	6121-0802-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп**	м	0,87656	37 126	16 272	32543	14264	13594	--	32543
					5 345	3 098	4685	2716		--	
		Водомерный узел									
2	519-101-0101 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	170 472	--	340944	--		--	340944
					--	--	--	--	340944	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				373487	14264	13594	--	373487
							4685	2716	340944	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				340944				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				340944				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32543				
	Материалы		Тенге				13595				
	Всего заработная плата		Тенге					7401			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					7401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				373487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					7401			
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		Земляные работы									
3	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	630	322	322	202860	202860	--	--	202860
					--	69	--	43470		--	
4	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	56,25	6 940	--	390375	--	--	--	390375
					6 940	--	390375	--		--	
5	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	27,92	13 991	398	390629	11112	258875	--	390629
					4 321	94	120642	2624		--	
6	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	157,5	3 623	--	570622	--	--	--	570622
					3 623	--	570622	--		--	
7	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	525	88	88	46200	46200	--	--	46200
					--	22	--	11550		--	
8	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	525	573	220	300825	115500	--	--	300825
					353	70	185325	36750		--	
		Трубопроводы									
9	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,744	1 303 847	441 603	970062	328553	--	--	970062
					862 244	110 810	641510	82443		--	
10	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	751,44	2 184	--	1641145	--	1641145	--	1641145
					--	--	--	--		--	
11	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	7 186	--	21558	--	21558	--	21558
					--	--	--	--		--	
		Выход ПЭ газопровода диам.90 из земли с использованием отводов с ЗН -2шт (Пр.лист.8353.05СБ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	6121-0103-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,001	3 952 739	1 035 043	3953	1035	245	--	3953
					2 673 499	310 722	2673	311		--	
13	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	1	3 104	--	3104	--	3104	--	3104
					--	--	--	--		--	
14	6121-0202-0138 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 75 мм	км	0,001	699 223	115 855	699	116	183	--	699
					400 410	33 801	400	34		--	
15	6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,00116	3 002 503	580 796	3483	674	283	--	3483
					2 177 510	163 967	2526	190		--	
16	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,16	5 685	--	6595	--	6595	--	6595
					--	--	--	--		--	
17	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01714	219 618	5 706	3764	98	60	--	3764
					210 383	970	3606	17		--	
18	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01714	368 824	--	6322	--	6322	--	6322
					--	--	--	--		--	
19	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0022	1 303 847	441 603	2868	972	--	--	2868
					862 244	110 810	1897	244		--	
20	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	2,222	2 184	--	4853	--	4853	--	4853
					--	--	--	--		--	
21	241-210-0519 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	2	6 980	--	13960	--	13960	--	13960
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	2 674	–	5348	–	5348	–	5348
					–	–	–	–		–	
23	241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1 771	–	3542	–	3542	–	3542
					–	–	–	–		–	
24	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,18875	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	2	9 430	1 138	18860	2276	1568	–	18860
					7 508	25	15016	50		–	
25	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114 793	–	230	–	230	–	230
					–	–	–	–		–	
26	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,6576186	849	–	1407	–	1407	–	1407
					–	–	–	–		–	
27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,1	37 715	2 433	3772	244	3018	–	3772
					5 102	486	510	49		–	
28	6106-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной плиты с обработанной поверхностью, масса: до 0,1 т	т конструкций	0,00628	250 280	97 951	1572	615	263	–	1572
					110 587	24 466	694	154		–	
29	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	467 480	–	2936	–	2936	–	2936
					–	–	–	–		–	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 90x8,2мм в футляре 160x14,6 открытым способом = 16м.(2шт.), методом ГНБ = 60м.(2шт) /Пр.лист 8353.16 СБ/									
30	6121-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,016	1 527 848	549 304	24446	8789	–	–	24446
					978 544	129 602	15657	2074		–	
31	6121-0802-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225/160/ мм в грунтах 1-3 групп	м	60	24 100	10 970	1446000	658200	556560	–	1446000
					3 854	2 030	231240	121800		–	
32	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	77,2	6 865	–	529978	–	529978	–	529978
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство контрольной трубки	шт.	4	21 257	5 648	85028	22592	3916	–	85028
					14 630	1 577	58520	6308		–	
34	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6	926	–	5556	–	5556	–	5556
					–	–	–	–		–	
35	241-210-0626 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка диам.140мм	шт.	4	11 966	–	47864	–	47864	–	47864
					–	–	–	–		–	
36	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	8	1 085	–	8680	–	8680	–	8680
					–	–	–	–		–	
37	241-210-0106 РСНБ РК 2022 прим	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт.	4	1 108	–	4432	–	4432	–	4432
					–	–	–	–		–	
38	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,02668	449 705	–	11998	–	11998	–	11998
					–	–	–	–		–	
39	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,056	52 891	2 454	2962	138	1846	–	2962
					17 468	730	978	41		–	
40	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	4	670	–	2680	–	2680	–	2680
					–	–	–	–		–	
41	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,1125	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	4	6 841	678	27364	2712	6752	–	27364
					4 475	15	17900	60		–	
42	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм=/"Вилатерм-25/	м	4,52	160	–	723	–	723	–	723
					–	–	–	–		–	
43	261-105-0607 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик марки 51-Г-10	кг	2,844742	849	–	2415	–	2415	–	2415
					–	–	–	–		–	
44	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	0,08	13 991	398	1119	32	741	–	1119
					4 321	94	346	8		–	
		Прокладка сигнальной ленты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	710	1 022	375	725620	266250	32660	--	725620
					601	97	426710	68870		--	
46	243-102-0104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1х2,5-0,66	м	710	200	--	142000	--	142000	--	142000
					--	--	--	--		--	
47	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	700	21	2	14700	1400	--	--	14700
					19	1	13300	700		--	
48	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	700	18	--	12600	--	12600	--	12600
					--	--	--	--		--	
		Узел вывода сигнального провода на поверхность									
49	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	1 232 941	410 627	2466	821	--	--	2466
					822 314	108 545	1645	217		--	
50	241-201-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	2	123	--	246	--	246	--	246
					--	--	--	--		--	
51	6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,24	24 177	2 697	5802	648	2266	--	5802
					12 035	790	2888	190		--	
52	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,02	54 051	2 454	1081	49	683	--	1081
					17 468	730	349	15		--	
53	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,03204	985 675	3 643	31581	116	--	--	31581
					982 032	1 139	31464	36		--	
54	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01696	340 871	--	5781	--	5781	--	5781
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01508	379 374	–	5721	–	5721	–	5721
					–	–	–	–		–	
56	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0334952	3 891 990	1 191 397	130363	39906	21418	–	130363
					2 061 168	301 503	69039	10099		–	
57	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	4	532	–	2128	–	2128	–	2128
					–	–	–	–		–	
58	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм	т	0,002204	354 730	–	782	–	782	–	782
					–	–	–	–		–	
59	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,01116	975	–	11	–	11	–	11
					–	–	–	–		–	
60	261-107-0648 РСНБ РК 2022	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	0,64	258	–	165	–	165	–	165
					–	–	–	–		–	
61	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	16	593	2	9488	32	–	–	9488
					591	1	9456	16		–	
62	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000656	954 056	–	626	–	626	–	626
					–	–	–	–		–	
		Опознавательный знак подземного газопровода- 5шт.(Пр.лист 5.905-25.05СБ)									
63	6101-0205-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	0,883125	6 016	–	5313	–	–	–	5313
					6 016	–	5313	–		–	
64	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,883125	3 299	–	2913	–	–	–	2913
					3 299	–	2913	–		–	
65	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,225	57 672	3 868	12976	870	7626	–	12976
					19 910	784	4480	176		–	
66	7101-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	5	5 537	2 368	27685	11840	1420	–	27685
					2 885	728	14425	3640		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	7 002	--	35010	--	35010	--	35010
					--	--	--	--		--	
68	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	5	3 467	--	17335	--	1500	--	17335
					3 167	--	15835	--		--	
69	261-102-0113 РСНБ РК 2022 прим.	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Табличка-указатель из металла/	т	0,004615	354 405	--	1636	--	1636	--	1636
					--	--	--	--		--	
		Защита футляр под кабелем ДУ89мм									
70	6121-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,01	2 034 965	289 095	20350	2891	1128	--	20350
					1 633 133	83 465	16331	835		--	
71	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	10	2 406	--	24060	--	24060	--	24060
					--	--	--	--		--	
72	214-209-0108 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0004	566	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
73	6125-0704-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м	10	1 007	263	10070	2630	10	--	10070
					743	78	7430	780		--	
74	261-102-0107 РСНБ РК 2022	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марка Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,39564	376 858	--	149100	--	149100	--	149100
					--	--	--	--		--	
75	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,125	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	2	8 295	753	16590	1506	5140	--	16590
					4 972	17	9944	34		--	
		Испытание и контроль									
76	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,744	2 137 483	1 539 895	1590287	1145681	25801	--	1590287
					562 910	284 721	418805	211832		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1339-0201-0505 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	62	3 513	40	217806	2480	7502	–	217806
					3 352	–	207824	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10045081	2879838	3646656	–	10045081
							3518588	605617	–	–	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				217806				
	Материалы		Тенге				7502				
	Всего заработная плата		Тенге					207824			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				217806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					207824			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9814023				
	Материалы		Тенге				931634				
	Всего заработная плата		Тенге					3903286			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2705192				
	Местные материалы		Тенге				2266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9814023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								945
		Сметная заработная плата	Тенге					3903286			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13252				
	Материалы		Тенге				60				
	Всего заработная плата		Тенге					13095			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					13095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10045081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								987
		Сметная заработная плата	Тенге					4124205			
		РАЗДЕЛ 3. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
78	6121-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,06	2 775 409	649 852	166525	38991	5230	–	166525
					2 038 392	201 633	122304	12098		–	
79	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	60	3 104	–	186240	–	186240	–	186240
					–	–	–	–		–	
80	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,003	3 442 285	1 191 397	10327	3575	568	–	10327
					2 061 168	301 503	6184	905		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	2	1 780 –	– –	3560 –	– –	3560	– –	3560
82	6121-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 211 10 476	411 134	12211 10476	411 134	1324	– –	12211
83	242-209-2403 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	127 449 –	– –	127449 –	– –	127449	– –	127449
84	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3 989 –	– –	3989 –	– –	3989	– –	3989
		ГРПШ									
85	6117-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	67 147 57 668	2 510 632	67147 57668	2510 632	6969	– –	67147
86	Прайс-лист	ГРПШ-13-1НУ-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50Н с узлом учета газа СТГ-80-250 с эл. корректором газа miniElcor без GSM модема, с обогревом ОГШН	шт	1	3 507 214,29 –	– –	3507214 –	– –	3507214	– –	3507214
		Обвязка ГРПШ									
87	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,006	2 702 957 2 032 343	606 289 188 181	16218 12194	3638 1129	386	– –	16218
88	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6	1 511 –	– –	9066 –	– –	9066	– –	9066
89	6121-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	6 472 5 522	247 81	12944 11044	494 162	1406	– –	12944
90	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	57 996 –	– –	115992 –	– –	115992	– –	115992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	700	--	700	--	700	--	700
					--	--	--	--		--	
92	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415	--	4830	--	4830	--	4830
					--	--	--	--		--	
		Рама под ГРПШ /1шт/									
93	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2	$м^3$	0,18	10 937	--	1969	--	--	--	1969
					10 937	--	1969	--		--	
94	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,18	3 623	--	652	--	--	--	652
					3 623	--	652	--		--	
95	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,206	56 638	3 868	11667	797	6769	--	11667
					19 910	784	4101	162		--	
96	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,05554	131 974	19 725	7330	1095	1217	--	7330
					90 356	4 276	5018	237		--	
97	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05554	379 374	--	21070	--	21070	--	21070
					--	--	--	--		--	
		Опора под задвижку									
98	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,159	56 638	3 868	9005	615	5224	--	9005
					19 910	784	3166	125		--	
99	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0184234	392 276	14 934	7227	275	227	--	7227
					365 038	852	6725	16		--	
100	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0155064	1 184 085	--	18361	--	18361	--	18361
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0034736	1 131 374	--	3930	--	3930	--	3930
					--	--	--	--		--	
102	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001734	954 056	--	165	--	165	--	165
					--	--	--	--		--	
103	261-107-0724 РСНБ РК 2022	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	0,26	1 737	--	452	--	452	--	452
					--	--	--	--		--	
104	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,58	504	9	292	5	83	--	292
					352	2	204	1		--	
105	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,58	391	7	227	4	104	--	227
					206	2	119	1		--	
		Сетчатое ограждение для ГРПШ-12-1НУ1 с калиткой Тип М1Б									
106	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,175	34 505	2 433	6038	426	4719	--	6038
					5 102	486	893	85		--	
107	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,49	65 749	4 286	32217	2100	16092	--	32217
					28 623	875	14025	429		--	
108	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01092	342 529	--	3740	--	3740	--	3740
					--	--	--	--		--	
109	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00497	2 117 026	3 643	10522	18	5623	--	10522
					982 032	1 139	4881	6		--	
110	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	2	389	--	778	--	778	--	778
					--	--	--	--		--	
111	223-502-0305 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной 3В8	шт.	1	5 469	--	5469	--	5469	--	5469
					--	--	--	--		--	
112	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,22005	240 178	63 039	52851	13872	5764	--	52851
					150 941	16 903	33215	3720		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08305	371 626	--	30864	--	30864	--	30864
					--	--	--	--		--	
114	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10704	379 374	--	40608	--	40608	--	40608
					--	--	--	--		--	
115	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00818	342 529	--	2802	--	2802	--	2802
					--	--	--	--		--	
116	214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	9	1 618	--	14562	--	14562	--	14562
					--	--	--	--		--	
117	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,38145	504	9	3216	58	912	--	3216
					352	2	2246	13		--	
118	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	6,38145	391	7	2495	45	1135	--	2495
					206	2	1315	13		--	
		Молнезащита и зазаемление для ГРПШ									
119	6101-0205-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2	$м^3$	2,376	6 016	--	14294	--	--	--	14294
					6 016	--	14294	--		--	
120	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	2,376	3 623	--	8608	--	--	--	8608
					3 623	--	8608	--		--	
121	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,48	57 864	3 868	27775	1856	16362	--	27775
					19 910	784	9557	376		--	
122	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,010788	450 819	240 643	4863	2596	51	--	4863
					205 433	51 450	2216	555		--	
123	241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	3,3	836	--	2759	--	2759	--	2759
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,57	505	–	1298	–	1298	–	1298
					–	–	–	–		–	
125	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0044	368 824	–	1623	–	1623	–	1623
					–	–	–	–		–	
126	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	16	1 335	57	21360	912	8608	–	21360
					740	14	11840	224		–	
127	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	7 185	383	43110	2298	18600	–	43110
					3 702	90	22212	540		–	
128	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,05323	392 276	14 934	20881	795	655	–	20881
					365 038	852	19431	45		–	
129	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,005328	352 680	–	1879	–	1879	–	1879
					–	–	–	–		–	
130	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00493	368 824	–	1818	–	1818	–	1818
					–	–	–	–		–	
131	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03582	379 374	–	13589	–	13589	–	13589
					–	–	–	–		–	
132	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,007152	340 613	–	2436	–	2436	–	2436
					–	–	–	–		–	
133	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000744	954 056	–	710	–	710	–	710
					–	–	–	–		–	
		Испытание и контроль									
134	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,68	504	9	847	15	241	–	847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					352	2	591	3		--	
135	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	41,68	391	7	16297	291	7420	--	16297
					206	2	8586	83		--	
136	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 К=0,1425	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	6 936	6 184	6936	6184	2	--	6936
					750	1 159	750	1159		--	
137	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,2768	419	--	535	--	535	--	535
					--	--	--	--		--	
138	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	2 137 483	1 539 895	12825	9239	209	--	12825
					562 910	284 721	3377	1708		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4737364	93115	737174	--	4737364
							399861	24561	3507214	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				3507214				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3507214				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1194712				
	Материалы		Тенге				95556				
	Всего заработная плата		Тенге					392950			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				621274				
	Местные материалы		Тенге				18247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1194712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					392950			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35438				
	Материалы		Тенге				2099				
	Всего заработная плата		Тенге					31472			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					31472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4737364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					424422			
		РАЗДЕЛ 4.Добавляемые работы									
		Сети ВЛ-10кВ									
139	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	19	65 451	--	1243569	--	1243569	--	1243569
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617	--	251617	--	251617	--	251617
					--	--	--	--		--	
141	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У1	шт.	2	11 473	--	22946	--	22946	--	22946
					--	--	--	--		--	
142	252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник В10	шт.	1	1 737	--	1737	--	1737	--	1737
					--	--	--	--		--	
143	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 737	--	3474	--	3474	--	3474
					--	--	--	--		--	
144	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001429	954 056	--	136	--	136	--	136
					--	--	--	--		--	
145	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674	--	2674	--	2674	--	2674
					--	--	--	--		--	
146	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001167	954 056	--	111	--	111	--	111
					--	--	--	--		--	
147	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360	--	12720	--	12720	--	12720
					--	--	--	--		--	
148	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	2 421	--	9684	--	9684	--	9684
					--	--	--	--		--	
149	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	561	--	2244	--	2244	--	2244
					--	--	--	--		--	
150	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	16 899	--	16899	--	16899	--	16899
					--	--	--	--		--	
151	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,3333333	29 281	--	9760	--	9760	--	9760
					--	--	--	--		--	
152	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	--	85770	--	85770	--	85770
					--	--	--	--		--	
153	252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	52 744	--	316464	--	316464	--	316464
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	252-207-0525 РСНБ РК 2022	ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК SDI10.2	шт.	6	6 834	--	41004	--	41004	--	41004
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2020809	--	2020809	--	2020809
							--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2020809				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2020809				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2020809				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2020809				
		РАЗДЕЛ 5.Наружные сети водопровода									
		Земляные работы									
155	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2	м³	368,64	416	322	153360	153360	--	--	153360
					--	69	--	25436		--	
156	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	90,4248	8 328	--	753058	--	--	--	753058
					8 328	--	753058	--		--	
157	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	0,447	6 940	--	3102	--	--	--	3102
					6 940	--	3102	--		--	
158	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	199,93	3 623	--	724346	--	--	--	724346
					3 623	--	724346	--		--	
159	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м³	157,69	60	60	9461	9461	--	--	9461
					--	15	--	2365		--	
160	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	157,69	573	220	90356	34692	--	--	90356
					353	70	55665	11038		--	
161	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	28,16	13 991	398	393987	11208	261100	--	393987
					4 321	94	121679	2647		--	
162	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	28,16	129	129	3633	3633	--	--	3633
					--	29	--	817		--	
		Трубопроводы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,256	1 303 847	441 603	333785	113050	–	–	333785
					862 244	110 810	220734	28367		–	
164	241-201-1502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	258,56	2 115	–	546854	–	546854	–	546854
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2977284	290746	807954	–	3011942
							1878584	70670	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2977284				
	Материалы		Тенге				261100				
	Всего заработная плата		Тенге					1949254			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				546854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2977284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	Тенге					1949254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2977284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	Тенге					1949254			
		РАЗДЕЛ 6.Внеплощадочные сети связи									
		Опора Ж/Б 3 шт									
165	1134-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	3	15 214	1 725	45642	5175	63	–	45642
					13 468	483	40404	1449		–	
166	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	6	65 451	–	392706	–	392706	–	392706
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				438348	5175	392769	–	438348
							40404	1449	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				438348				
	Материалы		Тенге				63				
	Всего заработная плата		Тенге					41853			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				392706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				438348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					41853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				438348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					41853			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20627031
		стоимость строительно-монтажных работ							16778873		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						3848158		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**5,7%**					**167232,4776**			**956396**
		Сметная прибыль	**5%**					**2573599,225**			**838944**
		Непредвиденные работы и затраты	**5%**					**2573599,225**			**1031352**
		Итого									**23453721**
		В том числе на III квартал 2024 г., доля -100%	**К=1,075**								**25212750**
		НДС									**3025530**
		Итого с НДС									**28238281**
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-216177963,86/220589759,04	**0,98**								**27673515**
		Итого с НДС									*2965019*

Технический надзор:
ТОО "Казахстанская комплексная инжиниринговая компания"

Инженер-эксперт **Савдашев А.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Kaz Remont Kapital"

Директор **Турысбек Н.Н.**