Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

"____" _____ 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Южная Группа Компаний» г.Алматы, Бекмаханова, 94**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Баяханова Ерсина Асылбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ул.Титова, 6А"**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района" Алматинская область; Руководитель Каткеева Ляззат Жакыповна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: : **ТОО «МаД» БИН 051240006295, ТОО «АРТ СТРОЙ ИНТЕР» БИН 130340008507, ТОО "КазГрандСервис" БИН 071240016662**

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ДАЛА-ЦЕНТР» №2019-05**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Заведующая ГКП «Детский сад «Куат» Энергетического сельского округа Илийского района №2019-05 от 10 апреля 2020 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически

		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Объект состоит из двух зданий Литер А и Литер Б, соединенных одноэтажным переходом.**

Литер А – двухэтажное отапливаемое здание прямоугольной формы с подвалом, с габаритными размерами в плане 52,4х13,73 м. Высота этажей здания 3,4 м. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа здания. Имеются два главных входа в здание, два дополнительных выхода рассредоточенных по первому этажу, а также два эвакуационных лестничных марша с балконной площадкой. Имеются подвальные помещения в осях «2-7» и «А-В». Высота подвальных помещений 2 м. Год ввода в эксплуатации 1985 г. Здание перехода, соединяющего здания литер А и литер Б – одноэтажное с размерами в плане 12,8х2,25 м. Литер Б - одноэтажное отапливаемое здание сложной формы с габаритными размерами в плане 29,4х17,6м без подвальных помещений. Высота этажа 3,5 м. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола

здания. Имеются два главных входа в здание, три дополнительных выхода, рассредоточенных по периметру. Год ввода в эксплуатации 1957 г. Конструктивное решение Конструктивная схема здания литер А – каркасная. Продольная и поперечная жесткость здания обеспечивается за счет совместной работы железобетонных элементов: колонн и ребристых плит, опертых на колонны по четырем углам. Фундаменты: под колонны – отдельно стоящие железобетонные стаканного типа, под внутренние самонесущие кирпичные стены - ленточные железобетонные. Колонны – железобетонные сборные. Колонны в подвале – прямоугольного переменного сечения, сужающиеся кверху, размерами сечения в нижней части 0,800×0,800 м, в верхней части 0,600×0,600 м. Колонны первого и второго этажа – прямоугольного сечения размером сечения 0,400×0,400 м с капителями под плиты. Наружные стены подвала – железобетонные сборные панели толщиной 0,400 м. Наружные стены – навесные легкобетонные панели толщиной 0,350 м, снаружи облицованы плитами известняка-ракушечника толщиной 0,050 м. Внутренние самонесущие стены кирпичные толщиной 0,380 м. Перегородки – кирпичные, толщиной 0,120 м. Плиты перекрытий и покрытия – сборные железобетонные ребристые плиты размерами 6,0×3,0 м Балконы по оси А выполнены над входами в здание. Балконные плиты – железобетонные многопустотные 3,0×1,5 м с опиранием на сборные железобетонные двухконсольные колонны прямоугольного сечения размером 0,400×0,400 м. Лестницы – железобетонные, внутренние из сборных маршей и площадок, наружные – из сборных марш-площадок.

Крыша – двухскатная чердачная со стропильной деревянной системой и неорганизованным наружным водостоком. Кровля из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке. Окна – деревянные. Двери – металлические, деревянные, металлопластиковые. Полы – дощатые, бетонные, с покрытием из керамической плитки и линолеума. Конструктивная схема: перехода – бескаркасная с несущими продольными стенами; здания литер Б – бескаркасная, с несущими продольными и поперечными стенами. Фундаменты – ленточные бетонные монолитные толщиной 0,600 м. Наружные несущие стены кирпичные, толщиной 0,510 м, снаружи облицованы плитами известняка-ракушечника толщиной 0,050 м. Внутренние несущие стены (литер Б) кирпичные толщиной 0,380 м. Плиты покрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты. Крыша – двухскатная со стропильной деревянной системой и неорганизованным наружным водостоком. Кровля блока перехода из профлиста по деревянной обрешетке. Кровля (литер Б) – из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке. Окна – деревянные и металлопластиковые. Двери – металлические, деревянные. Полы – дощатые, с покрытием из керамической плитки и линолеума. Окна, двери – деревянные.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 10.07.2020;
месяц, год

окончание работ 10.11.2020;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 (четыре месяца);

фактически, месяц: 4 (четыре месяца);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО АЖШ ОБЛС

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ТОО Нихаевский

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ОЗ, Отдел занятости и соц. программ по Илийскому 21.12.2020

Объект частично доступен

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ул.Титова, 6А"** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Южная Группа Компаний» **Баяханов Ерсин Асылбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата 07.12.2020 г

Место печати (при наличии)