Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Аксу"
Исполнитель: ТОО "Хлебстрой"
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция освещения от ул. Камзина до АО "ЕЭК" в городе Аксу Павлодарской области"

СПРАВКА № 1 от 26 сентября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

код	код	договор	Источник финансирования	Организационно правовая форма	
		Договор № 101 от 23.07.2019 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за сентябрь 2019 год без НДС	из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном,	из них		стоимость прочих затрат, не входящих			
				в отчётном месяце	по монтажу		другие дополните		
А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
Всего по стройке	49 583 748,88								
В том числе: **В текущем месяце**	49 583 748,88	44 271 204,36						5 312 544,52	49 583 748,88
Удержание 30%	14 875 124,66	13 281 361,31						1 593 763,36	14 875 124,66
Итого к оплате:	**34 708 624,22**	**30 989 843,05**						**3 718 781,17**	**34 708 624,22**

К оплате: Тридцать четыре миллиона семьсот восемь тысяч шестьсот двадцать четыре тенге 22 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Аксу"
Конротбаев Н.З.

Исполнитель

Директор ТОО "ХЛЕБСТРОЙ"
Нуркенов М.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
Подрядчик: ТОО "Хлебстрой"
Договор : № 101 от 23.07.2019 г.
Наименование стройки: Реконструкция освещения от ул. Камзина до АО ЕЭК" в городе Аксу Павлодарской области"
Наименование объекта: "Реконструкция освещения от ул. Камзина до АО "ЕЭК" в городе Аксу Павлодарской области"

АКТ выполненных работ № 1 от 26 сентября 2019 года

"Реконструкция освещения от ул. Камзина до АО "ЕЭК" в городе Аксу Павлодарской области"

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	11-330303-0301	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж *опора*	138	3538,53 / 1198,55	2339,98 / 830,04	488317 / 165400	322917 / 114546	172727 / 61,7	1,54 / 0,75	212,52 / 103,5
2	11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кэкс1=0,75; кмат1=0; *км линии*	2,56	53075,39 / 26113,67	26961,72 / 9369,14	135873 / 66851	69022 / 23985	56046 / 61,7	32,775 / 11,355	83,904 / 29,0688
3	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кэкс1=0,75; *км линии*	3,84	37476,82 / 20613,28	12331,51 / 4548,44	143911 / 79155	47353 / 17466	59615 / 61,7	26,175 / 5,5125	100,512 / 21,168
4	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка *т*	162,84	364		59274				

5	41-310103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	5,2902	393	2079	
		т				
6	41-010104-1004	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	168	236,66	39759	
		т				
7	41-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	162,84	364	59274	
		т				
8	41-310103-0102	Провода,траверсы,изоляторы. Разгрузка	5,2902	393	2079	
		т				
		Итого прямые затраты по разделу 1			**930566**	**397**
		в том числе				**154**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			311 406	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			439 292	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			155 997	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			17 403	
		- перевозка грузов, тенге			162 465	
		Накладные расходы I уровня, тенге			288 388	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 218 954	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			49 977	
		Итого, тенге			1 268 931	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			101 514	
		Итого по разделу на подряд, тенге			**1 370 445**	
	Раздел 2 Опора промежуточная УП10-1					
9	29-000000-0000(пл)	Стойки железобетонные	8	33929	271432	
		шт				
10	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	24	1640,92	39382	
		шт.				
11	24-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	24	46,22	1109	
		шт.				
		Итого прямые затраты по разделу 2			**311923**	–

	в том числе			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			311 923
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			311 923
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			12 789
	Итого, тенге			324 712
	Сметная прибыль (8 %), тенге			25 977
	Итого по разделу на подряд, тенге			**350 689**

Раздел 3 УОП на существующих опорах

12 24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 *шт.*	3	1640,92	4923
13 24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт.*	3	46,09	138
	Итого прямые затраты по разделу 3			**5061**
	в том числе			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			5 061
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			5 061
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			208
	Итого, тенге			5 269
	Сметная прибыль (8 %), тенге			422
	Итого по разделу на подряд, тенге			**5 691**

Раздел 4 Анкерная опора с разъединителем АР-1 (А10-1+разъединитель)

14 29-000000-0000(пл)	Стойки железобетонные *шт*	2	33929	67858
15 24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 *шт.*	4	1640,92	6564
16 24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт.*	4	46,09	184
17 24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 *шт.*	12	3099,36	37192

18	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 *шт.*	2	1640,92	3282
19	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт.*	2	46,09	92
20	23-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 *т*	0,0016	808912,25	1262
		Итого прямые затраты по разделу 4			**116466**
		в том числе			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			116 466
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			116 466
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			4 775
		Итого, тенге			121 241
		Сметная прибыль (8 %), тенге			9 699
		Итого по разделу на подряд, тенге			**130 940**

Раздел 5 Опора промежуточная П10-1

21	29-000000-0000(пл)	Стойки железобетонные *шт*	56	33929	1900000
22	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 *шт.*	168	1640,92	275675
23	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт.*	168	46,09	7743
		Итого прямые затраты по разделу 5			**2183442**
		в том числе			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 183 442
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 183 442
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			89 521
		Итого, тенге			2 272 963

		Сметная прибыль (8 %), тенге			181 837
		Итого по разделу на подряд, тенге			**2 454 800**

Раздел 6 Опора анкерная угловая УА10-1

24	29-000000-0000(пл)	Стойки железобетонные *шт*	6	33929	203571
25	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 *шт.*	4	1640,92	6564
26	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт.*	4	46,09	184
27	24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 *шт.*	24	3099,36	74385
		Итого прямые затраты по разделу 6			**284707**
		в том числе			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			284 707
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			284 707
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			11 673
		Итого, тенге			296 380
		Сметная прибыль (8 %), тенге			23 710
		Итого по разделу на подряд, тенге			**320 090**

Раздел 7 Ответвительная опора с разъединителем ОАР10-1

28	29-000000-0000(пл)	Стойки железобетонные *шт*	2	33929	67857
29	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 *шт.*	7	1640,92	11486
30	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт.*	7	46,09	323
31	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 *шт.*	6	1640,92	9846
32	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	46,09	138

		шт.			
	Итого прямые затраты по разделу 7			**89651**	
	в том числе				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			89 651	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			89 651	
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			3 676	
	Итого, тенге			93 327	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			7 466	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**100 793**	

Раздел 8 Концевая опора с муфтой КМ-1

33	29-000000-0000(пл)	Стойки железобетонные	10	33929	339286
		шт			
34	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	5	1640,92	8205
		шт.			
35	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	5	46,09	230
		шт.			
36	24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	30	3099,36	92981
		шт.			
		Итого прямые затраты по разделу 8			**440706**
		в том числе			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			440 706
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			440 706
		Накладные расходы II уровня (4.1 %), тенге			18 069
		Итого, тенге			458 775
		Сметная прибыль (8 %), тенге			36 702
		Итого по разделу на подряд, тенге			**495 477**

Раздел 9 Оборудование

37	23-061004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	1,7798	814863,3		1450294			
	-	*т*							
38	23-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	5,973	1267168,81		7568799			
		км							
39	23-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	4,952	939133,5		4650589			
		км							
40	23-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	5,31	648525,47		3443670			
		км							
41	23-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,286	147019,17		189067			
		км							
42	23-060137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,643	1690216,5		1086809			
		км							
43	23-060137-0708	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,299	1295209,27		387268			
		км							
44	23-060137-0710	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,559	2166772,91		1211226			
		км							
45	23-060128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	1929074,86		57872			
		км							
46	11-330101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	525	4312,16	3577,82	2263886	1878353	567689	0,89	467,25
		котлован		734,35	1018,18	385533	534546	61,7	0,92	483
47	11-330304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	53,55	19403,57	–	1039061	–	53364	2,21	118,3455
		опора		1615,13	–	86490	–	61,7	–	–
48	11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	0,78	336956,41	1300	262826	1014	59649	207	161,46

	т								
			157150	526,92	122577	411	48,5	0,56	0,4368
49 11-330301-0405	Опоры стальные, связанные с рельсами. Установка на наружных фундаментах	240	11487,8	5705,73	2757073	1369374	980602	6,04	1449,6
	опора								
			4812,43	1809,68	1154983	434323	61,7	1,778	426,72
50 21-060402-0101	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 до 150 кг	28,8	279120,05		8038657				
	т								
51 11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	1,2574	34225,39	19905,36	43035	25029	16587	17,1	21,50154
	т								
			14320,03	7060,6	18006	8878	61,7	6,38	8,02221
52 21-060405-1404	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	1,2574	291883,06		367014				
	т								
53 13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	200	1674,2	82,05	334840	16409	49619	0,7	140
	шт.								
			564,21	15,46	112841	3091	42,8	0,016	3,2
54 11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	0,209	34224,88	19904,31	7153	4160	2757	17,1	3,5739
	т								
			14320,57	7062,2	2993	1476	61,7	6,38	1,33342
55 21-060405-1404	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,209	291883,06		61004				
	т								
56 21-130816-0201	Бирки кабельные	0,02	1146,86		23				
	100шт.								
	Итого прямые затраты по разделу 9				**35220166**				**2362**
									923

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 883 423
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 294 339
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 982 725
- материалы, изделия и конструкции, тенге 30 042 404

Накладные расходы I уровня, тенге	1 730 267	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	36 950 433	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	1 514 968	
Итого, тенге	38 465 401	
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 077 232	
Итого по разделу на подряд, тенге	**41 542 633**	
Итого прямые затраты по смете	**39582688**	**2759**
в том числе		**1076**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 194 829	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 733 631	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 138 722	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 491 763	
- перевозка грузов, тенге	162 465	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 018 655	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	41 601 343	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	1 705 656	
Итого, тенге	43 306 999	
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 464 559	
Итого по смете на подряд, тенге	**46 771 554**	
Временные здания и сооружения 1,92%	898 014	
Итого по главам 1-8	47 669 568	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,19 %	1 520 659	
ВСЕГО	49 190 227	
Коэфиицент условной скидки гос.закупок К=0,9	44 271 204,4	
Налог на добавленную стоимость 12 %	5312544,523	
Итого, тенге	**49 583 748,88**	

Заказчик:

ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД города Аксу"

Куратор Заведующая сектором Б и О Валитова Г.Н.

Технадзор:

Директор ТОО "Строй Engineering-ПВ" Асылбаев Е.С.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." Жауханов Ф.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Хлебстрой" Нуркенов М.А.