Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Севгражданстрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "NamysStroi-Group"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство одноквартирного одноэтажного жилого дома №95, расположенного в СКО, г Петропавловск, микрорайон Солнечный-2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства территории)»

СПРАВКА №1 от 24.09.2024 г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 03/7-06	03.06.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 1.2)	всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство одноквартирного одноэтажного жилого дома №95, расположенного в СКО, г Петропавловск, микрорайон Солнечный-2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства территории)»	500 000,00	446 428,57	446 428,57	446 428,57					53 571,43	500 000,00

Генподрядчик — Директор Баянбек М.Б. БИН 070940010587
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Субподрядчик — Директор Рахимжанов Т.К. БИН 030640012565
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Приложение 3-1

Генподрядчик: **ТОО "Севгражданстрой" БИН 070940010587, СКО г.Петропавловск, ул.Ауэзова,154, тел:8 (700) 718-20-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroi-Group" БИН 030640012565, 140000, РК, Павлодарская обл. г.Павлодар ул.Чайковского, 4/7 тел:8 705 2452701**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство одноквартирного одноэтажного жилого дома №95, расположенного в СКО, г Петропавловск, микрорайон Солнечный-2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства территории)»**
(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство одноквартирного одноэтажного жилого дома №95, расположенного в СКО, г Петропавловск, микрорайон Солнечный-2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства территории)»**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) №03/7-06 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1 от 24.09.2024 г.

За сентябрь 2024 год

Составлен(а) В текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-01 на Общестроительные работы					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**649819**	
			Раздел 1. Земляные работы				**11555**	
1	3	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**17,4**	**374**	**6508**	
2	4	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	**м^3**	**0,54**	**9 347**	**5047**	
			Раздел 2. Фундаменты (АС-8)				**638264**	
3	7	**6102-0602-0121** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 350 мм грунты и породы группы 1**	**м**	**39,6**	**7 845**	**310662**	
4	8	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,15818**	**86 044**	**13610**	
5	11	**6102-0104-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование свай**	**м^3**	**2,86**	**7 365**	**21064**	
6	13	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**5,4**	**8 204**	**44302**	
7	14	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**11,66**	**21 323**	**248626**	

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**тенге**				**649 819**
С Понижающим К=0,68700449	**тенге**				**446 428,57**
НДС 12%	**тенге**				**53 571,43**
ИТОГО К ОПЛАТЕ С НДС	**тенге**				**500 000,00**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Севгражданстрой"
Директор Баянбек М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroi-Group" БИН 030640012565
Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)