Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Аксу"
Исполнитель: ТОО "Хлебстрой"
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция освещения от ул. Камзина до АО "ЕЭК" в городе Аксу Павлодарской области"

СПРАВКА № 2 от 29 октября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

код	код	договор	Источник	Организационно правовая форма	
		Договор № 101 от 23.07.2019 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за октябрь 2019 год без НДС	из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном,	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
Всего по стройке	55 139 348,88								
В том числе: **В текущем месяце**	5 555 600	4 960 357,14						595 242,86	5 555 600
Удержание 30%	1 666 600	1 488 035,71						178 564,29	1 666 600
Итого к оплате:	**3 889 000**	**3 472 321**						**416 679**	**3 889 000**

К оплате: Три миллиона восемьсот восемьдесят девять тенге

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Аксу"
Конратбаев Н.З.

Исполнитель

Директор ТОО "ХЛЕБСТРОЙ"
Нуркенов М.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
Подрядчик: ТОО "Хлебстрой"
Договор : № 101 от 23.07.2019 г.
Наименование стройки: "Реконструкция освещения от ул. Камзина до АО ЕЭК" в городе Аксу Павлодарской области"
Наименование объекта: "Реконструкция освещения от ул. Камзина до АО "ЕЭК" в городе Аксу Павлодарской области"

АКТ выполненных работ № 2 от 29 октября 2019 года
"Реконструкция освещения от ул. Камзина до АО "ЕЭК" в городе Аксу Павлодарской области"

Сметная стоимость, тыс. тенге	**5556,000**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1077,725**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,339**

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Опора промежуточная УП10-1									
1	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	4	11718,5	6928,5	46874	27714	16252	5,98	23,92
		опора		4484,5	2100,75	17938	8403	61,7	2	8
2	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	8	1576,5	868,25	12612	6946	5065	0,91	7,28
		шт.		708,25	317,88	5666	2543	61,7	0,3	2,4
3	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,4	34664,33		13866				
		м3								
4	29-000000-0000(пл)	Траверса ТМ5	4	13580		54320				
		шт								
5	29-000000-0000(пл)	Накладка ОГ1	4	6205		24820				

6	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х1	4	1822		7288				
		шт								
7	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х2	4	1822		7288				
		шт								
8	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн У1	4	7271		29084				
		шт								
9	2900-0000-0000(пл)	Стяжка Г1	8	5130		41040				
		шт								
10	2900-0000-0000(пл)	Проводник ЗП1	8	1813		14504				
		м								
11	29-000000-0000(пл)	Крепление провода СШ-2	24	679		16296				
		шт								
12	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	8	397,95		3184				
		шт								
13	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	16	109,34		1749				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**272925**				**31**
										10
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				23 604				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				34 660				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 946				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				214 661				
		Накладные расходы I уровня, тенге				21 317				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				294 242				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				12 064				
		Итого, тенге				306 306				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				24 504				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**330 810**				

Раздел 3 УОП на существующих опорах

14	11-330109-0106	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	0,0109	67009,74	41926,61	730	457	211	25,9	0,28231
		т		22018,35	9357,8	240	102	61,7	8,51	0,09276
15	11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	0,0012	34225,63	20000	41	24	15	17,1	0,02052
		т								

			14166.67	6666.67	17	8	61.7	6.38	0,00766
16 11-330209-0101									
	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	0.6	170	38.33	102	23	51	0.18	0,108
	м шин заземления								
			130	8,33	78	5	61,7	4,32	2,592
17 29-000000-0000(пл)	Траверса ТМ2	1	8357		8357				
	шт								
18 2900-0000-0000(пл)	Хотут Х1	1	1822		1822				
	шт								
19 2900-0000-0000(пл)	Проводник ЗП1	0.6	1813		1088				
	м								
20 13-080103-0101									
	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	3	466	55,67	1398	167	512	0,46	1,38
	шт.								
			379,67	19,33	1139	58	42,8	0,02	0,06
21 11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	0,0035	34225,63	20000	120	70	46	17,1	0,05985
	т								
			14285,71	7142,86	50	25	61,7	6,38	0,02233
22 2900-0000-0000(пл)	Крепление провода СШ-2	2	679		1358				
	шт								
23 24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	109,34		656				
	шт.								
	Итого прямые затраты по разделу 3				**15672**				2
									3
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 524				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				741				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				198				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 407				
	Накладные расходы I уровня, тенге				835				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16 507				
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				677				
	Итого, тенге				17 184				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 375				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**18 559**				

Раздел 4 Анкерная опора с разъединителем АР-1 (А10-1+разъединитель)

Раздел 4 Анкерная опора с разъединителем АР-1 (А10-1+разъединитель)

24	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	11718	6928	11718	6928	4064	5,98	5,98
		опора		4485	2101	4485	2101	61,7	2	2
25	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	2	1576,5	868,5	3153	1737	1266	0,91	1,82
		шт.		708	318	1416	636	61,7	0,3	0,6
26	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,1	34664,33		3466				
		м3								
27	2900-0000-0000(пл)	Траверса ТМ6	1	19094		19094				
		шт								
28	2900-0000-0000(пл)	Накладка ОГ2	2	2946		5892				
		шт								
29	2900-0000-0000(пл)	Накладка ОГ5	1	2116		2116				
		шт								
30	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х1	1	1822		1822				
		шт								
31	2900-0000-0000(пл)	Болт Б5	1	1992		1992				
		шт								
32	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн У1	1	7271		7271				
		шт								
33	2900-0000-0000(пл)	Стяжка Г1	2	5130		10260				
		шт								
34	2900-0000-0000(пл)	Провожник ЗП1	2	1813		3626				
		м								
35	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА1	1	13868		13868				
		шт								
36	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА2	1	7243		7243				
		шт								
37	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА3	2	11282		22564				
		шт								
38	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА4	1	1896		1896				
		шт								
39	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА5	1	1896		1896				
		шт								
40	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х7	3	1822		5466				

41	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х8	*шт* 1	1822	1822
42	2900-0000-0000(пл)	Проводник ЗП1	*шт* 5	1813	9065
43	2900-0000-0000(пл)	Крепление провода СШ-2	*м* 3	679	2037
44	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт* 4	397,95	1592
45	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт.* 3	109,34	328
46	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	*шт.* 6	1073,41	6440
47	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	*шт.* 6	745,55	4473
48	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	*шт.* 6	446,53	2679
49	2900-0000-0000(пл)	Крепление провода СШ-2	*шт.* 2	679	1358
50	21-130201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	*шт* 0,72	190,45	137
51	24-040206-0720	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	*кг* 6	683,47	4101
			шт.		
	Итого прямые затраты по разделу 4				**157375**

8

3

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 901
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 737
- материалы, изделия и конструкции, тенге	142 809
Накладные расходы I уровня, тенге	5 330
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	162 705
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	6 671
Итого, тенге	169 376
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 550

	Итого по разделу на подряд, тенге				**182 926**					
Раздел 5 Опора промежуточная П10-1										
52 11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	56	5580,23	2979,91	312493	166875	110709	3,06	171,36
–	*опора*		2294,79	909,34	128508	50923	61,7	0,87	48,72
53 29-000000-0000(пл)	Траверса ТМ1	56	13580		760480				
	шт								
54 2900-0000-0000(пл)	Хомут Х1	56	1822		102032				
	шт								
55 2900-0000-0000(пл)	Крепление провода СШ-2	168	679		114072				
	шт								
56 24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	56	397,95		22285				
	шт.								
	Итого прямые затраты по разделу 5				**1311362**				**171**
									49
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				128 508				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				166 875				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				50 923				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 015 979				
	Накладные расходы I уровня, тенге				110 709				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 422 071				
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				58 305				
	Итого, тенге				1 480 376				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				118 430				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 598 806**				
Раздел 6 Опора анкерная угловая УА10-1									
57 11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	2	18243	11188	36486	22376	12501	9	18
	опора		6749,5	3381	13499	6762	61,7	3,21	6,42
58 11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	6	1576,5	868,33	9459	5210	3799	0,91	5,46
	шт.								

59	21-049999-9917			708,17	318	4249	1908	61,7	0,3	1,8
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,3	34664,33		10399				
		м3								
60	2900-0000-0000(пл)	Траверса ТМ6	2	19094		38188				
		шт								
61	2900-0000-0000(пл)	Накладка ОГ2	4	2946		11784				
		шт								
62	2900-0000-0000(пл)	Накладка ОГ5	2	2116		4232				
		шт								
63	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х1	2	1822		3644				
		шт								
64	2900-0000-0000(пл)	Болт Б5	2	1992		3984				
		шт								
65	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн У1	4	7271		29084				
		шт								
66	2900-0000-0000(пл)	Стяжка Г1	6	5130		30780				
		шт								
67	2900-0000-0000(пл)	Проводник ЗП1	4	1813		7252				
		м								
68	2900-0000-0000(пл)	Крепление провода СШ-2	4	679		2716				
		шт								
69	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	397,95		2388				
		шт.								
70	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	109,34		656				
		шт.								
71	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	12	1073,41		12881				
		шт.								
72	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	745,55		8947				
		шт.								
73	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	446,53		5358				
		шт.								
74	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	24	476,7		11441				
		шт.								
75	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	12	541,3		6496				

		шт.							
	Итого прямые затраты по разделу 6				**236175**				**23**
	в том числе								**8**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				17 748				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				27 586				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 670				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				190 841				
	Накладные расходы I уровня, тенге				16 300				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				252 475				
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				10 351				
	Итого, тенге				262 826				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				21 026				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**283 852**				
	Раздел 7 Ответвительная опора с разъединителем ОАР10-1								
76 11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	*опора*	1	11718 / 4485	6928 / 2101	11718 / 4485	6928 / 2101	4064 / 61,7	5,98 / 2	5,98 / 2
77 11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	*шт.*	2	1576,5 / 708	868,5 / 318	3153 / 1416	1737 / 636	1266 / 61,7	0,91 / 0,3	1,82 / 0,6
78 21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	*м3*	0,1	34664,33		3466				
79 2900-0000-0000(пл)	Траверса ТМ3	*шт*	1	15263		15263				
80 2900-0000-0000(пл)	Траверса ТМ6	*шт*	1	19094		19094				
81 2900-0000-0000(пл)	Хомут Х2	*шт*	2	1822		3644				
82 2900-0000-0000(пл)	Кронштейн У1	*шт*	1	7271		7271				
83 2900-0000-0000(пл)	Стяжка Г1		2	5130		10260				

84	2900-0000-0000(пл)	Проводник ЗП1	шт 1,7	1813	3082
85	2900-0000-0000(пл)	Крепение провода СШ-2	м 7	679	4753
86	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт 2	397,95	796
87	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт. 9	109,34	984
88	2900-0000-0000(пл)	Крепление провода СШ-2	шт. 3	679	2037
89	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт 3	446,53	1340
90	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт. 6	109,34	656
91	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА1	шт. 1	13868	13868
92	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА2	шт 1	7243	7243
93	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн КМ1	шт 1	5516	5516
94	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА4	шт 1	1896	1896
95	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА5	шт 1	1896	1896
96	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х7	шт 3	1822	5466
97	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х8	шт 1	1822	1822
98	2900-0000-0000(пл)	Проводник ЗП1	шт 4,5	1813	8159
			м		
	Итого прямые затраты по разделу 7				**133383**

8

3

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 901
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 737
- материалы, изделия и конструкции, тенге 118 817

Накладные расходы I уровня, тенге		5 330
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		138 713
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге		5 687
Итого, тенге		144 400
Сметная прибыль (8 %), тенге		11 552
Итого по разделу на подряд, тенге		**155 952**

Раздел 8 Концевая опора с муфтой КМ-1

99	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	5	11718,4	6928,4	58592	34642	20316	5,98	29,9
		опора		4484,6	2100,8	22423	10504	61,7	2	10
100	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	10	1576,5	868,3	15765	8683	6332	0,91	9,1
		шт.		708,2	318	7082	3180	61,7	0,3	3
101	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,5	34664,33		17332				
		м3								
102	2900-0000-0000(пл)	Траверса ТМ6	5	19094		95470				
		шт								
103	2900-0000-0000(пл)	Накладка ОГ2	10	2946		29460				
		шт								
104	2900-0000-0000(пл)	Накладка ОГ5	5	2116		10580				
		шт								
105	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х1	5	1822		9110				
		шт								
106	2900-0000-0000(пл)	Болт Б5	5	1992		9960				
		шт								
107	2900-0000-0000(пл)	Кронштейт У1	5	7271		36355				
		шт								
108	2900-0000-0000(пл)	Стяжка Г1	10	5130		51300				
		шт								
109	2900-0000-0000(пл)	Проводник ЗП1	10	1813		18130				
		шт								
110	2900-0000-0000(пл)	Крепление провода -2	5	679		3395				
		шт								

111	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт.*	10	397,95	3980
112	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт.*	15	109,34	1640
113	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	*шт.*	15	1073,41	16101
114	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	*шт.*	15	745,55	11183
115	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	*шт.*	15	446,53	6698
116	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА1	*шт*	10	13868	138680
117	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА4	*шт*	5	1896	9480
118	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн КМ1	*шт*	5	5516	27580
119	29-000000-0000(пл)	Кронштейн РА4	*шт*	5	1896	9480
120	21-050201-9903	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	*т*	0,085	165562,7	14073
121	2900-0000-0000(пл)	Скоба КМ3	*шт*	20	1724	34480
122	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х7	*шт*	10	1822	18220
123	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х8	*шт*	15	1822	27330
124	2900-0000-0000(пл)	Проводник ЗП1	*м*	10	1813	18130
125	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	*шт.*	10	397,95	3980
		Итого прямые затраты по разделу 8				**696484**

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				29 505				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				43 325				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 684				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				623 654				
	Накладные расходы I уровня, тенге				26 648				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				723 132				
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				29 648				
	Итого, тенге				752 780				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				60 222				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**813 002**				

Раздел 9 Оборудование

126	11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	4,0087	73384,64	35948,56	294177	144107	117017	43,7	175,18019
		км линии		34818,52	12492,08	139577	50077	61,7	15,14	60,69172
127	11-330204-0405	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0202	120,26	2717,18	1380,23	326768	165986	125788	1,53	183,9978
		опора		1233,19	462,06	148304	55567	61,7	0,56	67,3456
128	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	11,3887	48458,47	16442	551879	187253	235743	34,9	397,46563
		км линии		27484,44	6064,61	313012	69068	61,7	7,35	83,70695
		Итого прямые затраты по разделу 9				**1172824**				**757**

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				600 893				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				497 346				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				174 712				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				74 585				
	Накладные расходы I уровня, тенге				478 548				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 651 372	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	67 706	
Итого, тенге	1 719 078	
Сметная прибыль (8 %), тенге	137 526	
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 856 604**	
Итого прямые затраты по смете	**3996200**	**1039**
		300
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	813 584	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	787 863	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	264 607	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 394 753	
Накладные расходы I уровня, тенге	665 017	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 661 217	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	191 109	
Итого, тенге	4 852 326	
Сметная прибыль (8 %), тенге	388 185	
Итого по смете на подряд, тенге	**5 240 508**	
Временные здания и сооружения 1,92%	100 618	
Итого по главам 1-8	5 341 126	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,19 %	170 382	
ВСЕГО	5 511 508	
Коэфиицент условной скидки гос.закупок К=0,9	4 960 356,9	
Налог на добавленную стоимость 12 %	595242,8278	
Итого, тенге	**5 555 600**	

Заказчик:
ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД города Аксу"

Куратор Заведующая сектором Б и О Валитова Г.Н.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." Жауханов Ф.Б.

Технадзор:

Директор ТОО "Строй Engineering-ПВ" Асылбаев Е.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Хлебстрой" Нуркенов М.А.