Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Аксу"
Исполнитель: ТОО "Хлебстрой"
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция освещения от ул. Камзина до АО "ЕЭК" в городе Аксу Павлодарской области"

СПРАВКА № 4 от 6 апреля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

код	код	договор	Источник	Организационно правовая форма	
		Доп. соглашение № 101-1 от 25.02.2020 г. к Договору № 101 от 23.07.2019 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за октябрь 2019 год без НДС	из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном,	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
Всего по стройке	149 626 233,79								
В том числе:									
В текущем месяце	44 487 426,91	39 720 916,88						4 766 510,03	44 487 426,91
Удержание 30%	13 346 228,07	11 916 275,06						1 429 953,01	13 346 228,07
Удержание 5%	4 981 338,79	4 447 623,92						533 714,87	4 981 338,79
Итого к оплате:	**26 159 860,05**	**23 357 017,90**						**2 802 842,15**	**26 159 860,05**

К оплате: Двадцать шесть миллионов сто пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят тенге пять тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Аксу" **Конротбаев Н.З.**

Технадзор:

Директор ТОО "Строй Engineering-ПВ" **Асылбаев Е.С.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." **Жауханов Ф.Б.**

Исполнитель:

Директор ТОО "ХЛЕБСТРОЙ" **Нуркенов М.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
Подрядчик: ТОО "Хлебстрой"
Договор : Доп. соглашение № 101-1 от 25.02.2020 г. к Договору № 101 от 23.07.2019 г.
Наименование стройки: Реконструкция освещения от ул. Камзина до АО ЕЭК" в городе Аксу Павлодарской области"
Наименование объекта: "Реконструкция освещения от ул. Камзина до АО "ЕЭК" в городе Аксу Павлодарской области"

АКТ выполненных работ № 4 от 6 апреля 2020 года

за апрель месяц 2020 года

"Реконструкция освещения от ул. Камзина до АО "ЕЭК" в городе Аксу Павлодарской области"

Сметная стоимость, тыс. тенге	**44487,427**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**4085,351**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**4,896**

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 9 Оборудование									
1	11-330208-0203	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	2	12652,74	8286,5	25305	16573	6380	3,62	7,24
		подстанция		2748	2422,5	5496	4845	61,7	2,24	4,48
2	11-330208-0204	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	2	43591,38	10709,5	87183	21419	14063	9,33	18,66
		подстанция		7813,5	3583	15627	7166	61,7	3,37	6,74
3	51-080102-0406(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	2	715902		1431804				

		шт.								
4	51-080101-0103(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	2	434485		868970				
		шт.								
5	13-080101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	21	28886,27	12470,1	606612	261872	130857	12	252
		комплект (3 фазы)		9901,33	4657,71	207928	97812	42,8	4,83	101,43
6	58-000000-0000(пл)(о	Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ-10	21	36918,75		775294				
		шт								
7	13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	2	2327,17	422,5	4654	845	1537	2	4
		шт.		1650	145	3300	290	42,8	0,16	0,32
8	58-000000-2000(пл)(о	Разъединитель РЛНД-10Б/400, привод ручной ПРНЗ-10У1	2	40178,57		80357				
		шт								
9	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	2	4528,75	670,5	9057	1341	1621	2	4
		шт.		1701	193	3402	386	42,8	0,2	0,4
10	58-000000-1000(пл)(о	Ящик управления настенного исполнения ЯУО9601-3874 220В, 500х500х250	2	72946,43		145893				
		шт								
11	13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	2	7881,47	1786	15763	3572	2663	3	6
		шт.		2551	560,5	5102	1121	42,8	0,58	1,16
12	51-080401-0842(об)	Пункт распределительный ПР 8503-1001-2УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012	2	132353		264706				
		шт.								
13	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	49	3600,05	642,49	176402,45	31482	35540	1,5	73,5
		шт.		1275,57	419,08	62503	20535	42,8	0,5614	27,5086
14	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	463	3326,18		1540021				
		шт.								
15	24-040207-3253	Зажимы анкерные ЗАС	62	3095,47		191919				
		шт.								

16	24-040207-4401	Лента бандажная	525	45,91		24103				
		м								
17	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	1050	147,91		155306				
		шт.								
18	29-100000-1000(пл)	Светильники уличные светодиодные Street-90	44	82934		3649096				
		шт								
19	29-100000-1000(пл)	Крюк монтажный	525	1300		682500				
		шт								
20	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	4,8463	48458,58	16442,03	234844,16	79683	100317	34,9	169,13587
		км линии		27484,47	6064,63	133198	29391	61,7	7,35	35,62031
21	11-010101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	13,5	176,22	170,22	2379	2298	348	0,00896	0,12096
		м3 грунта		6	37,56	81	507	59,1	0,03952	0,53352
22	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	13,5	21,93	21,93	296	296	61	–	–
		м3 грунта		–	7,63	–	103	59,1	0,00806	0,10881
23	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	13,5	10,83	10,81	146	146	30	–	–
		м3 грунта		–	3,78	–	51	59,1	0,00398	0,05373
24	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	100	207,42	92,79	20742	9279	5214	0,11	11
		м кабеля		90,76	31,07	9076	3107	42,8	0,04	4
25	11-010101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	194,76	176,22	170,22	34320	33153	5012	0,00896	1,74505
		м3 грунта		5,99	37,55	1167	7314	59,1	0,03952	7,69692
26	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	194,76	21,93	21,93	4271	4271	882	–	–
		м3 грунта		–	7,66	–	1492	59,1	0,00806	1,56977

27	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	194,76	10,83	10,83	2109	2109	436	–	–
		м3 грунта		–	3,78	–	737	59,1	0,00398	0,77514
28	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1293	207,42	92,8	268195	119985	67421	0,11	142,23
		м кабеля		90,76	31,07	117355	40170	42,8	0,04	51,72
29	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	108	202,63	87,95	21885	9499	5176	0,1	10,8
		м кабеля		82,51	29,46	8911	3182	42,8	0,0378	4,0824
30	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1,286	202,63	87,87	261	113	62	0,1	0,1286
		м кабеля		82,43	29,55	106	38	42,8	0,0378	0,04861
31	11-010101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	329,22	176,22	170,22	58014	56041	8472	0,00896	2,94981
		м3 грунта		5,99	37,55	1972	12363	59,1	0,03952	13,01077
32	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	329,22	21,93	21,93	7219	7219	1490	–	–
		м3 грунта		–	7,66	–	2521	59,1	0,00806	2,65351
33	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	329,22	10,83	10,83	3565	3565	736	–	–
		м3 грунта		–	3,78	–	1245	59,1	0,00398	1,3103
34	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	1938	285,79	236,28	553862	457918	109005	0,06	116,28
		м кабеля		49,51	81,91	95944	158741	42,8	0,0848	164,3424
35	21-030101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	7,316	28817,32		210828				
		1000шт.								
36	13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	35	188,19	72,4	6587	2534	1598	0,1	3,5

	м кабеля		82,51	24,14	2888	845	42,8	0,0317	1,1095
37 11-221401-0201	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	25	5921,37	4379,44	148034	109486	57415	1,83	45,75
	м продавливания		1532,52	2165,68	38313	54142	62,1	2,2573	56,4325
38 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	55	202,63	87,95	11145	4837	2636	0,1	5,5
	м кабеля		82,51	29,45	4538	1620	42,8	0,0378	2,079
39 29-100000-8100(пл)	Кабель силовой ААБл 3*50 (ок)-10	2,028	2101920		4262694				
	км								
40 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	30	202,63	87,93	6079	2638	1438	0,1	3
	м кабеля		82,5	29,47	2475	884	42,8	0,0378	1,134
41 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5	1106,51	–	5533	–	3270	1,54	7,7
	м3 грунта		1106,6	–	5533	–	59,1	–	–
42 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2	634,9	–	1270	–	751	0,972	1,944
	м3 грунта		635	–	1270	–	59,1	–	–
43 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	2,2	4189,82	1143,64	9218	2516	1174	0,85	1,87
	м3 основания		595	455,45	1309	1002	50,8	0,54	1,188
44 11-070101-0109	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	2	1441,95	815,5	2884	1631	1118	0,825	1,65
	шт. сборных конструкций		626,5	274	1253	548	62,1	0,2977	0,5954
45 21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,82	17219,26		14120				
	м3								
46 11-060101-0101	Устройство монолитных участков. Устройство	1,5	19434,6	642	29152	963	766	1,35	2,025
	м3		902,67	150	1354	225	48,5	0,1813	0,27195
47 13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	44	435,78	16,86	19174	742	2205	0,14	6,16
	м		112,84	4,25	4965	187	42,8	0,0044	0,1936

48	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	81	2322,7	115,47	188138	9353	20498	0,7	56,7
		шт.		564,21	27,05	45701	2191	42,8	0,028	2,268
49	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	40	303,85	12,43	12154	497	2254	0,16	6,4
		м		128,95	2,7	5158	108	42,8	0,0028	0,112
50	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	168	721,19	11,67	121160	1961	14902	0,212	35,616
		м2 поверхности		172,96	1,65	29058	277	50,8	0,002	0,336
51	11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	3,315	336956,58	1300,15	1117011,06	4310	253510	207	686,205
		т		157150,23	527	520953	1747	48,5	0,56	1,8564
52	11-330301-0405	Опоры стальные, связанные с рельсами. Установка на наружных фундаментах	285	11487,8	5705,72	3274024	1626131	1164465	6,04	1721,4
		опора		4812,43	1809,68	1371543	515758	61,7	1,778	506,73
53	21-060402-0101	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 до 150 кг	34,2	279120,05		9545906				
		т								
54	11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	2,6801	34225,63	19905,23	91728,11	53348	35357	17,1	45,82971
		т		14320,36	7060,93	38380	18924	61,7	6,38	17,09904
55	21-060405-1404	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	2,6801	291883,06		782276				
		т								
56	13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	325	1674,2	82,04	544115	26664	80630	0,7	227,5
		шт.		564,21	15,45	183367	5022	42,8	0,016	5,2
57	11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	0,8906	34225,63	19905,68	30481,34	17728	11749	17,1	15,22926
		т		14320,68	7060,41	12754	6288	61,7	6,38	5,68203

58 21-060405-1404	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,8906	291883,06		259951				
	т								
59 24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	384	1757,78		674988				
	шт.								
60 24-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	670	1267,95		849527				
	шт.								
61 13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром 100 мм. Прокладка по основанию пола	40	214,25	12,43	8570	497	2280	0,16	6,4
	м		128,95	4,25	5158	170	42,8	0,0044	0,176
62 23-010405-0503	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	40	3119,22		124769				
	м								
63 13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	30	371,79	23,3	11154	699	3083	0,29	8,7
	м		233,73	6,4	7012	192	42,8	0,0066	0,198
64 23-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	30	224,69		6741				
	м								
65 13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	40	988,46	55,73	39538	2229	14457	1	40
	шт.		825,1	19,33	33004	773	42,8	0,02	0,8
66 2900-0000-0000(пл)	Кабельные наконечники диам.16мм, медные DT-16	40	79,46		3179				
	шт								
67 13-080206-1708	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	114	343,68	56,98	39179	6496	10296	0,24	27,36
	м		193,44	17,58	22052	2004	42,8	0,0182	2,0748
68 23-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	114	775,11		88363				
	м								

69	13-080201-2302	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	42	1799,92	55,74	75596	2341	30012	2	84
		шт.		1650,21	19,33	69309	812	42,8	0,02	0,84
70	2900-0000-0000(пл)	Концевые муфты для бронированного кабеля с наконечниками GUST-12/25-50/800-L12	6	30357,14		182143				
		шт								
71	2900-0000-0000(пл)	Концевые муфты для бронированного кабеля с наконечниками EPKT-0031-L12-CEE01 (25-70)	28	14285,71		400000				
		шт								
72	2900-0000-0000(пл)	Концевые муфты для бронированного кабеля с наконечниками EPKT-0047-L12-CEE01 (50-150)	8	17857,14		142857				
		шт								
73	21-130816-0201	Бирки кабельные	0,22	1146,86		252				
		100шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 9				**35286370**				**3860**
										1036
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 078 515				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 000 280				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 006 836				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				25 640 546				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				3 567 029				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 213 187				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				37 499 557				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				1 537 482				
		Итого, тенге				39 037 039				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 122 963				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**42 160 002**				
		Итого прямые затраты по смете				**35286370**				**3860**
										1036
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 078 515				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 000 280				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 006 836				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				25 640 546				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				3 567 029				

Накладные расходы I уровня, тенге	2 213 187
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	37 499 557
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	1 537 482
Итого, тенге	39 037 039
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 122 963
Итого по смете на подряд, тенге	**41 964 275**
Временные здания и сооружения 1,92%	805 714
Итого по главам 1-8	42 769 989
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,19 %	1 364 363
ВСЕГО	44 134 352
Коэфиицент условной скидки гос.закупок К=0,9	39 720 916,9
Налог на добавленную стоимость 12 %	4766510,026
Итого, тенге	**44 487 426,91**

Заказчик:
ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД города Аксу"

Куратор И.о. заведующего сектором Б и О Азаматов Б.К.

Технадзор:

Директор ТОО "Строй Engineering-ПВ" Асылбаев Е.С.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." Жауханов Ф.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Хлебстрой" Нуркенов М.А.