Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования города Степногорск"**

Подрядчик: **ТОО "КРОФАС"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ГУ "средняя школа №1" п.Аксу, г.Степногорск,Акмолинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		183	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	91 839 328,90	81 999 400,80							9 839 928,10	91 839 328,90

Сдал
(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КРОФАС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Темирбеков Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Место печати
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования города Степногорск Акмолинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Семенюк Т.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор Дубинка К. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Эксперт по авторскому надзору

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования города Степногорск"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КРОФАС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор о государственных закупках работ №183 от 29.04.2020 г

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГУ "средняя школа №1" п.Аксу, г.Степногорск,Акмолинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГУ "средняя школа №1" п.Аксу, г.Степногорск,Акмолинской области

АКТ№1
приемки выполненных работ

от 14 08 2020г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы (ЛС-2-1-1)							
		Демонтажные работы					
1	**12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**98,0000**		**1470,25**	**144084**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=710,85)	чел-ч	1,96	192,109	710,85	136561
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	3,891	853,65	3321
		Итого оплата труда:				**1427,37**	**139882**
1. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	3,891	1900,21	7393
1. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	7,771	16,80	131
		Итого эксплуатация машин:				**76,77**	**7524**
1. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,105	10,29	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		843,58	82670

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		843,58	82670
		Сметная прибыль	%	8		185,11	18140
		Сметная стоимость:				**2498,93**	**244895**
2	**12-060101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**196,9800**		**255,58**	**50344**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=704,47)	чел-ч	0,3628	71,464	704,47	50344
		Итого оплата труда:				**255,58**	**50344**
2. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	2,324	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		151,05	29754
		Накладные расходы	%	--		151,05	29754
		Сметная прибыль	%	8		32,53	6408
		Сметная стоимость:				**439,16**	**86506**
3	**12-060101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**626,6300**		**340,89**	**213612**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=710,85)	чел-ч	0,4611	288,939	710,85	205392
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	5,828	756,11	4406
		Итого оплата труда:				**334,80**	**209799**
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	5,828	1410,50	8220
		Итого эксплуатация машин:				**13,12**	**8220**
3. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	21,431	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		197,87	123991
		Накладные расходы	%	--		197,87	123991
		Сметная прибыль	%	8		43,10	27008
		Сметная стоимость:				**581,86**	**364612**
4	**12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**222,0000**		**970,23**	**215390**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	1,287	285,781	724,24	206974
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	4,773	821,89	3923
		Итого оплата труда:				**949,98**	**210897**
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	3,219	1900,21	6117
4. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	6,416	16,80	108
4. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	1,554	1410,50	2192
		Итого эксплуатация машин:				**37,91**	**8416**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	23,665	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		561,44	124640
		Накладные расходы	%	--		561,44	124640
		Сметная прибыль	%	8		122,53	27202
		Сметная стоимость:				**1654,20**	**367233**
5	**12-060101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**107,1000**		**675,09**	**72303**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=710,85)	чел-ч	0,9497	101,713	710,85	72303
		Итого оплата труда:				675,09	72303
5. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,035	3,749	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		398,98	42731
		Накладные расходы	%	--		398,98	42731
		Сметная прибыль	%	8		85,93	9203
		Сметная стоимость:				**1160,00**	**124236**
6	**11-460401-0606 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из плит Акмигран. Разборка**	**м2**	**937,0000**		**480,18**	**449928**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=765,68)	чел-ч	0,5866	549,644	765,68	420852
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	20,614	756,11	15586
		Итого оплата труда:				**465,78**	**436438**
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,022	20,614	1410,50	29076
		Итого эксплуатация машин:				**31,03**	**29076**
		НР первого уровня	%	50,8		236,62	221711
		Накладные расходы	%	--		236,62	221711
		Сметная прибыль	%	8		57,34	53731
		Сметная стоимость:				**774,14**	**725369**
7	**12-120104-0302 РСНБ РК 2015**	**Очистка вручную потолков от набела**	**м2**	**2405,4000**		**49,71**	**119578**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=704,47)	чел-ч	0,067	161,162	704,47	113534
		Итого оплата труда:				**47,20**	**113534**
7. 2	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	2,405	84,66	204
7. 3	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,02	48,108	120,36	5790
7. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	1,684	30,00	51
		Итого материалов:				**2,51**	**6044**
		НР первого уровня	%	59,1		27,89	67098

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		27,89	67098
		Сметная прибыль	%	8		6,21	14934
		Сметная стоимость:				**83,82**	**201611**
8	**12-120104-0505 РСНБ РК 2015**	**прим.Стены. Очистка вручную от краски масляной,с лестниц**	**м2**	**1247,2000**		**222,73**	**277794**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,322	401,598	691,72	277794
		Итого оплата труда:				**222,73**	**277794**
		НР первого уровня	%	59,1		131,64	164176
		Накладные расходы	%	--		131,64	164176
		Сметная прибыль	%	8		28,35	35358
		Сметная стоимость:				**382,72**	**477327**
9	**12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**431,7000**		**555,34**	**239740**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=698,1)	чел-ч	0,743	320,753	698,10	223918
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	8,591	836,49	7186
		Итого оплата труда:				**535,33**	**231104**
9. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	7,08	1900,21	13453
9. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	14,16	16,80	238
9. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,511	1410,50	2131
		Итого эксплуатация машин:				**36,65**	**15822**
9. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	19,038	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		316,38	136582
		Накладные расходы	%	--		316,38	136582
		Сметная прибыль	%	8		69,74	30106
		Сметная стоимость:				**941,46**	**406428**
10	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**221,9000**		**548,61**	**121736**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,6987	155,042	756,11	117228
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	3,195	756,11	2416
		Итого оплата труда:				**539,18**	**119644**
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	3,195	1410,50	4507
		Итого эксплуатация машин:				**20,31**	**4507**
10. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	11,539	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		318,66	70710
		Накладные расходы	%	--		318,66	70710
		Сметная прибыль	%	8		69,38	15396
		Сметная стоимость:				**936,64**	**207841**
11	**12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы из керамической плитки. Разборка**	**м**	**211,4000**		**98,78**	**20882**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,1428	30,188	691,72	20882
		Итого оплата труда:				**98,78**	**20882**
11. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0062	1,311	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		58,38	12341
		Накладные расходы	%	--		58,38	12341
		Сметная прибыль	%	8		12,57	2658
		Сметная стоимость:				**169,73**	**35880**
12	**12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**268,3000**		**244,55**	**65612**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,336	90,149	691,72	62358
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	2,307	756,11	1745
		Итого оплата труда:				**238,92**	**64102**
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	2,307	1410,50	3255
		Итого эксплуатация машин:				**12,13**	**3255**
12. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,008	2,146	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		141,20	37884
		Накладные расходы	%	--		141,20	37884
		Сметная прибыль	%	8		30,86	8280
		Сметная стоимость:				**416,61**	**111777**
13	**12-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м2**	**268,3000**		**98,64**	**26465**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,1426	38,26	691,72	26465
		Итого оплата труда:				**98,64**	**26465**
13. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0362	9,712	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		58,30	15641
		Накладные расходы	%	--		58,30	15641
		Сметная прибыль	%	8		12,55	3368

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**169,49**	**45474**
14	**12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**268,3000**		**53,05**	**14235**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,0767	20,579	691,72	14235
		Итого оплата труда:				**53,05**	**14235**
14. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,007	1,878	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		31,36	8413
		Накладные расходы	%	--		31,36	8413
		Сметная прибыль	%	8		6,75	1812
		Сметная стоимость:				**91,16**	**24459**
15	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**1213,8000**		**26,08**	**31653**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,0377	45,76	691,72	31653
		Итого оплата труда:				**26,08**	**31653**
15. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	1,335	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		15,41	18707
		Накладные расходы	%	--		15,41	18707
		Сметная прибыль	%	8		3,32	4029
		Сметная стоимость:				**44,81**	**54389**
16	**12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**668,4000**		**98,78**	**66023**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,1428	95,448	691,72	66023
		Итого оплата труда:				**98,78**	**66023**
16. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0062	4,144	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		58,38	39020
		Накладные расходы	%	--		58,38	39020
		Сметная прибыль	%	8		12,57	8403
		Сметная стоимость:				**169,73**	**113446**
17	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**1607,3000**		**80,62**	**129581**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,1139	183,071	691,72	126634
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	2,089	756,11	1580

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**79,77**	**128214**
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	2,089	1410,50	2947
		Итого эксплуатация машин:				**1,83**	**2947**
17. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	7,554	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		47,14	75775
		Накладные расходы	%	--		47,14	75775
		Сметная прибыль	%	8		10,22	16428
		Сметная стоимость:				**137,99**	**221784**
18	**12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**7,5000**		**1197,58**	**8982**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	1,412	10,59	756,11	8007
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	0,504	853,65	430
		Итого оплата труда:				**1124,99**	**8437**
18. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0672	0,504	1900,21	958
18. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344	1,008	16,80	17
		Итого эксплуатация машин:				**129,95**	**975**
18. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,194	1,455	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		664,87	4987
		Накладные расходы	%	--		664,87	4987
		Сметная прибыль	%	8		149,00	1117
		Сметная стоимость:				**2011,45**	**15086**
				Кровля			
19	**11-120101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ремонт примыканий кровли к вент.шахтам, смотровым окнам и стоякам**	**м примыканий**	**291,0000**		**2052,28**	**597212**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	0,42	122,22	814,76	99580
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0053	1,542	925,12	1427
		Итого оплата труда:				**347,10**	**101007**
19. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	0,6693	3600,09	2410
19. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,3783	3153,14	1193
19. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0371	10,796	501,30	5412
19. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,4947	1794,86	888
		Итого эксплуатация машин:				**34,03**	**9902**
19. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	1,484	17432,52	25872

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 8	21-100401-0	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	549,99	229,47	126206
19. 9	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	1321,14	95,59	126288
19.10	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	19,497	1822,60	35535
19.11	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0159	4,627	941,46	4356
19.12	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,04	11,64	407,35	4742
19.13	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00187	0,54417	3716,49	2022
19.14	21-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,582	265215,58	154355
19.15	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,03783	220818,26	8354
		Итого материалов:				**1676,05**	**487730**
		НР первого уровня	%	56,4		195,77	56968
		Накладные расходы	%	--		195,77	56968
		Сметная прибыль	%	8		179,84	52334
		Сметная стоимость:				**2427,88**	**706514**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2865154**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2865154**
Материалы -			Тенге				**493774**
Всего заработная плата -			Тенге				**2322756**
Накладные расходы -			Тенге				**1333797**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1333797**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**0**
Сметная прибыль -			Тенге				**335916**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4534868**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3218**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2322756**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4534868**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3218**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2322756**
		РАЗДЕЛ 2.Крыльцо бокового входа					
20	**12-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**48,0000**		**2416,14**	**115975**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	2,277	109,296	795,00	86890
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	0,3456	756,11	261

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1815,66**	**87152**
20. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0072	0,3456	1410,50	487
		Итого эксплуатация машин:				**10,16**	**487**
20. 4	21-020402-0403	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0231	1,109	25786,21	28592
20. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	1,622	--	--
20. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,168	30,00	5
		Итого материалов:				**595,77**	**28597**
		НР первого уровня	%	59,1		1073,05	51507
		Накладные расходы	%	--		1073,05	51507
		Сметная прибыль	%	8		279,14	13398
		Сметная стоимость:				**3768,33**	**180880**
21	**12-090101-0501 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж обрамления ступеней из уголка 63х5**	**м**	**28,5000**		**371,62**	**10591**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=704,47)	чел-ч	0,473	13,48	704,47	9497
		Итого оплата труда:				**333,21**	**9497**
21. 2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,047	1,339	17,05	23
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**23**
21. 3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,006	0,171	4812,70	823
21. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,039	1,112	223,82	249
21. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,025	0,7125	--	--
		Итого материалов:				**37,61**	**1072**
		НР первого уровня	%	59,1		196,93	5612
		Накладные расходы	%	--		196,93	5612
		Сметная прибыль	%	8		45,48	1296
		Сметная стоимость:				**614,03**	**17500**
22	**12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**33,3000**		**1237,47**	**41208**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	1,112	37,03	756,11	27998
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	6,993	845,29	5911
		Итого оплата труда:				**1018,31**	**33910**
22. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	6,394	1900,21	12149
22. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	12,787	16,80	215
22. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,5994	1410,50	845
		Итого эксплуатация машин:				**396,68**	**13209**
22. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	2,198	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		601,82	20041
		Накладные расходы	%	--		601,82	20041
		Сметная прибыль	%	8		147,14	4900
		Сметная стоимость:				**1986,44**	**66148**
23	**12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**14,6000**		**555,34**	**8108**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=698,1)	чел-ч	0,743	10,848	698,10	7573
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,29054	836,49	243
		Итого оплата труда:				**535,33**	**7816**
23. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	0,23944	1900,21	455
23. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	0,47888	16,80	8
23. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,0511	1410,50	72
		Итого эксплуатация машин:				**36,65**	**535**
23. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	0,64386	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		316,38	4619
		Накладные расходы	%	--		316,38	4619
		Сметная прибыль	%	8		69,74	1018
		Сметная стоимость:				**941,46**	**13745**
24	**12-090101-0501 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж обрамления ступеней из уголка 63х5**	**м**	**24,0000**		**371,62**	**8919**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=704,47)	чел-ч	0,473	11,352	704,47	7997
		Итого оплата труда:				**333,21**	**7997**
24. 2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,047	1,128	17,05	19
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**19**
24. 3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,006	0,144	4812,70	693
24. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,039	0,936	223,82	209
24. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,025	0,6	--	--
		Итого материалов:				**37,61**	**903**
		НР первого уровня	%	59,1		196,93	4726
		Накладные расходы	%	--		196,93	4726
		Сметная прибыль	%	8		45,48	1092
		Сметная стоимость:				**614,03**	**14737**
25	**12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**8,1000**		**1237,47**	**10024**

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	1,112	9,007	756,11	6810
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	1,701	845,29	1438
		Итого оплата труда:				**1018,31**	**8248**
25. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	1,555	1900,21	2955
25. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	3,11	16,80	52
25. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,1458	1410,50	206
		Итого эксплуатация машин:				**396,68**	**3213**
25. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	0,5346	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		601,82	4875
		Накладные расходы	%	--		601,82	4875
		Сметная прибыль	%	8		147,14	1192
		Сметная стоимость:				**1986,44**	**16090**
				Ремонт цоколя			
26	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**134,0000**		**157,85**	**21152**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,2282	30,579	691,72	21152
		Итого оплата труда:				**157,85**	**21152**
		НР первого уровня	%	50,8		80,19	10745
		Накладные расходы	%	--		80,19	10745
		Сметная прибыль	%	8		19,04	2552
		Сметная стоимость:				**257,08**	**34449**
27	**12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**176,0000**		**555,34**	**97740**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=698,1)	чел-ч	0,743	130,768	698,10	91289
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	3,502	836,49	2930
		Итого оплата труда:				**535,33**	**94219**
27. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	2,886	1900,21	5485
27. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	5,773	16,80	97
27. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,616	1410,50	869
		Итого эксплуатация машин:				**36,65**	**6451**
27. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	7,762	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		316,38	55683

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		316,38	55683
		Сметная прибыль	%	8		69,74	12274
		Сметная стоимость:				**941,46**	**165697**
28	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под отмостку щебеночное. Разборка**	**м3основания**	**25,2000**		**1418,61**	**35749**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	0,68	17,136	724,24	12411
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	13,608	698,26	9502
		Итого оплата труда:				**869,54**	**21912**
28. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,368	9,274	1900,21	17622
28. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,736	18,547	11,48	213
28. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,064	1,613	3412,48	5504
		Итого эксплуатация машин:				**926,13**	**23338**
		НР первого уровня	%	45,72		397,56	10018
		Накладные расходы	%	--		397,56	10018
		Сметная прибыль	%	8		145,29	3661
		Сметная стоимость:				**1961,46**	**49429**
29	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные отмостки. Разборка**	**м2 покрытия**	**252,0000**		**96,57**	**24336**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	0,1152	29,03	824,33	23931
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1764	749,52	132
		Итого оплата труда:				**95,49**	**24063**
29. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00024	0,06048	3399,97	206
29. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00016	0,04032	3153,14	127
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00016	0,04032	1794,86	72
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**405**
		НР первого уровня	%	54,27		51,82	13059
		Накладные расходы	%	--		51,82	13059
		Сметная прибыль	%	8		11,87	2992
		Сметная стоимость:				**160,26**	**40386**
30	**11-070507-0104 РСНБ РК 2015**	**Подоконные панели. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1771,59**	**3543**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	1,296	2,592	805,20	2087
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2566	0,5132	682,92	350

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1218,78**	**2438**
30. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1992	0,3984	3600,09	1434
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00608	0,01216	1794,86	22
		Итого эксплуатация машин:				**728,05**	**1456**
		НР первого уровня	%	55,89		681,17	1362
		Накладные расходы	%	--		681,17	1362
		Сметная прибыль	%	8		196,22	392
		Сметная стоимость:				**2648,99**	**5298**
31	**11-070507-0104 РСНБ РК 2015**	**Простенок. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1771,59**	**1772**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	1,296	1,296	805,20	1044
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2566	0,2566	682,92	175
		Итого оплата труда:				**1218,78**	**1219**
31. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1992	0,1992	3600,09	717
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00608	0,00608	1794,86	11
		Итого эксплуатация машин:				**728,05**	**728**
		НР первого уровня	%	55,89		681,17	681
		Накладные расходы	%	--		681,17	681
		Сметная прибыль	%	8		196,22	196
		Сметная стоимость:				**2648,99**	**2649**
		Отделка фасада					
32	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы,свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**215,0000**		**62,99**	**13543**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,091	19,565	691,72	13534
		Итого оплата труда:				**62,95**	**13534**
32. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,258	36,04	9
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**9**
32. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,43	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		37,20	7998
		Накладные расходы	%	--		37,20	7998
		Сметная прибыль	%	8		8,02	1723
		Сметная стоимость:				**108,21**	**23264**
		Фасад					

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**140,0000**		**19450,96**	**2723134**
		Сметная прибыль	%	8		1556,08	217851
		Сметная стоимость:				**21007,04**	**2940985**
34	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	**м2поверхности облицовки**	**176,0000**		**7576,46**	**1333457**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	2,7	475,2	853,65	405654
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	1,883	811,72	1529
		Итого оплата труда:				**2313,54**	**407183**
34. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	10,912	11,32	124
34. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,8096	1410,50	1142
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	1,074	1794,86	1927
34. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	14,08	14,56	205
		Итого эксплуатация машин:				**19,30**	**3397**
34. 7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	0,9856	460076,10	453451
34. 8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	84,48	298,58	25224
34. 9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,02288	1546459,74	35383
34.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	13,376	695,64	9305
34.11	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1,05	184,8	2170,14	401042
		Итого материалов:				**5252,30**	**924405**
		НР первого уровня	%	54,8		1267,82	223136
		Накладные расходы	%	--		1267,82	223136
		Сметная прибыль	%	8		707,54	124527
		Сметная стоимость:				**9551,82**	**1681120**

Отмостка

35	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем под бордюр**	**м2 площади уплотнения**	**50,4000**		**198,47**	**10003**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36)	чел-ч	0,0681	3,432	743,36	2551
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,44352	853,65	379
		Итого оплата труда:				**58,13**	**2930**
35. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,16632	3399,97	565
35. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,04536	2531,79	115

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,23184	1900,21	441
35. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,46872	11,48	5
		Итого эксплуатация машин:				**22,35**	**1126**
35. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	2,57	2459,42	6322
35. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,11088	30,00	3
		Итого материалов:				**125,50**	**6325**
		НР первого уровня	%	60,9		35,40	1784
		Накладные расходы	%	--		35,40	1784
		Сметная прибыль	%	8		18,71	943
		Сметная стоимость:				252,58	12730
36	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**252,0000**		**1269,18**	**319833**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=749,74)	чел-ч	0,698	175,896	749,74	131876
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,638	1127,08	1846
		Итого оплата труда:				**530,64**	**133722**
36. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,537	3153,14	4847
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1008	1794,86	181
		Итого эксплуатация машин:				**19,95**	**5028**
36. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	9,828	17667,79	173639
36. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1512	17432,52	2636
36. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4284	14376,94	6159
36. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,52	196,55	495
		Итого материалов:				**725,91**	**182929**
		НР первого уровня	%	60,3		319,98	80635
		Накладные расходы	%	--		319,98	80635
		Сметная прибыль	%	8		127,13	32037
		Сметная стоимость:				**1716,29**	**432505**
37	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**10,8360**		**31924,53**	**345934**
		Сметная прибыль	%	8		2553,96	27675
		Сметная стоимость:				**34478,49**	**373609**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**25,2000**		**4905,93**	**123630**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	0,85	21,42	724,24	15513
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	13,608	872,82	11877
		Итого оплата труда:				**1086,93**	**27391**
38. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	11,592	1900,21	22027
38. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	23,184	11,48	266
38. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	2,016	3412,48	6880
		Итого эксплуатация машин:				**1157,66**	**29173**
38. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	28,98	2720,15	78830
38. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	3,78	30,00	113
		Итого материалов:				**3132,67**	**78943**
		НР первого уровня	%	50,8		552,16	13914
		Накладные расходы	%	--		552,16	13914
		Сметная прибыль	%	8		436,65	11004
		Сметная стоимость:				**5894,74**	**148547**
39	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**756,0000**		**181,80**	**137438**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	0,0232	17,539	824,33	14458
		Итого оплата труда:				**19,12**	**14458**
39. 2	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0121	9,148	13443,98	122980
		Итого материалов:				**162,67**	**122980**
		НР первого уровня	%	60,3		11,53	8718
		Накладные расходы	%	--		11,53	8718
		Сметная прибыль	%	8		15,47	11693
		Сметная стоимость:				**208,79**	**157849**
				Главное крыльцо			
40	**21-050201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,1371**		**235990,03**	**32351**
		Сметная прибыль	%	8		18879,20	2588

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**254869,23**	**34939**
		Крыльцо №4,5					
41	**11-090306-0501 РСНБ РК 2015**	**Обрамление ступеней из гнутого профиля. Монтаж**	**м**	**24,0000**		**109,23**	**2622**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	0,128	3,072	824,33	2532
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,012	853,65	10
		Итого оплата труда:				**105,94**	**2543**
41. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,093	2,232	11,32	25
41. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,012	1794,86	22
		Итого эксплуатация машин:				**1,95**	**47**
41. 5	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000007	0,00018	235536,36	42
		Итого материалов:				**1,77**	**42**
		НР первого уровня	%	60,9		64,52	1548
		Накладные расходы	%	--		64,52	1548
		Сметная прибыль	%	8		13,90	334
		Сметная стоимость:				**187,65**	**4504**
42	**21-050201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,1154**		**235990,03**	**27243**
		Сметная прибыль	%	8		18879,20	2179
		Сметная стоимость:				**254869,23**	**29422**
43	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**8,1000**		**666,19**	**5396**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=704,47)	чел-ч	0,356	2,884	704,47	2031
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,10287	756,11	78
		Итого оплата труда:				**260,39**	**2109**
43. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,73467	12,15	9
43. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,10287	1410,50	145
		Итого эксплуатация машин:				**19,02**	**154**
43. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,16524	19379,18	3202
43. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,2835	30,00	9
		Итого материалов:				**396,39**	**3211**
		НР первого уровня	%	60,9		158,58	1284
		Накладные расходы	%	--		158,58	1284

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		65,98	534
		Сметная стоимость:				**890,75**	**7215**
44	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из пликерамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,1000**		**3720,45**	**30136**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	0,8945	7,245	785,44	5691
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0388	0,31428	845,59	266
		Итого оплата труда:				**735,38**	**5957**
44. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,20088	11,32	2
44. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,00486	3153,14	15
44. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,0405	1410,50	57
44. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,23166	53,21	12
44. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	0,26892	2294,89	617
44. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,07128	150,63	11
		Итого эксплуатация машин:				**88,26**	**715**
44. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,162	84,66	14
44.10	22-040101-0301	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-02 ГОСТ 12707-77	т	0,0001	0,00081	889167,74	720
44.11	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	8,262	2182,12	18029
44.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,015552	30,00	0
44.13	22-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	61,965	66,80	4139
44.14	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	6,075	136,21	827
		Итого материалов:				**2929,61**	**23730**
		НР первого уровня	%	60,9		447,85	3628
		Накладные расходы	%	--		447,85	3628
		Сметная прибыль	%	8		333,46	2701
		Сметная стоимость:				**4501,76**	**36464**
45	**11-150106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**14,6000**		**5316,60**	**77622**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	4,017	58,648	853,65	50065
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,6278	1054,21	662
		Итого оплата труда:				**3474,44**	**50727**
45. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0296	0,43216	3153,14	1363
45. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,211	3,081	25,39	78
45. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	1,694	173,16	293
45. 6	33-010201-0103	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0134	0,19564	2493,39	488

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,082	1,197	14,56	1
		Итого эксплуатация машин:				**153,38**	**22**
45. 8	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,036	0,5256	16808,41	88
45. 9	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,001314	208172,82	2
45.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0009	0,01314	30,00	
45.11	21-030302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	1,01	14,746	1099,25	162
		Итого материалов:				**1734,11**	**253**
		НР первого уровня	%	54,8		1903,99	277
		Накладные расходы	%	--		1903,99	277
		Сметная прибыль	%	8		577,65	84
		Сметная стоимость:				7798,24	1138
				Эвакуционный вход			
46	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м**	**м3 кладки**	**0,7200**		**25957,23**	**186**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=736,99)	чел-ч	4,54	3,269	736,99	2
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,288	853,65	
		Итого оплата труда:				**3687,39**	**2**
46. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,288	3600,09	1
		Итого эксплуатация машин:				**1440,04**	**1**
46. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,1728	15079,76	2
46. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,2736	46163,32	12
46. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00036	17464,90	
46. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,03168	30,00	
		Итого материалов:				**21171,26**	**15**
		НР первого уровня	%	50,8		1873,20	
		Накладные расходы	%	--		1873,20	
		Сметная прибыль	%	8		2226,43	
		Сметная стоимость:				**30056,86**	**2**
47	**11-460101-0402 РСНБ РК 2015**	**Обрамление дверного проема П-1 /лист 16/**	**т**	**0,6887**		**424849,53**	**292**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=866,4)	чел-ч	179,48	123,604	866,40	10
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,45	4,442	1084,93	
		Итого оплата труда:				**162499,28**	**11**
47. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,65	1,136	11,32	

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,12	3,526	3153,14	11118
47. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	37,06	25,522	173,16	4419
47. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,33	0,915944	1794,86	1644
47. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,9	1,308	17,05	22
		Итого эксплуатация машин:				**24999,62**	**17217**
47. 8	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,02066	16808,41	347
47. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	0,004132	381819,66	1578
47.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,83	1,26	223,82	282
47.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,103302	91,04	9
47.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,035	0,024104	197175,18	4753
47.13	23-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4,62	3,182	413,32	1315
47.14	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,27	0,185944	220818,26	41060
47.15	21-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,71	0,488963	235990,03	115390
47.16	21-050301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	0,027547	128637,30	3544
		Итого материалов:				**244348,43**	**168278**
		НР первого уровня	%	50,8		82549,63	56850
		Накладные расходы	%	--		82549,63	56850
		Сметная прибыль	%	8		40591,93	27955
		Сметная стоимость:				**547991,09**	**377391**
48	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**17,2000**		**62,73**	**1079**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=944,18)	чел-ч	0,0295	0,5074	944,18	479
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00344	853,66	3
		Итого оплата труда:				**28,02**	**482**
48. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00172	3399,97	6
48. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00172	36,04	0
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00172	1794,86	3
48. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,19264	46,75	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**18**
48. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000258	273897,54	71
48. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001548	330292,45	511
		Итого материалов:				**33,83**	**582**
		НР первого уровня	%	54,2		15,19	261

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15,19	261
		Сметная прибыль	%	8		6,23	107
		Сметная стоимость:				**84,16**	**1448**
49	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**68,0000**		**61,43**	**4178**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,0213	1,448	805,20	1166
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0136	853,65	12
		Итого оплата труда:				**17,32**	**1178**
49. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0068	3399,97	23
49. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0068	36,04	0
49. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0068	1794,86	12
49. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,442	46,75	21
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**56**
49. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000952	317238,88	302
49. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00612	433498,24	2653
		Итого материалов:				**43,46**	**2955**
		НР первого уровня	%	54,2		9,39	638
		Накладные расходы	%	--		9,39	638
		Сметная прибыль	%	8		5,67	385
		Сметная стоимость:				**76,49**	**5201**
50	**11-060101-0118 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	**м3**	**2,5000**		**24621,11**	**61553**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	3,64	9,1	824,33	7501
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	0,84925	868,92	738
		Итого оплата труда:				**3295,73**	**8239**
50. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00675	3399,97	23
50. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	0,5415	39,25	21
50. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	0,73175	3600,09	2634
50. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,0445	3153,14	140
50. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,003	0,0075	60,14	0
50. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	1,904	173,16	330
50. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,06625	1794,86	119
		Итого эксплуатация машин:				**1307,18**	**3268**
50.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,538	17667,79	44832
50.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	0,355	66,30	24

1	2	3	4	5	6	7	8
50.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,0005	26034,52	13
50.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,00325	26034,52	85
50.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,00205	35667,37	73
50.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,225	196,55	44
50.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	0,75	6598,38	4949
50.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,002	200244,36	400
50.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,0106	30,00	0
50.19	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	0,3575	1016,25	363
		Итого материалов:				**20313,37**	**50783**
		НР первого уровня	%	48,5		1598,43	3996
		Накладные расходы	%	--		1598,43	3996
		Сметная прибыль	%	8		2097,56	5244
		Сметная стоимость:				**28317,10**	**70793**
51	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0696**		**236187,97**	**16439**
		Сметная прибыль	%	8		18895,04	1315
		Сметная стоимость:				**255083,01**	**17754**
52	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**3,2500**		**4006,01**	**13020**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=756,11)	чел-ч	1,43	4,647	756,11	3514
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	0,13715	853,65	117
		Итого оплата труда:				**1117,26**	**3631**
52. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,133575	3600,09	481
52. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,003575	1794,86	6
		Итого эксплуатация машин:				**149,94**	**487**
52. 5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,07475	19365,69	1448
52. 6	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,1638	46163,32	7562
52. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,00052	17464,90	9
		Итого материалов:				**2774,84**	**9018**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		567,57	1845
		Накладные расходы	%	--		567,57	1845
		Сметная прибыль	%	8		365,89	1189
		Сметная стоимость:				**4939,47**	**16053**
53	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0008**		**236187,97**	**189**
		Сметная прибыль	%	8		18895,04	15
		Сметная стоимость:				**255083,01**	**204**
54	**11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**7,3000**		**2182,48**	**15932**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=765,68)	чел-ч	0,526	3,84	765,68	2940
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,04672	944,70	44
		Итого оплата труда:				**408,79**	**2984**
54. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0146	3153,14	46
54. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0053	0,03869	15,88	1
54. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,03212	1794,86	58
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**104**
54. 6	21-070503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0186	0,13578	94250,47	12797
54. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,063	0,4599	196,55	90
		Итого материалов:				**1765,44**	**12888**
		НР первого уровня	%	59,8		244,46	1785
		Накладные расходы	%	--		244,46	1785
		Сметная прибыль	%	8		194,15	1417
		Сметная стоимость:				**2621,09**	**19134**
55	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**7,3000**		**609,77**	**4451**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	0,403	2,942	844,09	2483
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,06059	923,86	56
		Итого оплата труда:				**347,84**	**2539**
55. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,02555	3600,09	92
55. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0146	3153,14	46
55. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,13432	501,30	67

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,02044	1794,86	37
		Итого эксплуатация машин:				**33,16**	**242**
55. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	14,673	95,59	1403
55. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,001825	58564,32	107
55. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,004234	51147,90	217
		Итого материалов:				**236,44**	**1726**
		НР первого уровня	%	56,4		196,18	1432
		Накладные расходы	%	--		196,18	1432
		Сметная прибыль	%	8		64,48	471
		Сметная стоимость:				870,42	6354
56	**21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,0950**		**23340,70**	**25558**
		Сметная прибыль	%	8		1867,26	2045
		Сметная стоимость:				**25207,96**	**27603**
57	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**7,3000**		**540,32**	**3944**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,243	1,774	691,72	1227
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,14162	853,65	121
		Итого оплата труда:				**184,65**	**1348**
57. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,09198	3399,97	313
57. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,17228	148,31	26
57. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,04964	3600,09	179
		Итого эксплуатация машин:				**70,82**	**517**
57. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,22338	1314,18	294
57. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,11169	16555,96	1849
57. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,3212	153,00	49
57. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,28105	30,00	8
		Итого материалов:				**301,41**	**2200**
		НР первого уровня	%	56,4		104,14	760
		Накладные расходы	%	--		104,14	760
		Сметная прибыль	%	8		51,56	376
		Сметная стоимость:				**696,01**	**5081**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**120,0000**		**18,55**	**2226**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,0009	0,108	691,72	75
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,036	853,65	31
		Итого оплата труда:				**0,88**	**105**
58. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,024	3399,97	82
58. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,012	3600,09	43
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**125**
58. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	0,1224	16555,96	2026
		Итого материалов:				**16,89**	**2026**
		НР первого уровня	%	56,4		0,50	59
		Накладные расходы	%	--		0,50	59
		Сметная прибыль	%	8		1,52	183
		Сметная стоимость:				**20,57**	**2468**
59	**11-100114-0502 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство.**	**м2 покрытия**	**7,3000**		**1082,85**	**7905**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	0,214	1,562	785,44	1227
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	0,05694	1025,48	58
		Итого оплата труда:				**176,08**	**1285**
59. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,03358	3153,14	106
59. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,02336	1794,86	42
		Итого эксплуатация машин:				**20,25**	**148**
59. 5	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	0,1533	26034,52	3991
59. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,511	196,55	100
59. 7	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00058	0,004234	575926,68	2438
		Итого материалов:				**894,52**	**6530**
		НР первого уровня	%	59,8		105,30	769
		Накладные расходы	%	--		105,30	769
		Сметная прибыль	%	8		95,05	694
		Сметная стоимость:				**1283,20**	**9367**
60	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**7,3000**		**443,16**	**3235**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,317	2,314	775,88	1795
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	0,195129	1112,33	217

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**275,69**	**2013**
60. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,01168	315,72	4
60. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,06424	20,01	1
60. 5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,17593	11,32	2
60. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,01533	3153,14	48
60. 7	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,15403	5496,92	847
60. 8	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,002409	5476,00	13
60. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,00146	177,71	0
60.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,02336	1794,86	42
60.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,12264	17,05	2
		Итого эксплуатация машин:				**131,43**	**959**
60.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,00292	66,30	0
60.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,001168	2742,28	3
60.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,000803	327492,73	263
60.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000095	35613,71	3
60.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000161	381819,66	61
60.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,1022	223,82	23
60.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,03066	91,04	3
60.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,000011	1774323,66	19
60.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000045	200244,36	9
60.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000034	330292,45	11
60.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000007	413026,64	3
60.23	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,000217	373499,50	81
		Итого материалов:				**65,77**	**480**
		НР первого уровня	%	60,9		167,89	1226
		Накладные расходы	%	--		167,89	1226
		Сметная прибыль	%	8		48,88	357
		Сметная стоимость:				**659,93**	**4818**

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**275,69**	**2013**
60. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,01168	315,72	4
60. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,06424	20,01	1
60. 5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,17593	11,32	2
60. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,01533	3153,14	48
60. 7	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,15403	5496,92	847
60. 8	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,002409	5476,00	13
60. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,00146	177,71	0
60.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,02336	1794,86	42
60.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,12264	17,05	2
		Итого эксплуатация машин:				**131,43**	**959**
60.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,00292	66,30	0
60.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,001168	2742,28	3
60.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,000803	327492,73	263
60.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000095	35613,71	3
60.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000161	381819,66	61
60.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,1022	223,82	23
60.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,03066	91,04	3
60.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,000011	1774323,66	19
60.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000045	200244,36	9
60.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000034	330292,45	11
60.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000007	413026,64	3
60.23	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,000217	373499,50	81
		Итого материалов:				**65,77**	**480**
		НР первого уровня	%	60,9		167,89	1226
		Накладные расходы	%	--		167,89	1226
		Сметная прибыль	%	8		48,88	357
		Сметная стоимость:				**659,93**	**4818**

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**400,0000**		**1190,37**	**476149**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	0,4552	182,08	844,09	153692
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	13,32	758,75	10106
		Итого оплата труда:				**409,50**	**163798**
61. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,36	3399,97	1224
61. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	11,84	810,11	9592
61. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	1,12	1410,50	1580
		Итого эксплуатация машин:				**30,99**	**12395**
61. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	6872	45,10	309927
61. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	4,48	30,00	134
		Итого материалов:				**775,15**	**310062**
		НР первого уровня	%	54,8		224,40	89762
		Накладные расходы	%	--		224,40	89762
		Сметная прибыль	%	8		113,18	45273
		Сметная стоимость:				**1527,96**	**611183**
62	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2406,1000**		**920,22**	**2214139**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=866,4)	чел-ч	0,45	1082,745	866,40	938090
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	52,453	758,35	39778
		Итого оплата труда:				**406,41**	**977868**
62. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	1,203	3399,97	4090
62. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	46,919	810,11	38010
62. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	4,331	1410,50	6109
		Итого эксплуатация машин:				**20,04**	**48209**
62. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	27212,991	45,10	1227306
62. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	17,805	30,00	534
		Итого материалов:				**510,30**	**1227840**
		НР первого уровня	%	54,8		222,71	535872
		Накладные расходы	%	--		222,71	535872
		Сметная прибыль	%	8		91,43	220001
		Сметная стоимость:				**1234,37**	**2970011**

2	3	4	5	6	7	8
11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2406,1000**		**205,37**	**494131**
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,154	370,539	795,00	294579
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	2,406	843,90	2030
	Итого оплата труда:				**123,27**	**296609**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,24061	1410,50	339
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	2,165	1794,86	3887
	Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**4226**
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0011	2,647	84,66	224
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	7,94	162,18	1288
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	1,371	133274,30	182783
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	132,335	83,36	11031
	Итого материалов:				**81,18**	**195326**
	НР первого уровня	%	54,8		67,55	162542
	Накладные расходы	%	--		67,55	162542
	Сметная прибыль	%	8		21,83	52534
	Сметная стоимость:				**294,75**	**709207**
22-030301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	**м2**	**937,0000**		**2543,01**	**2382800**
	Сметная прибыль	%	8		203,44	190624
	Сметная стоимость:				**2746,45**	**2573424**
11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5680,3000**		**756,27**	**4295817**
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	0,37	2101,711	814,76	1712390
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	106,222	758,20	80537
	Итого оплата труда:				**315,64**	**1792927**
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	2,272	3399,97	7725
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	94,861	810,11	76848
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	9,088	1410,50	12819
	Итого эксплуатация машин:				**17,15**	**97392**

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	55098,91	45,10	2484961
65. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	35,786	30,00	1074
		Итого материалов:				**437,66**	**2486034**
		НР первого уровня	%	54,8		172,97	982524
		Накладные расходы	%	--		172,97	982524
		Сметная прибыль	%	8		74,34	422267
		Сметная стоимость:				**1003,58**	**5700608**
66	**22-040201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**333,0131**		**377,81**	**125816**
		Сметная прибыль	%	8		30,22	10065
		Сметная стоимость:				**408,03**	**135881**
67	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**295,0000**		**3759,81**	**1109144**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	1,52	448,4	814,76	365338
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	4,867	760,84	3703
		Итого оплата труда:				**1250,99**	**369042**
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,236	3399,97	802
67. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	3,835	810,11	3107
67. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,7965	1410,50	1123
		Итого эксплуатация машин:				**17,06**	**5033**
67. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,475	84,66	125
67. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	295	2224,11	656112
67. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	147,5	236,28	34851
67. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	2,744	30,00	82
67.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	1106,25	43,03	47602
		Итого материалов:				**2504,31**	**738773**
		НР первого уровня	%	54,8		685,54	202235
		Накладные расходы	%	--		685,54	202235
		Сметная прибыль	%	8		355,63	104910
		Сметная стоимость:				**4800,98**	**1416289**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**прим.Перегородки внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**53,8400**		**22371,23**	**1204467**
		Сметная прибыль	%	8		1789,70	96357
		Сметная стоимость:				**24160,93**	**1300824**
			Полы				
			Тип1				
69	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**900,0000**		**3331,09**	**2997980**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=736,99)	чел-ч	0,382	343,8	736,99	253377
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	7,65	813,49	6223
		Итого оплата труда:				**288,44**	**259600**
69. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	3,15	1410,50	4443
69. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	4,5	1794,86	8077
		Итого эксплуатация машин:				**13,91**	**12520**
69. 5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	450	547,74	246483
69. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	4,5	84,66	381
69. 7	22-060101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	918	2707,21	2485219
		Итого материалов:				**3035,65**	**2732083**
		НР первого уровня	%	60,9		175,66	158097
		Накладные расходы	%	--		175,66	158097
		Сметная прибыль	%	8		280,54	252486
		Сметная стоимость:				**3787,29**	**3408563**
			Тип 1а				
70	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**116,1000**		**856,75**	**99469**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=704,47)	чел-ч	0,361	41,912	704,47	29526
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	3,297	825,14	2721
		Итого оплата труда:				**277,75**	**32247**
70. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	1,393	3399,97	4737
70. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	4,598	12,15	56
70. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,94041	1900,21	1787
70. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,96363	1410,50	1359

2	3	4	5	6	7	8
	Итого эксплуатация машин:				**68,38**	**7939**
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	3,553	1314,18	4669
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	3,553	16104,39	57213
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,064	30,00	122
	Итого материалов:				**534,06**	**62004**
	НР первого уровня	%	60,9		169,15	19638
	Накладные расходы	%	--		169,15	19638
	Сметная прибыль	%	8		82,07	9529
	Сметная стоимость:				**1107,97**	**128636**
11-110101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**464,4000**		**92,24**	**42835**
1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=704,47)	чел-ч	0,0104	4,83	704,47	3402
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,88236	756,11	667
	Итого оплата труда:				**8,76**	**4070**
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0081	3,762	12,15	46
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,88236	1410,50	1245
	Итого эксплуатация машин:				**2,78**	**1290**
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	2,368	16104,39	38142
	Итого материалов:				**82,13**	**38142**
	НР первого уровня	%	60,9		5,34	2478
	Накладные расходы	%	--		5,34	2478
	Сметная прибыль	%	8		7,81	3625
	Сметная стоимость:				**105,38**	**48938**
11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**116,1000**		**666,19**	**77345**
1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=704,47)	чел-ч	0,356	41,332	704,47	29117
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,474	756,11	1115
	Итого оплата труда:				**260,39**	**30232**
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	10,53	12,15	128
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,474	1410,50	2080
	Итого эксплуатация машин:				**19,02**	**2208**
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,368	19379,18	45898
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,064	30,00	122
	Итого материалов:				**396,39**	**46020**
	НР первого уровня	%	60,9		158,58	18411
	Накладные расходы	%	--		158,58	18411

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		65,98	7660
		Сметная стоимость:				**890,75**	**103416**
			Тип2				
73	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих с месей. Устройство**	**м2 покрытия**	**800,0000**		**3720,45**	**2976357**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	0,8945	715,6	785,44	562061
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0388	31,04	845,59	26247
		Итого оплата труда:				**735,38**	**588308**
73. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	19,84	11,32	225
73. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,48	3153,14	1514
73. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	4	1410,50	5642
73. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	22,88	53,21	1217
73. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	26,56	2294,89	60952
73. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	7,04	150,63	1060
		Итого эксплуатация машин:				**88,26**	**70610**
73. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	16	84,66	1355
73.10	22-040101-0301	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-02 ГОСТ 12707-77	т	0,0001	0,08	889167,74	71133
73.11	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	816	2182,12	1780610
73.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	1,536	30,00	46
73.13	22-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	6120	66,80	408816
73.14	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	600	136,21	81726
		Итого материалов:				**2929,61**	**2343686**
		НР первого уровня	%	60,9		447,85	358279
		Накладные расходы	%	--		447,85	358279
		Сметная прибыль	%	8		333,46	266771
		Сметная стоимость:				**4501,76**	**3601408**
			Тип 2а				
74	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**119,8000**		**3720,45**	**445709**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	0,8945	107,161	785,44	84169
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0388	4,648	845,59	3930
		Итого оплата труда:				**735,38**	**88099**
74. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	2,971	11,32	34
74. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,07188	3153,14	227

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,599	1410,50	845
74. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	3,426	53,21	182
74. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	3,977	2294,89	9128
74. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,054	150,63	159
		Итого эксплуатация машин:				**88,26**	**10574**
74. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	2,396	84,66	203
74.10	22-040101-0301	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-02 ГОСТ 12707-77	т	0,0001	0,01198	889167,74	10652
74.11	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	122,196	2182,12	266646
74.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,230016	30,00	7
74.13	22-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	916,47	66,80	61220
74.14	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	89,85	136,21	12238
		Итого материалов:				**2929,61**	**350967**
		НР первого уровня	%	60,9		447,85	53652
		Накладные расходы	%	--		447,85	53652
		Сметная прибыль	%	8		333,46	39949
		Сметная стоимость:				**4501,76**	**539311**
				Тип 3			
75	**11-110101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковр овых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**226,9000**		**2652,70**	**601897**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36)	чел-ч	0,782	177,436	743,36	131899
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	6,943	774,28	5376
		Итого оплата труда:				**605,00**	**137275**
75. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,81684	3399,97	2777
75. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	5,65	1410,50	7969
75. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,47649	1794,86	855
		Итого эксплуатация машин:				**51,13**	**11602**
75. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	4,992	17432,52	87020
75. 7	22-060301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	229,169	1515,20	347237
75. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	6,943	3439,08	23878
75. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	8,736	30,00	262
		Итого материалов:				**2020,26**	**458397**
		НР первого уровня	%	60,9		368,45	83600
		Накладные расходы	%	--		368,45	83600
		Сметная прибыль	%	8		241,69	54840
		Сметная стоимость:				**3262,83**	**740337**
				Тип 4			

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонным и материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**91,2000**		**1035,64**	**94450**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=999,01)	чел-ч	0,416	37,939	999,01	37902
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,89376	814,83	728
		Итого оплата труда:				**423,57**	**38630**
76. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	5,472	12,86	70
76. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	7,342	501,30	3680
76. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,35568	1410,50	502
76. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,53808	1794,86	966
		Итого эксплуатация машин:				**57,22**	**5218**
76. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	102,144	229,47	23439
76. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,315552	58564,32	18480
76. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,012768	31967,82	408
76.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,456	84,66	39
76.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,210672	20254,14	4267
76.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,08664	54217,08	4697
		Итого материалов:				**562,83**	**51330**
		НР первого уровня	%	60,9		257,96	23526
		Накладные расходы	%	--		257,96	23526
		Сметная прибыль	%	8		103,49	9438
		Сметная стоимость:				**1397,08**	**127414**
77	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонным и материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**91,2000**		**678,67**	**61895**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=999,01)	чел-ч	0,251	22,891	999,01	22869
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,51072	813,59	416
		Итого оплата труда:				**255,31**	**23284**
77. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	4,104	12,86	53
77. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	3,356	501,30	1682
77. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,20976	1410,50	296
77. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,30096	1794,86	540
		Итого эксплуатация машин:				**28,19**	**2571**
77. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	102,144	229,47	23439

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,137712	58564,32	8065
77. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,005472	31967,82	175
77.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,096672	20254,14	1958
77.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,051984	54217,08	2818
		Итого материалов:				**399,73**	**36455**
		НР первого уровня	%	60,9		155,48	14180
		Накладные расходы	%	--		155,48	14180
		Сметная прибыль	%	8		66,73	6086
		Сметная стоимость:				**900,89**	**82161**
			Тип 5				
78	**11-110101-3406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию**	**м2 покрытия**	**177,1000**		**11842,03**	**2097224**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=866,4)	чел-ч	0,57	100,947	866,40	87460
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	1,204	809,18	974
		Итого оплата труда:				**499,35**	**88435**
78. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0031	0,54901	1410,50	774
78. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,65527	1794,86	1176
		Итого эксплуатация машин:				**11,01**	**1950**
78. 5	21-100502-1815	Клей паркетный марки Бона Бонд	кг	0,88	155,848	1074,06	167390
78. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,8855	84,66	75
78. 7	22-040101-9901	Грунтовка под паркетный клей типа Бона СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,13	23,023	1162,94	26774
78. 8	22-060202-0501	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	1,04	184,184	9846,53	1813573
		Итого материалов:				**11337,17**	**2007813**
		НР первого уровня	%	60,9		304,10	53857
		Накладные расходы	%	--		304,10	53857
		Сметная прибыль	%	8		971,69	172086
		Сметная стоимость:				**13117,83**	**2323167**
			Тип 6				
79	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**1213,8000**		**327,33**	**397308**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,0765	92,856	756,11	70209
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,97104	853,65	829
		Итого оплата труда:				**58,53**	**71038**
79. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,97104	1794,86	1743
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**1743**
79. 4	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	3,641	196,55	716
79. 5	22-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	1225,938	264,81	324641

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**268,05**	**325356**
		НР первого уровня	%	60,9		35,64	43262
		Накладные расходы	%	--		35,64	43262
		Сметная прибыль	%	8		29,04	35246
		Сметная стоимость:				**392,01**	**475816**
				Проемы оконные			
80	**11-100501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**71,6400**		**1988,69**	**142470**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,934	66,912	775,88	51915
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	4,721	808,95	3819
		Итого оплата труда:				**777,98**	**55735**
80. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	2,164	1410,50	3052
80. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	6,892	18,64	128
80. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,558	1794,86	4590
80. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	10,617	14,56	155
		Итого эксплуатация машин:				**110,62**	**7925**
80. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	47,282	1080,62	51094
80. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	214,92	24,49	5263
80. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	35,82	108,14	3874
80.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	107,46	80,69	8671
80.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	573,12	9,87	5657
80.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	164,772	48,98	8071
		Итого материалов:				**1153,40**	**82629**
		НР первого уровня	%	59,8		465,23	33329
		Накладные расходы	%	--		465,23	33329
		Сметная прибыль	%	8		196,31	14064
		Сметная стоимость:				**2650,24**	**189863**
81	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**236,7750**		**3118,35**	**738346**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	1,303	308,518	775,88	239373
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	15,603	808,95	12622
		Итого оплата труда:				**1064,28**	**251995**
81. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	7,151	1410,50	10086
81. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	54,198	18,64	1010
81. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	8,453	1794,86	15172

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	83,511	14,56	1216
		Итого эксплуатация машин:				**116,08**	**27484**
81. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	269,923	1080,62	291685
81. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	1690,573	24,49	41402
81. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	168,11	108,14	18179
81.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	641,66	80,69	51776
81.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1894,2	9,87	18696
81.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	1015,765	48,98	49752
		Итого материалов:				**1991,30**	**471490**
		НР первого уровня	%	59,8		636,44	150693
		Накладные расходы	%	--		636,44	150693
		Сметная прибыль	%	8		300,38	71123
		Сметная стоимость:				**4055,17**	**960163**
82	**11-100501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**337,2750**		**2228,77**	**751707**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,9112	307,325	775,88	238447
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	22,226	808,95	17980
		Итого оплата труда:				**760,29**	**256427**
82. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	10,186	1410,50	14367
82. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1526	51,468	18,64	959
82. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	12,041	1794,86	21611
82. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2351	79,293	14,56	1155
		Итого эксплуатация машин:				**112,94**	**38092**
82. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	256,329	1080,62	276994
82. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,76	1605,429	24,49	39317
82. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	225,974	108,14	24437
82.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	674,55	80,69	54429
82.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2698,2	9,87	26631
82.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,23	1089,398	48,98	53359
		Итого материалов:				**1408,84**	**475167**
		НР первого уровня	%	59,8		454,65	153344
		Накладные расходы	%	--		454,65	153344
		Сметная прибыль	%	8		214,67	72404
		Сметная стоимость:				**2898,09**	**977455**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**71,6400**		**13770,67**	**986531**
		Сметная прибыль	%	8		1101,65	78922
		Сметная стоимость:				**14872,32**	**1065453**
84	**21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**574,0500**		**19534,69**	**11213889**
		Сметная прибыль	%	8		1562,78	897111
		Сметная стоимость:				**21097,47**	**12111000**
85	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**8,6450**		**15501,73**	**134012**
		Сметная прибыль	%	8		1240,14	10721
		Сметная стоимость:				**16741,87**	**144733**
86	**21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**343,7200**		**1828,45**	**628475**
		Сметная прибыль	%	8		146,28	50278
		Сметная стоимость:				**1974,73**	**678753**
87	**21-090304-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**34,3174**		**30424,76**	**1044099**
		Сметная прибыль	%	8		2433,98	83528
		Сметная стоимость:				**32858,74**	**1127627**
				Проемы дверные			

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**11-100501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**6,3000**		**1880,80**	**11849**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,7435	4,684	775,88	3634
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0705	0,44415	805,50	358
		Итого оплата труда:				**633,65**	**3992**
88. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0348	0,21924	1410,50	309
88. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	0,62811	18,64	12
88. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,22491	1794,86	404
88. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	0,96768	14,56	14
		Итого эксплуатация машин:				**117,26**	**739**
88. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	4,429	1080,62	4786
88. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	19,593	24,49	480
88. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	2,52	108,14	273
88.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	9,513	80,69	768
88.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	50,4	9,87	497
88.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,18	13,734	48,98	673
		Итого материалов:				**1186,67**	**7476**
		НР первого уровня	%	59,8		378,93	2387
		Накладные расходы	%	--		378,93	2387
		Сметная прибыль	%	8		180,78	1139
		Сметная стоимость:				**2440,50**	**15375**
89	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**38,2200**		**8125,96**	**310574**
		Сметная прибыль	%	8		650,08	24846
		Сметная стоимость:				**8776,04**	**335420**
90	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**105,0000**		**6636,33**	**696815**
		Сметная прибыль	%	8		530,91	55745
		Сметная стоимость:				**7167,24**	**752560**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943 -92**	**м2**	**30,0300**		**6768,33**	**203253**
		Сметная прибыль	%	8		541,47	16260
		Сметная стоимость:				7309,80	219513
92	**21-090202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**22,0500**		**27646,17**	**609598**
		Сметная прибыль	%	8		2211,69	48768
		Сметная стоимость:				**29857,86**	**658366**
93	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**8,4000**		**55797,75**	**468701**
		Сметная прибыль	%	8		4463,82	37496
		Сметная стоимость:				**60261,57**	**506197**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**46167690**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**46161833**
Материалы -			Тенге				**16117694**
Всего заработная плата -			Тенге				**6643600**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**23179877**
Накладные расходы -			Тенге				**3763238**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3763238**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**0**
Сметная прибыль -			Тенге				**3994006**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**53919077**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8231**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6643600**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**5857**
Материалы -			Тенге				**523**
Всего заработная плата -			Тенге				**4555**
Накладные расходы -			Тенге				**2774**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2774**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**0**
		Сметная прибыль -	Тенге				**690**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**9321**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4555**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**53928398**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8236**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6648155**

РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ (ЛС 2-1-2)

Демонтажные работы(ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ)

04	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Демонтаж.**	**шт.**	**2,0000**		**328,69**	**657**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,348	0,696	879,79	612
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	399,73	16
		Итого оплата труда:				**314,16**	**628**
4. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,004	0,008	3336,97	27
4. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,004	0,008	2294,89	18
		Итого эксплуатация машин:				**22,53**	**45**
		НР первого уровня	%	38,52		121,02	242
		Накладные расходы	%	--		121,02	242
		Сметная прибыль	%	8		35,98	72
		Сметная стоимость:				**485,69**	**971**
05	**13-080305-0912 РСНБ РК 2015**	**Электрощиты и металлические шкафы. Демонтаж.**	**шт.**	**21,0000**		**1104,96**	**23204**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	1,2	25,2	879,79	22171
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,84	399,73	336
		Итого оплата труда:				**1071,74**	**22506**
5. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,168	3336,97	561
5. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,024	0,504	173,16	87
5. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,168	2294,89	386
		Итого эксплуатация машин:				**49,21**	**1033**
		НР первого уровня	%	38,52		412,83	8669
		Накладные расходы	%	--		412,83	8669

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		121,42	2550
		Сметная стоимость:				**1639,22**	**34424**
96	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с люминисцентными лампами. Демонтаж.**	**шт**	**465,0000**		**586,68**	**272806**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,396	184,14	879,79	162005
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	222,084	313,36	69593
		Итого оплата труда:				**498,06**	**231597**
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01072	4,985	3336,97	16634
6. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,1696	78,864	1048,99	82728
6. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01072	4,985	2294,89	11440
		Итого эксплуатация машин:				**238,28**	**110801**
		НР первого уровня	%	38,52		191,85	89211
		Накладные расходы	%	--		191,85	89211
		Сметная прибыль	%	8		62,28	28961
		Сметная стоимость:				**840,81**	**390978**
97	**13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами накаливания. Демонтаж.**	**шт.**	**88,0000**		**324,00**	**28512**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,164	14,432	879,79	12697
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	37,453	302,81	11341
		Итого оплата труда:				**273,16**	**24038**
7. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00032	0,02816	3336,97	94
7. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,1696	14,925	1048,99	15656
7. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00032	0,02816	2294,89	65
		Итого эксплуатация машин:				**179,71**	**15815**
		НР первого уровня	%	38,52		105,22	9260
		Накладные расходы	%	--		105,22	9260
		Сметная прибыль	%	8		34,34	3022
		Сметная стоимость:				**463,56**	**40793**
98	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**382,0000**		**102,96**	**39329**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,116	44,312	879,79	38985
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,3056	399,73	122
		Итого оплата труда:				**102,38**	**39107**
8. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00016	0,06112	3336,97	204

1	2	3	4	5	6	7	8
98. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00016	0,06112	2294,89	140
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**344**
		НР первого уровня	%	38,52		39,44	15064
		Накладные расходы	%	--		39,44	15064
		Сметная прибыль	%	8		11,39	4351
		Сметная стоимость:				**153,78**	**58745**
99	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**11200,0000**		**17,57**	**196781**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,0254	284,48	691,72	196781
		Итого оплата труда:				**17,57**	**196781**
99. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,448	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		10,38	116297
		Накладные расходы	%	--		10,38	116297
		Сметная прибыль	%	8		2,24	25046
		Сметная стоимость:				**30,19**	**338124**
		Щитовая продукция					
-1ЩО, 1-2ЩО, 2-1ЩО, 2-2ЩО, 3-1ЩО							
100	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**5,0000**		**4602,36**	**23012**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2	10	879,79	8798
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1	999,33	999
		Итого оплата труда:				**1959,45**	**9797**
100. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,5	3336,97	1668
100. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	3,85	173,16	667
100. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,5	2294,89	1147
		Итого эксплуатация машин:				**696,52**	**3483**
100. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,075	136534,20	10240
100. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00085	381819,66	325
100. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00075	222237,60	167
100. 9	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,15	--	--
		Итого материалов:				**2146,26**	**10731**
		НР первого уровня	%	42,8		838,64	4193
		Накладные расходы	%	--		838,64	4193

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		435,28	2176
		Сметная стоимость:				**5876,28**	**29381**
101	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**55,0000**		**1780,62**	**97934**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	1	55	844,09	46425
		Итого оплата труда:				**844,09**	**46425**
101. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	2,2	11,32	25
101. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	7,15	173,16	1238
		Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**1263**
101. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,055	136534,20	7509
101. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,002695	381819,66	1029
101. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	67,1	182,65	12256
101. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,77	428,96	330
101. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,33	743,06	245
101. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,055	289,46	16
101.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,055	1023,77	56
101.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,66	620,99	410
101.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	67,1	270,38	18142
101.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00385	222237,60	856
101.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1,1	2673,62	2941
101.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	55	116,28	6395
101.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,036	1,98	--	--
101.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,33	180,74	60
		Итого материалов:				**913,56**	**50246**
		НР первого уровня	%	42,8		361,27	19870
		Накладные расходы	%	--		361,27	19870
		Сметная прибыль	%	8		171,35	9424
		Сметная стоимость:				**2313,24**	**127228**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**5,0000**		**3971,84**	**19859**
		Сметная прибыль	%	8		317,75	1589
		Сметная стоимость:				**4289,59**	**21448**
103	**23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**1093,57**	**5468**
		Сметная прибыль	%	8		87,49	437
		Сметная стоимость:				**1181,06**	**5905**
104	**23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**4,0000**		**3971,84**	**15887**
		Сметная прибыль	%	8		317,75	1271
		Сметная стоимость:				**4289,59**	**17158**
105	**23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**5175,29**	**5175**
		Сметная прибыль	%	8		414,02	414
		Сметная стоимость:				**5589,31**	**5589**
				Комплектные изделия силового оборудования			
106	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на полу**	**шт.**	**3,0000**		**10193,92**	**30582**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	4	12	879,79	10557
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	2,46	999,33	2458
		Итого оплата труда:				**4338,61**	**13016**
106. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,41	1,23	3336,97	4104
106. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,04	3,12	173,16	540

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,41	1,23	2294,89	2823
		Итого эксплуатация машин:				**2489,15**	**7467**
106. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,09	136534,20	12288
106. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00018	381819,66	69
106. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0009	222237,60	200
		Итого материалов:				**4185,61**	**12557**
		НР первого уровня	%	42,8		1856,93	5571
		Накладные расходы	%	--		1856,93	5571
		Сметная прибыль	%	8		964,07	2892
		Сметная стоимость:				**13014,91**	**39045**
107	**51-080401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**160834,00**	**160834**
		Сметная прибыль	%	8		12866,72	12867
		Сметная стоимость:				**173700,72**	**173701**
108	**51-080401-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН24х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**87435,00**	**174870**
		Сметная прибыль	%	8		6994,80	13990
		Сметная стоимость:				**94429,80**	**188860**
109	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2,0000**		**827,24**	**1654**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,87	1,74	879,79	1531
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	999,33	40
		Итого оплата труда:				**785,40**	**1571**
109. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3336,97	67
109. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2294,89	46
		Итого эксплуатация машин:				**56,32**	**113**
109. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00006	183490,00	11
		Итого материалов:				**5,50**	**11**
		НР первого уровня	%	42,8		336,15	672
		Накладные расходы	%	--		336,15	672
		Сметная прибыль	%	8		93,07	186

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1256,46**	**2513**
110	**23-070501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА3У-Э720 Т1, 5(7,5) А, 3х100 В, 10 мА, класс точности 1**	**шт.**	**2,0000**		**12750,67**	**25501**
		Сметная прибыль	%	8		1020,05	2040
		Сметная стоимость:				**13770,72**	**27541**
-1ЩС, 1-2ЩС, 2-2ЩС, 3-1ЩС							
111	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**4,0000**		**4602,36**	**18409**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2	8	879,79	7038
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,8	999,33	799
		Итого оплата труда:				**1959,45**	**7838**
111. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,4	3336,97	1335
111. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	3,08	173,16	533
111. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,4	2294,89	918
		Итого эксплуатация машин:				**696,52**	**2786**
111. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,06	136534,20	8192
111. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00068	381819,66	260
111. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0006	222237,60	133
111. 9	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,12	--	--
		Итого материалов:				**2146,26**	**8585**
		НР первого уровня	%	42,8		838,64	3355
		Накладные расходы	%	--		838,64	3355
		Сметная прибыль	%	8		435,28	1741
		Сметная стоимость:				**5876,28**	**23505**
112	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**40,0000**		**1780,62**	**71225**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	1	40	844,09	33764
		Итого оплата труда:				**844,09**	**33764**
112. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,6	11,32	18
112. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	5,2	173,16	900
		Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**919**

1	2	3	4	5	6	7	8
112. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,04	136534,20	5461
112. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00196	381819,66	748
112. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	48,8	182,65	8913
112. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,56	428,96	240
112. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,24	743,06	178
112. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,04	289,46	12
112.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,04	1023,77	41
112.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,48	620,99	298
112.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	48,8	270,38	13195
112.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0028	222237,60	622
112.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,8	2673,62	2139
112.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	40	116,28	4651
112.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,036	1,44	--	--
112.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,24	180,74	43
		Итого материалов:				**913,56**	**36542**
		НР первого уровня	%	42,8		361,27	14451
		Накладные расходы	%	--		361,27	14451
		Сметная прибыль	%	8		171,35	6854
		Сметная стоимость:				**2313,24**	**92529**
113	**23-070204-0927 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2 010**	**шт.**	**4,0000**		**6061,64**	**24247**
		Сметная прибыль	%	8		484,93	1940
		Сметная стоимость:				6546,57	26186
114	**23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**36,0000**		**4159,21**	**149732**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		332,74	11979
		Сметная стоимость:				**4491,95**	**161710**
		-1ЩС					
115	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4602,36**	**4602**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2	2	879,79	1760
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	999,33	200
		Итого оплата труда:				**1959,45**	**1959**
115. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3336,97	334
115. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	173,16	133
115. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2294,89	229
		Итого эксплуатация машин:				**696,52**	**697**
115. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	136534,20	2048
115. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
115. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,60	33
115. 9	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,03	--	--
		Итого материалов:				**2146,26**	**2146**
		НР первого уровня	%	42,8		838,64	839
		Накладные расходы	%	--		838,64	839
		Сметная прибыль	%	8		435,28	435
		Сметная стоимость:				**5876,28**	**5876**
116	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**14,0000**		**1780,62**	**24929**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	1	14	844,09	11817
		Итого оплата труда:				**844,09**	**11817**
116. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,56	11,32	6
116. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,82	173,16	315
		Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**321**
116. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,014	136534,20	1911
116. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000686	381819,66	262
116. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	17,08	182,65	3120
116. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,196	428,96	84
116. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,084	743,06	62
116. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,014	289,46	4

1	2	3	4	5	6	7	8
116.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,014	1023,77	14
116.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,168	620,99	104
116.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	17,08	270,38	4618
116.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00098	222237,60	218
116.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,28	2673,62	749
116.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	14	116,28	1628
116.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,036	0,504	--	--
116.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,084	180,74	15
		Итого материалов:				**913,56**	**12790**
		НР первого уровня	%	42,8		361,27	5058
		Накладные расходы	%	--		361,27	5058
		Сметная прибыль	%	8		171,35	2399
		Сметная стоимость:				**2313,24**	**32385**
117	**23-070204-0927 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2 010**	**шт.**	**1,0000**		**6061,64**	**6062**
		Сметная прибыль	%	8		484,93	485
		Сметная стоимость:				**6546,57**	**6547**
118	**23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**13,0000**		**4159,21**	**54070**
		Сметная прибыль	%	8		332,74	4326
		Сметная стоимость:				**4491,95**	**58395**
ЦС1							
119	**13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**8005,57**	**8006**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	3	3	879,79	2639

1	2	3	4	5	6	7	8
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,58	999,33	580
		Итого оплата труда:				**3218,98**	**3219**
119. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,29	0,29	3336,97	968
119. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,15	1,15	173,16	199
119. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29	0,29	2294,89	666
		Итого эксплуатация машин:				**1832,37**	**1832**
119. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,025	0,025	136534,20	3413
119. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
119. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	222237,60	56
119. 9	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,03	--	--
		Итого материалов:				**3533,82**	**3534**
		НР первого уровня	%	42,8		1377,72	1378
		Накладные расходы	%	--		1377,72	1378
		Сметная прибыль	%	8		750,66	751
		Сметная стоимость:				**10133,95**	**10134**
120	**51-080401-0741 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пункт распределительный ПР 11-3068-2 1УЗ ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**76634,00**	**76634**
		Сметная прибыль	%	8		6130,72	6131
		Сметная стоимость:				**82764,72**	**82765**
121	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**1780,62**	**1781**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	1	1	844,09	844
		Итого оплата труда:				**844,09**	**844**
121. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	11,32	0
121. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	173,16	23
		Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**23**
121. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,001	136534,20	137
121. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381819,66	19
121. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223
121. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,96	6
121. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	743,06	4
121. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	289,46	0

1	2	3	4	5	6	7	8
121.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,77	1
121.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	620,99	7
121.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330
121.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
121.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53
121.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
121.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,036	0,036	--	--
121.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	180,74	1
		Итого материалов:				**913,56**	**914**
		НР первого уровня	%	42,8		361,27	361
		Накладные расходы	%	--		361,27	361
		Сметная прибыль	%	8		171,35	171
		Сметная стоимость:				**2313,24**	**2313**
122	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-,двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**		**2969,92**	**17819**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	2	12	844,09	10129
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	999,33	120
		Итого оплата труда:				**1708,17**	**10249**
122. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24	11,32	3
122. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,06	3336,97	200
122. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78	173,16	135
122. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,06	2294,89	138
122. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	1,2	27,52	33
		Итого эксплуатация машин:				**84,79**	**509**
122. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,012	136534,20	1638
122. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00228	381819,66	871
122.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	7,32	182,65	1337

1	2	3	4	5	6	7	8
122.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	428,96	36
122.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,054	743,06	40
122.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,024	289,46	7
122.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,012	1023,77	12
122.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,216	620,99	134
122.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	7,32	270,38	1979
122.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	222237,60	93
122.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	2673,62	321
122.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	116,28	698
122.20	22-040201-9901	Краска	кг	0,047	0,282	--	--
122.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,084	180,74	15
		Итого материалов:				**1196,95**	**7182**
		НР первого уровня	%	42,8		731,10	4387
		Накладные расходы	%	--		731,10	4387
		Сметная прибыль	%	8		296,08	1776
		Сметная стоимость:				**3997,09**	**23983**
123	**13-080303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**3280,02**	**3280**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=918,68)	чел-ч	2	2	918,68	1837
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	999,33	20
		Итого оплата труда:				**1857,35**	**1857**
123. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	11,32	0
123. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3336,97	33
123. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	173,16	23
123. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2294,89	23
123. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,23	0,23	27,52	6
		Итого эксплуатация машин:				**85,61**	**86**

1	2	3	4	5	6	7	8
123.8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,003	136534,20	410
123.9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000431	0,000431	381819,66	165
123.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223
123.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,96	6
123.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	743,06	7
123.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	289,46	1
123.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,77	2
123.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,042	0,042	620,99	26
123.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330
123.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
123.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53
123.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
123.20	22-040201-9901	Краска	кг	0,047	0,047	--	--
123.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	0,016	180,74	3
		Итого материалов:				**1357,04**	**1357**
		НР первого уровня	%	42,8		794,94	795
		Накладные расходы	%	--		794,94	795
		Сметная прибыль	%	8		326,00	326
		Сметная стоимость:				**4400,96**	**4401**
124	**23-070204-0751 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 120А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-20 1610**	**шт.**	**1,0000**		**1425,07**	**1425**
		Сметная прибыль	%	8		114,01	114
		Сметная стоимость:				**1539,08**	**1539**

1	2	3	4	5	6	7	8
125	**23-070204-1714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4692,79**	**4693**
		Сметная прибыль	%	8		375,42	375
		Сметная стоимость:				**5068,21**	**5068**
126	**23-070204-1711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**4688,71**	**23444**
		Сметная прибыль	%	8		375,10	1875
		Сметная стоимость:				**5063,81**	**25319**
127	**23-070204-1802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2787,39**	**2787**
		Сметная прибыль	%	8		222,99	223
		Сметная стоимость:				**3010,38**	**3010**
		ЩС					
128	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4602,36**	**4602**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2	2	879,79	1760
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	999,33	200
		Итого оплата труда:				**1959,45**	**1959**
128. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3336,97	334
128. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	173,16	133
128. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2294,89	229
		Итого эксплуатация машин:				**696,52**	**697**
128. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	136534,20	2048
128. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
128. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,60	33
128. 9	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,03	--	--
		Итого материалов:				**2146,26**	**2146**
		НР первого уровня	%	42,8		838,64	839

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		838,64	839
		Сметная прибыль	%	8		435,28	435
		Сметная стоимость:				**5876,28**	**5876**
129	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**9,0000**		**1780,62**	**16026**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	1	9	844,09	7597
		Итого оплата труда:				**844,09**	**7597**
129. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,36	11,32	4
129. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,17	173,16	203
		Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**207**
129. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,009	136534,20	1229
129. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000441	381819,66	168
129. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	10,98	182,65	2005
129. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,126	428,96	54
129. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,054	743,06	40
129. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,009	289,46	3
129.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,009	1023,77	9
129.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,108	620,99	67
129.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	10,98	270,38	2969
129.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00063	222237,60	140
129.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,18	2673,62	481
129.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	9	116,28	1047
129.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,036	0,324	--	--
129.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,054	180,74	10
		Итого материалов:				**913,56**	**8222**
		НР первого уровня	%	42,8		361,27	3251
		Накладные расходы	%	--		361,27	3251
		Сметная прибыль	%	8		171,35	1542
		Сметная стоимость:				**2313,24**	**20819**

1	2	3	4	5	6	7	8
130	**23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3971,84**	**3972**
		Сметная прибыль	%	8		317,75	318
		Сметная стоимость:				**4289,59**	**4290**
131	**23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С, ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1093,57**	**1094**
		Сметная прибыль	%	8		87,49	87
		Сметная стоимость:				**1181,06**	**1181**
132	**23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8,0000**		**4159,21**	**33274**
		Сметная прибыль	%	8		332,74	2662
		Сметная стоимость:				**4491,95**	**35936**
		ЩС					
133	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4602,36**	**4602**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2	2	879,79	1760
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	999,33	200
		Итого оплата труда:				**1959,45**	**1959**
133. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3336,97	334
133. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	173,16	133
133. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2294,89	229
		Итого эксплуатация машин:				**696,52**	**697**
133. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	136534,20	2048
133. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
133. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,60	33
133. 9	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,03	--	--
		Итого материалов:				**2146,26**	**2146**
		НР первого уровня	%	42,8		838,64	839

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		838,64	839
		Сметная прибыль	%	8		435,28	435
		Сметная стоимость:				**5876,28**	**5876**
134	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**10,0000**		**1780,62**	**17806**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	1	10	844,09	8441
		Итого оплата труда:				**844,09**	**8441**
134. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,4	11,32	5
134. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,3	173,16	225
		Итого эксплуатация машин:				**22,96**	**230**
134. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,01	136534,20	1365
134. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00049	381819,66	187
134. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	12,2	182,65	2228
134. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,14	428,96	60
134. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,06	743,06	45
134. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,01	289,46	3
134.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,01	1023,77	10
134.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,12	620,99	75
134.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	12,2	270,38	3299
134.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0007	222237,60	156
134.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,2	2673,62	535
134.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10	116,28	1163
134.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,036	0,36	--	--
134.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,06	180,74	11
		Итого материалов:				**913,56**	**9136**
		НР первого уровня	%	42,8		361,27	3613
		Накладные расходы	%	--		361,27	3613
		Сметная прибыль	%	8		171,35	1714
		Сметная стоимость:				**2313,24**	**23132**