Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Степногорск"

Подрядчик: ТОО "КРОФАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "средняя школа №1" п.Аксу, г.Степногорск,Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		183	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	124 131 366,35	28 832 176,29							3 459 861,16	32 292 037,45

Сдал
(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КРОФАС"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Темербекова Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования города Степногорск Акмолинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о Руководителя Жеттибаева С.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)

Эксперт по авторскому надзору

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования города Степногорск"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КРОФАС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор о государственных закупках работ №183 от 29.04.2020 г

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГУ "средняя школа №1" п.Аксу, г.Степногорск,Акмолинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГУ "средняя школа №1" п.Аксу, г.Степногорск,Акмолинской области

АКТ№2
приемки выполненных работ

от 28 09 2020г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы (ЛС-2-1-1)					
		Отделка фасада					
1	**12-110102-1102 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с лестниц**	**м2**	**100,0000**		**3942,10**	**394210**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	3,89	389	824,33	320664
		Итого оплата труда:				**3206,64**	**320664**
1. 2	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	4,4	16712,53	73535
1. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	9,68	--	--
1. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,35	30,00	11
		Итого материалов:				**735,46**	**73546**
		НР первого уровня	%	59,1		1895,13	189513
		НР второго уровня	%	3,6		210,14	21014
		Накладные расходы	%	--		2105,27	210527

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		483,79	48379
		Сметная стоимость:				**6531,16**	**653116**
				ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФАСАД			
2	**11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**1132,0000**		**4005,85**	**4534625**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=918,68)	чел-ч	2,252	2549,83	918,68	2342478
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1435	162,442	853,65	138669
		Итого оплата труда:				**2191,83**	**2481146**
2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0545	61,694	11,32	698
2. 4	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0746	84,447	53,39	4509
2. 5	31-040202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,1435	162,442	1001,83	162739
2. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,28	316,96	14,56	4615
		Итого эксплуатация машин:				**152,44**	**172561**
2. 7	21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	1301,8	363,12	472710
2. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	4,528	162,18	734
2. 9	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	9191,84	19,40	178322
2.10	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	226,4	187,88	42536
2.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0047	5,32	30,00	160
2.12	22-050102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12	13584	70,65	959710
2.13	22-050104-0504	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более СТ РК 1168-2006	кг	3,5	3962	92,23	365415
		Итого материалов:				**1784,09**	**2019586**
		НР первого уровня	%	54,8		1201,12	1359668
		НР второго уровня	%	3,6		187,45	212195
		Накладные расходы	%	--		1388,57	1571863
		Сметная прибыль	%	8		431,55	488519
		Сметная стоимость:				**5825,98**	**6595007**
3	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**69,9152**		**19450,96**	**1359918**
		НР второго уровня	%	3,6		700,23	48957
		Накладные расходы	%	--		700,23	48957

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1612,10	112710
		Сметная стоимость:				**21763,29**	**1521585**
4	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**679,2000**		**863,29**	**586349**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,611	414,991	853,65	354257
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	16,301	756,11	12325
		Итого оплата труда:				**539,73**	**366582**
4. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	6,113	53,39	326
4. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	16,301	977,06	15927
		Итого эксплуатация машин:				**23,93**	**16253**
4. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	12,837	16808,41	215768
4. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	2,377	30,00	71
		Итого материалов:				**317,78**	**215839**
		НР первого уровня	%	54,8		295,77	200887
		НР второго уровня	%	3,6		41,73	28341
		Накладные расходы	%	--		337,50	229228
		Сметная прибыль	%	8		96,06	65246
		Сметная стоимость:				**1296,85**	**880823**
5	**11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1132,0000**		**186,25**	**210829**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	0,223	252,436	814,76	205675
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,377	793,27	1886
		Итого оплата труда:				**183,36**	**207561**
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,9056	3399,97	3079
5. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	1,472	1410,50	2076
		Итого эксплуатация машин:				**4,55**	**5155**
		НР первого уровня	%	54,8		100,48	113743
		НР второго уровня	%	3,6		10,32	11685
		Накладные расходы	%	--		110,80	125428
		Сметная прибыль	%	8		23,76	26901
		Сметная стоимость:				**320,81**	**363158**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**21-080102-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50кН/м**	**м2**	**1132,0000**		**404,42**	**457803**
		НР второго уровня	%	3,6		14,56	16481
		Накладные расходы	%	--		14,56	16481
		Сметная прибыль	%	8		33,52	37943
		Сметная стоимость:				**452,50**	**512227**
				Отмостка			
7	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**252,0000**		**1118,18**	**281781**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	0,144	36,288	824,33	29913
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1764	936,90	165
		Итого оплата труда:				**119,36**	**30079**
7.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0756	3399,97	257
7.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0504	3153,14	159
7.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0504	1794,86	90
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**506**
7.6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1,26	1314,18	1656
7.7	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	17,993	13443,98	241895
7.8	21-130104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0006	0,1512	51659,94	7811
		Итого материалов:				**997,47**	**251362**
		НР первого уровня	%	60,3		71,97	18137
		НР второго уровня	%	3,6		42,85	10797
		Накладные расходы	%	--		114,82	28934
		Сметная прибыль	%	8		98,64	24857
		Сметная стоимость:				**1331,64**	**335573**
				Главное крыльцо			
8	**11-090306-0501 РСНБ РК 2015**	**Обрамление ступеней из гнутого профиля. Монтаж**	**м**	**28,5000**		**109,23**	**3113**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	0,128	3,648	824,33	3007
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,01425	853,65	12
		Итого оплата труда:				**105,94**	**3019**
8.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,093	2,651	11,32	30

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01425	1794,86	26
		Итого эксплуатация машин:				**1,95**	**56**
8. 5	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000008	0,000214	235536,36	50
		Итого материалов:				**1,77**	**50**
		НР первого уровня	%	60,9		64,52	1839
		НР второго уровня	%	3,6		6,25	178
		Накладные расходы	%	--		70,77	2017
		Сметная прибыль	%	8		14,40	410
		Сметная стоимость:				**194,40**	**5541**
9	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**33,3000**		**666,19**	**22184**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=704.47)	чел-ч	0,356	11,855	704,47	8351
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,42291	756,11	320
		Итого оплата труда:				**260,39**	**8671**
9. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,02	12,15	37
9. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,42291	1410,50	597
		Итого эксплуатация машин:				**19,02**	**633**
9. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,67932	19379,18	13165
9. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,165	30,00	35
		Итого материалов:				**396,39**	**13200**
		НР первого уровня	%	60,9		158,58	5281
		НР второго уровня	%	3,6		29,69	989
		Накладные расходы	%	--		188,27	6269
		Сметная прибыль	%	8		68,36	2276
		Сметная стоимость:				**922,82**	**30730**
10	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,3000**		**3720,45**	**123891**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785.44)	чел-ч	0,8945	29,787	785,44	23396
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0388	1,292	845,59	1093
		Итого оплата труда:				**735,38**	**24488**
10. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,82584	11,32	9
10. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,01998	3153,14	63
10. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,1665	1410,50	235
10. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,95238	53,21	51
10. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	1,106	2294,89	2537

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,29304	150,63	44
		Итого эксплуатация машин:				**88,26**	**2939**
10. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,666	84,66	56
10.10	22-040101-0301	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-02 ГОСТ 12707-77	т	0,0001	0,00333	889167,74	2961
10.11	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	33,966	2182,12	74118
10.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,063936	30,00	2
10.13	22-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	254,745	66,80	17017
10.14	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	24,975	136,21	3402
		Итого материалов:				**2929,61**	**97556**
		НР первого уровня	%	60,9		447,85	14913
		НР второго уровня	%	3,6		150,06	4997
		Накладные расходы	%	--		597,91	19910
		Сметная прибыль	%	8		345,47	11504
		Сметная стоимость:				**4663,82**	**155305**
				Внутренняя отделка			
11	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**220,1000**		**1190,37**	**262001**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	0,4552	100,19	844,09	84569
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	7,329	758,75	5561
		Итого оплата труда:				**409,50**	**90130**
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,19809	3399,97	674
11. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	6,515	810,11	5278
11. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,61628	1410,50	869
		Итого эксплуатация машин:				**30,99**	**6821**
11. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	3781,318	45,10	170537
11. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	2,465	30,00	74
		Итого материалов:				**775,15**	**170611**
		НР первого уровня	%	54,8		224,40	49391
		НР второго уровня	%	3,6		50,93	11210
		Накладные расходы	%	--		275,34	60601
		Сметная прибыль	%	8		117,26	25808
		Сметная стоимость:				**1582,96**	**348411**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**620,1000**		**185,33**	**114922**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,138	85,574	795,00	68031
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,55809	842,81	470
		Итого оплата труда:				**110,47**	**68502**
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,06201	1410,50	87
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,49608	1794,86	890
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**978**
12. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,6201	84,66	52
12. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	1,86	162,18	302
12. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,322452	133274,30	42975
12. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	31,005	83,36	2585
		Итого материалов:				**74,04**	**45913**
		НР первого уровня	%	54,8		60,54	37539
		НР второго уровня	%	3,6		8,85	5489
		Накладные расходы	%	--		69,39	43027
		Сметная прибыль	%	8		20,38	12636
		Сметная стоимость:				**275,09**	**170586**
13	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**937,0000**		**948,27**	**888526**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	1,025	960,425	833,89	800889
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	50,036	839,77	42018
		Итого оплата труда:				**899,58**	**842907**
13. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	50,13	11,32	567
13. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	7,121	1410,50	10044
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	42,915	1794,86	77026
		Итого эксплуатация машин:				**93,53**	**87638**
13. 6	21-130806-0801	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	1	937	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	54,8		492,97	461913
		НР второго уровня	%	3,6		51,88	48616
		Накладные расходы	%	--		544,85	510529
		Сметная прибыль	%	8		119,45	111924
		Сметная стоимость:				**1612,57**	**1510980**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3989,7000**		**185,33**	**739406**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,138	550,579	795,00	437710
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	3,591	842,81	3026
		Итого оплата труда:				**110,47**	**440736**
14. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,39897	1410,50	563
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	3,192	1794,86	5729
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**6292**
14. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	3,99	84,66	338
14. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	11,969	162,18	1941
14. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	2,075	133274,30	276497
14. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	199,485	83,36	16629
		Итого материалов:				**74,04**	**295405**
		НР первого уровня	%	54,8		60,54	241523
		НР второго уровня	%	3,6		8,85	35313
		Накладные расходы	%	--		69,39	276837
		Сметная прибыль	%	8		20,38	81299
		Сметная стоимость:				**275,09**	**1097543**
15	**11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1122,5160**		**189,75**	**212998**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,192	215,523	775,88	167220
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,67351	837,39	564
		Итого оплата труда:				**149,47**	**167784**
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,112252	1410,50	158
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,561258	1794,86	1007
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**1166**
15. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,00449	1439,67	6
15. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0021	2,357	84,66	200
15. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	8,98	162,18	1456
15. 8	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	115,619	371,48	42950
15. 9	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,267	299,712	--	--
15.10	22-040301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	56,126	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**620,1000**		**185,33**	**114922**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,138	85,574	795,00	68031
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,55809	842,81	470
		Итого оплата труда:				**110,47**	**68502**
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,06201	1410,50	87
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,49608	1794,86	890
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**978**
12. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,6201	84,66	52
12. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	1,86	162,18	302
12. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,322452	133274,30	42975
12. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	31,005	83,36	2585
		Итого материалов:				**74,04**	**45913**
		НР первого уровня	%	54,8		60,54	37539
		НР второго уровня	%	3,6		8,85	5489
		Накладные расходы	%	--		69,39	43027
		Сметная прибыль	%	8		20,38	12636
		Сметная стоимость:				**275,09**	**170586**
13	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**937,0000**		**948,27**	**888526**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	1,025	960,425	833,89	800889
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	50,036	839,77	42018
		Итого оплата труда:				**899,58**	**842907**
13. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	50,13	11,32	567
13. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	7,121	1410,50	10044
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	42,915	1794,86	77026
		Итого эксплуатация машин:				**93,53**	**87638**
13. 6	21-130806-0801	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	1	937	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	54,8		492,97	461913
		НР второго уровня	%	3,6		51,88	48616
		Накладные расходы	%	--		544,85	510529
		Сметная прибыль	%	8		119,45	111924
		Сметная стоимость:				**1612,57**	**1510980**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**39,74**	**44613**
		НР первого уровня	%	54,8		81,91	91946
		НР второго уровня	%	3,6		9,78	10978
		Накладные расходы	%	--		91,69	102924
		Сметная прибыль	%	8		22,52	25274
		Сметная стоимость:				**303,96**	**341196**
16	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**136,7000**		**3759,81**	**513966**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	1,52	207,784	814,76	169294
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	2,256	760,84	1716
		Итого оплата труда:				**1250,99**	**171010**
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,10936	3399,97	372
16. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	1,777	810,11	1440
16. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,36909	1410,50	521
		Итого эксплуатация машин:				**17,06**	**2332**
16. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,6835	84,66	58
16. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), 1 сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	136,7	2224,11	304036
16. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	68,35	236,28	16150
16. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	1,271	30,00	38
16.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	512,625	43,03	22058
		Итого материалов:				**2504,31**	**342340**
		НР первого уровня	%	54,8		685,54	93714
		НР второго уровня	%	3,6		160,03	21876
		Накладные расходы	%	--		845,57	115590
		Сметная прибыль	%	8		368,43	50364
		Сметная стоимость:				**4973,82**	**679921**
17	**11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Торцы лестничных маршей. Окраска простая масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**30,0000**		**193,92**	**5818**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,192	5,76	775,88	4469
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,018	837,39	15
		Итого оплата труда:				**149,47**	**4484**
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003	1410,50	4
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,015	1794,86	27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**31**
17. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,00012	1439,67	0
17. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0021	0,063	84,66	5
17. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,24	162,18	39
17. 8	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	3,09	371,48	1148
17. 9	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,5	83,36	125
		Итого материалов:				**43,91**	**1317**
		НР первого уровня	%	54,8		81,91	2457
		НР второго уровня	%	3,6		9,93	298
		Накладные расходы	%	--		91,84	2755
		Сметная прибыль	%	8		22,86	686
		Сметная стоимость:				**308,62**	**9259**
18	**22-040201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**8,0100**		**377,81**	**3026**
		НР второго уровня	%	3,6		13,60	109
		Накладные расходы	%	--		13,60	109
		Сметная прибыль	%	8		31,31	251
		Сметная стоимость:				**422,72**	**3386**
19	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**32,0000**		**3759,81**	**120314**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	1,52	48,64	814,76	39630
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,528	760,84	402
		Итого оплата труда:				**1250,99**	**40032**
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0256	3399,97	87
19. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	0,416	810,11	337
19. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,0864	1410,50	122
		Итого эксплуатация машин:				**17,06**	**546**
19. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,16	84,66	14
19. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	32	2224,11	71172
19. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	16	236,28	3780
19. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	0,2976	30,00	9
19.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	120	43,03	5164
		Итого материалов:				**2504,31**	**80138**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		685,54	21937
		НР второго уровня	%	3,6		160,03	5121
		Накладные расходы	%	--		845,57	27058
		Сметная прибыль	%	8		368,43	11790
		Сметная стоимость:				**4973,82**	**159162**
20	**11-100501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**прим.Перегородки в санузлах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**53,8400**		**1880,80**	**101262**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,7435	40,03	775,88	31059
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0705	3,796	805,50	3057
		Итого оплата труда:				**633,65**	**34116**
20. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0348	1,874	1410,50	2643
20. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	5,368	18,64	100
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,922	1794,86	3450
20. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	8,27	14,56	120
		Итого эксплуатация машин:				**117,26**	**6313**
20. 7	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	53,84	--	--
20. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	37,85	1080,62	40901
20. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	167,442	24,49	4101
20.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	21,536	108,14	2329
20.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	81,298	80,69	6560
20.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	430,72	9,87	4251
20.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,18	117,371	48,98	5749
		Итого материалов:				**1186,67**	**63891**
		НР первого уровня	%	59,8		378,93	20401
		НР второго уровня	%	3,6		81,35	4380
		Накладные расходы	%	--		460,28	24781
		Сметная прибыль	%	8		187,29	10083
		Сметная стоимость:				**2528,36**	**136127**
				Полы			
				Тип 1			
21	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**386,6000**		**3331,09**	**1287799**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=736,99)	чел-ч	0,382	147,681	736,99	108940
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	3,286	813,49	2673
		Итого оплата труда:				**288,44**	**111513**

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,353	1410,50	1909
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,933	1794,86	3469
		Итого эксплуатация машин:				**13,91**	**5378**
21. 5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	193,3	547,74	105878
21. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,933	84,66	164
21. 7	22-060101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	394,332	2707,21	1067540
		Итого материалов:				**3035,65**	**1173581**
		НР первого уровня	%	60,9		175,66	67911
		НР второго уровня	%	3,6		126,24	48806
		Накладные расходы	%	--		301,91	116717
		Сметная прибыль	%	8		290,64	112361
		Сметная стоимость:				**3923,63**	**1516877**
				Тип 1а			
22	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**1286,6000**		**3331,09**	**4285779**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=736,99)	чел-ч	0,382	491,481	736,99	362217
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	10,936	813,49	8896
		Итого оплата труда:				**288,44**	**371113**
22. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	4,503	1410,50	6352
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	6,433	1794,86	11546
		Итого эксплуатация машин:				**13,91**	**17898**
22. 5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	643,3	547,74	352361
22. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	6,433	84,66	545
22. 7	22-060101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	1312,332	2707,21	3552758
		Итого материалов:				**3035,65**	**3905664**
		НР первого уровня	%	60,9		175,66	226008
		НР второго уровня	%	3,6		126,24	162424
		Накладные расходы	%	--		301,91	388432
		Сметная прибыль	%	8		290,64	373937
		Сметная стоимость:				**3923,63**	**5048148**
				Тип2			
23	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих с месей. Устройство**	**м2 покрытия**	**105,1000**		**3720,45**	**391019**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	0,8945	94,012	785,44	73841

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0388	4,078	845,59	3448
		Итого оплата труда:				**735,38**	**77289**
23. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	2,606	11,32	30
23. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,06306	3153,14	199
23. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,5255	1410,50	741
23. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	3,006	53,21	160
23. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	3,489	2294,89	8008
23. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,92488	150,63	139
		Итого эксплуатация машин:				**88,26**	**9276**
23. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	2,102	84,66	178
23.10	22-040101-0301	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-02 ГОСТ 12707-77	т	0,0001	0,01051	889167,74	9345
23.11	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	107,202	2182,12	233928
23.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,201792	30,00	6
23.13	22-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	804,015	66,80	53708
23.14	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	78,825	136,21	10737
		Итого материалов:				**2929,61**	**307902**
		НР первого уровня	%	60,9		447,85	47069
		НР второго уровня	%	3,6		150,06	15771
		Накладные расходы	%	--		597,91	62840
		Сметная прибыль	%	8		345,47	36309
		Сметная стоимость:				**4663,82**	**490168**
				Тип4			
24	**11-110101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по подкладкам из досок**	**м2 пола**	**91,2000**		**969,98**	**88462**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=756,11)	чел-ч	0,387	35,294	756,11	26686
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,89376	813,84	727
		Итого оплата труда:				**300,59**	**27414**
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0012	0,10944	3399,97	372
24. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,4104	15,88	7
24. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004	0,3648	1410,50	515
24. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,41952	1794,86	753
		Итого эксплуатация машин:				**18,05**	**1646**
24. 7	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0014	0,12768	12104,85	1546
24. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,21888	26034,52	5698
24. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	20,976	215,22	4514
24.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	1,459	196,55	287

1	2	3	4	5	6	7	8
24.11	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,003101	187968,66	583
24.12	22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0,0118	1,076	44137,88	47499
24.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	0,06384	30,00	2
		Итого материалов:				**659,31**	**60129**
		НР первого уровня	%	60,9		183,06	16695
		НР второго уровня	%	3,6		41,51	3786
		Накладные расходы	%	--		224,57	20481
		Сметная прибыль	%	8		95,56	8715
		Сметная стоимость:				**1290,11**	**117658**
25	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**	**м2 покрытия**	**91,2000**		**4271,16**	**389530**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,601	54,811	756,11	41443
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	1,696	813,79	1380
		Итого оплата труда:				**469,56**	**42824**
25. 3	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	2,462	53,11	131
25. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,8208	15,88	13
25. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,69312	1410,50	978
25. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	1,003	1794,86	1801
		Итого эксплуатация машин:				**32,04**	**2922**
25. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	23,894	196,55	4696
25. 8	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	3,384	100625,47	340468
		Итого материалов:				**3784,70**	**345165**
		НР первого уровня	%	60,9		285,96	26080
		НР второго уровня	%	3,6		164,06	14962
		Накладные расходы	%	--		450,02	41042
		Сметная прибыль	%	8		377,69	34446
		Сметная стоимость:				**5098,88**	**465017**
			Тип6				
26	**11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**116,3000**		**2497,55**	**290465**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,19	22,097	833,89	18426
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,56987	809,86	462
		Итого оплата труда:				**162,41**	**18888**
26. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	0,25586	1410,50	361
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,31401	1794,86	564

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**924**
26. 5	22-060201-0101	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04	120,952	2169,84	262446
26. 6	22-060402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	118,626	73,07	8668
		Итого материалов:				**2331,16**	**271114**
		НР первого уровня	%	60,9		98,91	11503
		НР второго уровня	%	3,6		93,47	10871
		Накладные расходы	%	--		192,38	22374
		Сметная прибыль	%	8		215,19	25027
		Сметная стоимость:				**2905,13**	**337866**
			Тип7				
27	**11-110101-3702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**176,5000**		**2854,38**	**503799**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=749,74)	чел-ч	0,424	74,836	749,74	56108
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,553	813,75	1264
		Итого оплата труда:				**325,05**	**57371**
27. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0036	0,6354	1410,50	896
27. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	0,9178	1794,86	1647
		Итого эксплуатация машин:				**14,41**	**2544**
27. 5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	88,25	547,74	48338
27. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,8825	84,66	75
27. 7	22-060101-0201	Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71	м2	1,02	180,03	2196,64	395461
27. 8	22-040301-0204	Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90	кг	0,02	3,53	360,80	1274
		Итого материалов:				**2522,08**	**445147**
		НР первого уровня	%	60,9		197,96	34939
		НР второго уровня	%	3,6		109,88	19395
		Накладные расходы	%	--		307,84	54334
		Сметная прибыль	%	8		252,98	44651
		Сметная стоимость:				**3415,20**	**602783**
28	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических . Устройство**	**м плинтусов**	**211,4000**		**452,76**	**95713**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	0,236	49,89	844,09	42112
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,12684	853,65	108
		Итого оплата труда:				**199,72**	**42220**
28. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,12684	1794,86	228
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**228**
28. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,33824	17432,52	5896

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	213,514	222,36	47477
		Итого материалов:				**252,48**	**53373**
		НР первого уровня	%	60,9		121,63	25712
		НР второго уровня	%	3,6		20,68	4371
		Накладные расходы	%	--		142,31	30083
		Сметная прибыль	%	8		47,61	10064
		Сметная стоимость:				**642,67**	**135860**
29	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**668,4000**		**2157,87**	**1442319**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,23	153,732	795,00	122217
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	2,206	872,67	1925
		Итого оплата труда:				**185,73**	**124142**
29. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	1,404	11,32	16
29. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,20052	3153,14	632
29. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,227256	1410,50	321
29. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	6,684	53,21	356
29. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	1,785	2294,89	4096
		Итого эксплуатация машин:				**8,11**	**5420**
29. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,106944	30,00	3
29. 9	22-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	427,776	66,80	28575
29.10	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	40,104	136,21	5463
29.11	22-060301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	675,084	1897,01	1280641
		Итого материалов:				**1966,91**	**1314682**
		НР первого уровня	%	60,9		113,11	75602
		НР второго уровня	%	3,6		81,76	54645
		Накладные расходы	%	--		194,86	130248
		Сметная прибыль	%	8		188,22	125805
		Сметная стоимость:				**2540,95**	**1698372**
				Проемы оконные			
30	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**105,3000**		**2349,34**	**247386**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,972	102,352	756,11	77389
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,28431	853,65	243
		Итого оплата труда:				**737,24**	**77632**
30. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,2106	3600,09	758

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,07371	1794,86	132
		Итого эксплуатация машин:				**8,46**	**890**
30. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	12,636	99,96	1263
30. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	4,212	346,82	1461
30. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,60021	277206,65	166382
		Итого материалов:				**1605,95**	**169106**
		НР первого уровня	%	56,4		415,81	43784
		НР второго уровня	%	3,6		99,55	10482
		Накладные расходы	%	--		515,35	54266
		Сметная прибыль	%	8		229,18	24132
		Сметная стоимость:				**3093,87**	**325784**
31	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**8,6450**		**1972,51**	**17052**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,8165	7,059	775,88	5477
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,57835	808,16	467
		Итого оплата труда:				**687,57**	**5944**
31. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,269724	1410,50	380
31. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	1,078	18,64	20
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,308626	1794,86	554
31. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	1,662	14,56	24
		Итого эксплуатация машин:				**113,21**	**979**
31. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	5,965	1080,62	6446
31. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	33,629	24,49	824
31. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	4,841	108,14	524
31.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	13,486	80,69	1088
31.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	69,16	9,87	683
31.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	21,094	48,98	1033
		Итого материалов:				**1225,80**	**10597**
		НР первого уровня	%	59,8		411,17	3555
		НР второго уровня	%	3,6		85,81	742
		Накладные расходы	%	--		496,98	4296
		Сметная прибыль	%	8		197,56	1708
		Сметная стоимость:				**2667,05**	**23057**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**11-100501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**25,9200**		**-1988,69**	**-51547**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,934	24,209	-775,88	-18783
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,708	-808,95	-1382
		Итого оплата труда:				**-777,98**	**-20165**
32. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,782784	-1410,50	-1104
32. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	2,494	-18,64	-46
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,925344	-1794,86	-1661
32. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	3,841	-14,56	-56
		Итого эксплуатация машин:				**-110,62**	**-2867**
32. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	25,92	--	--
32. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	17,107	-1080,62	-18486
32. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	77,76	-24,49	-1904
32.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	12,96	-108,14	-1401
32.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	38,88	-80,69	-3137
32.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	207,36	-9,87	-2047
32.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	59,616	-48,98	-2920
		Итого материалов:				**-1153,40**	**-29896**
		НР первого уровня	%	59,8		-465,23	-12059
		НР второго уровня	%	3,6		-88,34	-2290
		Накладные расходы	%	--		-553,57	-14349
		Сметная прибыль	%	8		-203,38	-5272
		Сметная стоимость:				**-2745,65**	**-71167**
33	**21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**25,9200**		**-13770,67**	**-356936**
		НР второго уровня	%	3,6		-495,74	-12850
		Накладные расходы	%	--		-495,74	-12850
		Сметная прибыль	%	8		-1141,31	-29583
		Сметная стоимость:				**-15407,73**	**-399368**
34	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**343,7200**		**814,59**	**279990**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	0,2119	72,834	756,11	55071

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,653068	833,12	544
		Итого оплата труда:				**161,80**	**55615**
34. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,137488	1410,50	194
34. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,51558	1794,86	925
		Итого эксплуатация машин:				**3,26**	**1119**
34. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	194,546	1080,62	210230
34. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	1374,88	9,87	13570
		Итого материалов:				**651,11**	**223800**
		НР первого уровня	%	59,8		96,76	33258
		НР второго уровня	%	3,6		32,81	11277
		Накладные расходы	%	--		129,57	44535
		Сметная прибыль	%	8		75,53	25962
		Сметная стоимость:				**1019,69**	**350486**
35	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**40,9630**		**4693,22**	**192248**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	4,98	203,996	879,79	179473
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	8,008	782,07	6263
		Итого оплата труда:				**4534,25**	**185736**
35. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	2,319	11,32	26
35. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,81926	2887,57	2366
35. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	6,964	1410,50	9822
35. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,225297	1794,86	404
		Итого эксплуатация машин:				**308,05**	**12619**
35. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00041	381819,66	156
		Итого материалов:				**3,82**	**156**
		НР первого уровня	%	60,9		2761,36	113114
		НР второго уровня	%	3,6		268,36	10993
		Накладные расходы	%	--		3029,72	124107
		Сметная прибыль	%	8		617,84	25308
		Сметная стоимость:				**8340,78**	**341663**
36	**21-090304-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	**м2**	**6,6456**		**75460,66**	**501481**
		НР второго уровня	%	3,6		2716,58	18053
		Накладные расходы	%	--		2716,58	18053
		Сметная прибыль	%	8		6254,18	41563

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**84431,42**	**561097**
				ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ			
37	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**173,2500**		**1866,37**	**323349**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	0,899	155,752	814,76	126900
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	17,498	887,98	15538
		Итого оплата труда:				**822,16**	**142438**
37. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	11,989	3600,09	43161
37. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	2,062	3153,14	6501
37. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	3,101	501,30	1555
37. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	3,448	1794,86	6188
		Итого эксплуатация машин:				**331,34**	**57405**
37. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,181913	17851,87	3247
37. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,1386	26034,52	3608
37. 9	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	173,25	--	--
37.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	154,192	215,22	33185
37.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	74,844	1080,62	80878
37.12	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	3,638	346,82	1262
37.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	7,155	196,55	1406
37.14	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	64,969	190,43	12372
37.15	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,040887	75443,28	3085
		Итого материалов:				**802,56**	**139044**
		НР первого уровня	%	59,8		491,65	85178
		НР второго уровня	%	3,6		84,89	14707
		Накладные расходы	%	--		576,54	99885
		Сметная прибыль	%	8		195,43	33859
		Сметная стоимость:				**2638,34**	**457093**
38	**11-100501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**15,7500**		**1880,80**	**29623**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,7435	11,71	775,88	9086
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0705	1,11	805,50	894
		Итого оплата труда:				**633,65**	**9980**
38. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0348	0,5481	1410,50	773
38. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	1,57	18,64	29

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,562275	1794,86	1009
38. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	2,419	14,56	35
		Итого эксплуатация машин:				**117,26**	**1847**
38. 7	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	15,75	--	--
38. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	11,072	1080,62	11965
38. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	48,983	24,49	1200
38.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	6,3	108,14	681
38.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	23,782	80,69	1919
38.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	126	9,87	1244
38.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,18	34,335	48,98	1682
		Итого материалов:				**1186,67**	**18690**
		НР первого уровня	%	59,8		378,93	5968
		НР второго уровня	%	3,6		81,35	1281
		Накладные расходы	%	--		460,28	7249
		Сметная прибыль	%	8		187,29	2950
		Сметная стоимость:				**2528,36**	**39822**
39	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**12,1800**		**1506,66**	**18351**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	1,49	18,148	879,79	15967
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,448224	970,83	435
		Итого оплата труда:				**1346,61**	**16402**
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,180264	3153,14	568
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,26796	1794,86	481
		Итого эксплуатация машин:				**86,15**	**1049**
39. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00609	205870,68	1254
39. 6	21-090105-0400	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	0,91	11,084	--	--
39. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,41412	196,55	81
		Итого материалов:				**109,62**	**1335**
		НР первого уровня	%	59,8		805,27	9808
		НР второго уровня	%	3,6		83,23	1014
		Накладные расходы	%	--		888,50	10822
		Сметная прибыль	%	8		191,61	2334
		Сметная стоимость:				**2586,78**	**31507**
40	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1892**		**66778,02**	**12634**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	82,1	15,533	756,11	11745
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,230824	970,67	224

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**63260,85**	**11969**
40.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,143792	315,72	45
40.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,092708	3153,14	292
40.5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,03784	24,04	1
40.6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,011352	177,71	2
40.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,138116	1794,86	248
40.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,13244	17,05	2
		Итого эксплуатация машин:				**3122,64**	**591**
40.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005676	66,30	0
40.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003538	2742,28	10
40.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001892	196,55	0
40.12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,0946	223,82	21
40.13	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,02838	91,04	3
40.14	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000019	1774323,66	34
40.15	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000132	208172,82	28
40.16	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000059	330292,45	19
40.17	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000114	413026,64	47
40.18	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,1892	--	--
40.19	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000367	373499,50	137
		Итого материалов:				**1578,75**	**299**
		НР первого уровня	%	60,9		38525,86	7289
		НР второго уровня	%	3,6		3790,94	717
		Накладные расходы	%	--		42316,80	8006
		Сметная прибыль	%	8		8727,59	1651
		Сметная стоимость:				**117822,40**	**22292**
41	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,7400**		**62,73**	**548**
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.7=944,18)	чел-ч	0,0295	0,25783	944,18	243
41.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001748	853,66	1
		Итого оплата труда:				**28,02**	**245**
41.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000874	3399,97	3
41.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000874	36,04	0
41.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000874	1794,86	2

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,097888	46,75	5
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**9**
41. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000131	273897,54	36
41. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000787	330292,45	260
		Итого материалов:				**33,83**	**296**
		НР первого уровня	%	54,2		15,19	133
		НР второго уровня	%	3,6		2,81	25
		Накладные расходы	%	--		17,99	157
		Сметная прибыль	%	8		6,46	56
		Сметная стоимость:				**87,19**	**762**
42	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**17,4800**		**61,43**	**1074**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,0213	0,372324	805,20	300
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003496	853,66	3
		Итого оплата труда:				**17,32**	**303**
42. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001748	3399,97	6
42. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001748	36,04	0
42. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001748	1794,86	3
42. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,11362	46,75	5
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**14**
42. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000245	317238,88	78
42. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001573	433498,24	682
		Итого материалов:				**43,46**	**760**
		НР первого уровня	%	54,2		9,39	164
		НР второго уровня	%	3,6		2,55	45
		Накладные расходы	%	--		11,94	209
		Сметная прибыль	%	8		5,87	103
		Сметная стоимость:				**79,24**	**1385**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**20927084**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20719088**
Материалы -			Тенге				**12125806**
Всего заработная плата -			Тенге				**6460060**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1965293**
Накладные расходы -			Тенге				**4500634**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3624273**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**876361**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2017578**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**27237300**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7663**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6460060**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**207996**
		Материалы -	Тенге				**505**
		Всего заработная плата -	Тенге				**200725**
		Накладные расходы -	Тенге				**134130**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**122241**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11889**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27370**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**369496**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**231**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200725**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**27606796**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7894**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6660785**
		РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение и электроосвещение					
43	**23-070204-0711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**50,0000**		**365,29**	**18265**
		НР второго уровня	%	3,6		13,15	658
		Накладные расходы	%	--		13,15	658
		Сметная прибыль	%	8		30,28	1514
		Сметная стоимость:				**408,72**	**20436**
		СВЕТИЛЬНИКИ					
44	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**248,0000**		**1660,48**	**411799**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,99	245,52	879,79	216006
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	118,445	783,41	92790
		Итого оплата труда:				**1245,15**	**308796**
44. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	6,646	3336,97	22179
44. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	105,152	1048,99	110303

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	6,646	2294,89	15253
		Итого эксплуатация машин:				**595,71**	**147735**
44. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,007812	19879,88	155
44. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	505,92	89,80	45432
44. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	6,944	355,80	2471
		Итого материалов:				**193,78**	**48058**
		НР первого уровня	%	42,8		532,92	132165
		НР второго уровня	%	3,6		78,96	19583
		Накладные расходы	%	--		611,89	151748
		Сметная прибыль	%	8		181,79	45084
		Сметная стоимость:				**2454,15**	**608630**
45	**13-080305-0403 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**190,0000**		**2303,73**	**437708**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	1,46	277,4	879,79	244054
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6508	123,652	786,31	97228
		Итого оплата труда:				**1796,22**	**341282**
45. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0404	7,676	3336,97	25615
45. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,57	108,3	1048,99	113606
45. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0404	7,676	2294,89	17616
		Итого эксплуатация машин:				**825,45**	**156836**
45. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,005985	19879,88	119
45. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	387,6	89,80	34806
45. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	5,32	355,80	1893
		Итого материалов:				**193,78**	**36818**
		НР первого уровня	%	42,8		768,78	146069
		НР второго уровня	%	3,6		110,61	21016
		Накладные расходы	%	--		879,39	167085
		Сметная прибыль	%	8		254,65	48383
		Сметная стоимость:				**3437,77**	**653176**
46	**23-051313-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**прим.Кронштейн для светильников**	**шт**	**60,0000**		**1732,16**	**103930**
		НР второго уровня	%	3,6		62,36	3741
		Накладные расходы	%	--		62,36	3741
		Сметная прибыль	%	8		143,56	8614

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1938,08**	**116285**
47	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**30,0000**		**1280,15**	**38404**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,76	22,8	879,79	20059
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	10,38	777,90	8075
		Итого оплата труда:				**937,79**	**28134**
47. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,465	3336,97	1552
47. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	9,45	1048,99	9913
47. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,465	2294,89	1067
		Итого эксплуатация машин:				**417,73**	**12532**
47. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000945	19879,88	19
47. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	61,2	89,80	5496
47. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,84	355,80	299
		Итого материалов:				**193,78**	**5813**
		НР первого уровня	%	42,8		401,38	12041
		НР второго уровня	%	3,6		60,53	1816
		Накладные расходы	%	--		461,91	13857
		Сметная прибыль	%	8		139,36	4181
		Сметная стоимость:				**1881,42**	**56443**
48	**13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**79,0000**		**1693,90**	**133818**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,41	32,39	879,79	28496
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	33,622	757,02	25453
		Итого оплата труда:				**682,90**	**53949**
48. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0632	3336,97	211
48. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	33,496	1048,99	35137
48. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0632	2294,89	145
		Итого эксплуатация машин:				**449,28**	**35493**
48. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,002488	19879,88	49
48. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,2449	620,99	152
48. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,8058	355,80	287
48. 9	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	80,58	818,82	65981
48.10	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,8058	905,76	730
48.11	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	80,58	32,64	2630
		Итого материалов:				**883,91**	**69829**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		292,28	23090
		НР второго уровня	%	3,6		71,50	5649
		Накладные расходы	%	--		363,79	28739
		Сметная прибыль	%	8		164,61	13005
		Сметная стоимость:				**2222,30**	**175562**
49	**23-080304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**11,0000**		**1143,49**	**12578**
		НР второго уровня	%	3,6		41,17	453
		Накладные расходы	%	--		41,17	453
		Сметная прибыль	%	8		94,77	1042
		Сметная стоимость:				**1279,43**	**14074**
				Электроустановочные изделия			
50	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**156,0000**		**269,46**	**42036**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,29	45,24	879,79	39802
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1248	999,33	125
		Итого оплата труда:				**255,94**	**39926**
50. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0624	3336,97	208
50. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0624	2294,89	143
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**351**
50. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,004914	19879,88	98
50. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	159,12	11,22	1785
		Итого материалов:				**12,07**	**1883**
		НР первого уровня	%	42,8		109,54	17089
		НР второго уровня	%	3,6		13,64	2128
		Накладные расходы	%	--		123,19	19217
		Сметная прибыль	%	8		31,41	4900
		Сметная стоимость:				**424,06**	**66153**
51	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**52,0000**		**269,46**	**14012**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,29	15,08	879,79	13267
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0416	999,33	42
		Итого оплата труда:				**255,94**	**13309**

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0208	3336,97	69
51. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0208	2294,89	48
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**117**
51. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001638	19879,88	33
51. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	53,04	11,22	595
		Итого материалов:				**12,07**	**628**
		НР первого уровня	%	42,8		109,54	5696
		НР второго уровня	%	3,6		13,64	709
		Накладные расходы	%	--		123,19	6406
		Сметная прибыль	%	8		31,41	1633
		Сметная стоимость:				**424,06**	**22051**
52	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**135,0000**		**201,05**	**27142**
		НР второго уровня	%	3,6		7,24	977
		Накладные расходы	%	--		7,24	977
		Сметная прибыль	%	8		16,66	2250
		Сметная стоимость:				**224,95**	**30368**
53	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**52,0000**		**229,62**	**11940**
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	430
		Накладные расходы	%	--		8,27	430
		Сметная прибыль	%	8		19,03	990
		Сметная стоимость:				**256,92**	**13360**
54	**23-070218-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**21,0000**		**276,52**	**5807**
		НР второго уровня	%	3,6		9,95	209
		Накладные расходы	%	--		9,95	209
		Сметная прибыль	%	8		22,92	481
		Сметная стоимость:				**309,39**	**6497**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**174,0000**		**321,79**	**55991**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	0,34	59,16	879,79	52048
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1392	999,33	139
		Итого оплата труда:				**299,93**	**52187**
55. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0696	3336,97	232
55. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0696	2294,89	160
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**392**
55. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,005481	19879,88	109
55. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00261	381819,66	997
55. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,7308	620,99	454
55. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	177,48	11,22	1991
		Итого материалов:				**20,41**	**3551**
		НР первого уровня	%	42,8		128,37	22336
		НР второго уровня	%	3,6		16,21	2820
		Накладные расходы	%	--		144,57	25156
		Сметная прибыль	%	8		37,31	6492
		Сметная стоимость:				**503,67**	**87639**
56	**23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**174,0000**		**263,21**	**45799**
		НР второго уровня	%	3,6		9,48	1649
		Накладные расходы	%	--		9,48	1649
		Сметная прибыль	%	8		21,81	3796
		Сметная стоимость:				**294,50**	**51243**
		Обогрев (теплые полы)					
57	**11-110101-4801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию**	**м2 пола**	**116,1000**		**256,58**	**29789**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,2858	33,181	833,89	27670
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02322	853,65	20
		Итого оплата труда:				**238,50**	**27689**
57. 3	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0011	0,12771	25,39	3
57. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0323	3,75	18,64	70

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02322	1794,86	42
57. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0435	5,05	14,56	74
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**188**
57. 7	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,359	41,68	43,89	1829
57. 8	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	0,022	2,554	39,86	102
		Итого материалов:				**16,63**	**1931**
		НР первого уровня	%	60,9		145,24	16863
		НР второго уровня	%	3,6		14,47	1679
		Накладные расходы	%	--		159,71	18542
		Сметная прибыль	%	8		33,30	3867
		Сметная стоимость:				**449,59**	**52198**
58	**23-070213-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Терморегулятор ТР 111, с датчиком**	**шт**	**4,0000**		**7740,81**	**30963**
		НР второго уровня	%	3,6		278,67	1115
		Накладные расходы	%	--		278,67	1115
		Сметная прибыль	%	8		641,56	2566
		Сметная стоимость:				**8661,04**	**34644**
59	**23-070213-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Терморегулятор ТР 520, с датчиком**	**шт**	**4,0000**		**14207,61**	**56830**
		НР второго уровня	%	3,6		511,47	2046
		Накладные расходы	%	--		511,47	2046
		Сметная прибыль	%	8		1177,53	4710
		Сметная стоимость:				**15896,61**	**63586**
60	**23-070202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**443,0000**		**168,38**	**74592**
		НР второго уровня	%	3,6		6,06	2685
		Накладные расходы	%	--		6,06	2685
		Сметная прибыль	%	8		13,96	6182
		Сметная стоимость:				**188,40**	**83460**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**23-070202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**443,0000**	**.**	**208,16**	**92215**
		НР второго уровня	%	3,6		7,49	3320
		Накладные расходы	%	--		7,49	3320
		Сметная прибыль	%	8		17,25	7643
		Сметная стоимость:				**232,91**	**103177**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1643618**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1133768**
Материалы -			Тенге				**166579**
Всего заработная плата -			Тенге				**837584**
Накладные расходы -			Тенге				**412207**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**358486**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**53721**
Сметная прибыль -			Тенге				**123678**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1669653**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**984**
Сметная заработная плата -			Тенге				**837584**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**509850**
Материалы -			Тенге				**1931**
Всего заработная плата -			Тенге				**27689**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**480061**
Накладные расходы -			Тенге				**35825**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**16863**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**18962**
Сметная прибыль -			Тенге				**43654**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**589328**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**33**
Сметная заработная плата -			Тенге				**27689**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2258982**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1017**
Сметная заработная плата -			Тенге				**865274**
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**22 570 702**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**7 046 771**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				783 754
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				479 287
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				14 740 176
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				4 121 863
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				26 692 565
	Накладные расходы II уровня		Тенге				960 932
	ИТОГО:		Тенге				27 653 498
	Сметная прибыль		Тенге				2 212 280
	ИТОГО по акту выполненных работ:		Тенге				29 865 777
	Временные здания и сооружения 1,5*0,9 =1,2%		Тенге				358 389
	Итого по акту выполненных работ в текущих ценах 4 квартала 2017 года		Тенге				30 224 166
	Итого по акту выполненных работ в текущих ценах (в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269		Тенге				32 035 751
	Скидка-10%		Тенге				3 203 575
	Итого по акту выполненных работ в текущих ценах с учетом скидки		Тенге				28 832 176,29
	НДС-12%		Тенге				3 459 861,16
	Всего по акту по акту выполненных работ с НДС		**Тенге**				32 292 037,45

ЗАКАЗЧИК:

И.о Руководителя ГУ "Отдел образования города Степногорск Акмолинской области"_____Жетписбаева С.О.

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "КРОФАС"_____Темербеков Т.Т.

Технадзор

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт по авторскому надзору

1	2	3	4	5	6	7	8
				(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)			