Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

Подрядчик: ТОО "ACK-Sunrise", СКО, г. Петропавловск, ул. Казахстанской правды, 68

Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных сетей к корпусу №2, расположенного по адресу: СКО, Кызылжарский район, с. Тепличное, ул. Орман, здание 36» корректировка.

Справка №2
(по ресурсному методу)
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№ 83	16.06.2022 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных сетей к корпусу №2, расположенного по адресу: СКО, Кызылжарский район, с. Тепличное, ул. Орман, здание 36» корректировка.	6 374 129,44	1 547 696,61	5 507 991	1 497 877					185 723,59	1 733 420,20

М.П. **Заказчик** **Руководитель Галеев К.Т.** **БИН:030140002400**
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. **Подрядчик** **Директор Аскапов Е.Д.** **БИН:120540016048**
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. **Эксперт технического надзора:Шевелев С.И.** **Сертификат KZ96VJE00024465 от 31.03.2017**
(должность ф.,и.,о., подпись)

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

Подрядчик: ТОО "ASK-Sunrise", СКО, г. Петропавловск, ул. Казахстанской правды, 68

Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных сетей к корпусу №2, расположенного по адресу: СКО, Кызылжарский район, с. Тепличное, ул. Орман, здание 36» корректировка.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу) №2

За август 2022г.

На общестроительные работы

Составлен(а) в ценах по состоянию на 14.04.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 6-1-1. Наружный водопровод канализация										
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
		ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ										
1	1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка указателя**	шт.	1		993,37	--	993	--	--	755	1888
		НР - 76%; СП - 8%				993,37	--	993	--		140	
2	251-101-0115 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В/Флуоресцентный указатель пожарного гидранта/ прим=400 мм**	шт.	1		5382,00	--	5382	--	5382	--	5813
		СП - 8%				--	--	--	--		431	
		ОТМОСТКА-6,28М2										
3	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	6,28		1315,29	207,33	8260	1302	4432	3162	12336
		НР - 108%, СП - 8%				402,25	63,95	2526	402		914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-101-0101	**Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,174	1,09272	4052,00				4428		
4	1127-0602-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	6,28		2051,27	257,56	12882	1617	11052	472	14423
		НР - 108%, СП - 8%				33,92	35,72	213	224		1068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0947	0,594716	18561,00				11039		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,000068	169284,00				11		
4.3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,000017	73026,00				1		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					27517	2919	20866	4389	34460
								3732	626	--	2553	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					27517				
		Материалы	Тенге					15483				
		Всего заработная плата	Тенге						4358			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5382				
		Накладные расходы	Тенге					4389				
		Сметная прибыль	Тенге					2553				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					34459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					34459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4358			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1										
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ										
10	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка С1-03/	т	0,0162		1004968,00	--	16280	--	16280	--	17582
		СП - 8%				--	--	--	--		1302	
		ОТМОСТКА										
20	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	6,28		1315,29	207,33	8260	1302	4432	3162	12336
		НР - 108%; СП - 8%				402,25	63,95	2526	402		914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	1,09272	4052,00				4428		
21	1127-0602-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6,28		2051,27	257,56	12882	1617	11052	472	14423
		НР - 108%; СП - 8%				33,92	35,72	213	224		1068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0947	0,594716	18561,00				11039		
7.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,000068	169284,00				11		
7.3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,000017	73026,00				1		
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ										
		НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР ЁМКОСТЬЮ 5,5М3										
22	244-201-1601 РСНБ РК 2022	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 тяжелый магистральный, номинальная нагрузка 40 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм	комплект	1		113375,00	--	113375	--	113375	--	122445
		СП - 8%				--	--	--	--		9070	
		ОТМОСТКА										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	6,28		1315,29	207,33	8260	1302	4432	3162	12336
		НР - 108%; СП - 8%				402,25	63,95	2526	402		914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	1,09272	4052,00				4428		
34	1127-0602-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6,28		2051,27	257,56	12882	1617	11052	472	14423
		НР - 108%; СП - 8%				33,92	35,72	213	224		1068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0947	0,594716	18561,00				11039		
11.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,000068	169284,00				11		
11.3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,000017	73026,00				1		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					180574	5838	169258	7268	202871
								5478	1252	--	15027	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					180574				
	Материалы		Тенге					30966				
	Всего заработная плата		Тенге						6730			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					138290				
		Накладные расходы	Тенге					7268				
		Сметная прибыль	Тенге					15027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					202869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						6730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					202869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						6730			
		ЛС 4-1-1. Наружные сети электроснабжения.										
		РАЗДЕЛ 1.КЛ-2-04 кВ										
8	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1		1923,57	114,89	1924	115	38	1310	3492
		НР - 72%; СП - 8%				1771,42	47,61	1771	48		259	
9	247-301-0305 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1		23571,00	--	23571	--	23571	--	25457
		СП - 8%				--	--	--	--		1886	
		Заземление										
14	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	м	9		349,00	32,54	3141	293	456	1790	5326
		НР - 72%; СП - 8%				265,83	10,47	2392	94		395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,034	521841,00	--	17743	--	17743	--	19162
		СП - 8%			--	--	--	--		1419	
16	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	138	1040,46	32,54	143583	4491	102407	27454	184719
		НР - 72%; СП - 8%			265,83	10,47	36685	1445		13683	
17	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	819,24	5,40	819	5	73	534	1461
		НР - 72%; СП - 8%			740,52	1,43	741	1		108	
18	243-105-0105 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х10 (ок)-0,66	км	0,00102	653783,00	--	667	--	667	--	720
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				191448	4904	144955	31088	240337
							41589	1588	--	17803	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				149467				
	Материалы		Тенге				102974				
	Всего заработная плата		Тенге					43177			
		Накладные расходы	Тенге				31088				
		Сметная прибыль	Тенге				14445				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				195000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					43177			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41981				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41981				
		Сметная прибыль	Тенге				3358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45339				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				240339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					43177			

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1.

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОТМОСТКИ

1	1146-0401-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка	м3	5,28	21132,25	8691,11	111578	45889	--	71801	198049
		НР - 84%; СП - 8%			12441,14	3747,68	65689	19788		14670	
		Вывоз мусора									
2	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	11,4014	924,00	--	10535	--		--	11378
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
3	411-101-0113 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	148,2182	141,00	--	20899	--		--	22571
		СП - 8%			--	--	--	--		1672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				143012	45889	--	71801	231998
							65689	19788	--	17185	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					143012				
	Всего заработная плата		Тенге						85477			
	Транспортные расходы		Тенге					31434				
		Накладные расходы	Тенге					71801				
		Сметная прибыль	Тенге					17185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					231998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						85477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					231998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						85477			
		Л.С№4-1-1.На внешние сети электроснабжения.										
		РАЗДЕЛ 2.КЛ-2-04 кВ										
4	1122-1401-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж**	установка	3		25032,00	22818,05	75096	68454	--	12460	94561
		НР - 99%; СП - 8%				2213,95	1981,39	6642	5944		7004	
5	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	19		8493,83	4961,05	161383	94260	47304	39163	216589
		НР - 99%; СП - 8%				1043,13	1038,89	19819	19739		16044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	218-202-0101	**Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов**	кг	3,932	74,708	350,00				26148		
23.2	218-202-0201	**Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород**	кг	0,312	5,928	3488,00				20677		
6	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	19,38		2542,00	--	49264	--	49264	--	53205
		СП - 8%				--	--	--	--		3941	
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	31		446,69	193,30	13847	5992	1776	5890	21316
		НР - 72%; СП - 8%				196,09	67,81	6079	2102		1579	
8	243-113-0908 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1**	км	0,031		2242144,00	--	69506	--	69506	--	75067
		СП - 8%				--	--	--	--		5561	
9	1121-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах**	м лотков	12		3370,79	5,33	40449	64	30399	7207	51469
		НР - 72%; СП - 8%				832,17	2,01	9986	24		3813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	243-907-5103	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85**	1000 шт.	0,00309	0,03708	57170,00				2120		
27.2	243-907-4317	**Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы**	шт.	1	12	843,00				10116		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					409545	168770	198249	64720	512207
								42526	27809	--	37942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13847				
	Материалы		Тенге				1776				
	Всего заработная плата		Тенге					8181			
		Накладные расходы	Тенге				5890				
		Сметная прибыль	Тенге				1579				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				21316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					8181			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				395698				
	Материалы		Тенге				77702				
	Всего заработная плата		Тенге					62154			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118770				
		Накладные расходы	Тенге				58830				
		Сметная прибыль	Тенге				36363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				490891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					62154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				512207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					70335			
		Л.С №7-1-1.На благоустройство территории									
1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,57**	**4725,62**	**1449,89**	**31047**	**9525**	**20110**	**3994**	**37844**
		НР - 108%; СП - 8%			**214,98**	**347,84**	**1412**	**2285**		**2803**	
28.1	**211-401-0101**	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1 7,227**	**2781,00**				**20098**		
2	**255-102-0603 РСНБ РК 2022**	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**65,7**	**3357,00**	**--**	**220555**	**--**	**220555**	**--**	**238199**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17644**	
		ИТОГО ПО ЛС	**Тенге**				**251602**	**9525**	**240665**	**3994**	**276043**
							1412	**2285**	**--**	**20447**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				251602				
	Материалы		Тенге				20109				
	Всего заработная плата		Тенге					3697			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				220555				
		Накладные расходы	Тенге				3994				
		Сметная прибыль	Тенге				20447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				276043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3697			
		ИТОГО ПО ЛС	Тенге				276043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3697			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1497877**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				160426				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					237845			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53348			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						773988		
		- Перевозка грузов	Тенге				31434				
		- Накладные расходы	Тенге							183260	
		- Сметная прибыль	Тенге							110957	
		Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,03326									**1 547 696,61**
		НДС		**12 %**							**185 723,59**
		Итого с НДС									**1 733 420,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСК-Sunrise"

БИН:120540016048

Директор: _____ Аскапов Е.Д

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"

БИН:030140002400

Руководитель: _____ Галеев К.Т

Эксперт технического надзора ТОО "Стадия": Шевелев С.И. Сертификат KZ96VJE00024465 от 31.03.2017

Руководитель группы авторского надзора ТОО"Интелэнергострой":

_____ Фомин Е.В , Главный инженер проекта

в соответствии с приказом от 25.06.2021 года № 7/21