Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-67-68

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		38	17.03.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 54 Конструкции железобетонные выше отм.0.000 (2-1-2)	1 495 475	1 335 245							160 230	1 495 475
Акт № 55 Общестроительные работы ниже отм.0.000 (2-1-3)	2 921 757	2 608 712							313 045	2 921 757
Акт № 56 Общестроительные работы выше отм.0.000 (2-1-4)	30 475 216	13 004 745							1 560 569	14 565 314
Акт № 57 Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения) (2-1-6)	1 691 174	1 509 977							181 197	1 691 174
Акт № 58 Водопровод противопожарный В2 (2-1-7)	392 643	350 574							42 069	392 643
Акт № 59 Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения) (2-1-8)	1 338 980	1 195 518							143 462	1 338 980
Акт № 60 Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б) (2-1-9)	1 249 847	1 115 935							133 912	1 249 847
Акт №61 Отопление (жилая часть) (2-1-12)	12 798 032	3 679 665							441 560	4 121 225
Акт № 62 Отопление (общественные помещения) (2-1-14)	2 737 247	861 245							103 349	964 594
Акт № 63 Вентиляция (общественные помещения) (2-1-16)	96 163	85 860							10 303	96 163
Электрооборудование (2-1-18)	2 219 273									
Электроосвещение (2-1-19)	1 421 365									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено:	**58 837 172**	**25 747 476**							**3 089 696**	**28 837 172**
Исключение аванса (2022 год частично)										9 837 172
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**19 000 000**
К оплате за текущий месяц: Девятнадцать миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Кудашев С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-67-68

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт № 54

приемки выполненных работ за апрель 2023 г

Конструкции железобетонные выше отм.0.000 (2-1-2)

от 21.04.2023 г

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 8 Пожарная лестница										
380	**1109-0304-0201**	**Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**2,39719**	91094,39	25650,98	218371	61490	26587	106608	350977
					54352,6	10099,31	130294	24210	–	25998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 9 Вентиляционный блок										
384	**1107-0514-0105**	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР=118 %**	**шт.**	**108**	3834,54	1740,48	414130	187972	16300	304373	775983
					1943,13	445,23	209858	48085	–	57480	
385	**1107-0514-0106**	**Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка НР=118 %**	**шт.**	**12**	5642,54	2645,52	67710	31746	2303	49303	126374
					2805,12	676,74	33661	8121	–	9361	

Итого по смете	**1 253 334**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	373 813
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	281 208
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 416
- материалы, изделия и конструкции, тенге	45 190
- накладные расходы, тенге	460 283
- сметная прибыль (8 %), тенге	92 840
Итого по акту, тенге	**1 253 334**
Временные здания и сооружения (0,9%)	11 280
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	36 548
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	13 339
Непредвиденные 2%	26 023
Итого в текущих ценах 2021 г.	**1 340 524**
Итого в текущих ценах 2022 г. 90% К=1,05	**1 407 550**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**1 407 550**
Скидка по договору 5,14%	1 335 245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	НДС (12 %)	160 230
	Всего по акту с учетом НДС	**1 495 475**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Кудашев С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора

ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-67-68

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт № 55

приемки выполненных работ за апрель 2023 г

Общестроительные работы ниже отм.0.000 (2-1-3)

от 21.04.2023 г

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Стены и перегородки на отм.-3,100											
1.3 Сердечник монолитный (КЖ1 л.34)											
9	**1106-0601-0205**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м. Устройство НР=91 %**	**м3**	**2,806**	40712	3807,52	114238	10684	75266	28076	153699
					10081,28	914,16	28288	2565	–	11385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09203	349485		32163		32163	0	34736
					–		0		–	2573	
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,65368	346394		226431		226431	0	244545
					–		0		–	18114	
12	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 НР=91 %	т	0,04786	1167762,83	1504,83	55889	72	41716	12862	74251
					294624	686,79	14101	33	–	5500	
13	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=12,000;	т	0,01476	429640		6341		6341	0	6848
					–		0		–	507	
	1.4 Перемычки монолитные (КЖ1 л.34)										
14	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91 %	м3	0,228	61668,55	4523,17	14060	1031	8901	3983	19486
					18104,2	1092,88	4128	249	–	1443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00842	349485		2943		2943	0	3178
					–		0		–	235	
16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06644	346394		23014		23014	0	24855
					–		0		–	1841	
	Раздел 4 Полы										
	4.4 Тип 3										
72	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	114,75	3838,96	86,03	440521	9872	259387	165466	654466
					1492,48	41,53	171262	4766	–	48479	
	Раздел 5 Внутренняя отделка										
	5.1 Стены										
77	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	766,18	758,96	5,14	581500	3938	264156	251865	900034
					409,05	1,86	313406	1425	–	66669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	**1115-0206-0201**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе. НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**16,97**	653,22	5,14	11085	87	4609	5137	17520
					376,5	1,86	6389	32	–	1298	
79	**1115-0206-0208**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе. НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**6,65**	512,75	1,99	3410	13	1019	1905	5740
					357,46	0,66	2377	4	–	425	
82	**1115-0107-0105**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**46,88**	4326,78	17,99	202839	843	97925	83570	309322
					2219,95	8,36	104071	392	–	22913	

Итого по смете	**2 448 681**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	644 022
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 541
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 466
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 043 872
- накладные расходы, тенге	552 863
- сметная прибыль (8 %), тенге	181 383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту, тенге					**2 448 681**				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					22 038				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					71 404				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					26 062				
		Непредвиденные 2%					50 842				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**2 619 027**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. 90% К=1,05					**2 749 979**				
		Итого в текущих ценах 2021-2022 г.					**2 749 979**				
		Скидка по договору 5,14%					2 608 712				
		НДС (12 %)					313 045				
		Всего по акту с учетом НДС					**2 921 757**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Кудашев С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-67-68

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт № 56

приемки выполненных работ за апрель 2023 г

Общестроительные работы выше отм.0.000 (2-1-4)

от 21.04.2023г

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Окна										
	3.1 ОК1-ОК5										
56	**1110-0501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых, НР=90 %**	**м2 проемов**	**56,9625**	2853,43	201,64	162538	11486	85567	64068	244735
					1149,63	100,08	65486	5701	–	18129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	**1110-0501-0108**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %**	**м2 проемов**	**11,52**	3192,12	204,21	36773	2352	17821	15990	56984
					1440,95	101,3	16600	1167	–	4221	
60	**1110-0501-0103**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %**	**м2 проемов**	**9,3**	4520,05	203,67	42036	1894	23080	16182	62876
					1834,62	98,72	17062	918	–	4657	

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.1 Потолок 1 этаж

199	**1110-0403-0101**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90 %**	**м2 потолка**	**29,678**	3602,12	16	106904	475	62489	39724	158358
					1480,54	6,68	43939	198	–	11730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1115-0207-0102	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**9,72**	4128,68	40,06	40131	389	20905	15224	59783
					1937,92	19,89	18837	193	–	4428	
	7.2 Стены 1 этаж										
209	1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**196,056**	758,96	5,14	148799	1008	67595	64449	230308
					409,05	1,86	80197	365	–	17060	
210	1115-0206-0201	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**35,632**	653,22	5,14	23276	183	9677	10785	36786
					376,5	1,86	13415	66	–	2725	
211	1115-0206-0208	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**89,774**	512,75	1,99	46032	179	13762	25720	77492
					357,46	0,66	32091	59	–	5740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	**1115-0107-0105**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**35,632**	4326,78	17,99	154172	641	74430	63519	235106
					2219,95	8,36	79101	298	–	17415	
	7.3 Потолок 2-9 этажи										
215	**1110-0403-0101**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах. НР=90 %. К=8,000·**	**м2 потолка**	**126,768**	3602,12	16	456634	2028	266920	169679	676417
					1480,54	6,68	187685	847	–	50105	
	7.4 Стены 2-9 этажи										
220	**1115-0203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %. К=8,000·**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**133,465**	1772,26	92,28	236535	12316	69455	131826	397830
					1159,58	75,0695	154763	10019	–	29469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	**1115-0206-0203**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %, К=8,000·**	**м2 отделываемой поверхности**	**876,72**	758,96	5,14	665395	4506	302267	288202	1029886
					409,05	1,86	358622	1631	–	76288	
222	**1115-0206-0208**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % К=8,000·**	**м2 отделываемой поверхности**	**1169,664**	512,75	1,99	599745	2328	179309	335104	1009637
					357,46	0,66	418108	772	–	74788	
223	**1115-0206-0201**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % К=8,000·**	**м2 отделываемой поверхности**	**242,288**	653,22	5,14	158267	1245	65801	73338	250133
					376,5	1,86	91221	451	–	18528	
224	**1115-0107-0105**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %, К=8,000·**	**м2 поверхности облицовки**	**242,288**	4326,78	17,99	1048327	4359	506101	431914	1598660
					2219,95	8,36	537867	2026	–	118419	

Раздел 8 Наружная отделка

8.3 Входной козырек

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	1115-0402-0203	Козырек. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, акриловая НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	51,91	285,39	1,7	14815	88	7687	5666	22119
					135,61	0,81	7040	42	–	1638	
	Раздел 9 Кровля										
	9.1 Кровля										
260	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	484,532	611,55	8,25	296316	3997	194351	75947	402044
					202,19	4,05	97968	1962	–	29781	
261	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 % К=0.115:	м3 утеплителя	55,72118	20944,88	1919,1	1167073	106935	888900	185758	1461058
					3073,14	550,46	171239	30672	–	108227	
262	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	484,532	816,93	113,7	395829	55091	207220	136838	575280
					275,56	31,41	133518	15219	–	42613	
263	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=15 000·	м2 стяжки	7267,98	26,84	1,68	195073	12210	175449	10030	221511
					1,02	0,48	7413	3489	–	16408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	**1106-0301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %**	**т**	**1,39545**	18269,32	1591,96	25494	2222	44	22060	51358
					16646	726,1	23229	1013	–	3804	
266	**1112-0101-0212**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %**	**м2 кровли**	**484,532**	1363,35	16,06	660587	7782	568414	80403	800269
					174,17	6,2	84391	3004	–	59279	
267	**1112-0101-0213**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92 %**	**м2 кровли**	**484,532**	555,56	7,61	269187	3687	227294	36468	330107
					78,85	2,96	38205	1434	–	24452	
	9.2 Над машинным помещением										
268	**1112-0101-0212**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %**	**м2 кровли**	**45,45**	1363,35	16,06	61964	730	53318	7542	75066
					174,17	6,2	7916	282	–	5560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	**1112-0101-0213**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92 %**	**м2 кровли**	**45,45**	555,56	7,61	25250	346	21321	3421	30965
					78,85	2,96	3584	135	–	2294	
270	**1112-0101-0212**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой) НР=92 %**	**м2 кровли**	**14,14**	1240,3	16,06	17538	227	14848	2347	21476
					174,17	6,2	2463	88	–	1591	
271	**1112-0101-0213**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92 %**	**м2 кровли**	**14,14**	555,56	7,61	7856	108	6633	1064	9634
					78,85	2,96	1115	42	–	714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	**1112-0101-0212**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой по оси В) НР=92 %**	**м2 кровли**	**3,24**	1240,3	16,06	4019	52	3402	537	4920
					174,17	6,2	564	20	–	364	
273	**1126-0201-0301**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76 % К=0,100·**	**м3 изоляции**	**4,545**	18154,08	1850,3	82510	8410	0	59392	153254
					16303,78	890,45	74101	4047	–	11352	
275	**1112-0101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %**	**м2 стяжки**	**45,45**	816,93	113,7	37129	5168	19438	12836	53962
					275,56	31,41	12524	1428	–	3997	
276	**1112-0101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=60,000·**	**м2 стяжки**	**2727**	26,84	1,68	73193	4581	65830	3764	83114
					1,02	0,48	2782	1309	–	6157	
277	**1106-0301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %**	**т**	**0,1309**	18269,32	1591,96	2391	208	4	2069	4817
					16646	726,1	2179	95	–	357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	48,59	611,55	8,25	29715	401	19490	7616	40317
					202,19	4,05	9824	197	–	2986	
	9.3 Козырьки										
288	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	37,21	1363,35	16,06	50730	598	43652	6175	61457
					174,17	6,2	6481	231	–	4552	
289	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92 %	м2 кровли	37,21	555,56	7,61	20672	283	17455	2800	25350
					78,85	2,96	2934	110	–	1878	
290	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство дополнительного слоя НР=92 %	м2 кровли	13	1240,3	16,06	16124	209	13651	2157	19743
					174,17	6,2	2264	81	–	1462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	1112-0101-0213	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92 %**	**м2 кровли**	**13**	555,56	7,61	7222	99	6098	978	8856
					78,85	2,96	1025	38	–	656	
292	1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %**	**м2 стяжки**	**37,21**	758,41	113,7	28220	4231	13736	10509	41827
					275,56	31,41	10254	1169	–	3098	
293	1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=50 000·**	**м2 стяжки**	**1860,5**	22,94	1,68	42680	3126	37657	2568	48868
					1,02	0,48	1898	893	–	3620	
294	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР=118 %**	**т стальных элементов**	**0,0247**	89755,42	6966,94	2217	172	206	2218	4790
					74468,8	1667,57	1839	41	–	355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,62	100,82	2,69	63	2	27	23	93
					54,22	0,32	34	0	–	7	
297	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2.000:	м2	1,24	84,68	1,92	105	2	63	27	142
					31,69	0,32	39	0	–	10	
298	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	18,4625	5850,79	14,97	108020	276	83428	22445	140902
					1317,06	4,37	24316	81	–	10437	
	9.4 Узлы по кровле 8-12 (АР2 л.25)										
299	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР=118 %	т стальных элементов	0,16318	89755,42	6966,94	14646	1137	1358	14660	31651
					74468,8	1667,57	12152	272	–	2345	
301	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	4,1	100,82	2,69	413	11	180	154	612
					54,22	0,32	222	1	–	45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2.000:**	**м2**	**8,2**	84,68	1,92	694	16	419	181	945
					31,69	0,32	260	3	–	70	
303	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (слив,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %**	**м2 покрытия**	**86,4768**	5850,79	14,97	505958	1295	390768	105131	659976
					1317,06	4,37	113895	378	–	48887	
304	261-107-0744	**Изделия резиновые технические морозостойкие**	**кг**	**1,4**	838		1173		1173	0	1267
					–		0		–	94	
	9.5 Воронки водосточные										
305	1112-0101-2101	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР=92 %**	**воронка**	**2**	2336,51	126,58	4673	253	4044	406	5485
					187,8	32,38	376	65	–	406	
306	224-106-0102	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=2.000:**	**м**	**5**	2135		10675		10675	0	11529
					0		0		–	854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	**1112-0101-0212**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой) НР=92 %**	**м2 кровли**	**7**	1240,3	16,06	8682	112	7350	1161	10630
					174,17	6,2	1219	43	–	787	
308	**1112-0101-0213**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92 %**	**м2 кровли**	**7**	555,56	7,61	3889	53	3284	527	4769
					78,85	2,96	552	21	–	353	
309	**1112-0101-1001**	**Покрытия мелкие (хомут,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %**	**м2 покрытия**	**3,4265**	5850,79	14,97	20048	51	15484	4166	26151
					1317,06	4,37	4513	15	–	1937	

Раздел 10 Ограждения лестниц

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	**1109-0701-0129**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %**	**т конструкций**	**1,27487**	249552,62	19321,83	318147	24633	4552	205161	565173
					226660	6568	288962	8373	–	41865	
319	**1107-0107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ) НР=118 %**	**т стальных элементов**	**0,05945**	935349,42	6966,94	55607	414	50765	5341	65824
					74468,8	1667,57	4427	99	–	4876	
320	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**31,2**	100,82	2,69	3146	84	1370	1174	4666
					54,22	0,32	1692	10	–	346	

Итого по смете	**12 206 971**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 274 402
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	294 689
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 112
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 946 215
- накладные расходы, тенге	2 787 447
- сметная прибыль (8 %), тенге	904 218
Итого по акту, тенге	**12 206 971**
Временные здания и сооружения (0,9%)	109 863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					355 956				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					129 920				
		Непредвиденные 2%					253 456				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**13 056 166**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. 90% К=1,05					**13 708 975**				
		Итого в текущих ценах 2021-2022 г.					**13 708 975**				
		Скидка по договору 5,14%					13 004 745				
		НДС (12 %)					1 560 569				
		Всего по акту с учетом НДС					**14 565 314**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Кудашев С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.