Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-67-68

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		38	17.03.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 49 Общестроительные работы выше отм.0.000 (2-1-4)	15 909 902	14 205 269							1 704 633	15 909 902
Акт № 50 Отопление (жилая часть) (2-1-12)	8 676 807	7 747 149							929 658	8 676 807
Акт № 51 Отопление (общественные помещения) (2-1-14)	1 772 653	1 582 726							189 927	1 772 653
Акт № 52 Электрооборудование (2-1-18)	2 219 273	1 981 494							237 779	2 219 273
Акт № 53 Электроосвещение (2-1-19)	1 421 365	1 269 076							152 289	1 421 365
ВСЕГО выполнено:	**30 000 000**	**26 785 714**							**3 214 286**	**30 000 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**30 000 000**
К оплате за текущий месяц: Тридцать миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Кудашев С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-67-68

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка
Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт № 49
приемки выполненных работ за март 2023 г
Общестроительные работы выше отм.0.000 (2-1-4)

от 24.03.2023г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Окна										
	3.1 ОК1-ОК5										
56	**1110-0501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых, НР=90 %**	**м2 проемов**	**284,8125**	2853,43	201,64	812692	57430	427834	320340	1223675
					1149,63	100,08	327429	28504	–	90643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Внутренняя отделка										
	7.1 Потолок 1 этаж										
200	**1134-0108-0403**	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР=76 %**	**м2 поверхности**	**23,166**	548,89	7,26	12716	168	0	9598	24099
					541,63	3,56	12547	82	–	1785	
	Раздел 8 Наружная отделка										
	8.1 Стены										
238	**1115-0108-1807**	**Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя НР=80 %**	**м2**	**851,457**	564,49	3,55	480639	3023	200263	222734	759643
					325,74	1,25	277354	1064	–	56270	
240	**1115-0207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1623,413**	4974,08	40,06	8074987	65034	5183429	2287052	11191002
					1741,1	19,89	2826525	32290	–	828963	
	Раздел 13 Разные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13.4 Люк ЛК-1 и стремянки Ст-1,Ст-2										
429	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,136**	887579		120711		120711	0	130368
					–		0		–	9657	

Итого по смете	**13 328 788**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 443 855
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	125 654
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 941
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 932 236
- накладные расходы, тенге	2 839 725
- сметная прибыль (8 %), тенге	987 318
Итого по акту, тенге	**13 328 788**
Временные здания и сооружения (0,9%)	119 959
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	388 669
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риск	147 273
Непредвиденные 2%	276 748
Итого в текущих ценах 2021 г.	**14 261 438**
Итого в текущих ценах 2022 г. 90% К=1,05	**14 974 510**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**14 974 510**
Скидка по договору 5,14%	14 205 269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					1 704 633				
		Всего по акту с учетом НДС					**15 909 902**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Кудашев С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-67-68

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт № 50

приемки выполненных работ за март 2023 г

Отопление (жилая часть) (2-1-12)

от 24.03.2023г

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
27	**1116-0501-0802**	**Трубопроводы отопления из полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР=98 %**	**м трубопровода**	**871**	1547,58	14,77	1347942	12865	9564	1299174	2858885
					1521,83	0,2	1325514	174	–	211769	
30	**241-205-0205**	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2.0 мм**	**м**	**871**	365		317915		317915	0	343348
					–		0		–	25433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	241-205-0208	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3.0 мм**	**м**	**2822**	941		2655502		2655502	0	2867942
					–		0		–	212440	
Раздел 3 Коридоры, на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения											
64	1116-0501-0201	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, НР=98 %**	**м трубопровода**	**51**	2131,33	14,8	108698	755	18985	87185	211554
					1744,28	0,12	88958	6	–	15671	
65	1116-0501-0202	**Трубопроводы водоснабжения из напорных металлополимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %**	**м трубопровода**	**195**	2843,18	17,76	554420	3463	183801	359851	987413
					1882,85	0,2	367156	39	–	73142	

Итого по смете	**7 269 142**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 781 628
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 083
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	219
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 185 766
- накладные расходы, тенге	1 746 210
- сметная прибыль (8 %), тенге	538 454
Итого по акту, тенге	**7 269 142**
Временные здания и сооружения (0,9%)	65 422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					211 969				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					80 319				
		Непредвиденные 2%					150 931				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**7 777 782**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. 90% К=1,05					**8 166 671**				
		Итого в текущих ценах 2021-2022 г.					**8 166 671**				
		Скидка по договору 5,14%					7 747 149				
		НДС (12 %)					929 658				
		Всего по акту с учетом НДС					**8 676 807**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Кудашев С.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора

ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-67-68

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт № 51
приемки выполненных работ за март 2023 г
Отопление (общественные помещения) (2-1-14)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г. от 24.03.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
26	**1116-0501-0802**	**Трубопроводы отопления из полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР=98 %**	**м трубопровода**	**108**	1547,58	14,77	167139	1595	1186	161092	354489
					1521,83	0,2	164358	22	–	26258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	**1116-0501-0803**	**Трубопроводы отопления из полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР=98 %**	**м трубопровода**	**276**	1666,28	17,16	459893	4736	2959	443240	975384
					1638,4	0,32	452198	88	–	72251	
34	**1116-0501-0804**	**Трубопроводы отопления из полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР=98 %**	**м трубопровода**	**40**	1832,5	20,16	73300	806	675	70402	155198
					1795,47	0,49	71819	20	–	11496	

Итого по смете	**1 485 070**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	688 375
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 138
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	130
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 819
- накладные расходы, тенге	674 733
- сметная прибыль (8 %), тенге	110 005
Итого по акту, тенге	**1 485 070**
Временные здания и сооружения (0,9%)	13 365
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	43 305
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	16 409
Непредвиденные 2%	30 835
Итого в текущих ценах 2021 г.	**1 588 984**
Итого в текущих ценах 2022 г. 90% К=1,05	**1 668 433**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**1 668 433**
Скидка по договору 5,14%	1 582 726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					189 927				
		Всего по акту с учетом НДС					**1 772 653**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Кудашев С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-67-68

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт № 52
приемки выполненных работ за март 2023 г
Электрооборудование (2-1-18)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г. от 24.03.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Кабели и провода										
	Раздел 5 Трубы										
144	**1121-0101-0205**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %**	**м**	**3768**	237,75	2,64	895842	9948	18840	624551	1642024
					230,11	0,1	867054	377	–	121631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	**1121-0101-0208**	**Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка НР=72 %**	**м**	**77,5**	354,25	4,54	27454	352	3777	16837	47835
					300,97	0,77	23325	60	–	3543	
150	**1308-0206-2101**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %**	**м**	**23**	871,31	50,86	20040	1170	8418	7669	29926
					454,43	8,65	10452	199	–	2217	
	Раздел 6 Дополнительная система уравнивания потенциалов										
153	**1121-0101-0205**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %**	**м**	**320**	237,75	2,64	76080	845	1600	53040	139450
					230,11	0,1	73635	32	–	10330	

Итого по смете	**1 859 234**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	974 467
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 314
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	667
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 636
- накладные расходы, тенге	702 096
- сметная прибыль (8 %), тенге	137 721
Итого по акту, тенге	**1 859 234**
Временные здания и сооружения (0,9%)	16 733
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	54 215
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	20 543
Непредвиденные 2%	38 604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**1 989 329**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. 90% К=1,05					**2 088 796**				
		Итого в текущих ценах 2021-2022 г.					**2 088 796**				
		Скидка по договору 5,14%					1 981 494				
		НДС (12 %)					237 779				
		Всего по акту с учетом НДС					**2 219 273**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Кудашев С.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-67-68

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт № 53
приемки выполненных работ за март 2023 г
Электроосвещение (2-1-19)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Кабели, провода, трубы										
60	1121-0101-0205	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %**	**м**	**2732,5**	237,75	2,64	649652	7214	13662	452916	1190773
					230,11	0,1	628776	273	–	88205	

Итого по смете **1 190 773**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 628 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					273				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 662				
		- накладные расходы, тенге					452 916				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					88 205				
		Итого по акту, тенге					**1 190 773**				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					10 717				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					34 723				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					13 157				
		Непредвиденные 2%					24 724				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**1 274 094**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. 90% К=1,05					**1 337 799**				
		Итого в текущих ценах 2021-2022 г.					**1 337 799**				
		Скидка по договору 5,14%					1 269 076				
		НДС (12 %)					152 289				
		Всего по акту с учетом НДС					**1 421 365**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Кудашев С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.