Заказчик: ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-67-68

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		38	17.03.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Конструкции железобетонные выше отм.0.000 (2-1-2)	1 495 475									
Общестроительные работы ниже отм.0.000 (2-1-3)	2 921 757									
Акт № 64 Общестроительные работы выше отм.0.000 (2-1-4)	39 122 598	7 720 877							926 505	8 647 382
Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения) (2-1-6)	1 691 174									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водопровод противопожарный В2 (2-1-7)	392 643									
Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения) (2-1-8)	1 338 980									
Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б) (2-1-9)	1 249 847									
Отопление (жилая часть) (2-1-12)	12 798 032									
Отопление (общественные помещения) (2-1-14)	2 737 247									
Вентиляция (общественные помещения) (2-1-16)	96 163									
Электрооборудование (2-1-18)	2 219 273									
Электроосвещение (2-1-19)	1 421 365									
Акт № 65 Телефонизация, телевидение, радиофикация (2-1-22)	6 619 869	5 910 597							709 272	6 619 869
Акт №66 Малые архитектурные формы (7-1-5)	1 178 957	1 052 640							126 317	1 178 957
ВСЕГО выполнено:	**75 283 380**	**14 684 114**							**1 762 094**	**16 446 208**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**16 446 208**
К оплате за текущий месяц: Шестнадцать миллионов четыреста сорок шесть тысяч двести восемь тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Кудашев С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-67-68

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка
Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт № 64
приемки выполненных работ за май 2023 г
Общестроительные работы выше отм.0.000 (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

от 24.05.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Окна										
	3.4 Доски подоконные										
78	**1110-0501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %**	**м2**	**409,14**	1302,07	5,96	532729	2438	412818	106818	690711
					287,12	2,97	117472	1215	–	51164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.6 Фрамуги Ф1										
85	**223-102-0401**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой К=48 000·**	**м2**	**23,04**	18988		437484		437484	0	472483
					–		0		–	34999	
	Раздел 4 Двери										
86	**1110-0107-0101**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 %**	**м2**	**30,09**	3119,79	580,96	93874	17481	35438	41511	146216
					1361,09	171,76	40955	5168	–	10831	
87	**1110-0107-0102**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 % К=2,000;**	**м2**	**6,08**	2529,09	451,05	15377	2742	5003	7624	24841
					1255,17	138,09	7631	840	–	1840	
	Раздел 5 Утепление чердачного пространства										
122	**1126-0301-0802**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР=76 %**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**485,82**	611,55	8,25	297103	4008	194867	76149	403112
					202,19	4,05	98228	1968	–	29860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами насухо НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	463,92	552,65	146,15	256385	67802	0	195396	487923
					406,5	51,31	188583	23804	–	36142	

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.4 Стены 2-9 этажи

220	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 % К=8,000:	м2 оштукатуриваемой поверхности	458,896	1772,26	92,28	813283	42347	238809	453261	1367867
					1159,58	75,0695	532127	34449	–	101323	
221	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % К=8,000:	м2 отделываемой поверхности	800	758,96	5,14	607168	4112	275816	262982	939762
					409,05	1,86	327240	1488	–	69612	
224	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 % К=8,000:	м2 поверхности облицовки	200	4326,78	17,99	865356	3598	417768	356530	1319636
					2219,95	8,36	443990	1672	–	97751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 9 Кровля

9.2 Над машинным помещением

280	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %, К=0,050:	м3 изоляции	0,156	27136,88	1688,78	4233	263	412	2802	7598
					22806,8	825,69	3558	129	–	563	
282	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,12	4974,08	40,06	15519	125	9962	4395	21507
					1741,1	19,89	5432	62	–	1593	
283	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР=118 %	т стальных элементов	0,05349	89755,42	6966,94	4801	373	445	4805	10374
					74468,8	1667,57	3983	89	–	768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,34	100,82	2,69	135	4	59	50	200
					54,22	0,32	73	0	–	15	
286	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	2,68	84,68	1,92	227	5	137	59	309
					31,69	0,32	85	1	–	23	
287	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук,рейка,слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	33,0746	5850,79	14,97	193513	495	149456	40210	252421
					1317,06	4,37	43561	145	–	18698	

Раздел 10 Ограждения лестниц

322	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР=118 %	м ограждения	77,5705	5064,44	99,53	392851	7721	158241	271810	717833
					2924,94	44,58	226889	3458	–	53173	

Раздел 11 Ограждения входных групп

11.1 Входная группа 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	**1109-0701-0129**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %**	**т конструкций**	**0,1267**	249552,62	19321,83	31618	2448	452	20390	56169
					226660	6568	28718	832	–	4161	
329	**1109-0304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,1267**	85817,64	27562,55	10873	3492	1643	4850	16981
					45286,3	10190,86	5738	1291	–	1258	
330	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**3,2**	100,82	2,69	323	9	141	121	480
					54,22	0,32	174	1	–	36	
331	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;**	**м2**	**6,4**	84,68	1,92	542	12	327	141	738
					31,69	0,32	203	2	–	55	

11.2 Входная группа 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	1109-0701-0129	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %**	**т конструкций**	**0,07389**	249552,62	19321,83	18439	1428	264	11891	32756
					226660	6568	16748	485	–	2426	
336	1109-0304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,07389**	85817,64	27562,55	6341	2037	958	2828	9903
					45286,3	10190,86	3346	753	–	734	
337	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**1,85**	100,82	2,69	187	5	81	70	277
					54,22	0,32	100	1	–	20	
338	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;**	**м2**	**3,7**	84,68	1,92	313	7	189	81	426
					31,69	0,32	117	1	–	32	

11.3 Входная группа 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	1109-0701-0129	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %**	**т конструкций**	**0,0856**	249552,62	19321,83	21362	1654	306	13775	37948
					226660	6568	19402	562	–	2811	
343	1109-0304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,0856**	85817,64	27562,55	7346	2359	1110	3277	11473
					45286,3	10190,86	3877	872	–	850	
344	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**2,1**	100,82	2,69	212	6	92	79	314
					54,22	0,32	114	1	–	23	
345	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;**	**м2**	**4,2**	84,68	1,92	356	8	214	92	484
					31,69	0,32	133	1	–	36	

Раздел 13 Разные работы

13.1 Утепление стен и потолка тамбуров (АР-5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	1115-0108-1807	**Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР=80 %**	**м2**	**67,95**	564,49	3,55	38357	241	15982	17775	60623
					325,74	1,25	22134	85	–	4491	
	13.5 Балконные ограждения										
432	1109-0701-0129	**Ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %**	**т конструкций**	**0,22834**	249552,62	19321,83	56983	4412	815	36747	101228
					226660	6568	51756	1500	–	7498	
438	1107-0519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 %**	**м ограждения**	**7,14**	826,23	92,18	5899	658	598	5823	12660
					650,31	40,93	4643	292	–	938	
439	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**5,7**	100,82	2,69	575	15	250	215	853
					54,22	0,32	309	2	–	63	
440	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;**	**м2**	**11,4**	84,68	1,92	965	22	582	252	1314
					31,69	0,32	361	4	–	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	**1106-0601-0205**	**Плиты цеметно-песчаные высотой до 3 м. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,166**	43742,79	3807,52	7261	632	4956	1661	9636
					10081,28	914,16	1673	152	–	714	
442	**214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00066**	441876		292		292	0	315
					–		0		–	23	
443	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %**	**т**	**0,01368**	1141722,83	1504,83	15619	21	11568	3675	20838
					294624	686,79	4030	9	–	1544	
444	**1115-0402-0203**	**Ограждение балкона. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, акриловая НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**21,19**	285,39	1,7	6047	36	3138	2313	9030
					135,61	0,81	2874	17	–	670	

Итого по смете	**7 247 242**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 206 258
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	173 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 350
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 380 675
- накладные расходы, тенге	1 950 459
- сметная прибыль (8 %), тенге	536 835
Итого по акту, тенге	**7 247 242**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Временные здания и сооружения (0,9%)	65 225
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	211 330
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	77 133
Непредвиденные 2%	150 476
Итого в текущих ценах 2021 г.	**7 751 406**
Итого в текущих ценах 2022 г. 90% К=1,05	**8 138 977**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**8 138 977**
Скидка по договору 5,14%	7 720 877
НДС (12 %)	926 505
Всего по акту с учетом НДС	**8 647 382**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Представитель технического надзора
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Переверзев В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-67-68

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт № 65
приемки выполненных работ за май 2023 г

Телефонизация, телевидение, радиофикация (2-1-22)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

от 24.05.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонизация										
16	1121-0101-0207	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка НР=72 %**	м	22	276,18	3,44	6076	76	282	4123	11015
					259,91	0,4	5718	9	–	816	
17	1121-0101-0206	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка НР=72 %**	м	30	256,11	2,8	7683	84	135	5378	14106
					248,81	0,21	7464	6	–	1045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	241-207-0305	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм К=1,010;**	**м**	**22,22**	102		2266		2266	0	2447
					–		0		–	181	
19	241-207-0304	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм К=1,010;**	**м**	**30,3**	66		2000		2000	0	2160
					–		0		–	160	
23	1121-0201-0103	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %**	**м**	**52**	128,34	1,36	6674	71	761	4210	11755
					112,34	0,1	5842	5	–	871	
24	1121-0201-0104	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод НР=72 % К=2,000;**	**м**	**104**	46,36	0,18	4821	19	945	2783	8212
					37,09	0,08	3857	8	–	608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	**296-002-0005 (пл)**	**Кабель телекоммуникационный КРВПМ 1х2х0,4 ТОО "Almaty IT telecom" кстм=1.02:**	**м**	**23**	18,36		422		422	0	456
					–		0		–	34	
	Раздел 2 Телевидение										
38	**291-051-2000 (пл)**	**Коннектор F6 ТОО "ПК Надежда" (4шт запас) кстм=1,02:**	**шт**	**310**	90,78		28142		28142	0	30393
					–		0		–	2251	
40	**247-201-0811**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	6662		6662		6662	0	7195
					–		0		–	533	
41	**1121-0101-0205**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %**	**м**	**3940**	237,75	2,64	936735	10402	19700	653059	1716978
					230,11	0,1	906633	394	–	127184	
45	**243-904-0104**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 К=1,030;**	**м**	**15,45**	188		2905		2905	0	3137
					–		0		–	232	
46	**1121-0201-0101**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %**	**м**	**4050**	109,95	1,27	445298	5144	43416	285856	789646
					97,96	0,07	396738	284	–	58492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 К=1.020:	км	0,153	206547		31602		31602	0	34130
					–		0		–	2528	
	Раздел 4 Радиофикация										
51	291-049-1000 (пл)	Радиостойка РС1900 кстм=1,02;	шт	1	39743,28		39743		39743	0	42922
					–		0		–	3179	
53	291-049-2000 (пл)	Абонентский трансформатор ТАМУ-25 кстм=1,02;	шт	1	47529,96		47530		47530	0	51332
					–		0		–	3802	
55	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П (+1 шт запас)	шт.	56	154		8624		8624	0	9314
					–		0		–	690	
56	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-Р (+2 шт запас)	шт.	57	154		8778		8778	0	9480
					–		0		–	702	
59	247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	160	39		6240		6240	0	6739
					–		0		–	499	
60	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м	4200	237,75	2,64	998550	11088	21000	696155	1830281
					230,11	0,1	966462	420	–	135576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	241-207-0301	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм К=1,010;**	**м**	**4040**	27		109080		109080	0	117806
					–		0		–	8726	
62	241-207-0302	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм К=1,010;**	**м**	**202**	32		6464		6464	0	6981
					–		0		–	517	
64	243-904-0104	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 К=1,030;**	**м**	**15,45**	188		2905		2905	0	3137
					–		0		–	232	
65	1121-0201-0101	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %**	**м**	**4300**	109,95	1,27	472785	5461	46096	303501	838389
					97,96	0,07	421228	301	–	62103	

Итого по смете	**5 548 013**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 713 943
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 343
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 427
- материалы, изделия и конструкции, тенге	435 698
- накладные расходы, тенге	1 955 065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль (8 %), тенге					410 964				
		Итого по акту, тенге					**5 548 013**				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					49 932				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					161 781				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					59 048				
		Непредвиденные 2%					115 194				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**5 933 968**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. 90% К=1,05					**6 230 666**				
		Итого в текущих ценах 2021-2022 г.					**6 230 666**				
		Скидка по договору 5,14%					5 910 597				
		НДС (12 %)					709 272				
		Всего по акту с учетом НДС					**6 619 869**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Представитель технического надзора ЖШС/ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Переверзев В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-67-68

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка
Наименование объекта: Благоустройство

Акт № 66
приемки выполненных работ за май 2023 г
Малые архитектурные формы (7-1-5)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г. от 24.05.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**8601-0106-0302**	**Беседка со скамейками НР=0**	**шт.**	**3**	243805	–	731415		731415	0	789928
					–	–	0		–	58513	
14	**8601-0307-0101**	**Навес для двух мусорных контейнеров НР=0**	**шт.**	**1**	178523	353	178523	353	172736	4938	198138
					5434	104	5434	104	–	14677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					**988 066**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 434				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					353				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					104				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					904 151				
		- накладные расходы, тенге					4 938				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					73 190				
		Итого по акту, тенге					**988 066**				
		Временные здания и сооружения (0,9%)					8 893				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					28 812				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					10 516				
		Непредвиденные 2%					20 515				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**1 056 802**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. 90% К=1,05					**1 109 642**				
		Итого в текущих ценах 2021-2022 г.					**1 109 642**				
		Скидка по договору 5,14%					1 052 640				
		НДС (12 %)					126 317				
		Всего по акту с учетом НДС					**1 178 957**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Представитель технического надзора
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Переверзев В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.