Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

Наименование строительства и его адрес: Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Форма КС-3

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за Август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчикса	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№20	27.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтаж ных работ по смете 20___г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области	130 000 000,00	116 071 428,57	115 137 059,68		934 368,89				13 928 571,43	**130 000 000,00**
Аванс		26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00
Всего к оплате										**100 000 000,00**
Итого к оплате с учетом НДС:										Сто миллионов тенге, 00 тиын.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный
Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель Мамытбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Мұзтау" Боскенбаев Т.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

РЕЕСТР
К АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2023 Г. ПО ОБЪЕКТУ:

Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

№ АКТА	Наименование		Итого Сумма	Примечание
№1/1	Пятно №1	на 2-1-1 Конструкции железобетонные работы	2 510 529,61	
№1/2	Пятно №2	на 2-2-1 Конструкции железобетонные работы	2 511 371,71	
№1/3	Пятно №3	на 2-3-1 Конструкции железобетонные работы	4 393 963,39	
№1/4	Пятно №4	на 2-4-1 Конструкции железобетонные работы	4 777 618,46	
№1/5	Пятно №5	на 2-5-1 Конструкции железобетонные работы	4 777 618,46	
№1/6	Пятно №6	на 2-6-1 Конструкции железобетонные работы	4 394 547,46	
№1/7	Пятно №7	на 2-7-1 Конструкции железобетонные работы	4 395 456,42	
№1/8	Пятно №8	на 2-8-1 Конструкции железобетонные работы	4 394 547,46	
№1/9	Пятно №9	на 2-9-1 Конструкции железобетонные работы	4 778 527,41	
№1/10	Пятно №10	на 2-10-1 Конструкции железобетонные работы	4 777 618,46	
№1/11	Пятно №11	на 2-11-1 Конструкции железобетонные работы	4 777 617,29	
№1/12	Пятно №12	на 2-12-1 Конструкции железобетонные работы	4 921 200,01	
№1/13	Пятно №13	на 2-13-1 Конструкции железобетонные работы	4 921 200,01	
№1/14	Пятно №14	на 2-14-1 Конструкции железобетонные работы	4 504 897,73	
№1/15	Пятно №15	на 2-15-1 Конструкции железобетонные работы	4 504 897,73	
№1/16	Пятно №16	на 2-16-1 Конструкции железобетонные работы	4 887 669,66	
№1/17	Пятно №17	на 2-17-1 Конструкции железобетонные работы	4 887 669,66	
№1/18	Пятно №18	на 2-18-1 Конструкции железобетонные работы	4 887 669,66	
№1/19	Пятно №19	на 2-19-1 Конструкции железобетонные работы	4 880 409,77	
№1/20	Пятно №20	на 2-20-1 Конструкции железобетонные работы	4 880 409,77.	
№1/21	Пятно №21	на 2-21-1 Конструкции железобетонные работы	4 775 736,85	
№1/22	Пятно №22	на 2-22-1 Конструкции железобетонные работы	4 406 559,70	
№1/23	Пятно №23	на 2-23-1 Конструкции железобетонные работы	4 514 883,30	
№1/24	Пятно №24	на 2-24-1 Конструкции железобетонные работы	4 514 883,30	
№1/25	Пятно №25	на 2-25-1 Конструкции железобетонные работы	4 507 625,76	
№1/26	Пятно №26	на 2-26-1 Конструкции железобетонные работы	4 507 625,76	
№1/27	Пятно №27	на 2-27-1 Конструкции железобетонные работы	4 514 883,30	
№1/28	Пятно №28	на 2-28-1 Конструкции железобетонные работы	2 838 811,34	
№1/29	Пятно №29	на 2-29-1 Конструкции железобетонные работы	2 838 811,34	
№1/30	Пятно №30	на 2-30-1 Конструкции железобетонные работы	2 814 739,22	
		ИТОГО АВР (с НДС), тенге	**130 000 000,00**	
		КС-3, тенге	**130 000 000,00**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Казакстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауд. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Алматинская обл.Карасайский р-н Республика Казахстан

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 1. Пятно 1** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №1/1

Пятно №1

на 2-1-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	87,295	228,62 0,00	228,62 41,60	19957,00 0,00	19957,00 3631,00		2615,00 1806,00	24377,00
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,005	2430,12 2430,12	0,00 0,00	9733,00 9733,00	0,00 0,00		7007,00 1339,00	18080,00
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46,205	280,98 0,00	280,98 51,13	12983,00 0,00	12982,00 2362,00		1701,00 1175,00	15859,00
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	720,798	43,00		30994,00				33474,00
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	46,205	18,86 3,10	15,66 6,99	871,00 143,00	724,00 323,00	5,00	336,00 97,00	1303,00
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	82,17	19,77 0,00	19,77 8,83	1625,00 0,00	1625,00 726,00		522,00 172,00	2319,00

7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	82,17	8,17	8,17	671,00	671,00		216,00	958,00
						0,00	3,65	0,00	300,00		71,00	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,13	962,00	0,00	8783,00	0,00		6324,00	1631,00
						962,00	0,00	8783,00	0,00		1209,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					85617,00	35959,00	5,00	18721,00	112685,00
								18659,00	7342,00	0,00	8349,00	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,85	20251,88	1168,03	98222,00	5665,00	85093,00	8094,00	114822,00
						1539,00	294,98	7464,00	1431,00		8505,00	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	33,82	27357,15	2162,59	925219,00	73139,00	676514,00	175376,00	1188643,00
						5191,20	507,23	175566,00	17155,00		88048,00	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,78	27492,14	2162,59	21444,00	1687,00	15708,00	4045,00	27528,00
						5191,20	507,23	4049,00	396,00		2039,00	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04161	24358,78	1080,22	1014,00	45,00	12,00	885,00	2051,00
						22990,56	395,08	957,00	16,00		152,00	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38985	349485,00		136247,00		136247,00		147147,00
											10900,00	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037925	346394,00		13137,00		13137,00		14188,00
											1051,00	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,01834	335138,00		341284,00		341284,00		368587,00
											27303,00	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	121,55	937,30	20,49	113929,00	2491,00	70157,00	38759,00	164903,00
						339,62	3,25	41281,00	395,00		12215,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1650496,00	83027,00	1338152,00	227159,00	2027869,00
								229317,00	19393,00	0,00	150213,00	
			ИТОГО по акту					1736113,00	118986,00	1338157,00	245880,00	2140554,00
								247976,00	26735,00	0,00	158562,00	
			Итого:									2 140 554,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									2 140 554,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	21 405,54	2 161 959,54
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	29 186,45	2 191 145,99
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	43 822,92	2 234 968,91
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	2 065 212,37

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	294 307,94
			Итого в текущих ценах:								2 359 520,31
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	2 241 544,29
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		268 985,32
			Итого с НДС 12%:								**2 510 529,61**

Два миллиона пятьсот десят тысяч пятьсот двацать девят тенге, 61 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мауленбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕК" Тажибаева Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 1. Пятно 2** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №1/2

Пятно №2

на 2-2-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	88,362	228,62 0,00	228,62 41,60	20201,00 0,00	20201,00 3676,00		2647,00 1828,00	24675,00
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,038	2430,12 2430,12	0,00 0,00	9813,00 9813,00	0,00 0,00		7065,00 1350,00	18228,00
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46,238	280,98 0,00	280,98 51,13	12992,00 0,00	12992,00 2364,00		1702,00 1176,00	15870,00
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т*км	721,3128	43,00		31016,00				33497,00
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	46,238	18,86 3,10	15,66 6,99	872,00 143,00	724,00 323,00	5,00	2481,00 336,00 97,00	1305,00
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		83,16	19,77	19,77	1644,00	1644,00		529,00	2347,00

7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	83,16	0,00	8,83	0,00	734,00		174,00	
						8,17	8,17	679,00	680,00		219,00	969,00
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,24	0,00	3,65	0,00	304,00		72,00	
						962,00	0,00	8889,00	0,00		6400,00	16512,00
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)	м3 грунта		962,00	0,00	8889,00	0,00		1223,00	
								86106,00	36241,00	5,00	18898,00	113403,00
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)					18845,00	7401,00	0,00	8401,00	
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,85	20251,88	1168,03	98222,00	5665,00	85093,00	8094,00	114822,00
						1539,00	294,98	7464,00	1431,00		8505,00	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	33,82	27357,15	2162,59	925219,00	73139,00	676514,00	175376,00	1188643,00
						5191,20	507,23	175566,00	17155,00		88048,00	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,78	27492,14	2162,59	21444,00	1687,00	15708,00	4045,00	27528,00
						5191,20	507,23	4049,00	396,00		2039,00	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04161	24358,78	1080,22	1014,00	45,00	12,00	885,00	2051,00
						22990,56	395,08	957,00	16,00		152,00	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38985	349485,00		136247,00		136247,00		147147,00
											10900,00	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037925	346394,00		13137,00		13137,00		14188,00
											1051,00	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,01834	335138,00		341284,00		341284,00		368587,00
											27303,00	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	121,55	937,30	20,49	113929,00	2491,00	70157,00	38759,00	164903,00
						339,62	3,25	41281,00	395,00		12215,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1650496,00	83027,00	1338152,00	227159,00	2027869,00
								229317,00	19393,00	0,00	150213,00	
			ИТОГО по акту					1736602,00	119268,00	1338157,00	246057,00	2141272,00
								248162,00	26794,00	0,00	158614,00	
			Итого:									2 141 272,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									2 141 272,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	21 412,72	2 162 684,72
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	29 196,24	2 191 880,96
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	43 837,62	2 235 718,58
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	2 065 905,10

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	294 406,66
			Итого в текущих ценах:								2 360 311,75
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	2 242 296,17
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		269 075,54
			Итого с НДС 12%:								2 511 371,71

Два миллиона пятьсот одинадцать тысяч триста семьдесят один тенге,71 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мамсымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания "СТРОЙТЕК" Тажибиев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 1. Пятно 3** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №1/3

Пятно №3

на 2-3-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	89,429	228,62 0,00	228,62 41,60	20445,00 0,00	20445,00 3720,00		2679,00 1850,00	24973,00
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,071	2430,12 2430,12	0,00 0,00	9893,00 9893,00	0,00 0,00		7123,00 1361,00	18377,00
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46,271	280,98 0,00	280,98 51,13	13001,00 0,00	13001,00 2366,00		1703,00 1176,00	15881,00
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	721,8276	43,00		31039,00				33522,00
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	46,271	18,86 3,10	15,66 6,99	873,00 143,00	724,00 323,00	5,00	2483,00 336,00 97,00	1306,00
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		84,15	19,77	19,77	1664,00	1664,00		535,00	2375,00

7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,00	8,83	0,00	743,00		176,00	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	84,15	8,17 0,00	8,17 3,65	688,00 0,00	687,00 307,00		221,00 73,00	982,00
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)	м3 грунта	9,35	962,00 962,00	0,00 0,00	8995,00 8995,00	0,00 0,00		6476,00 1238,00	16709,00
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)					86598,00 19031,00	36521,00 7459,00	5,00 0,00	19073,00 8454,00	114125,00
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,85	20251,88 1539,00	1168,03 294,98	98222,00 7464,00	5665,00 1431,00	85093,00	8094,00 8505,00	114822,00
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	33,82	27357,15 5191,20	2162,59 507,23	925219,00 175566,00	73139,00 17155,00	676514,00	175376,00 88048,00	1188643,00
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,78	27492,14 5191,20	2162,59 507,23	21444,00 4049,00	1687,00 396,00	15708,00	4045,00 2039,00	27528,00
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04161	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	1014,00 957,00	45,00 16,00	12,00	885,00 152,00	2051,00
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38985	349485,00		136247,00		136247,00	10900,00	147147,00
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037925	346394,00		13137,00		13137,00	1051,00	14188,00
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,01834	335138,00		341284,00		341284,00	27303,00	368587,00
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	121,55	937,30 339,62	20,49 3,25	113929,00 41281,00	2491,00 395,00	70157,00	38759,00 12215,00	164903,00
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1650496,00 229317,00	83027,00 19393,00	1338152,00 0,00	227159,00 150213,00	2027869,00
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36	2994,78 265,39	7,05 2,20	107812,00 9554,00	254,00 79,00	98004,00	8959,00 9342,00	126113,00
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	27,33	14350,23 7845,49	3077,51 872,07	392192,00 214417,00	84109,00 23834,00	93666,00	221573,00 49101,00	662867,00
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,3854	64468,38		669530,00		1339060,00	53562,00	723092,00
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,16654	83823,75 81328,80	2494,95 878,58	13960,00 13544,00	415,00 146,00		12732,00 2135,00	28828,00

21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485,00		20861,00		20861,00		22530,0
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394,00		32867,00		32867,00	1669,00	35496,0
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876,00		5099,00		5099,00	2629,00	5507,00
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1242321,00	84778,00	1589557,00	408,00	1604433,00
			ИТОГО по акту					237515,00	24059,00	0,00	243264,00	
			Итого:					2979415,00	204326,00	2927714,00	118846,00	3746427,00
			Оборудование:					485863,00	50911,00	0,00	489496,00	
			Итого без оборудоване:								277513,00	
			Временные здания и сооружения 1%:									3 746 427,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:									-
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1%	37 464,27	3 746 427,00
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							1,35%	51 082,53	3 783 891,27
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							2%	76 699,48	3 834 973,80
			Итого в текущих ценах:							88%	1,0500514	3 911 673,28
			Скидка К=0,950000000332073							12%	1,0973603	3 614 563,04
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									515 101,80
			Итого с НДС 12%:									4 129 664,84
											0,9500000	3 923 181,60
										12%		470 781,79
												4 393 963,39

Четыре миллиона триста девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят три тенге, 39 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мамыбаев Е.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 1. Пятно 4** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №1/4

Пятно №4

на 2-4-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	91,684	228,62 0,00	228,62 41,60	20961,00 0,00	20961,00 3814,00		2746,00 1897,00	25604,00
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,116	2430,12 2430,12	0,00 0,00	10002,00 10002,00	0,00 0,00		7202,00 1376,00	18580,00
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	45,516	280,98 0,00	280,98 51,13	12789,00 0,00	12789,00 2327,00		1676,00 1157,00	15622,00
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	710,0496	43,00		30532,00				32975,00
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	45,516	18,86 3,10	15,66 6,99	858,00 141,00	713,00 318,00	5,00	2443,00 331,00 95,00	1284,00
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		86,22	19,77	19,77	1705,00	1704,00		548,00	2433,00

7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,00	8,83	0,00	761,00		180,00	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	86,22	8,17 0,00	8,17 3,65	704,00 0,00	705,00 315,00		227,00 74,00	1005,00
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)	м3 грунта	9,58	962,00 962,00	0,00 0,00	9216,00 9216,00	0,00 0,00		6635,00 1268,00	17120,00
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)					86767,00 19359,00	36872,00 7535,00	5,00 0,00	19365,00 8490,00	114623,00
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,85	20251,88 1539,00	1168,03 294,98	98222,00 7464,00	5665,00 1431,00	85093,00	8094,00 8505,00	114822,00
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	33,82	27357,15 5191,20	2162,59 507,23	925219,00 175566,00	73139,00 17155,00	676514,00	175376,00 88048,00	1188643,00
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,78	27492,14 5191,20	2162,59 507,23	21444,00 4049,00	1687,00 396,00	15708,00	4045,00 2039,00	27528,00
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04161	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	1014,00 957,00	45,00 16,00	12,00	885,00 152,00	2051,00
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38985	349485,00		136247,00		136247,00	10900,00	147147,00
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037925	346394,00		13137,00		13137,00	1051,00	14188,00
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,01834	335138,00		341284,00		341284,00	27303,00	368587,00
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	121,55	937,30 339,62	20,49 3,25	113929,00 41281,00	2491,00 395,00	70157,00	38759,00 12215,00	164903,00
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1650496,00 229317,00	83027,00 19393,00	1338152,00 0,00	227159,00 150213,00	2027869,00
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36	2994,78 265,39	7,05 2,20	107812,00 9554,00	254,00 79,00	98004,00	8959,00 9342,00	126113,00
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	27,33	14350,23 7845,49	3077,51 872,07	392192,00 214417,00	84109,00 23834,00	93666,00	221573,00 49101,00	662867,00
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,3854	64468,38		669530,00		1339060,00	53562,00	723092,00
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,16654	83823,75	2494,95	13960,00	415,00		12732,00	28828,00

21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т металлических изделий		81328,80	878,58	13544,00	146,00		2135,00	
				т	0,05969	349485,00		20861,00		20861,00		22530,00
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм								1669,00	
				т	0,094883	346394,00		32867,00		32867,00		35496,00
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм								2629,00	
				т	0,01154	441876,00		5099,00		5099,00		5507,00
24	29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство								408,00	
				м3	1,444	31799,91	4987,87	45919,00	7203,00	28398,00	11007,00	61480,00
25	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			7145,75	1230,98	10318,00	1778,00		4554,00	
				т	0,04436	349485,00		15503,00		15503,00		16743,00
26	31	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм								1240,00	
				т	0,06568	335138,00		22012,00		22012,00		23773,00
27	32	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство								1761,00	
				м3	0,476	31799,91	4987,87	15137,00	2374,00	9361,00	3628,00	20267,00
28	33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			7145,75	1230,98	3401,00	586,00		1501,00	
				т	0,01848	349485,00		6458,00		6458,00		6975,00
29	34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм								517,00	
				т	0,03284	335138,00		11006,00		11006,00		11886,00
30	35	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство								880,00	
				м3	2,28	31799,91	4987,87	72504,00	11373,00	44839,00	17380,00	97075,00
31	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			7145,75	1230,98	16292,00	2807,00		7191,00	
				т	0,0768	349485,00		26840,00		26840,00		28987,00
32	37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм								2147,00	
				т	0,1642	335138,00		55030,00		55030,00		59432,00
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1512730,00	105728,00	1809004,00	275279,00	1931051,00
			ИТОГО по акту					267526,00	29230,00	0,00	143039,00	
			Итого:					3249993,00	225627,00	3147161,00	521803,00	4073543,00
			Оборудование:					516202,00	56158,00	0,00	301742,00	
			Итого без оборудоване:									4 073 543,00
			Временные здания и сооружения 1%:									-
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	40 735,43	4 073 543,00
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1,35%	55 542,76	4 114 278,43
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							2%	83 396,42	4 169 821,19
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							88%	1,0500514	4 253 217,61
			Итого в текущих ценах:							12%	1,0973603	3 930 165,46
												560 077,46
												4 490 242,91

			Скидка К=0,950000000332073									
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									
			Итого с НДС 12%:							12%	0,9500000	4 265 730,77
												511 887,69
												4 777 618,46

Четыре миллиона семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемнадцать тенге, 46 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Қырлыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мукажанов Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕК" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 1. Пятно 5** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №1/5

Пятно №5

на 2-5-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	91,684	228,62 0,00	228,62 41,60	20961,00 0,00	20961,00 3814,00		2746,00 1897,00	25604,00
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,116	2430,12 2430,12	0,00 0,00	10002,00 10002,00	0,00 0,00		7202,00 1376,00	18580,00
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	45,516	280,98 0,00	280,98 51,13	12789,00 0,00	12789,00 2327,00		1676,00 1157,00	15622,00
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	710,0496	43,00		30532,00				32975,00
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	45,516	18,86 3,10	15,66 6,99	858,00 141,00	713,00 318,00	5,00	2443,00 331,00 95,00	1284,00

6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	86,22	19,77	19,77	1705,00	1704,00		548,00	2433,0
						0,00	8,83	0,00	761,00		180,00	
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	86,22	8,17	8,17	704,00	705,00		227,00	1005,0
						0,00	3,65	0,00	315,00		74,00	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,58	962,00	0,00	9216,00	0,00		6635,00	17120,00
						962,00	0,00	9216,00	0,00		1268,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					86767,00	36872,00	5,00	19365,00	114623,00
								19359,00	7535,00	0,00	8490,00	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,85	20251,88	1168,03	98222,00	5665,00	85093,00	8094,00	114822,00
						1539,00	294,98	7464,00	1431,00		8505,00	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	33,82	27357,15	2162,59	925219,00	73139,00	676514,00	175376,00	1188643,00
						5191,20	507,23	175566,00	17155,00		88048,00	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,78	27492,14	2162,59	21444,00	1687,00	15708,00	4045,00	27528,00
						5191,20	507,23	4049,00	396,00		2039,00	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04161	24358,78	1080,22	1014,00	45,00	12,00	885,00	2051,00
						22990,56	395,08	957,00	16,00		152,00	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38985	349485,00		136247,00		136247,00		147147,00
											10900,00	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037925	346394,00		13137,00		13137,00		14188,00
											1051,00	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,01834	335138,00		341284,00		341284,00		368587,00
											27303,00	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	121,55	937,30	20,49	113929,00	2491,00	70157,00	38759,00	164903,00
						339,62	3,25	41281,00	395,00		12215,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1650496,00	83027,00	1338152,00	227159,00	2027869,00
								229317,00	19393,00	0,00	150213,00	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812,00	254,00	98004,00	8959,00	126113,00
						265,39	2,20	9554,00	79,00		9342,00	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	27,33	14350,23	3077,51	392192,00	84109,00	93666,00	221573,00	662867,00
						7845,49	872,07	214417,00	23834,00		49101,00	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,3854	64468,38		669530,00		1339060,00		723092,00
											53562,00	

20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,16654	83823,75	2494,95	13960,00	415,00		12732,00	28828,0
				металлических изделий		81328,80	878,58	13544,00	146,00		2135,00	
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485,00		20861,00		20861,00		22530,0(
											1669,00	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394,00		32867,00		32867,00		35496,00
											2629,00	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876,00		5099,00		5099,00		5507,00
											408,00	
24	29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,444	31799,91	4987,87	45919,00	7203,00	28398,00	11007,00	61480,00
						7145,75	1230,98	10318,00	1778,00		4554,00	
25	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04436	349485,00		15503,00		15503,00		16743,00
											1240,00	
26	31	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138,00		22012,00		22012,00		23773,00
											1761,00	
27	32	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,476	31799,91	4987,87	15137,00	2374,00	9361,00	3628,00	20267,00
						7145,75	1230,98	3401,00	586,00		1501,00	
28	33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01848	349485,00		6458,00		6458,00		6975,00
											517,00	
29	34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03284	335138,00		11006,00		11006,00		11886,00
											880,00	
30	35	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,28	31799,91	4987,87	72504,00	11373,00	44839,00	17380,00	97075,00
						7145,75	1230,98	16292,00	2807,00		7191,00	
31	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0768	349485,00		26840,00		26840,00		28987,00
											2147,00	
32	37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1642	335138,00		55030,00		55030,00		59432,00
											4402,00	
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1512730,00	105728,00	1809004,00	275279,00	1931051,00
								267526,00	29230,00	0,00	143039,00	
			ИТОГО по акту					3249993,00	225627,00	3147161,00	521803,00	4073543,00
			Итого:					516202,00	56158,00	0,00	301742,00	
			Оборудование:									4 073 543,00
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:									4 073 543,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	40 735,43	4 114 278,43
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1,35%	55 542,76	4 169 821,19
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							2%	83 396,42	4 253 217,61
										88%	1,0500514	3 930 165,46

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	560 077,46
			Итого в текущих ценах:								4 490 242,91
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	4 265 730,77
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		511 887,69
			Итого с НДС 12%:								4 777 618,46

Четыре миллиона семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемнадцать тенге, 46 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мамедмоляев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 1. Пятно 6** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №1/6

Пятно №6

на **2-6-1 Конструкции железобетонные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	91,684	228,62	228,62	20961,00	20961,00		2746,00	25604,00
						0,00	41,60	0,00	3814,00		1897,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,116	2430,12	0,00	10002,00	0,00		7202,00	18580,00
						2430,12	0,00	10002,00	0,00		1376,00	
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	45,516	280,98	280,98	12789,00	12789,00		1676,00	15622,00
						0,00	51,13	0,00	2327,00		1157,00	
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	т·км	710,0496	43,00		30532,00				32975,00
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	45,516	18,86	15,66	858,00	713,00	5,00	2443,00	
						3,10	6,99	141,00	318,00		331,00	1284,00
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		86,22	19,77	19,77	1705,00	1704,00		95,00	
											548,00	2433,00

7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	86,22	0,00	8,83	0,00	761,00		180,00	
						8,17	8,17	704,00	705,00		227,00	1005,00
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,58	0,00	3,65	0,00	315,00		74,00	
						962,00	0,00	9216,00	0,00		6635,00	17120,00
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)	м3 грунта		962,00	0,00	9216,00	0,00		1268,00	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)					86767,00	36872,00	5,00	19365,00	114623,00
								19359,00	7535,00	0,00	8490,00	
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,85	20251,88	1168,03	98222,00	5665,00	85093,00	8094,00	114822,00
						1539,00	294,98	7464,00	1431,00		8505,00	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	33,82	27357,15	2162,59	925219,00	73139,00	676514,00	175376,00	1188643,00
						5191,20	507,23	175566,00	17155,00		88048,00	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,78	27492,14	2162,59	21444,00	1687,00	15708,00	4045,00	27528,00
						5191,20	507,23	4049,00	396,00		2039,00	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04161	24358,78	1080,22	1014,00	45,00	12,00	885,00	2051,00
						22990,56	395,08	957,00	16,00		152,00	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38985	349485,00		136247,00		136247,00		147147,00
											10900,00	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037925	346394,00		13137,00		13137,00		14188,00
											1051,00	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,01834	335138,00		341284,00		341284,00		368587,00
											27303,00	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	121,55	937,30	20,49	113929,00	2491,00	70157,00	38759,00	164903,00
						339,62	3,25	41281,00	395,00		12215,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1650496,00	83027,00	1338152,00	227159,00	2027869,00
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)					229317,00	19393,00	0,00	150213,00	
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812,00	254,00	98004,00	8959,00	126113,00
						265,39	2,20	9554,00	79,00		9342,00	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	27,33	14350,23	3077,51	392192,00	84109,00	93666,00	221573,00	662867,00
						7845,49	872,07	214417,00	23834,00		49101,00	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,3854	64468,38		669530,00		1339060,00		723092,00
											53562,00	
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,16654	83823,75	2494,95	13960,00	415,00		12732,00	28828,00
						81328,80	878,58	13544,00	146,00		2135,00	

21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485,00		20861,00		20861,00		22530,00
											1669,00	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394,00		32867,00		32867,00		35496,00
											2629,00	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876,00		5099,00		5099,00		5507,00
											408,00	
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1242321,00	84778,00	1589557,00	243264,00	1604433,00
								237515,00	24059,00	0,00	118846,00	
			ИТОГО по акту					2979584,00	204677,00	2927714,00	489788,00	3746925,00
			Итого:					486191,00	50987,00	0,00	277549,00	
			Оборудование:									3 746 925,00
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:									3 746 925,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	37 469,25	3 784 394,25
										1,35%	51 089,32	3 835 483,57
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	76 709,67	3 912 193,24
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	3 615 043,51
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	515 170,27
			Итого в текущих ценах:									4 130 213,78
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	3 923 703,09
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		470 844,37
			Итого с НДС 12%:									4 394 547,46

Четыре миллиона триста девяноста четыре тысячи пятьсот сорок семь тенге,46 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мухамбаев Т.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Комфорт СТРОЙТЕХ" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-
Приказа Министра индустрии и инфраструктурног

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 1. Пятно 7 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №1/7

Пятно №7

на 2-7-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	92,454	228,62 0,00	228,62 41,60	21137,00 0,00	21137,00 3846,00		2769,00 1912,00	25819,00
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,146	2430,12 2430,12	0,00 0,00	10075,00 10075,00	0,00 0,00		7254,00 1386,00	18716,00
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	45,746	280,98 0,00	280,98 51,13	12854,00 0,00	12854,00 2339,00		1684,00 1163,00	15701,00
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	713,6376	43,00		30686,00				33141,00
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	45,746	18,86 3,10	15,66 6,99	863,00 142,00	717,00 320,00	5,00	2455,00 332,00 96,00	1291,00
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		86,94	19,77	19,77	1719,00	1719,00		553,00	2453,00

				м3 грунта		0,00	8,83	0,00	768,00		182,00	
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		86,94	8,17	8,17	710,00	710,00		228,00	1014,00
				м3 грунта		0,00	3,65	0,00	317,00		75,00	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		9,66	962,00	0,00	9293,00	0,00		6691,00	17263,00
				м3 грунта		962,00	0,00	9293,00	0,00		1279,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					87337,00	37137,00	5,00	19511,00	115398,00
								19510,00	7590,00	0,00	8548,00	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		4,85	20251,88	1168,03	98222,00	5665,00	85093,00	8094,00	114822,00
				м3		1539,00	294,98	7464,00	1431,00		8505,00	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)		33,82	27357,15	2162,59	925219,00	73139,00	676514,00	175376,00	1188643,00
				м3		5191,20	507,23	175566,00	17155,00		88048,00	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)		0,78	27492,14	2162,59	21444,00	1687,00	15708,00	4045,00	27528,00
				м3		5191,20	507,23	4049,00	396,00		2039,00	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,04161	24358,78	1080,22	1014,00	45,00	12,00	885,00	2051,00
				т		22990,56	395,08	957,00	16,00		152,00	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,38985	349485,00		136247,00		136247,00		147147,00
				т							10900,00	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,037925	346394,00		13137,00		13137,00		14188,00
				т							1051,00	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,01834	335138,00		341284,00		341284,00		368587,00
				т							27303,00	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		121,55	937,30	20,49	113929,00	2491,00	70157,00	38759,00	164903,00
				м2 поверхности		339,62	3,25	41281,00	395,00		12215,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1650496,00	83027,00	1338152,00	227159,00	2027869,00
								229317,00	19393,00	0,00	150213,00	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		36	2994,78	7,05	107812,00	254,00	98004,00	8959,00	126113,00
				м2 поверхности		265,39	2,20	9554,00	79,00		9342,00	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		27,33	14350,23	3077,51	392192,00	84109,00	93666,00	221573,00	662867,00
				м3 кладки		7845,49	872,07	214417,00	23834,00		49101,00	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		10,3854	64468,38		669530,00		1339060,00		723092,00
				1000 шт.							53562,00	
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,16654	83823,75	2494,95	13960,00	415,00		12732,00	28828,00
				т металлических изделий		81328,80	878,58	13544,00	146,00		2135,00	

21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485,00		20861,00		20861,00		22530,00
											1669,00	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394,00		32867,00		32867,00		35496,00
											2629,00	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876,00		5099,00		5099,00		5507,00
											408,00	
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1242321,00	84778,00	1589557,00	243264,00	1604433,00
								237515,00	24059,00	0,00	118846,00	
			ИТОГО по акту					2980154,00	204942,00	2927714,00	489934,00	3747700,00
								486342,00	51042,00	0,00	277607,00	
			Итого:									3 747 700,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									3 747 700,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	37 477,00	3 785 177,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	51 099,89	3 836 276,89
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	76 725,54	3 913 002,43
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	3 615 791,24
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	515 276,82
			Итого в текущих ценах:									4 131 068,06
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	3 924 514,66
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		470 941,76
			Итого с НДС 12%:									4 395 456,42

Четыре миллиона тристо девяносто пять тысячи четыресто пятьдесят шесть тенге, 42 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мауенбаев Т.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕХС" Тажибиев Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-
Приказа Министра индустрии и инфраструктурног

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫНШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 1. Пятно 8

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №20 от 27.03.2023г.

(наименование)

Акт выполненных работ №1/8

Пятно №8

на 2-8-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	91,684	228,62 0,00	228,62 41,60	20961,00 0,00	20961,00 3814,00		2746,00 1897,00	25604,00
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,116	2430,12 2430,12	0,00 0,00	10002,00 10002,00	0,00 0,00		7202,00 1376,00	18580,00
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	45,516	280,98 0,00	280,98 51,13	12789,00 0,00	12789,00 2327,00		1676,00 1157,00	15622,00
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	710,0496	43,00		30532,00				32975,00
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	45,516	18,86 3,10	15,66 6,99	858,00 141,00	713,00 318,00	5,00	2443,00 331,00 95,00	1284,00
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	86,22	19,77 0,00	19,77 8,83	1705,00 0,00	1704,00 761,00		548,00 180,00	2433,00

7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	86,22	8,17	8,17	704,00	705,00		227,00	1005,0
						0,00	3,65	0,00	315,00		74,00	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,58	962,00	0,00	9216,00	0,00		6635,00	17120,0
						962,00	0,00	9216,00	0,00		1268,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					86767,00	36872,00	5,00	19365,00	114623,00
								19359,00	7535,00	0,00	8490,00	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,85	20251,88	1168,03	98222,00	5665,00	85093,00	8094,00	114822,00
						1539,00	294,98	7464,00	1431,00		8505,00	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	33,82	27357,15	2162,59	925219,00	73139,00	676514,00	175376,00	1188643,00
						5191,20	507,23	175566,00	17155,00		88048,00	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,78	27492,14	2162,59	21444,00	1687,00	15708,00	4045,00	27528,00
						5191,20	507,23	4049,00	396,00		2039,00	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04161	24358,78	1080,22	1014,00	45,00	12,00	885,00	2051,00
						22990,56	395,08	957,00	16,00		152,00	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38985	349485,00		136247,00		136247,00		147147,00
											10900,00	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037925	346394,00		13137,00		13137,00		14188,00
											1051,00	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,01834	335138,00		341284,00		341284,00		368587,00
											27303,00	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	121,55	937,30	20,49	113929,00	2491,00	70157,00	38759,00	164903,00
						339,62	3,25	41281,00	395,00		12215,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1650496,00	83027,00	1338152,00	227159,00	2027869,00
								229317,00	19393,00	0,00	150213,00	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812,00	254,00	98004,00	8959,00	126113,00
						265,39	2,20	9554,00	79,00		9342,00	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	27,33	14350,23	3077,51	392192,00	84109,00	93666,00	221573,00	662867,00
						7845,49	872,07	214417,00	23834,00		49101,00	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,3854	64468,38		669530,00		1339060,00		723092,00
											53562,00	
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,16654	83823,75	2494,95	13960,00	415,00		12732,00	28828,00
						81328,80	878,58	13544,00	146,00		2135,00	

21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485,00		20861,00		20861,00	1669,00	22530,00
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394,00		32867,00		32867,00	2629,00	35496,00
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876,00		5099,00		5099,00	408,00	5507,00
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1242321,00	84778,00	1589557,00	243264,00	1604433,00
								237515,00	24059,00	0,00	118846,00	
			ИТОГО по акту					2979584,00	204677,00	2927714,00	489788,00	3746925,00
								486191,00	50987,00	0,00	277549,00	
			Итого:									3 746 925,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									3 746 925,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	37 469,25	3 784 394,25
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	51 089,32	3 835 483,57
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	76 709,67	3 912 193,24
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	3 615 043,51
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	515 170,27
			Итого в текущих ценах:									4 130 213,78
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	3 923 703,09
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		470 844,37
			Итого с НДС 12%:									4 394 547,46

Четыре миллиона триста девяносто четыре тысячи пятьсот сорок семь тенге, 46 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мусабаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 1. Пятно 9**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №1/9

Пятно №9

на 2-9-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	92,454	228,62	228,62	21137,00	21137,00		2769,00	25819,00
						0,00	41,60	0,00	3846,00		1912,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,146	2430,12	0,00	10075,00	0,00		7254,00	18716,00
						2430,12	0,00	10075,00	0,00		1386,00	
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	45,746	280,98	280,98	12854,00	12854,00		1684,00	15701,00
						0,00	51,13	0,00	2339,00		1163,00	
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	т·км	713,6376	43,00		30686,00				33141,00
											2455,00	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	45,746	18,86	15,66	863,00	717,00	5,00	332,00	1291,00
						3,10	6,99	142,00	320,00		96,00	
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		86,94	19,77	19,77	1719,00	1719,00		553,00	2453,00

7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	86,94	0,00 8,17	8,83 8,17	0,00 710,00	768,00 710,00		182,00 228,00	1014,00
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,66	0,00 962,00	3,65 0,00	0,00 9293,00	317,00 0,00		75,00 6691,00	17263,00
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)	м3 грунта		962,00	0,00	9293,00	0,00		1279,00	
								87337,00	37137,00	5,00	19511,00	115398,00
								19510,00	7590,00	0,00	8548,00	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,85	20251,88 1539,00	1168,03 294,98	98222,00 7464,00	5665,00 1431,00	85093,00	8094,00 8505,00	114821,00
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	33,82	27357,15 5191,20	2162,59 507,23	925219,00 175566,00	73139,00 17155,00	676514,00	175376,00 88048,00	1188643,00
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,78	27492,14 5191,20	2162,59 507,23	21444,00 4049,00	1687,00 396,00	15708,00	4045,00 2039,00	27528,00
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04161	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	1014,00 957,00	45,00 16,00	12,00	885,00 152,00	2051,00
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38985	349485,00		136247,00		136247,00	10900,00	147147,00
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037925	346394,00		13137,00		13137,00	1051,00	14188,00
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,01834	335138,00		341284,00		341284,00	27303,00	368587,00
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	121,55	937,30 339,62	20,49 3,25	113929,00 41281,00	2491,00 395,00	70157,00	38759,00 12215,00	164903,00
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1650496,00	83027,00	1338152,00	227159,00	2027869,00
								229317,00	19393,00	0,00	150213,00	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36	2994,78 265,39	7,05 2,20	107812,00 9554,00	254,00 79,00	98004,00	8959,00 9342,00	126113,00
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	27,33	14350,23 7845,49	3077,51 872,07	392192,00 214417,00	84109,00 23834,00	93666,00	221573,00 49101,00	662867,00
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,3854	64468,38		669530,00		1339060,00	53562,00	723092,00
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,16654	83823,75	2494,95	13960,00	415,00		12732,00	28828,00

				т металлических изделий		81328,80	878,58	13544,00	146,00		2135,00	
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05969	349485,00		20861,00		20861,00		22530,00
				т							1669,00	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,094883	346394,00		32867,00		32867,00		35496,00
				т							2629,00	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01154	441876,00		5099,00		5099,00		5507,00
				т							408,00	
24	29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		1,444	31799,91	4987,87	45919,00	7203,00	28398,00	11007,00	61480,00
				м3		7145,75	1230,98	10318,00	1778,00		4554,00	
25	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04436	349485,00		15503,00		15503,00		16743,00
				т							1240,00	
26	31	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,06568	335138,00		22012,00		22012,00		23773,00
				т							1761,00	
27	32	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		0,476	31799,91	4987,87	15137,00	2374,00	9361,00	3628,00	20267,00
				м3		7145,75	1230,98	3401,00	586,00		1501,00	
28	33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01848	349485,00		6458,00		6458,00		6975,00
				т							517,00	
29	34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,03284	335138,00		11006,00		11006,00		11886,00
				т							880,00	
30	35	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		2,28	31799,91	4987,87	72504,00	11373,00	44839,00	17380,00	97075,00
				м3		7145,75	1230,98	16292,00	2807,00		7191,00	
31	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0768	349485,00		26840,00		26840,00		28987,00
				т							2147,00	
32	37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,1642	335138,00		55030,00		55030,00		59432,00
				т							4402,00	
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1512730,00	105728,00	1809004,00	275279,00	1931051,00
								267526,00	29230,00	0,00	143039,00	
			ИТОГО по акту					3250563,00	225892,00	3147161,00	521949,00	4074318,00
								516353,00	56213,00	0,00	301800,00	
			Итого:									4 074 318,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									4 074 318,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	40 743,18	4 115 061,18
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	55 553,33	4 170 614,51
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	83 412,29	4 254 026,80
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	3 930 913,18
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	560 184,01

			Итого в текущих ценах:								4 491 097,19
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	4 266 542,33
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		511 985,08
			Итого с НДС 12%:								4 778 527,41

Четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысячи пятьсот двадцать семь тенге, 41 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегейского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мауленбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Компания СТРОЙТЕХ" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 1. Пятно 10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №1/10

Пятно №10

на 2-10-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		91,684	228,62	228,62	20961,00	20961,00		2746,00	25604,00
				м3 грунта		0,00	41,60	0,00	3814,00		1897,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		4,116	2430,12	0,00	10002,00	0,00		7202,00	18580,00
				м3 грунта		2430,12	0,00	10002,00	0,00		1376,00	
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		45,516	280,98	280,98	12789,00	12789,00		1676,00	15622,00
				м3 грунта		0,00	51,13	0,00	2327,00		1157,00	
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км**		710,0496	43,00		30532,00				32975,00
				т·км							2443,00	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		45,516	18,86	15,66	858,00	713,00	5,00	331,00	1284,00
				м3 грунта		3,10	6,99	141,00	318,00		95,00	

6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	86,22	19,77	19,77	1705,00	1704,00		548,00	2433,00
						0,00	8,83	0,00	761,00		180,00	
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	86,22	8,17	8,17	704,00	705,00		227,00	1005,00
						0,00	3,65	0,00	315,00		74,00	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,58	962,00	0,00	9216,00	0,00		6635,00	17120,00
						962,00	0,00	9216,00	0,00		1268,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					86767,00	36872,00	5,00	19365,00	114623,00
								19359,00	7535,00	0,00	8490,00	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,85	20251,88	1168,03	98222,00	5665,00	85093,00	8094,00	114822,00
						1539,00	294,98	7464,00	1431,00		8505,00	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	33,82	27357,15	2162,59	925219,00	73139,00	676514,00	175376,00	1188643,00
						5191,20	507,23	175566,00	17155,00		88048,00	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,78	27492,14	2162,59	21444,00	1687,00	15708,00	4045,00	27528,00
						5191,20	507,23	4049,00	396,00		2039,00	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04161	24358,78	1080,22	1014,00	45,00	12,00	885,00	2051,00
						22990,56	395,08	957,00	16,00		152,00	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38985	349485,00		136247,00		136247,00		147147,00
											10900,00	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037925	346394,00		13137,00		13137,00		14188,00
											1051,00	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,01834	335138,00		341284,00		341284,00		368587,00
											27303,00	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	121,55	937,30	20,49	113929,00	2491,00	70157,00	38759,00	164903,00
						339,62	3,25	41281,00	395,00		12215,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1650496,00	83027,00	1338152,00	227159,00	2027869,00
								229317,00	19393,00	0,00	150213,00	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812,00	254,00	98004,00	8959,00	126113,00
						265,39	2,20	9554,00	79,00		9342,00	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	27,33	14350,23	3077,51	392192,00	84109,00	93666,00	221573,00	662867,00
						7845,49	872,07	214417,00	23834,00		49101,00	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,3854	64468,38		669530,00		1339060,00		723092,00
											53562,00	

20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,16654	83823,75 81328,80	2494,95 878,58	13960,00 13544,00	415,00 146,00		12732,00 2135,00	28828,00
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485,00		20861,00		20861,00	1669,00	22530,00
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394,00		32867,00		32867,00	2629,00	35496,00
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876,00		5099,00		5099,00	408,00	5507,00
24	29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,444	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	45919,00 10318,00	7203,00 1778,00	28398,00	11007,00 4554,00	61480,00
25	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04436	349485,00		15503,00		15503,00	1240,00	16743,00
26	31	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138,00		22012,00		22012,00	1761,00	23773,00
27	32	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,476	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	15137,00 3401,00	2374,00 586,00	9361,00	3628,00 1501,00	20267,00
28	33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01848	349485,00		6458,00		6458,00	517,00	6975,00
29	34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03284	335138,00		11006,00		11006,00	880,00	11886,00
30	35	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,28	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	72504,00 16292,00	11373,00 2807,00	44839,00	17380,00 7191,00	97075,00
31	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0768	349485,00		26840,00		26840,00	2147,00	28987,00
32	37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1642	335138,00		55030,00		55030,00	4402,00	59432,00
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1512730,00 267526,00	105728,00 29230,00	1809004,00 0,00	275279,00 143039,00	1931051,00
			ИТОГО по акту					3249993,00 516202,00	225627,00 56158,00	3147161,00 0,00	521803,00 301742,00	4073543,00
			Итого:									4 073 543,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									4 073 543,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	40 735,43	4 114 278,43
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	55 542,76	4 169 821,19
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	83 396,42	4 253 217,61
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	3 930 165,46

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	560 077,46
			Итого в текущих ценах:								4 490 242,91
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	4 265 730,77
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		511 887,69
			Итого с НДС 12%:								4 777 618,46

Четыре миллиона семьсот семьдесят семь тысячи шестьсот восемнадцать тенге, 46 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Наусымбаев Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" Токсибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 1. Пятно 11

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №1/11

Пятно №11

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г. на 2-11-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	91,684	228,62	228,62	20961,00	20961,00		2746,00	25604,00
						0,00	41,60	0,00	3814,00		1897,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,116	2430,12	0,00	10002,00	0,00		7202,00	18580,00
						2430,12	0,00	10002,00	0,00		1376,00	
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	45,516	280,98	280,98	12789,00	12789,00		1676,00	15622,00
						0,00	51,13	0,00	2327,00		1157,00	
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	710,0496	43,00		30532,00				32975,00
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	45,516	18,86	15,66	858,00	713,00	5,00	2443,00	
						3,10	6,99	141,00	318,00		331,00	1284,00
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		86,22	19,77	19,77	1705,00	1704,00		95,00	
											548,00	2433,00

7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	86,22	0,00	8,83	0,00	761,00		180,00	
						8,17	8,17	704,00	705,00		227,00	1005,00
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,58	0,00	3,65	0,00	315,00		74,00	
						962,00	0,00	9216,00	0,00		6635,00	17120,00
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)	м3 грунта		962,00	0,00	9216,00	0,00		1268,00	
								86767,00	36872,00	5,00	19365,00	114623,00
								19359,00	7535,00	0,00	8490,00	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,85	20251,88	1168,03	98222,00	5665,00	85093,00	8094,00	114822,00
						1539,00	294,98	7464,00	1431,00		8505,00	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	33,82	27357,15	2162,59	925219,00	73139,00	676514,00	175376,00	1188643,00
						5191,20	507,23	175566,00	17155,00		88048,00	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,78	27492,14	2162,59	21444,00	1687,00	15708,00	4045,00	27528,00
						5191,20	507,23	4049,00	396,00		2039,00	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04161	24358,78	1080,22	1014,00	45,00	12,00	885,00	2051,00
						22990,56	395,08	957,00	16,00		152,00	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38985	349485,00		136247,00		136247,00		147147,00
											10900,00	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037925	346394,00		13137,00		13137,00		14188,00
											1051,00	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,01834	335138,00		341284,00		341284,00		368587,00
											27303,00	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	121,55	937,30	20,49	113929,00	2491,00	70157,00	38759,00	164903,00
						339,62	3,25	41281,00	395,00		12215,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1650496,00	83027,00	1338152,00	227159,00	2027868,00
								229317,00	19393,00	0,00	150213,00	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812,00	254,00	98004,00	8959,00	126113,00
						265,39	2,20	9554,00	79,00		9342,00	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	27,33	14350,23	3077,51	392192,00	84109,00	93666,00	221573,00	662867,00
						7845,49	872,07	214417,00	23834,00		49101,00	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,3854	64468,38		669530,00		1339060,00		723092,00
											53562,00	
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,16654	83823,75	2494,95	13960,00	415,00		12732,00	28828,00

				т металлических изделий		81328,80	878,58	13544,00	146,00		2135,00	
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05969	349485,00		20861,00		20861,00		22530,00
				т							1669,00	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,094883	346394,00		32867,00		32867,00		35496,00
				т							2629,00	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01154	441876,00		5099,00		5099,00		5507,00
				т							408,00	
24	29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		1,444	31799,91	4987,87	45919,00	7203,00	28398,00	11007,00	61480,00
				м3		7145,75	1230,98	10318,00	1778,00		4554,00	
25	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04436	349485,00		15503,00		15503,00		16743,00
				т							1240,00	
26	31	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,06568	335138,00		22012,00		22012,00		23773,00
				т							1761,00	
27	32	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		0,476	31799,91	4987,87	15137,00	2374,00	9361,00	3628,00	20267,00
				м3		7145,75	1230,98	3401,00	586,00		1501,00	
28	33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01848	349485,00		6458,00		6458,00		6975,00
				т							517,00	
29	34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,03284	335138,00		11006,00		11006,00		11886,00
				т							880,00	
30	35	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		2,28	31799,91	4987,87	72504,00	11373,00	44839,00	17380,00	97075,00
				м3		7145,75	1230,98	16292,00	2807,00		7191,00	
31	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0768	349485,00		26840,00		26840,00		28987,00
				т							2147,00	
32	37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,1642	335138,00		55030,00		55030,00		59432,00
				т							4402,00	
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1512730,00	105728,00	1809004,00	275279,00	1931051,00
								267526,00	29230,00	0,00	143039,00	
			ИТОГО по акту					3249993,00	225627,00	3147161,00	521803,00	4073542,00
			Итого:					516202,00	56158,00	0,00	301742,00	
			Оборудование:									4 073 542,00
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:									4 073 542,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	40 735,42	4 114 277,42
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1,35%	55 542,75	4 169 820,17
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							2%	83 396,40	4 253 216,57
										88%	1,0500514	3 930 164,49

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	560 077,32
			Итого в текущих ценах:								4 490 241,81
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	4 265 729,72
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		511 887,57
			Итого с НДС 12%:								4 777 617,29

Четыре миллиона семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот семнадцать тенге, 29 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мусульбаев Т.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Компания СТРОЙТЕХСЭ" Ержибаев Т.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұстау" Капаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 3. Пятно 12**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №1/12

Пятно №12

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

на 2-12-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	98,303	228,62 0,00	228,62 41,60	22474,00 0,00	22474,00 4089,00		2944,00 2033,00	27452,00
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,497	2430,12 2430,12	0,00 0,00	10928,00 10928,00	0,00 0,00		7868,00 1504,00	20300,00
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	51,597	280,98 0,00	280,98 51,13	14498,00 0,00	14498,00 2638,00		1899,00 1312,00	17709,00
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	804,9132	43,00		34611,00				37380,00
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	51,597	18,86 3,10	15,66 6,99	973,00 160,00	808,00 361,00	5,00	2769,00 375,00 108,00	1456,00
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		92,52	19,77	19,77	1829,00	1829,00		588,00	2611,00

				м3 грунта		0,00	8,83	0,00	817,00		193,00	
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		92,52	8,17	8,17	756,00	756,00		243,00	1079,00
				м3 грунта		0,00	3,65	0,00	338,00		80,00	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		10,28	962,00	0,00	9889,00	0,00		7120,00	18370,00
				м3 грунта		962,00	0,00	9889,00	0,00		1361,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					95958,00	40365,00	5,00	21037,00	126357,00
								20977,00	8243,00	0,00	9360,00	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		5,1	20251,88	1168,03	103285,00	5957,00	89479,00	8512,00	120740,00
				м3		1539,00	294,98	7849,00	1504,00		8944,00	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)		38,46	26924,76	2162,59	1035526,00	83173,00	752700,00	199437,00	1333760,00
				м3		5191,20	507,23	199654,00	19508,00		98797,00	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)		0,7	27344,97	2162,59	19141,00	1514,00	13994,00	3630,00	24593,00
				м3		5191,20	507,23	3634,00	355,00		1822,00	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,02619	24358,78	1080,22	638,00	28,00	8,00	557,00	1291,00
				т		22990,56	395,08	602,00	10,00		96,00	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,487662	349485,00		170431,00		170431,00		184065,00
				т							13634,00	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,023865	346394,00		8267,00		8267,00		8928,00
				т							661,00	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,30277	335138,00		436608,00		436608,00		471537,00
				т							34929,00	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		121,55	937,30	20,49	113929,00	2491,00	70157,00	38759,00	164903,00
				м2 поверхности		339,62	3,25	41281,00	395,00		12215,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1887825,00	93163,00	1541644,00	250895,00	2309817,00
								253020,00	21772,00	0,00	171098,00	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		36	2994,78	7,05	107812,00	254,00	98004,00	8959,00	126113,00
				м2 поверхности		265,39	2,20	9554,00	79,00		9342,00	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		23,75	14350,23	3077,51	340818,00	73091,00	81397,00	192549,00	576036,00
				м3 кладки		7845,49	872,07	186330,00	20712,00		42669,00	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		9,025	64468,38		581827,00		1163654,00		628373,00
				1000 шт.							46546,00	
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,16654	83823,75	2494,95	13960,00	415,00		12732,00	28828,00

				т металлических изделий		81328,80	878,58	13544,00	146,00		2135,00	
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485,00		20861,00		20861,00		22530,00
											1669,00	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394,00		32867,00		32867,00		35496,00
											2629,00	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876,00		5099,00		5099,00		5507,00
											408,00	
24	29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,444	31799,91	4987,87	45919,00	7203,00	28398,00	11007,00	61480,00
						7145,75	1230,98	10318,00	1778,00		4554,00	
25	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04436	349485,00		15503,00		15503,00		16743,00
											1240,00	
26	31	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138,00		22012,00		22012,00		23773,00
											1761,00	
27	32	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,714	31799,91	4987,87	22705,00	3561,00	14042,00	5443,00	30400,00
						7145,75	1230,98	5102,00	879,00		2252,00	
28	33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02772	349485,00		9688,00		9688,00		10463,00
											775,00	
29	34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04926	335138,00		16509,00		16509,00		17830,00
											1321,00	
30	35	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,166	31799,91	4987,87	68879,00	10803,00	42597,00	16511,00	92221,00
						7145,75	1230,98	15478,00	2666,00		6831,00	
31	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07296	349485,00		25498,00		25498,00		27538,00
											2040,00	
32	37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15599	335138,00		52278,00		52278,00		56460,00
											4182,00	
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1382235,00	95327,00	1628407,00	247201,00	1759791,00
								240326,00	26260,00	0,00	130354,00	
			ИТОГО по акту					3366018,00	228855,00	3170056,00	519133,00	4195965,00
			Итого:					514323,00	56275,00	0,00	310812,00	
			Оборудование:									4 195 965,00
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	41 959,65	4 195 965,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	57 211,98	4 237 924,65
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	85 902,73	4 295 136,63
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	4 381 039,37
												4 048 278,54

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	576 909,44
			Итого в текущих ценах:								4 625 187,98
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	4 393 928,58
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		527 271,43
			Итого с НДС 12%:								4 921 200,01

Четыре миллиона девятьсот двадцать одна тысяча двести тенге, 01 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мусабаев Т.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 3. Пятно 13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №1/13

Пятно №13

на 2-13-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		98,303	228,62	228,62	22474,00	22474,00		2944,00	27452,00
				м3 грунта		0,00	41,60	0,00	4089,00		2033,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,497	2430,12	0,00	10928,00	0,00		7868,00	20300,00
				м3 грунта		2430,12	0,00	10928,00	0,00		1504,00	
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		51,597	280,98	280,98	14498,00	14498,00		1899,00	17709,00
				м3 грунта		0,00	51,13	0,00	2638,00		1312,00	
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км		804,9132	43,00		34611,00				37380,00
				т·км							2769,00	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале		51,597	18,86	15,66	973,00	808,00	5,00	375,00	1456,00
				м3 грунта		3,10	6,99	160,00	361,00		108,00	
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		92,52	19,77	19,77	1829,00	1829,00		588,00	2611,00
				м3 грунта		0,00	8,83	0,00	817,00		193,00	

7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	92,52	8,17	8,17	756,00	756,00		243,00	1079,00
						0,00	3,65	0,00	338,00		80,00	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,28	962,00	0,00	9889,00	0,00		7120,00	18370,00
						962,00	0,00	9889,00	0,00		1361,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					95958,00	40365,00	5,00	21037,00	126357,00
								20977,00	8243,00	0,00	9360,00	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20251,88	1168,03	103285,00	5957,00	89479,00	8512,00	120740,00
						1539,00	294,98	7849,00	1504,00		8944,00	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,46	26924,76	2162,59	1035526,00	83173,00	752700,00	199437,00	1333760,00
						5191,20	507,23	199654,00	19508,00		98797,00	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97	2162,59	19141,00	1514,00	13994,00	3630,00	24593,00
						5191,20	507,23	3634,00	355,00		1822,00	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02619	24358,78	1080,22	638,00	28,00	8,00	557,00	1291,00
						22990,56	395,08	602,00	10,00		96,00	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,487662	349485,00		170431,00		170431,00		184065,00
											13634,00	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023865	346394,00		8267,00		8267,00		8928,00
											661,00	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,30277	335138,00		436608,00		436608,00		471537,00
											34929,00	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	121,55	937,30	20,49	113929,00	2491,00	70157,00	38759,00	164903,00
						339,62	3,25	41281,00	395,00		12215,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1887825,00	93163,00	1541644,00	250895,00	2309817,00
								253020,00	21772,00	0,00	171098,00	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812,00	254,00	98004,00	8959,00	126113,00
						265,39	2,20	9554,00	79,00		9342,00	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,75	14350,23	3077,51	340818,00	73091,00	81397,00	192549,00	576036,00
						7845,49	872,07	186330,00	20712,00		42669,00	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,025	64468,38		581827,00		1163654,00		628373,00
											46546,00	
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,16654	83823,75	2494,95	13960,00	415,00		12732,00	28828,00
						81328,80	878,58	13544,00	146,00		2135,00	

21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485,00		20861,00		20861,00		22530,00
											1669,00	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394,00		32867,00		32867,00		35496,00
											2629,00	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876,00		5099,00		5099,00		5507,00
											408,00	
24	29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,444	31799,91	4987,87	45919,00	7203,00	28398,00	11007,00	61480,00
						7145,75	1230,98	10318,00	1778,00		4554,00	
25	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04436	349485,00		15503,00		15503,00		16743,00
											1240,00	
26	31	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138,00		22012,00		22012,00		23773,00
											1761,00	
27	32	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,714	31799,91	4987,87	22705,00	3561,00	14042,00	5443,00	30400,00
						7145,75	1230,98	5102,00	879,00		2252,00	
28	33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02772	349485,00		9688,00		9688,00		10463,00
											775,00	
29	34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04926	335138,00		16509,00		16509,00		17830,00
											1321,00	
30	35	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,166	31799,91	4987,87	68879,00	10803,00	42597,00	16511,00	92221,00
						7145,75	1230,98	15478,00	2666,00		6831,00	
31	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07296	349485,00		25498,00		25498,00		27538,00
											2040,00	
32	37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15599	335138,00		52278,00		52278,00		56460,00
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)								4182,00	
								1382235,00	95327,00	1628407,00	247201,00	1759791,00
								240326,00	26260,00	0,00	130354,00	
			ИТОГО по акту									
								3366018,00	228855,00	3170056,00	519133,00	4195965,00
			Итого:					514323,00	56275,00	0,00	310812,00	
			Оборудование:									4 195 965,00
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:									4 195 965,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	41 959,65	4 237 924,65
										1,35%	57 211,98	4 295 136,63
			Непредвиденные работы и затраты-2%									
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %,							2%	85 902,73	4 381 039,37
			К=1,0500514							88%	1,0500514	4 048 278,54

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	576 909,44
			Итого в текущих ценах:								4 625 187,98
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	4 393 928,58
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		527 271,43
			Итого с НДС 12%:								4 921 200,01

Четыре миллиона девятьсот двадцать одна тысяча двести тенге, 01 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоры-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мадасымов Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 2. Пятно 14**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

(наименование)

Акт выполненных работ №1/14

Пятно №14

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г. на 2-14-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	98,903	228,62 0,00	228,62 41,60	22611,00 0,00	22611,00 4114,00		2962,00 2046,00	27619,00
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,897	2430,12 2430,12	0,00 0,00	9470,00 9470,00	0,00 0,00		6819,00 1303,00	17592,00
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	30,997	280,98 0,00	280,98 51,13	8710,00 0,00	8710,00 1585,00		1141,00 788,00	10639,00
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	т·км	483,5532	43,00		20793,00				22456,00
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	30,997	18,86 3,10	15,66 6,99	585,00 96,00	486,00 217,00	3,00	1663,00 225,00 65,00	875,00
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	92,52	19,77 0,00	19,77 8,83	1829,00 0,00	1829,00 817,00		588,00 193,00	2611,00

7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	92,52	8,17	8,17	756,00	756,00		243,00	1079,00
						0,00	3,65	0,00	338,00		80,00	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,28	962,00	0,00	9889,00	0,00		7120,00	18370,00
						962,00	0,00	9889,00	0,00		1361,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					74643,00	34392,00	3,00	19098,00	101241,00
								19455,00	7071,00	0,00	7499,00	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,6	20251,88	1168,03	113411,00	6541,00	98251,00	9346,00	132577,00
						1539,00	294,98	8618,00	1652,00		9821,00	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,3	26924,76	2162,59	1031218,00	82827,00	749568,00	198607,00	1328211,00
						5191,20	507,23	198823,00	19427,00		98386,00	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97	2162,59	19141,00	1514,00	13994,00	3630,00	24593,00
						5191,20	507,23	3634,00	355,00		1822,00	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02025	24358,78	1080,22	493,00	22,00	6,00	431,00	998,00
						22990,56	395,08	466,00	8,00		74,00	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4457	349485,00		155765,00		155765,00		168226,00
											12461,00	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0185	346394,00		6408,00		6408,00		6921,00
											513,00	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,20897	335138,00		405172,00		405172,00		437586,00
											32414,00	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	162,019	937,30	20,49	151860,00	3320,00	93516,00	51663,00	219805,00
						339,62	3,25	55025,00	527,00		16282,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1883468,00	94224,00	1522680,00	263677,00	2318917,00
								266566,00	21969,00	0,00	171773,00	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812,00	254,00	98004,00	8959,00	126113,00
						265,39	2,20	9554,00	79,00		9342,00	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,71	14350,23	3077,51	340244,00	72968,00	81260,00	192225,00	575066,00
						7845,49	872,07	186017,00	20677,00		42598,00	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Доставка Енбекшиказахский район/	1000 шт.	9,0098	64468,38		580847,00		1161694,00		627315,00
											46468,00	
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,16654	83823,75	2494,95	13960,00	415,00		12732,00	28828,00
						81328,80	878,58	13544,00	146,00		2135,00	

21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485,00		20861,00		20861,00		22530,00
											1669,00	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394,00		32867,00		32867,00		35496,00
											2629,00	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876,00		5099,00		5099,00		5507,00
											408,00	
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1101690,00	73637,00	1399785,00	213916,00	1420855,00
								209115,00	20902,00	0,00	105249,00	
			ИТОГО по акту					3059801,00	202253,00	2922468,00	496691,00	3841013,00
								495136,00	49942,00	0,00	284521,00	
			Итого:									3 841 013,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									3 841 013,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	38 410,13	3 879 423,13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	52 372,21	3 931 795,34
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	78 635,91	4 010 431,25
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	3 705 819,87

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	528 106,56
			Итого в текущих ценах:								4 233 926,44
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	4 022 230,12
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		482 667,61
			Итого с НДС 12%:								4 504 897,73

Четыре миллиона пятьсот четыре тысячи восемьсот девяносто семь тенге, 73 тыи

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегейского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мамырбаев Т.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕК" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)