Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

Наименование строительства и его адрес: Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Форма КС-3

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за Ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчикеа	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименовани	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№20	27.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтаж ных работ по смете 20___г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области	471 443 729,04	188 789 043,78	188 789 043,78						22 654 685,25	**211 443 729,04**
Аванс		72 708 141,71							8 724 977,01	81 433 118,71
Всего к оплате										**130 010 610,32**
Итого к оплате с учетом НДС:										Сто тридцать миллионов десять тысяч шестьсот десять тенге тридцать две тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный
Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Музтау" Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
идентификационный номер, № аттестата, подпись)

РЕЕСТР
К АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2023 Г. ПО ОБЪЕКТУ:

Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

№ АКТА	Наименование		Итого Сумма	Примечание
№3/1	Пятно №2	на 2-2-1 Конструкции железобетонные работы	3 270 022,80	
№3/2	Пятно №4	на 2-4-2 Архитектурные решения работы	5 820 257,75	
№3/3	Пятно №5	на 2-5-2 Архитектурные решения работы	5 686 714,54	
№3/4	Пятно №6	на 2-6-2 Архитектурные решения работы	5 526 808,22	
№3/5	Пятно №7	на 2-7-2 Архитектурные решения работы	5 518 665,18	
№3/6	Пятно №8	на 2-8-2 Архитектурные решения работы	5 353 562,00	
№3/7	Пятно №9	на 2-9-2 Архитектурные решения работы	5 305 719,47	
№3/8	Пятно №10	на 2-10-2 Архитектурные решения работы	5 305 719,47	
№3/9	Пятно №11	на 2-11-2 Архитектурные решения работы	5 347 402,24	
№3/10	Пятно №17	на 2-17-1 Конструкции железобетонные работы	5 502 983,12	
№3/11	Пятно №18	на 2-18-1 Конструкции железобетонные работы	9 042 867,24	
№3/12	Пятно №19	на 2-19-1 Конструкции железобетонные работы	9 042 867,24	
№3/13	Пятно №20	на 2-20-1 Конструкции железобетонные работы	9 042 867,24	
№3/14	Пятно №21	на 2-21-1 Конструкции железобетонные работы	9 042 867,24	
№3/15	Пятно №22	на 2-22-1 Конструкции железобетонные работы	8 642 964,46	
№3/16	Пятно №23	на 2-23-1 Конструкции железобетонные работы	8 044 607,09	
№3/17	Пятно №23 АР	на 2-23-2 Архитектурные решения работы	5 396 360,14	
№3/18	Пятно №24	на 2-24-1 Конструкции железобетонные работы	8 044 607,09	
№3/19	Пятно №24 АР	на 2-24-2 Архитектурные решения работы	5 751 168,02	
№3/20	Пятно №25	на 2-25-1 Конструкции железобетонные работы	8 044 607,09	
№3/21	Пятно №25 АР	на 2-25-2 Архитектурные решения работы	5 259 665,52	
№3/22	Пятно №26	на 2-26-1 Конструкции железобетонные работы	8 044 607,09	
№3/23	Пятно №26 АР	на 2-26-2 Архитектурные решения работы	5 555 463,07	
№3/24	Пятно №27	на 2-27-1 Конструкции железобетонные работы	8 044 607,09	
№3/25	Пятно №27 АР	на 2-27-2 Архитектурные решения работы	5 347 612,18	
№3/26	Пятно №28	на 2-28-1 Конструкции железобетонные работы	9 713 421,52	
№3/27	Пятно №28 АР	на 2-28-2 Архитектурные решения работы	4 807 511,84	
№3/28	Пятно №29	на 2-29-1 Конструкции железобетонные работы	9 713 421,52	
№3/29	Пятно №29 АР	на 2-29-2 Архитектурные решения работы	5 379 969,69	
№3/30	Пятно №30	на 2-30-1 Конструкции железобетонные работы	9 713 421,52	
№3/31	Внутрипоселковые сети водопровода и канализации	на 6-1-1 Хоз-питьевой и противопожарный водопровод работы	7 130 390,39	
		ИТОГО АВР (с НДС), тенге	**211 443 729,04**	
		КС-3, тенге	**211 443 729,04**	

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 1. Пятно 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №3/1

Пятно №2

на 2-2-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Стены и перегородки (лист 7)									
1	22	E11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36	2994,78 265,39	7,05 2.2	107812 9554	254 79	98004	8959 9342	126113
2	23	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	27,33	14350,23 7845,49	3077,51 872,07	392192 214417	84109 23834	93666	221573 49101	662866
3	24	C1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,3854	64468,38		669530		669530	53562	723092
4	25	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,16654	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	13960 13544	415 146	0	12732 2135	28827
5	26	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485		20861		20861	1669	22530
6	27	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0948828	346394		32867		32867	2629	35496
7	28	C1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0115398	441876		5099		5099	408	5507
8	29	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,444	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	45919 10318	7203 1778	28398	11007 4554	61480

9	30	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04436	349485		15503		15503	1240	16743
10	31	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138		22012		22012	1761	23773
11	32	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,476	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	15137 3401	2374 586	9361	3628 1501	20266
12	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01848	349485		6458		6458	517	6975
13	34	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03284	335138		11006		11006	880	11886
14	35	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,28	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	72504 16292	11373 2807	44839	17380 7191	97075
15	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0768	349485		26840		26840	2147	28987
16	37	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1642	335138		55030		55030	4402	59432
17	38	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,12	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6851 2182	561 132	4109	2105 717	9673
18	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00395	349485		1380		1380	110	1490
19	40	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01468	335138		4920		4920	394	5314
20	41	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,22	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	12561 4000	1028 242	7533	3860 1314	17735
21	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00692	349485		2418		2418	193	2611
22	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02558	335138		8573		8573	686	9259
23	44	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,84	14029,42 7443,32	3077,51 872,07	53873 28582	11818 3349	13473	29696 6686	90255
24	45	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,4592	64468,38		94072		94072	7526	101598
25	46	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02994	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	2510 2435	74 26	0	2289 384	5183
26	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01198	349485		4187		4187	335	4522
27	48	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01796	441876		7936		7936	635	8571
28	49	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,375	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	11925 2680	1871 462	7375	2859 1183	15967

29	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0146	349485		5102		5102		408	5510
30	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0458	335138		15349		15349		1228	16577
31	52	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,14	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	7993 2546	654 154	4794	2456 836		11285
32	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00619	349485		2163		2163		173	2336
33	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01693	335138		5674		5674		454	6128
34	55	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,25	3057,76 2438,79	282,76 78,58	138364 110355	12795 3556	15214	105937 19544		263845
35	56	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,2806	64468,38		147027		147027		11762	158789
36	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01372	349485		4795		4795		384	5179
37	58	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02386	441876		10543		10543		843	11386
38	59	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,54	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	17172 3859	2694 665	10620	4116 1703		22991
39	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02985	349485		10432		10432		835	11267
40	61	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12315	335138		41272		41272		3302	44574
41	62	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,12	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6851 2182	561 132	4109	2105 717		9673
42	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00796	349485		2782		2782		223	3005
43	64	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03412	335138		11435		11435		915	12350
			Итого по разделу: 4. Стены и перегородки (лист 7)										2788121
			ИТОГО:					2150890 426347	137784 37948	1586761	430702 206529		2788121
			Итого:										**2 788 121,00**
			Оборудование:										-
			Итого без оборудоване:										2 788 121,00
			Временные здания и сооружения 1%:							**1%**	**27 881,21**		2 816 002,21
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							**1,35%**	**38 016,03**		2 854 018,24
			Непредвиденные работы и затраты-2%							**2%**	**57 080,36**		2 911 098,60
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							**88%**	**1,0500514**		2 689 986,79
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							**12%**	**1,0973603**		383 342,88
			Итого в текущих ценах:										3 073 329,67

			Скидка К=0,950000000332073							**0,9500000**	2 919 663,19
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						**12%**		350 359,61
			Итого с НДС 12%:								**3 270 022,80**

Три миллиона двести семьдесят тысяч двадцать два тенге восемьдесят тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 1. Пятно 4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №3/2

Пятно №4

на 2-4-2 Архитектурные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
1	8	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	125,26	184,09 98,2	13,39 3,77	23059 12301	1677 472	9081	11751 2785	37595
2	9	С1261-105-0707	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2**	м2	137,786	147		20255		20255	1620	21875
3	10	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	125,26	1056,61 645,61	55,62 14,9	132351 80869	6967 1866	44515	76117 16677	225145
4	11	С1234-202-0108	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200**	м3	25,80356	12541		323602		323602	25888	349490
5	12	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	140,88	281,99 98,2	13,39 3,77	39727 13834	1886 531	24006	13216 4235	57178
6	13	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	140,88	10951,8 2373,48	108,14 33,75	1542890 334376	15235 4755	1193279	312000 148391	2003281
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2,10)									2694564
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
7	14	Е11-120101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	4	9167,55 2054,24	108,14 33,75	36670 8217	433 135	28021	7684 3548	47902
8	15	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	1	34845,67 8280,96	958,25 434,61	34846 8281	959 435	25606	7844 3415	46105
9	16	С1223-201-0303	**Блок дверной Д-1**	м2	1,08	22606		24414		24414	1953	26367
10	17	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0009	424901		382		382	31	413
11	18	С1223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**		4	520		2080		2080		2246

				шт.							166	
12	19	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,5	5360,57	15,14	8041	23	6032	1833	10664
				м2 покрытия		1323,86	4,39	1986	7		790	
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									133697
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
13	20	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		11,52	2869,01	205,38	33051	2366	14003	16069	53050
				м2		1448,11	101,8	16682	1173		3930	
14	21	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		11,52	23817,04		274372		274372		296322
				м2							21950	
15	22	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		1,2	3354,74	206,08	4026	248	1890	1808	6301
				м2		1573,62	100,58	1888	121		467	
16	23	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - имеет и поворотная створка		1,2	22203		26644		26644		28775
				м2							2131	
17	24	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		8,1	1303,55	5,95	10559	48	8173	2126	13700
				м		288,61	2,99	2338	24		1015	
18	25	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 280 мм		8,1	2001		16208		16208		17505
				м							1297	
			Итого по разделу: 4. Оконные блоки (лист 12)									415653
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
19	34	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		12,5	13486,1	1876,32	168576	23454	86556	63094	250204
				м3 изоляции		4685,28	684,45	58566	8556		18534	
20	35	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		5,643	10592,23	1916,89	59772	10817	26119	26212	92863
				м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	22836	5050		6879	
21	36	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		56,43	797,48	33,21	45002	1874	19583	23050	73496
				м2 стяжки		417,24	17,3	23545	976		5444	
22	37	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)		56,43	1167,42	69,04	65878	3896	58582	5016	76565
				м2 стяжки		60,24	34,32	3399	1937		5671	
23	38	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,118503	460222,22	1587,66	54538	188	52367	1883	60935
				т		16727,2	729,78	1982	86		4514	
24	39	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		56,43	1093,68	17,61	61716	994	35682	23810	92368
				м2 стяжки		443,74	5,14	25040	290		6842	
25	41	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,643	10592,23	1916,89	6811	1232	2976	2987	10582
				м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	2602	575		784	
26	42	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		6,43	202,52	0,66	1302	4	996	286	1715
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	302	2		127	
27	43	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		6,43	797,48	33,21	5128	213	2231	2626	8374
				м2 стяжки		417,24	17,3	2683	111		620	
28	44	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)		6,43	1167,42	69,04	7507	444	6675	572	8725
				м2 стяжки		60,24	34,32	387	221		646	
29	45	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,013503	460222,22	1587,66	6214	22	5967	215	6943
				т		16727,2	729,78	226	10		514	
30	47	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,554	10592,23	1916,89	5868	1062	2564	2573	9116
				м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	2242	496		675	

31	48	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		5,54	202,52	0,66	1122	4	858	246	1477
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	260	2		109	
32	49	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		5,54	797,48	33,21	4418	184	1923	2263	7215
				м2 стяжки		417,24	17,3	2312	96		534	
33	50	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)		5,54	1167,42	69,04	6468	382	5751	492	7517
				м2 стяжки		60,24	34,32	334	190		557	
34	51	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,011634	460222,22	1587,66	5354	18	5141	185	5982
				т		16727,2	729,78	195	8		443	
35	52	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,296	10592,23	1916,89	3135	568	1370	1375	4871
				м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	1198	265		361	
36	53	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		2,96	797,48	33,21	2361	98	1027	1209	3856
				м2 стяжки		417,24	17,3	1235	51		286	
37	54	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)		2,96	1167,42	69,04	3456	205	3073	263	4016
				м2 стяжки		60,24	34,32	178	102		297	
38	55	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,006216	460222,22	1587,66	2861	10	2747	99	3197
				т		16727,2	729,78	104	5		237	
39	56	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		2,96	1093,68	17,61	3237	52	1872	1249	4845
				м2 стяжки		443,74	5,14	1313	15		359	
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									734862
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
40	58	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)		59,38	3455,42	15,99	205183	949	115855	79900	307890
				м2 потолка		1488,36	6,72	88379	399		22807	
41	59	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)		6,53	3455,42	15,99	22564	105	12740	8787	33859
				м2 потолка		1488,36	6,72	9719	44		2508	
42	60	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)		5,72	3455,42	15,99	19765	91	11160	7697	29659
				м2 потолка		1488,36	6,72	8513	38		2197	
43	64	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		181,94	1321,62	89,61	240456	16303	47352	151987	423838
				м2 оштукатуриваемой поверхности		971,75	72,46	176800	13183		31395	
44	65	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		181,94	655,21	5,31	119209	966	49415	55335	188507
				м2 отделываемой поверхности		378,3	1,87	68828	340		13963	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									983753
			ИТОГО:					3681078	93977	2603145	913859	4962529
								983950	42567		367592	
			Итого:									**4 962 529,00**
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									4 962 529,00
			Временные здания и сооружения 1%:							**1%**	**49 625,29**	5 012 154,29
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							**1,35%**	**67 664,08**	5 079 818,37
			Непредвиденные работы и затраты-2%							**2%**	**101 596,37**	5 181 414,74
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							**88%**	**1,0500514**	4 787 861,59
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							**12%**	**1,0973603**	682 305,46
			Итого в текущих ценах:									5 470 167,05
			Скидка К=0,950000000332073								**0,9500000**	5 196 658,70

			Налог на добавленную стоимость - 12 %							**12%**		623 599,05
			Итого с НДС 12%:									**5 820 257,75**

Пять миллионов восемьсот двадцать тысяч двести пятьдесят семь тенге семьдесят пять тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС", Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 1. Пятно 5** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №3/3

Пятно №5

на 2-5-2 Архитектурные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	7	Е11-150108-1401	Потолки карниза подшивка сайдингом	м2	7,33	3130,02	170,65	22943	1251	9859	9964	35540
						1614,37	84,87	11833	622		2633	
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
2	8	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	125,26	184,09	13,39	23059	1677	9081	11751	37595
						98,2	3,77	12301	472		2785	
3	9	С1261-105-0707	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	137,786	147		20255		20255		21875
											1620	
4	10	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	125,26	1056,61	55,62	132351	6967	44515	76117	225145
						645,61	14,9	80869	1866		16677	
5	11	С1234-202-0108	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200	м3	25,80356	12541		323602		323602		349490
6	12	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	140,88	281,99	13,39	39727	1886	24006	25888	57178
						98,2	3,77	13834	531		13216	
7	13	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	140,88	10951,8	108,14	1542890	15235	1193279	4235	
						2373,48	33,75	334376	4755		312000	2003281
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2,10)								148391	
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									2694564
8	14	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	4	9167,55	108,14	36670	433	28021	7684	47902
						2054,24	33,75	8217	135		3548	
9	15	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		1	34845,67	958,25	34846	959	25606	7844	46105

				слуховое окно		8280,96	434,61	8281	435		3415	
10	16	С1223-201-0303	Блок дверной Д-1		1,08	22606		24414		24414		26367
				м2							1953	
11	17	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0009	424901		382		382		413
				т							31	
12	18	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		4	520		2080		2080		2246
				шт.							166	
13	19	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,5	5360,57	15,14	8041	23	6032	1833	10664
				м2 покрытия		1323,86	4,39	1986	7		790	
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									133697
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
14	20	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		11,52	2869,01	205,38	33051	2366	14003	16069	53050
				м2		1448,11	101,8	16682	1173		3930	
15	21	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		11,52	23817,04		274372		274372		296322
				м2							21950	
16	22	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		1,2	3354,74	206,08	4026	248	1890	1808	6301
				м2		1573,62	100,58	1888	121		467	
17	23	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - неподвижная и поворотная створка		1,2	22203		26644		26644		28775
				м2							2131	
18	24	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		8,1	1303,55	5,95	10559	48	8173	2126	13700
				м		288,61	2,99	2338	24		1015	
19	25	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 280 мм		8,1	2001		16208		16208		17505
				м							1297	
			Итого по разделу: 4. Оконные блоки (лист 12)									415653
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
20	35	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		5,643	10592,23	1916,89	59772	10817	26119	26212	92863
				м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	22836	5050		6879	
21	36	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		56,43	797,48	33,21	45002	1874	19583	23050	73496
				м2 стяжки		417,24	17,3	23545	976		5444	
22	37	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)		56,43	1167,42	69,04	65878	3896	58582	5016	76565
				м2 стяжки		60,24	34,32	3399	1937		5671	
23	38	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,118503	460222,22	1587,66	54538	188	52367	1883	60935
				т		16727,2	729,78	1982	86		4514	
24	39	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		56,43	1093,68	17,61	61716	994	35682	23810	92368
				м2 стяжки		443,74	5,14	25040	290		6842	
25	41	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,643	10592,23	1916,89	6811	1232	2976	2987	10582
				м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	2602	575		784	
26	42	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		6,43	202,52	0,66	1302	4	996	286	1715
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	302	2		127	
27	43	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		6,43	797,48	33,21	5128	213	2231	2626	8374
				м2 стяжки		417,24	17,3	2683	111		620	

28	44	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	6,43	1167,42	69,04	7507	444	6675	572	8725
						60,24	34,32	387	221		646	
29	45	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013503	460222,22	1587,66	6214	22	5967	215	6943
						16727,2	729,78	226	10		514	
30	47	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,554	10592,23	1916,89	5868	1062	2564	2573	9116
						4046,76	894,85	2242	496		675	
31	48	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,54	202,52	0,66	1122	4	858	246	1477
						46,99	0,33	260	2		109	
32	49	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,54	797,48	33,21	4418	184	1923	2263	7215
						417,24	17,3	2312	96		534	
33	50	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	5,54	1167,42	69,04	6468	382	5751	492	7517
						60,24	34,32	334	190		557	
34	51	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011634	460222,22	1587,66	5354	18	5141	185	5982
						16727,2	729,78	195	8		443	
35	52	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,296	10592,23	1916,89	3135	568	1370	1375	4871
						4046,76	894,85	1198	265		361	
36	53	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,96	797,48	33,21	2361	98	1027	1209	3856
						417,24	17,3	1235	51		286	
37	54	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	2,96	1167,42	69,04	3456	205	3073	263	4016
						60,24	34,32	178	102		297	
38	55	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,006216	460222,22	1587,66	2861	10	2747	99	3197
						16727,2	729,78	104	5		237	
39	56	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	2,96	1093,68	17,61	3237	52	1872	1249	4845
						443,74	5,14	1313	15		359	
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									484658
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
40	58	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)	м2 потолка	59,38	3455,42	15,99	205183	949	115855	79900	307890
						1488,36	6,72	88379	399		22807	
41	59	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	м2 потолка	6,53	3455,42	15,99	22564	105	12740	8787	33859
						1488,36	6,72	9719	44		2508	
42	60	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)	м2 потолка	5,72	3455,42	15,99	19765	91	11160	7697	29659
						1488,36	6,72	8513	38		2197	
43	61	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	71,63	792,65	2,08	56778	149	10982	36556	100801
						637,26	0,67	45647	48		7467	
44	64	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	181,94	1321,62	89,61	240456	16303	47352	151987	423838
						971,75	72,46	176800	13183		31395	
45	65	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	181,94	655,21	5,31	119209	966	49415	55335	188507
						378,3	1,87	68828	340		13963	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									1084554
			Раздел: 8. Крыльца									
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									

			ИТОГО:					3592223	71923	2537430	897285	4848666
								982864	34681		359158	
			Итого:									**4 848 666,00**
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									4 848 666,00
			Временные здания и сооружения 1%:							**1%**	**48 486,66**	4 897 152,66
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							**1,35%**	**66 111,56**	4 963 264,22
			Непредвиденные работы и затраты-2%							**2%**	**99 265,28**	5 062 529,51
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							**88%**	**1,0500514**	4 678 006,25
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							**12%**	**1,0973603**	666 650,27
			Итого в текущих ценах:									5 344 656,52
			Скидка К=0,950000000332073								**0,9500000**	5 077 423,69
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							**12%**		609 290,84
			Итого с НДС 12%:									**5 686 714,54**

Пять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот четырнадцать тенге пятьдесят четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 1. Пятно 6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №3/4

Пятно №6

на 2-6-2 Архитектурные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
1	8	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	125,26	184,09 / 98,2	13,39 / 3,77	23059 / 12301	1677 / 472	9081	11751 / 2785	37595
2	9	С1261-105-0707	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2**	м2	137,786	147		20255		20255	1620	21875
3	10	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	125,26	1056,61 / 645,61	55,62 / 14,9	132351 / 80869	6967 / 1866	44515	76117 / 16677	225145
4	11	С1234-202-0108	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200**	м3	25,80356	12541		323602		323602	25888	349490
5	12	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	140,88	281,99 / 98,2	13,39 / 3,77	39727 / 13834	1886 / 531	24006	13216 / 4235	57178
6	13	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	140,88	10951,8 / 2373,48	108,14 / 33,75	1542890 / 334376	15235 / 4755	1193279	312000 / 148391	2003281
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2,10)									2694564
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									

7	14	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		4	9167,55	108,14	36670	433	28021	7684	47902
				м2 кровли		2054,24	33,75	8217	135		3548	
8	15	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		1	34845,67	958,25	34846	959	25606	7844	46105
				слуховое окно		8280,96	434,61	8281	435		3415	
9	16	С1223-201-0303	Блок дверной Д-1		1,08	22606		24414		24414		26367
				м2							1953	
10	17	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0009	424901		382		382		413
				т							31	
11	18	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		4	520		2080		2080		2246
				шт.							166	
12	19	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,5	5360,57	15,14	8041	23	6032	1833	10664
				м2 покрытия		1323,86	4,39	1986	7		790	
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									133697
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
13	20	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		11,52	2869,01	205,38	33051	2366	14003	16069	53050
				м2		1448,11	101,8	16682	1173		3930	
14	21	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		11,52	23817,04		274372		274372		296322
				м2							21950	
15	22	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		1,2	3354,74	206,08	4026	248	1890	1808	6301
				м2		1573,62	100,58	1888	121		467	
16	23	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		1,2	22203		26644		26644		28775
				м2							2131	
17	24	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		8,1	1303,55	5,95	10559	48	8173	2126	13700
				м		288,61	2,99	2338	24		1015	
18	25	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм		8,1	2001		16208		16208		17505
				м							1297	
			Итого по разделу: 4. Оконные блоки (лист 12)									415653
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
19	35	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		5,643	10592,23	1916,89	59772	10817	26119	26212	92863
				м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	22836	5050		6879	
20	36	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		56,43	797,48	33,21	45002	1874	19583	23050	73496
				м2 стяжки		417,24	17,3	23545	976		5444	
21	37	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)		56,43	1167,42	69,04	65878	3896	58582	5016	76565
				м2 стяжки		60,24	34,32	3399	1937		5671	
22	38	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,118503	460222,22	1587,66	54538	188	52367	1883	60935
				т		16727,2	729,78	1982	86		4514	

23	39	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	56,43	1093,68 443,74	17,61 5,14	61716 25040	994 290	35682	23810 6842	92368
24	41	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,643	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	6811 2602	1232 575	2976	2987 784	10582
25	42	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,43	202,52 46,99	0,66 0,33	1302 302	4 2	996	286 127	1715
26	43	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,43	797,48 417,24	33,21 17,3	5128 2683	213 111	2231	2626 620	8374
27	44	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	6,43	1167,42 60,24	69,04 34,32	7507 387	444 221	6675	572 646	8725
28	45	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013503	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	6214 226	22 10	5967	215 514	6943
29	47	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,554	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	5868 2242	1062 496	2564	2573 675	9116
30	48	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,54	202,52 46,99	0,66 0,33	1122 260	4 2	858	246 109	1477
31	49	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,54	797,48 417,24	33,21 17,3	4418 2312	184 96	1923	2263 534	7215
32	50	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	5,54	1167,42 60,24	69,04 34,32	6468 334	382 190	5751	492 557	7517
33	51	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011634	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	5354 195	18 8	5141	185 443	5982
34	52	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,296	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	3135 1198	568 265	1370	1375 361	4871
35	53	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,96	797,48 417,24	33,21 17,3	2361 1235	98 51	1027	1209 286	3856
36	54	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	2,96	1167,42 60,24	69,04 34,32	3456 178	205 102	3073	263 297	4016
37	55	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,006216	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	2861 104	10 5	2747	99 237	3197
38	56	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	2,96	1093,68 443,74	17,61 5,14	3237 1313	52 15	1872	1249 359	4845
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									484658
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
39	58	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)	м2 потолка	59,38	3455,42 1488,36	15,99 6,72	205183 88379	949 399	115855	79900 22807	307890
40	59	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	м2 потолка	6,53	3455,42 1488,36	15,99 6,72	22564 9719	105 44	12740	8787 2508	33859
41	60	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)	м2 потолка	5,72	3455,42 1488,36	15,99 6,72	19765 8513	91 38	11160	7697 2197	29659

42	64	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое									
			м2 оштукатуриваемой поверхности	181,94	1321,62	89,61	240456	16303	47352	151987	423838	
					971,75	72,46	176800	13183		31395		
43	65	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе									
			м2 отделываемой поверхности	181,94	655,21	5,31	119209	966	49415	55335	188507	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)		378,3	1,87	68828	340		13963		
			ИТОГО:								983753	
			Итого:				3512502	70523	2516589	850765	4712325	
			Оборудование:				925384	34011		349058		
			Итого без оборудоване:								4 712 325,00	
			Временные здания и сооружения 1%:								-	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:						1%	47 123,25	4 712 325,00	
			Непредвиденные работы и затраты-2%						1,35%	64 252,55	4 759 448,25	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						2%	96 474,02	4 823 700,80	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						88%	1,0500514	4 920 174,82	
			Итого в текущих ценах:						12%	1,0973603	4 546 464,08	
			Скидка К=0,950000000332073								647 904,54	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %								5 194 368,62	
			Итого с НДС 12%:							0,9500000	4 934 650,19	
									12%		592 158,02	
											5 526 808,22	

Пять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот восемь тенге двадцать две тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 1. Пятно 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №3/5

Пятно №7

на 2-7-2 Архитектурные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
1	8	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	125,26	184,09	13,39	23059	1677	9081	11751	37595
						98,2	3,77	12301	472		2785	
2	9	С1261-105-0707	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2**	м2	137,786	147		20255		20255		21875
											1620	
3	10	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	125,26	1056,61	55,62	132351	6967	44515	76117	225145
						645,61	14,9	80869	1866		16677	
4	11	С1234-202-0108	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200**	м3	25,80356	12541		323602		323602		349490
											25888	
5	12	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	140,88	281,99	13,39	39727	1886	24006	13216	57178
						98,2	3,77	13834	531		4235	
6	13	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	140,88	10951,8	108,14	1542890	15235	1193279	312000	2003281
						2373,48	33,75	334376	4755		148391	
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2,10)									2694564
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
7	14	Е11-120101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	4	9167,55	108,14	36670	433	28021	7684	47902
						2054,24	33,75	8217	135		3548	
8	15	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	1	34845,67	958,25	34846	959	25606	7844	46105
						8280,96	434,61	8281	435		3415	
9	16	С1223-201-0303	**Блок дверной Д-1**	м2	1,08	22606		24414		24414	1953	26367

10	17	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0009	424901		382		382		413
											31	
11	18	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080		2246
											166	
12	19	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5	5360,57	15,14	8041	23	6032	1833	10664
						1323,86	4,39	1986	7		790	
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									133697
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
13	20	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	11,52	2869,01	205,38	33051	2366	14003	16069	53050
						1448,11	101,8	16682	1173		3930	
14	21	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	11,52	23817,04		274372		274372		296322
											21950	
15	22	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,2	3354,74	206,08	4026	248	1890	1808	6301
						1573,62	100,58	1888	121		467	
16	23	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,2	22203		26644		26644		28775
											2131	
17	24	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,1	1303,55	5,95	10559	48	8173	2126	13700
						288,61	2,99	2338	24		1015	
18	25	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 280 мм	м	8,1	2001		16208		16208		17505
											1297	
			Итого по разделу: 4. Оконные блоки (лист 12)									415653
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
19	35	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,643	10592,23	1916,89	59772	10817	26119	26212	92863
						4046,76	894,85	22836	5050		6879	
20	36	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	56,43	797,48	33,21	45002	1874	19583	23050	73496
						417,24	17,3	23545	976		5444	
21	37	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	56,43	1167,42	69,04	65878	3896	58582	5016	76565
						60,24	34,32	3399	1937		5671	
22	38	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,118503	460222,22	1587,66	54538	188	52367	1883	60935
						16727,2	729,78	1982	86		4514	
23	39	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	56,43	1093,68	17,61	61716	994	35682	23810	92368
						443,74	5,14	25040	290		6842	
24	41	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,643	10592,23	1916,89	6811	1232	2976	2987	10582
						4046,76	894,85	2602	575		784	
25	42	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,43	202,52	0,66	1302	4	996	286	1715
						46,99	0,33	302	2		127	
26	43	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,43	797,48	33,21	5128	213	2231	2626	8374
						417,24	17,3	2683	111		620	
27	44	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	6,43	1167,42	69,04	7507	444	6675	572	8725
						60,24	34,32	387	221		646	

28	47	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,554	10592,23	1916,89	5868	1062	2564	2573	9116
			м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	2242	496		675	
29	48	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	5,54	202,52	0,66	1122	4	858	246	1477
			м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	260	2		109	
30	49	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	5,54	797,48	33,21	4418	184	1923	2263	7215
			м2 стяжки		417,24	17,3	2312	96		534	
31	50	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	5,54	1167,42	69,04	6468	382	5751	492	7517
			м2 стяжки		60,24	34,32	334	190		557	
32	51	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,011634	460222,22	1587,66	5354	18	5141	185	5982
			т		16727,2	729,78	195	8		443	
33	52	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,296	10592,23	1916,89	3135	568	1370	1375	4871
			м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	1198	265		361	
34	53	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	2,96	797,48	33,21	2361	98	1027	1209	3856
			м2 стяжки		417,24	17,3	1235	51		286	
35	54	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	2,96	1167,42	69,04	3456	205	3073	263	4016
			м2 стяжки		60,24	34,32	178	102		297	
36	55	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,006216	460222,22	1587,66	2861	10	2747	99	3197
			т		16727,2	729,78	104	5		237	
37	56	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	2,96	1093,68	17,61	3237	52	1872	1249	4845
			м2 стяжки		443,74	5,14	1313	15		359	
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)								477715
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)								
38	58	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)	59,38	3455,42	15,99	205183	949	115855	79900	307890
			м2 потолка		1488,36	6,72	88379	399		22807	
39	59	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	6,53	3455,42	15,99	22564	105	12740	8787	33859
			м2 потолка		1488,36	6,72	9719	44		2508	
40	60	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)	5,72	3455,42	15,99	19765	91	11160	7697	29659
			м2 потолка		1488,36	6,72	8513	38		2197	
41	64	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	181,94	1321,62	89,61	240456	16303	47352	151987	423838
			м2 оштукатуриваемой поверхности		971,75	72,46	176800	13183		31395	
42	65	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	181,94	655,21	5,31	119209	966	49415	55335	188507
			м2 отделываемой поверхности		378,3	1,87	68828	340		13963	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)								983753
			Раздел: 8. Крыльца								
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)								
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)								
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты								
			ИТОГО:				3506288	70501	2510622	850550	4705382
							925158	34001		348544	
			Итого:								**4 705 382,00**
			Оборудование:								-
			Итого без оборудование:								4 705 382,00
			Временные здания и сооружения 1%:						1%	47 053,82	4 752 435,82

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:						**1,35%**	**64 157,88**	4 816 593,70
		Непредвиденные работы и затраты-2%						**2%**	**96 331,87**	4 912 925,58
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						**88%**	**1,0500514**	4 539 765,46
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						**12%**	**1,0973603**	646 949,94
		Итого в текущих ценах:								5 186 715,39
		Скидка К=0,950000000332073							**0,9500000**	4 927 379,63
		Налог на добавленную стоимость - 12 %						**12%**		591 285,56
		Итого с НДС 12%:								**5 518 665,18**

Пять миллионов пятьсот восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять тенге восемнадцать тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 1. Пятно 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №3/6

Пятно №8

на 2-8-2 Архитектурные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
1	8	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		125,26	184,09	13,39	23059	1677	9081	11751	37595
				м2 изолируемой поверхности		98,2	3,77	12301	472		2785	
2	9	С1261-105-0707	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2		137,786	147		20255		20255		21875
				м2							1620	
3	10	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		125,26	1056,61	55,62	132351	6967	44515	76117	225145
				м2 утепляемого покрытия		645,61	14,9	80869	1866		16677	
4	11	С1234-202-0108	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200		25,80356	12541		323602		323602		349490
				м3							25888	
5	12	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		140,88	281,99	13,39	39727	1886	24006	13216	57178
				м2 изолируемой поверхности		98,2	3,77	13834	531		4235	
6	13	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		140,88	10951,8	108,14	1542890	15235	1193279	312000	2003281
				м2 кровли		2373,48	33,75	334376	4755		148391	
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2,10)									2694564
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
7	14	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		4	9167,55	108,14	36670	433	28021	7684	47902
				м2 кровли		2054,24	33,75	8217	135		3548	
8	15	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		1	34845,67	958,25	34846	959	25606	7844	46105
				слуховое окно		8280,96	434,61	8281	435		3415	
9	16	С1223-201-0303	Блок дверной Д-1		1,08	22606		24414		24414		26367
				м2							1953	
10	17	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0009	424901		382		382		413
				т							31	
11	18	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		4	520		2080		2080		2246
				шт.							166	

12	19	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,5	5360,57	15,14	8041	23	6032	1833	10664
				м2 покрытия		1323,86	4,39	1986	7		790	
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									133697
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
13	20	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		11,52	2869,01	205,38	33051	2366	14003	16069	53050
				м2		1448,11	101,8	16682	1173		3930	
14	21	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		11,52	23817,04		274372		274372		296322
				м2							21950	
15	22	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		1,2	3354,74	206,08	4026	248	1890	1808	6301
				м2		1573,62	100,58	1888	121		467	
16	23	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		1,2	22203		26644		26644		28775
				м2							2131	
17	24	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		8,1	1303,55	5,95	10559	48	8173	2126	13700
				м		288,61	2,99	2338	24		1015	
18	25	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 280 мм		8,1	2001		16208		16208		17505
				м							1297	
			Итого по разделу: 4. Оконные блоки (лист 12)									415653
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
19	35	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		5,643	10592,23	1916,89	59772	10817	26119	26212	92863
				м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	22836	5050		6879	
20	36	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		56,43	797,48	33,21	45002	1874	19583	23050	73496
				м2 стяжки		417,24	17,3	23545	976		5444	
21	37	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)		56,43	1167,42	69,04	65878	3896	58582	5016	76565
				м2 стяжки		60,24	34,32	3399	1937		5671	
22	38	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,118503	460222,22	1587,66	54538	188	52367	1883	60935
				т		16727,2	729,78	1982	86		4514	
23	39	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		56,43	1093,68	17,61	61716	994	35682	23810	92368
				м2 стяжки		443,74	5,14	25040	290		6842	
24	41	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,643	10592,23	1916,89	6811	1232	2976	2987	10582
				м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	2602	575		784	
25	42	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		6,43	202,52	0,66	1302	4	996	286	1715
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	302	2		127	
26	43	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		6,43	797,48	33,21	5128	213	2231	2626	8374
				м2 стяжки		417,24	17,3	2683	111		620	
27	44	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)		6,43	1167,42	69,04	7507	444	6675	572	8725
				м2 стяжки		60,24	34,32	387	221		646	
28	45	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,013503	460222,22	1587,66	6214	22	5967	215	6943
				т		16727,2	729,78	226	10		514	
29	46	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		6,43	4044,11	23,34	26004	150	13398	11766	40792
				м2 покрытия		1937,14	9,45	12456	61		3022	

30	47	Е11-110101-0204	Слои подстилающие шебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками									
			м3 подстилающего слоя	0,554	10592,23	1916,89	5868	1062	2564	2573	9116	
					4046,76	894,85	2242	496		675		
31	48	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой									
			м2 изолируемой поверхности	5,54	202,52	0,66	1122	4	858	246	1477	
					46,99	0,33	260	2		109		
32	49	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство									
			м2 стяжки	5,54	797,48	33,21	4418	184	1923	2263	7215	
					417,24	17,3	2312	96		534		
33	50	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)									
			м2 стяжки	5,54	1167,42	69,04	6468	382	5751	492	7517	
					60,24	34,32	334	190		557		
34	51	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
			т	0,011634	460222,22	1587,66	5354	18	5141	185	5982	
					16727,2	729,78	195	8		443		
35	52	Е11-110101-0204	Слои подстилающие шебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками									
			м3 подстилающего слоя	0,296	10592,23	1916,89	3135	568	1370	1375	4871	
					4046,76	894,85	1198	265		361		
36	53	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство									
			м2 стяжки	2,96	797,48	33,21	2361	98	1027	1209	3856	
					417,24	17,3	1235	51		286		
37	54	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)									
			м2 стяжки	2,96	1167,42	69,04	3456	205	3073	263	4016	
					60,24	34,32	178	102		297		
38	55	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
			т	0,006216	460222,22	1587,66	2861	10	2747	99	3197	
					16727,2	729,78	104	5		237		
39	56	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм									
			м2 стяжки	2,96	1093,68	17,61	3237	52	1872	1249	4845	
					443,74	5,14	1313	15		359		
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									525450
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
40	58	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)									
			м2 потолка	59,38	3455,42	15,99	205183	949	115855	79900	307890	
					1488,36	6,72	88379	399		22807		
41	59	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)									
			м2 потолка	6,53	3455,42	15,99	22564	105	12740	8787	33859	
					1488,36	6,72	9719	44		2508		
42	60	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)									
			м2 потолка	5,72	3455,42	15,99	19765	91	11160	7697	29659	
					1488,36	6,72	8513	38		2197		
43	64	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое									
			м2 оштукатуриваемой поверхности	181,94	1321,62	89,61	240456	16303	47352	151987	423838	
					971,75	72,46	176800	13183		31395		
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									795246
			ИТОГО:				3419297	69707	2480572	807196	4564610	
							869012	33732		338117		
			Итого:									**4 564 610,00**
			Оборудование:									**-**
			Итого без оборудоване:									4 564 610,00
			Временные здания и сооружения 1%:						**1%**	**45 646,10**		4 610 256,10
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:						**1,35%**	**62 238,46**		4 672 494,56
			Непредвиденные работы и затраты-2%						**2%**	**93 449,89**		4 765 944,45
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						**88%**	**1,0500514**		4 403 948,24

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						**12%**	**1,0973603**	627 594,99
			Итого в текущих ценах:								5 031 543,23
			Скидка К=0,950000000332073							**0,9500000**	4 779 966,07
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						**12%**		573 595,93
			Итого с НДС 12%:								**5 353 562,00**

Пять миллионов триста пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят два тенге ноль тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенекого района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 1. Пятно 9**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №3/7

Пятно №9

на 2-9-2 Архитектурные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
1	8	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		125,26	184,09	13,39	23059	1677	9081	11751	37595
				м2 изолируемой поверхности		98,2	3,77	12301	472		2785	
2	9	С1261-105-0707	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2**		137,786	147		20255		20255		21875
				м2							1620	
3	10	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		125,26	1056,61	55,62	132351	6967	44515	76117	225145
				м2 утепляемого покрытия		645,61	14,9	80869	1866		16677	
4	11	С1234-202-0108	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200**		25,80356	12541		323602		323602		349490
				м3							25888	
5	12	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		140,88	281,99	13,39	39727	1886	24006	13216	57178
				м2 изолируемой поверхности		98,2	3,77	13834	531		4235	
6	13	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		140,88	10951,8	108,14	1542890	15235	1193279	312000	2003281
				м2 кровли		2373,48	33,75	334376	4755		148391	
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2,10)									2694564
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
7	14	Е11-120101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**		4	9167,55	108,14	36670	433	28021	7684	47902
				м2 кровли		2054,24	33,75	8217	135		3548	
8	15	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**		1	34845,67	958,25	34846	959	25606	7844	46105
				слуховое окно		8280,96	434,61	8281	435		3415	
9	16	С1223-201-0303	**Блок дверной Д-1**		1,08	22606		24414		24414		26367
				м2							1953	
10	17	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**		0,0009	424901		382		382		413
				т							31	

11	18	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080		2246
12	19	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5	5360,57	15,14	8041	23	6032	166	
						1323,86	4,39	1986	7		1833	10664
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5								790	
												133697
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
13	20	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	11,52	2869,01	205,38	33051	2366	14003	16069	53050
						1448,11	101,8	16682	1173		3930	
14	21	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	11,52	23817,04		274372		274372		296322
15	22	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,2	3354,74	206,08	4026	248	1890	21950	
						1573,62	100,58	1888	121		1808	6301
16	23	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,2	22203		26644		26644		28775
17	24	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,1	1303,55	5,95	10559	48	8173	2131	
						288,61	2,99	2338	24		2126	13700
18	25	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 280 мм	м	8,1	2001		16208		16208	1015	
											1297	17505
			Итого по разделу: 4. Оконные блоки (лист 12)									415653
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
19	35	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,643	10592,23	1916,89	59772	10817	26119	26212	92863
20	36	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	56,43	797,48	33,21	45002	1874	19583	23050	73496
						417,24	17,3	23545	976		5444	
21	37	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	56,43	1167,42	69,04	65878	3896	58582	5016	76565
22	38	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,118503	460222,22	1587,66	54538	188	52367	1883	60935
						16727,2	729,78	1982	86		4514	
23	39	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	56,43	1093,68	17,61	61716	994	35682	23810	92368
						443,74	5,14	25040	290		6842	
24	41	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,643	10592,23	1916,89	6811	1232	2976	2987	10582
						4046,76	894,85	2602	575		784	
25	42	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,43	202,52	0,66	1302	4	996	286	1715
						46,99	0,33	302	2		127	
26	43	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,43	797,48	33,21	5128	213	2231	2626	8374
						417,24	17,3	2683	111		620	
27	44	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	6,43	1167,42	69,04	7507	444	6675	572	8725
						60,24	34,32	387	221		646	
28	45	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013503	460222,22	1587,66	6214	22	5967	215	6943
						16727,2	729,78	226	10		514	
29	47	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,554	10592,23	1916,89	5868	1062	2564	2573	9116

30	48	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	2242	496		675	
					5,54	202,52	0,66	1122	4	858	246	1477
31	49	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	260	2		109	
					5,54	797,48	33,21	4418	184	1923	2263	7215
32	50	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки		417,24	17,3	2312	96		534	
					5,54	1167,42	69,04	6468	382	5751	492	7517
33	51	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки		60,24	34,32	334	190		557	
					0,011634	460222,22	1587,66	5354	18	5141	185	5982
34	52	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	т		16727,2	729,78	195	8		443	
					0,296	10592,23	1916,89	3135	568	1370	1375	4871
35	53	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	1198	265		361	
					2,96	797,48	33,21	2361	98	1027	1209	3856
36	54	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки		417,24	17,3	1235	51		286	
					2,96	1167,42	69,04	3456	205	3073	263	4016
37	55	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки		60,24	34,32	178	102		297	
					0,006216	460222,22	1587,66	2861	10	2747	99	3197
38	56	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	т		16727,2	729,78	104	5		237	
					2,96	1093,68	17,61	3237	52	1872	1249	4845
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)	м2 стяжки		443,74	5,14	1313	15		359	
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									484658
39	58	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)	м2 потолка	59,38	3455,42	15,99	205183	949	115855	79900	307890
						1488,36	6,72	88379	399		22807	
40	59	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	м2 потолка	6,53	3455,42	15,99	22564	105	12740	8787	33859
						1488,36	6,72	9719	44		2508	
41	60	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)	м2 потолка	5,72	3455,42	15,99	19765	91	11160	7697	29659
						1488,36	6,72	8513	38		2197	
42	64	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	181,94	1321,62	89,61	240456	16303	47352	151987	423838
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)			971,75	72,46	176800	13183		31395	
			Раздел: 8. Крыльца									795246
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									
			Раздел: 10. Узлы поколы, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
			ИТОГО:					3393293	69557	2467174	795430	4523818
			Итого:					856556	33671		335095	
			Оборудование:									**4 523 818,00**
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:									4 523 818,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	45 238,18	4 569 056,18
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1,35%	61 682,26	4 630 738,44
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							2%	92 614,77	4 723 353,21
										88%	1,0500514	4 364 592,01

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						**12%**	**1,0973603**	621 986,44
			Итого в текущих ценах:								4 986 578,45
			Скидка К=0,9500000000332073							**0,9500000**	4 737 249,52
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						**12%**		568 469,94
			Итого с НДС 12%:								**5 305 719,47**

Пять миллионов триста пять тысяч семьсот девятнадцать тенге сорок семь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 1. Пятно 10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №3/8

Пятно №10

на 2-10-2 Архитектурные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2. 10)									
			Раздел: 2. Кровля (лист 2.10)									
1	8	E11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		125,26	184,09	13,39	23059	1677	9081	11751	37595
				м2 изолируемой поверхности		98,2	3,77	12301	472		2785	
2	9	C1261-105-0707	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2**		137,786	147		20255		20255		21875
				м2							1620	
3	10	E11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		125,26	1056,61	55,62	132351	6967	44515	76117	225145
				м2 утепляемого покрытия		645,61	14,9	80869	1866		16677	
4	11	C1234-202-0108	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200**		25,80356	12541		323602		323602		349490
				м3							25888	
5	12	E11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		140,88	281,99	13,39	39727	1886	24006	13216	57178
				м2 изолируемой поверхности		98,2	3,77	13834	531		4235	
6	13	E11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		140,88	10951,8	108,14	1542890	15235	1193279	312000	2003281
				м2 кровли		2373,48	33,75	334376	4755		148391	
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2.10)									2694564
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
7	14	E11-120101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**		4	9167,55	108,14	36670	433	28021	7684	47902
				м2 кровли		2054,24	33,75	8217	135		3548	
8	15	E11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**		1	34845,67	958,25	34846	959	25606	7844	46105
				слуховое окно		8280,96	434,61	8281	435		3415	
9	16	C1223-201-0303	**Блок дверной Д-1**		1,08	22606		24414		24414		26367
				м2							1953	
10	17	C1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**		0,0009	424901		382		382		413
				т							31	

11	18	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		4	520		2080		2080		2246
				шт.							166	
12	19	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,5	5360,57	15,14	8041	23	6032	1833	10664
				м2 покрытия		1323,86	4,39	1986	7		790	
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									133697
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
13	20	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		11,52	2869,01	205,38	33051	2366	14003	16069	53050
				м2		1448,11	101,8	16682	1173		3930	
14	21	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		11,52	23817,04		274372		274372		296322
				м2							21950	
15	22	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		1,2	3354,74	206,08	4026	248	1890	1808	6301
				м2		1573,62	100,58	1888	121		467	
16	23	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		1,2	22203		26644		26644		28775
				м2							2131	
17	24	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		8,1	1303,55	5,95	10559	48	8173	2126	13700
				м		288,61	2,99	2338	24		1015	
18	25	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 280 мм		8,1	2001		16208		16208		17505
				м							1297	
			Итого по разделу: 4. Оконные блоки (лист 12)									415653
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
19	35	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		5,643	10592,23	1916,89	59772	10817	26119	26212	92863
				м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	22836	5050		6879	
20	36	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		56,43	797,48	33,21	45002	1874	19583	23050	73496
				м2 стяжки		417,24	17,3	23545	976		5444	
21	37	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)		56,43	1167,42	69,04	65878	3896	58582	5016	76565
				м2 стяжки		60,24	34,32	3399	1937		5671	
22	38	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,118503	460222,22	1587,66	54538	188	52367	1883	60935
				т		16727,2	729,78	1982	86		4514	
23	39	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		56,43	1093,68	17,61	61716	994	35682	23810	92368
				м2 стяжки		443,74	5,14	25040	290		6842	
24	41	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,643	10592,23	1916,89	6811	1232	2976	2987	10582
				м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	2602	575		784	
25	42	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		6,43	202,52	0,66	1302	4	996	286	1715
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	302	2		127	
26	43	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		6,43	797,48	33,21	5128	213	2231	2626	8374
				м2 стяжки		417,24	17,3	2683	111		620	
27	44	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)		6,43	1167,42	69,04	7507	444	6675	572	8725
				м2 стяжки		60,24	34,32	387	221		646	
28	45	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,013503	460222,22	1587,66	6214	22	5967	215	6943
				т		16727,2	729,78	226	10		514	
29	47	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,554	10592,23	1916,89	5868	1062	2564	2573	9116

30	48	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м3 подстилающего слоя	5,54	4046,76 202,52	894,85 0,66	2242 1122	496 4	858	675 246	1477
31	49	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,54	46,99 797,48	0,33 33,21	260 4418	2 184	1923	109 2263	7215
32	50	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	5,54	417,24 1167,42	17,3 69,04	2312 6468	96 382	5751	534 492	7517
33	51	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	0,011634	60,24 460222,22	34,32 1587,66	334 5354	190 18	5141	557 185	5982
34	52	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	т	0,296	16727,2 10592,23	729,78 1916,89	195 3135	8 568	1370	443 1375	4871
35	53	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,96	4046,76 797,48	894,85 33,21	1198 2361	265 98	1027	361 1209	3856
36	54	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	2,96	417,24 1167,42	17,3 69,04	1235 3456	51 205	3073	286 263	4016
37	55	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	0,006216	60,24 460222,22	34,32 1587,66	178 2861	102 10	2747	297 99	3197
38	56	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	т	2,96	16727,2 1093,68	729,78 17,61	104 3237	5 52	1872	237 1249	4845
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)	м2 стяжки		443,74	5,14	1313	15		359	484658
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
39	58	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)	м2 потолка	59,38	3455,42 1488,36	15,99 6,72	205183 88379	949 399	115855	79900 22807	307890
40	59	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	м2 потолка	6,53	3455,42 1488,36	15,99 6,72	22564 9719	105 44	12740	8787 2508	33859
41	60	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)	м2 потолка	5,72	3455,42 1488,36	15,99 6,72	19765 8513	91 38	11160	7697 2197	29659
42	64	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	181,94	1321,62 971,75	89,61 72,46	240456 176800	16303 13183	47352	151987 31395	423838
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									795246
			Раздел: 8. Крыльца									
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
			ИТОГО:									
			Итого:					3393293	69557	2467174	795430	4523818
			Оборудование:					856556	33671		335095	
			Итого без оборудоване:									**4 523 818,00**
			Временные здания и сооружения 1%:									-
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:						**1%**	**45 238,18**		4 523 818,00 4 569 056,18
			Непредвиденные работы и затраты-2% в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						**1,35%**	**61 682,26**		4 630 738,44
									2%	**92 614,77**		4 723 353,21
									88%	**1,0500514**		4 364 592,01

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						**12%**	**1,0973603**	621 986,44
			Итого в текущих ценах:								4 986 578,45
			Скидка К=0,950000000332073							**0,9500000**	4 737 249,52
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						**12%**		568 469,94
			Итого с НДС 12%:								**5 305 719,47**

Пять миллионов триста пять тысяч семьсот девятнадцать тенге сорок семь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Таясибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 1. Пятно 11**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

(наименование)

Акт выполненных работ №3/9

Пятно №11

на 2-11-2 Архитектурные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	7	Е11-150108-1401	**Потолки карниза подшивка сайдингом**	м2	7,33	3130,02 / 1614,37	170,65 / 84,87	22943 / 11833	1251 / 622	9859	9964 / 2633	35540
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									35540
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
2	8	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	125,26	184,09 / 98,2	13,39 / 3,77	23059 / 12301	1677 / 472	9081	11751 / 2785	37595
3	9	С1261-105-0707	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2**	м2	137,786	147		20255		20255	1620	21875
4	10	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	125,26	1056,61 / 645,61	55,62 / 14,9	132351 / 80869	6967 / 1866	44515	76117 / 16677	225145
5	11	С1234-202-0108	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200**	м3	25,80356	12541		323602		323602		349490
6	12	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	140,88	281,99 / 98,2	13,39 / 3,77	39727 / 13834	1886 / 531	24006	25888 / 13216 / 4235	57178
7	13	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	140,88	10951,8 / 2373,48	108,14 / 33,75	1542890 / 334376	15235 / 4755	1193279	312000 / 148391	2003281
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2,10)									2694564
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
8	14	Е11-120101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	4	9167,55 / 2054,24	108,14 / 33,75	36670 / 8217	433 / 135	28021	7684 / 3548	47902

9	15	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	34845,67	958,25	34846	959	25606	7844	46105
						8280,96	434,61	8281	435		3415	
10	16	С1223-201-0303	Блок дверной Д-1	м2	1,08	22606		24414		24414		26367
											1953	
11	17	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0009	424901		382		382		413
12	18	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080	31	2246
											166	
13	19	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5	5360,57	15,14	8041	23	6032	1833	10664
						1323,86	4,39	1986	7		790	
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									133697
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
14	20	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	11,52	2869,01	205,38	33051	2366	14003	16069	53050
						1448,11	101,8	16682	1173		3930	
15	21	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	11,52	23817,04		274372		274372		296322
											21950	
16	22	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,2	3354,74	206,08	4026	248	1890	1808	6301
						1573,62	100,58	1888	121		467	
17	23	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,2	22203		26644		26644		28775
											2131	
18	24	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,1	1303,55	5,95	10559	48	8173	2126	13700
						288,61	2,99	2338	24		1015	
19	25	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 280 мм	м	8,1	2001		16208		16208		17505
											1297	
			Итого по разделу: 4. Оконные блоки (лист 12)									415653
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
20	35	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,643	10592,23	1916,89	59772	10817	26119	26212	92863
						4046,76	894,85	22836	5050		6879	
21	36	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	56,43	797,48	33,21	45002	1874	19583	23050	73496
						417,24	17,3	23545	976		5444	
22	37	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	56,43	1167,42	69,04	65878	3896	58582	5016	76565
						60,24	34,32	3399	1937		5671	
23	38	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,118503	460222,22	1587,66	54538	188	52367	1883	60935
						16727,2	729,78	1982	86		4514	
24	39	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	56,43	1093,68	17,61	61716	994	35682	23810	92368
						443,74	5,14	25040	290		6842	
25	41	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,643	10592,23	1916,89	6811	1232	2976	2987	10582
						4046,76	894,85	2602	575		784	
26	42	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,43	202,52	0,66	1302	4	996	286	1715
						46,99	0,33	302	2		127	
27	43	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		6,43	797,48	33,21	5128	213	2231	2626	8374

28	44	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	6,43	417,24	17,3	2683	111	620		
29	45	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	0,013503	1167,42	69,04	7507	444	6675	572	8725
						60,24	34,32	387	221		646	
30	47	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	т	0,554	460222,22	1587,66	6214	22	5967	215	6943
						16727,2	729,78	226	10		514	
31	48	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м3 подстилающего слоя	5,54	10592,23	1916,89	5868	1062	2564	2573	9116
						4046,76	894,85	2242	496		675	
32	49	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,54	202,52	0,66	1122	4	858	246	1477
						46,99	0,33	260	2		109	
33	50	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	5,54	797,48	33,21	4418	184	1923	2263	7215
						417,24	17,3	2312	96		534	
34	51	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	5,54	1167,42	69,04	6468	382	5751	492	7517
						60,24	34,32	334	190		557	
35	52	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	т	0,011634	460222,22	1587,66	5354	18	5141	185	5982
						16727,2	729,78	195	8		443	
36	53	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,296	10592,23	1916,89	3135	568	1370	1375	4871
						4046,76	894,85	1198	265		361	
37	54	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	2,96	797,48	33,21	2361	98	1027	1209	3856
						417,24	17,3	1235	51		286	
38	55	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	2,96	1167,42	69,04	3456	205	3073	263	4016
						60,24	34,32	178	102		297	
39	56	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	т	0,006216	460222,22	1587,66	2861	10	2747	99	3197
						16727,2	729,78	104	5		237	
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)	м2 стяжки	2,96	1093,68	17,61	3237	52	1872	1249	4845
						443,74	5,14	1313	15		359	
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									484658
40	58	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)	м2 потолка	59,38	3455,42	15,99	205183	949	115855	79900	307890
						1488,36	6,72	88379	399		22807	
41	59	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	м2 потолка	6,53	3455,42	15,99	22564	105	12740	8787	33859
						1488,36	6,72	9719	44		2508	
42	60	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)	м2 потолка	5,72	3455,42	15,99	19765	91	11160	7697	29659
						1488,36	6,72	8513	38		2197	
43	64	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	181,94	1321,62	89,61	240456	16303	47352	151987	423838
						971,75	72,46	176800	13183		31395	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									795246
			Раздел: 8. Крыльца									
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
			ИТОГО:									
			Итого:					3416236	70808	2477033	805394	4559358
			Оборудование:					868389	34293		337728	
			Итого без оборудоване:									**4 559 358,00**
												-
												4 559 358,00

			Временные здания и сооружения 1%:							**1%**	**45 593,58**	4 604 951,58
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							**1,35%**	**62 166,85**	4 667 118,43
			Непредвиденные работы и затраты-2%							**2%**	**93 342,37**	4 760 460,79
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							**88%**	**1,0500514**	4 398 881,10
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							**12%**	**1,0973603**	626 872,88
			Итого в текущих ценах:									5 025 753,98
			Скидка К=0,950000000332073								**0,9500000**	4 774 466,28
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							**12%**		572 935,95
			Итого с НДС 12%:									**5 347 402,24**

Пять миллионов триста сорок семь тысяч четыреста два тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект: **Тип 2. Пятно 17** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №3/10

Пятно №17

на 2-17-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Отмостка (лист 4)									
1	17	E11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	4,603	6507,62	1887,12	29955	8687	16381	8414	41439
						1061,65	903,94	4887	4161		3070	
2	18	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	36,824	8083,12	1887,12	297653	69492	189067	67314	394164
						1061,65	903,94	39094	33287		29197	
3	19	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,86	22003,22	1168,03	40926	2173	35891	3104	47552
						1539	294,98	2863	549		3522	
4	20	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,074137	18346,22	1587,66	1360	118	2	1178	2741
						16727,2	729,78	1240	54		203	
5	21	C1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,074137	419679		31114		31114	2489	33603
			Итого по разделу: 3. Отмостка (лист 4)									519499
			Раздел: 6. Конструкции перекрытия (лист 18)									
6	70	C1215-202-0202	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	3,38893	136619		462992		462992	37039	500031
7	71	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	5,07	187359,32	1604,88	949912	8137	796898	133613	1170207
						28575,3	706,54	144877	3582		86682	
8	72	E11-100116-0203	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**	м2 перекрытия	84,3	342,96	1,53	28912	129	20417	7583	39415
						99,23	0,72	8365	61		2920	
9	73	E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	9,96	9043,12	66,45	90069	662	78625	9984	108057
						1082,64	31,14	10783	310		8004	
			Итого по разделу: 6. Конструкции перекрытия (лист 18)									1817710
			Раздел: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									
10	74	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	8,8284	187359,32	1604,88	1654083	14169	1387640	232661	2037683
						28575,3	706,54	252274	6238		150939	
11	75	E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	8,8284	9043,12	66,45	79836	587	69692	8850	95781
						1082,64	31,14	9558	275		7095	

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 2. Пятно 18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №3/11

Пятно №18

на 2-18-1 Конструкции железобетонные работы

(наименование)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Отмостка (лист 4)									
1	17	E11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	4,603	6507,62	1887,12	29955	8687	16381	8414	41439
						1061,65	903,94	4887	4161		3070	
2	18	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	36,824	8083,12	1887,12	297653	69492	189067	67314	394164
						1061,65	903,94	39094	33287		29197	
3	19	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,86	22003,22	1168,03	40926	2173	35891	3104	47552
						1539	294,98	2863	549		3522	
4	20	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,074137	18346,22	1587,66	1360	118	2	1178	2741
						16727,2	729,78	1240	54		203	
5	21	C1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,074137	419679		31114		31114		33603
											2489	
			Итого по разделу: 3. Отмостка (лист 4)									519499
			Раздел: 4. Стены и перегородки (лист 7)									
6	38	E11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,12	57093,66	4669,85	6851	561	4109	2105	9673
						18182,8	1098,29	2182	132		717	
7	39	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00395	349485		1380		1380		1490
											110	
8	40	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,01468	335138		4920		4920		5314
											394	
9	41	E11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,22	57093,66	4669,85	12561	1028	7533	3860	17735
						18182,8	1098,29	4000	242		1314	
10	42	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00692	349485		2418		2418		2611
											193	
11	43	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,02558	335138		8573		8573		9259
											686	

12	44	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,41	14029,42	3077,51	47840	10495	11964	26371		80148
						7443,32	872,07	25382	2974		5937		
13	45	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Доставка Енбекшиказахский район/	1000 шт.	1,2958	64468,38		83538		83538			90221
14	46	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02994	83823,75	2494,95	2510	74	0	6683		5183
						81328,8	878,58	2435	26		2289		
15	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01198	349485		4187		4187	384		4522
16	48	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01796	441876		7936		7936	335		8571
17	49	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,6	31799,91	4987,87	19080	2993	11800	635		25546
						7145,75	1230,98	4287	739		4574		
18	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0104	349485		3635		3635	1892		3926
19	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138		22012		22012	291		23773
20	52	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,21	57093,66	4669,85	11990	981	7191	1761		16929
						18182,8	1098,29	3818	231		3685		
21	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00813	349485		2841		2841	1254		3068
22	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02652	335138		8888		8888	227		9599
23	55	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	125,34	3057,76	282,76	383260	35441	42141	711		730836
						2438,79	78,58	305678	9849		293440		
24	56	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Доставка Енбекшиказахский район/	1000 шт.	6,317136	64468,38		407256		407256	54136		439836
25	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04116	349485		14385		14385	32580		15536
26	58	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07158	441876		31629		31629	1151		34159
27	59	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,468	31379,7	4987,87	14686	2334	9007	2530		19713
						7145,75	1230,98	3344	576		3567		
28	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02587	349485		9041		9041	1460		9764
29	61	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10673	335138		35769		35769	723		38631
30	62	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,03	57093,66	4669,85	1713	140	1027	2862		2418
						18182,8	1098,29	545	33		526		
31	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00199	349485		695		695	179		751
32	64	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00853	335138		2859		2859	56		3088
			Итого по разделу: 4. Стены и перегородки (лист 7)								229		1612300
			Раздел: 5. Монолитная обвязка (лист 16)										

33	65	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,2	37656,99 12111	5052,46 1182,34	195816 62977	26273 6148	106566	62904 20698	279418
34	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17688	349485		61817		61817		66762
35	67	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04074	343539		13996		13996	4945	15116
36	68	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,62296	335138		208778		208778	1120	225480
			Итого по разделу: 5. Монолитная обвязка (лист 16)								16702	586776
			Раздел: 6. Конструкции перекрытия (лист 18)									
37	69	Е11-100104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	84,3	5142,35 1512,49	150,81 67,65	433500 127503	12713 5703	293284	119885 44271	597656
38	70	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,89	136619		668067		668067	53445	721512
39	71	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,07	187359,32 28575,3	1604,88 706,54	949912 144877	8137 3582	796898	133613 86682	1170207
40	72	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	84,3	342,96 99,23	1,53 0,72	28912 8365	129 61	20417	7583 2920	39415
41	73	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,96	9043,12 1082,64	66,45 31,14	90069 10783	662 310	78625	9984 8004	108057
			Итого по разделу: 6. Конструкции перекрытия (лист 18)									2636847
			Раздел: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									
42	74	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	8,8284	187359,32 28575,3	1604,88 706,54	1654083 252274	14169 6238	1387640	232661 150939	2037683
43	75	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,8284	9043,12 1082,64	66,45 31,14	79836 9558	587 275	69692	8850 7095	95781
			Итого по разделу: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									2133464
			Раздел: 8. Крыльца (лист 19)									
44	76	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	20251,88 1539	1168,03 294,98	16202 1231	934 236	14036	1335 1403	18940
45	77	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,6	28477,46 5638,36	2246,7 565,1	102519 20298	8088 2034	74133	20323 9827	132669
46	78	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	349485		6640		6640	531	7171
47	79	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16722	346394		57924		57924	4634	62558
			Итого по разделу: 8. Крыльца (лист 19)									221338
			ИТОГО:					6121532 1037621	206209 77440	4877702	1017565 571127	7710224
			Итого:									**7 710 224,00**
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									7 710 224,00
			Временные здания и сооружения 1%:							**1%**	**77 102,24**	7 787 326,24
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							**1,35%**	**105 128,90**	7 892 455,14

			Непредвиденные работы и затраты-2%						**2%**	**157 849,10**	8 050 304,25
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						**88%**	**1,0500514**	7 438 845,26
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						**12%**	**1,0973603**	1 060 090,11
			Итого в текущих ценах:								8 498 935,37
			Скидка К=0,950000000332073							**0,9500000**	8 073 988,60
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						**12%**		968 878,63
			Итого с НДС 12%:								**9 042 867,24**

Девять миллионов сорок две тысячи восемьсот шестьдесят семь тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 2. Пятно 19**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №3/12

Пятно №19

на 2-19-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Отмостка (лист 4)									
1	17	E11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	4,603	6507,62 1061,65	1887,12 903,94	29955 4887	8687 4161	16381	8414 3070	41439
2	18	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	36,824	8083,12 1061,65	1887,12 903,94	297653 39094	69492 33287	189067	67314 29197	394164
3	19	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,86	22003,22 1539	1168,03 294,98	40926 2863	2173 549	35891	3104 3522	47552
4	20	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,074137	18346,22 16727,2	1587,66 729,78	1360 1240	118 54	2	1178 203	2741
5	21	C1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,074137	419679		31114		31114	2489	33603
			Итого по разделу: 3. Отмостка (лист 4)									**519499**
			Раздел: 4. Стены и перегородки (лист 7)									
6	38	E11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,12	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6851 2182	561 132	4109	2105 717	9673
7	39	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00395	349485		1380		1380	110	1490
8	40	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,01468	335138		4920		4920	394	5314
9	41	E11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,22	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	12561 4000	1028 242	7533	3860 1314	17735
10	42	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00692	349485		2418		2418	193	2611
11	43	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,02558	335138		8573		8573	686	9259

12	44	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,41	14029,42	3077,51	47840	10495	11964	26371	80148	
						7443,32	872,07	25382	2974		5937		
13	45	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Доставка Енбекшиказахский район/	1000 шт.	1,2958	64468,38		83538		83538		90221	
14	46	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02994	83823,75	2494,95	2510	74	0	6683	5183	
						81328,8	878,58	2435	26		2289		
15	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01198	349485		4187		4187	384	4522	
16	48	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01796	441876		7936		7936	335	8571	
17	49	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,6	31799,91	4987,87	19080	2993	11800	635	25546	
						7145,75	1230,98	4287	739		4574		
18	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0104	349485		3635		3635	1892	3926	
19	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138		22012		22012	291	23773	
20	52	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,21	57093,66	4669,85	11990	981	7191	1761	16929	
						18182,8	1098,29	3818	231		3685		
21	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00813	349485		2841		2841	1254	3068	
22	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02652	335138		8888		8888	227	9599	
23	55	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	125,34	3057,76	282,76	383260	35441	42141	711	730836	
						2438,79	78,58	305678	9849		293440		
24	56	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Доставка Енбекшиказахский район/	1000 шт.	6,317136	64468,38		407256		407256	54136	439836	
25	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04116	349485		14385		14385	32580	15536	
26	58	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07158	441876		31629		31629	1151	34159	
27	59	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,468	31379,7	4987,87	14686	2334	9007	2530	19713	
						7145,75	1230,98	3344	576		3567		
28	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02587	349485		9041		9041	1460	9764	
29	61	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10673	335138		35769		35769	723	38631	
30	62	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,03	57093,66	4669,85	1713	140	1027	2862	2418	
						18182,8	1098,29	545	33		526		
31	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00199	349485		695		695	179	751	
32	64	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00853	335138		2859		2859	56	3088	
			Итого по разделу: 4. Стены и перегородки (лист 7)								229		
												1612300	
			Раздел: 5. Монолитная обвязка (лист 16)										

33	65	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,2	37656,99	5052,46	195816	26273	106566	62904	279418
						12111	1182,34	62977	6148		20698	
34	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17688	349485		61817		61817		66762
											4945	
35	67	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04074	343539		13996		13996		15116
											1120	
36	68	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,62296	335138		208778		208778		225480
											16702	
			Итого по разделу: 5. Монолитная обвязка (лист 16)									586776
			Раздел: 6. Конструкции перекрытия (лист 18)									
37	69	Е11-100104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	84,3	5142,35	150,81	433500	12713	293284	119885	597656
						1512,49	67,65	127503	5703		44271	
38	70	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,89	136619		668067		668067		721512
											53445	
39	71	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,07	187359,32	1604,88	949912	8137	796898	133613	1170207
						28575,3	706,54	144877	3582		86682	
40	72	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, пакаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	84,3	342,96	1,53	28912	129	20417	7583	39415
						99,23	0,72	8365	61		2920	
41	73	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,96	9043,12	66,45	90069	662	78625	9984	108057
						1082,64	31,14	10783	310		8004	
			Итого по разделу: 6. Конструкции перекрытия (лист 18)									2636847
			Раздел: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									
42	74	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	8,8284	187359,32	1604,88	1654083	14169	1387640	232661	2037683
						28575,3	706,54	252274	6238		150939	
43	75	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,8284	9043,12	66,45	79836	587	69692	8850	95781
						1082,64	31,14	9558	275		7095	
			Итого по разделу: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									2133464
			Раздел: 8. Крыльца (лист 19)									
44	76	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	20251,88	1168,03	16202	934	14036	1335	18940
						1539	294,98	1231	236		1403	
45	77	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,6	28477,46	2246,7	102519	8088	74133	20323	132669
						5638,36	565,1	20298	2034		9827	
46	78	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	349485		6640		6640		7171
											531	
47	79	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16722	346394		57924		57924		62558
											4634	
			Итого по разделу: 8. Крыльца (лист 19)									221338
			ИТОГО:					6121532	206209	4877702	1017565	7710224
			Итого:					1037621	77440		571127	
			Оборудование:									7 710 224,00
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:									7 710 224,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	77 102,24	7 787 326,24
										1,35%	105 128,90	7 892 455,14

			Непредвиденные работы и затраты-2%							**2%**	**157 849,10**	8 050 304,25
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							**88%**	**1,0500514**	7 438 845,26
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							**12%**	**1,0973603**	1 060 090,11
			Итого в текущих ценах:									8 498 935,37
			Скидка К=0,950000000332073								**0,9500000**	8 073 988,60
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							**12%**		968 878,63
			Итого с НДС 12%:									**9 042 867,24**

Девять миллионов сорок две тысячи восемьсот шестьдесят семь тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 3. Пятно 20** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №3/13

Пятно №20

на 2-20-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Отмостка (лист 4)									
1	17	E11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	4,603	6507,62 / 1061,65	1887,12 / 903,94	29955 / 4887	8687 / 4161	16381	8414 / 3070	41439
2	18	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	36,824	8083,12 / 1061,65	1887,12 / 903,94	297653 / 39094	69492 / 33287	189067	67314 / 29197	394164
3	19	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,86	22003,22 / 1539	1168,03 / 294,98	40926 / 2863	2173 / 549	35891	3104 / 3522	47552
4	20	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,074137	18346,22 / 1360	1587,66 / 118	1240	54	2	1178 / 203	2741
5	21	C1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,074137	16727,2 / 419679	729,78	31114		31114	2489	33603
			Итого по разделу: 3. Отмостка (лист 4)									519499
			Раздел: 4. Стены и перегородки (лист 7)									
6	38	E11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,12	57093,66 / 18182,8	4669,85 / 1098,29	6851 / 2182	561 / 132	4109	2105 / 717	9673
7	39	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00395	349485		1380		1380	110	1490
8	40	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,01468	335138		4920		4920	394	5314
9	41	E11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,22	57093,66 / 18182,8	4669,85 / 1098,29	12561 / 4000	1028 / 242	7533	3860 / 1314	17735
10	42	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00692	349485		2418		2418	193	2611
11	43	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,02558	335138		8573		8573	686	9259

12	44	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,41	14029,42	3077,51	47840	10495	11964	26371		80148
						7443,32	872,07	25382	2974		5937		
13	45	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Доставка Енбекшиказахский район/	1000 шт.	1,2958	64468,38		83538		83538			90221
14	46	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02994	83823,75	2494,95	2510	74	0	6683		5183
						81328,8	878,58	2435	26		2289		
15	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01198	349485		4187		4187	384		4522
16	48	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01796	441876		7936		7936	335		8571
17	49	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,6	31799,91	4987,87	19080	2993	11800	635		25546
						7145,75	1230,98	4287	739		4574		
18	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0104	349485		3635		3635	1892		3926
19	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138		22012		22012	291		23773
20	52	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,21	57093,66	4669,85	11990	981	7191	1761		16929
						18182,8	1098,29	3818	231		3685		
21	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00813	349485		2841		2841	1254		3068
22	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02652	335138		8888		8888	227		9599
23	55	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	125,34	3057,76	282,76	383260	35441	42141	711		730836
						2438,79	78,58	305678	9849		293440		
24	56	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Доставка Енбекшиказахский район/	1000 шт.	6,317136	64468,38		407256		407256	54136		439836
25	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04116	349485		14385		14385	32580		15536
26	58	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07158	441876		31629		31629	1151		34159
27	59	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,468	31379,7	4987,87	14686	2334	9007	2530		19713
						7145,75	1230,98	3344	576		3567		
28	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02587	349485		9041		9041	1460		9764
29	61	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10673	335138		35769		35769	723		38631
30	62	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,03	57093,66	4669,85	1713	140	1027	2862		2418
						18182,8	1098,29	545	33		526		
31	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00199	349485		695		695	179		751
32	64	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00853	335138		2859		2859	56		3088
			Итого по разделу: 4. Стены и перегородки (лист 7)								229		1612300
			Раздел: 5. Монолитная обвязка (лист 16)										

33	65	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,2	37656,99 12111	5052,46 1182,34	195816 62977	26273 6148	106566	62904 20698	279418
34	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17688	349485		61817		61817	4945	66762
35	67	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04074	343539		13996		13996	1120	15116
36	68	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,62296	335138		208778		208778	16702	225480
			Итого по разделу: 5. Монолитная обвязка (лист 16)									586776
			Раздел: 6. Конструкции перекрытия (лист 18)									
37	69	Е11-100104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	84,3	5142,35 1512,49	150,81 67,65	433500 127503	12713 5703	293284	119885 44271	597656
38	70	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,89	136619		668067		668067	53445	721512
39	71	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,07	187359,32 28575,3	1604,88 706,54	949912 144877	8137 3582	796898	133613 86682	1170207
40	72	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	84,3	342,96 99,23	1,53 0,72	28912 8365	129 61	20417	7583 2920	39415
41	73	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,96	9043,12 1082,64	66,45 31,14	90069 10783	662 310	78625	9984 8004	108057
			Итого по разделу: 6. Конструкции перекрытия (лист 18)									2636847
			Раздел: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									
42	74	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	8,8284	187359,32 28575,3	1604,88 706,54	1654083 252274	14169 6238	1387640	232661 150939	2037683
43	75	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,8284	9043,12 1082,64	66,45 31,14	79836 9558	587 275	69692	8850 7095	95781
			Итого по разделу: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									2133464
			Раздел: 8. Крыльца (лист 19)									
44	76	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	20251,88 1539	1168,03 294,98	16202 1231	934 236	14036	1335 1403	18940
45	77	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,6	28477,46 5638,36	2246,7 565,1	102519 20298	8088 2034	74133	20323 9827	132669
46	78	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	349485		6640		6640	531	7171
47	79	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16722	346394		57924		57924	4634	62558
			Итого по разделу: 8. Крыльца (лист 19)									221338
			ИТОГО:					6121532 1037621	206209 77440	4877702	1017565 571127	7710224
			Итого:									**7 710 224,00**
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									7 710 224,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	77 102,24	7 787 326,24
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	105 128,90	7 892 455,14

			Непредвиденные работы и затраты-2%									
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							**2%**	**157 849,10**	8 050 304,25
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							**88%**	**1,0500514**	7 438 845,26
			Итого в текущих ценах:							**12%**	**1,0973603**	1 060 090,11
			Скидка К=0,950000000332073									8 498 935,37
			Налог на добавленную стоимость - 12 %								**0,9500000**	8 073 988,60
			Итого с НДС 12%:							**12%**		968 878,63
												9 042 867,24

Девять миллионов сорок две тысячи восемьсот шестьдесят семь тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 3. Пятно 21** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №3/14

Пятно №21

на 2-21-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Отмостка (лист 4)									
1	17	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	4,603	6507,62	1887,12	29955	8687	16381	8414	41439
						1061,65	903,94	4887	4161		3070	
2	18	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	36,824	8083,12	1887,12	297653	69492	189067	67314	394164
						1061,65	903,94	39094	33287		29197	
3	19	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,86	22003,22	1168,03	40926	2173	35891	3104	47552
						1539	294,98	2863	549		3522	
4	20	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,074137	18346,22	1587,66	1360	118	2	1178	2741
						16727,2	729,78	1240	54		203	
5	21	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,074137	419679		31114		31114		33603
			Итого по разделу: 3. Отмостка (лист 4)								2489	
			Раздел: 4. Стены и перегородки (лист 7)									519499
6	38	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,12	57093,66	4669,85	6851	561	4109	2105	9673
						18182,8	1098,29	2182	132		717	
7	39	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00395	349485		1380		1380		1490
											110	
8	40	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,01468	335138		4920		4920		5314
											394	
9	41	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,22	57093,66	4669,85	12561	1028	7533	3860	17735
						18182,8	1098,29	4000	242		1314	
10	42	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00692	349485		2418		2418		2611
											193	
11	43	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,02558	335138		8573		8573		9259

12	44	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	т	3,41	14029,42	3077,51	47840	10495	11964	686	26371	80148
				м3 кладки		7443,32	872,07	25382	2974			5937	
13	45	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Доставка Енбекшиказахский район/	1000 шт.	1,2958	64468,38		83538		83538			90221
14	46	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02994	83823,75	2494,95	2510	74	0		6683	5183
						81328,8	878,58	2435	26			2289	
15	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01198	349485		4187		4187		384	4522
16	48	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01796	441876		7936		7936		335	8571
17	49	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,6	31799,91	4987,87	19080	2993	11800		635	25546
						7145,75	1230,98	4287	739			4574	
18	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0104	349485		3635		3635		1892	3926
19	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138		22012		22012		291	23773
20	52	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,21	57093,66	4669,85	11990	981	7191		1761	16929
						18182,8	1098,29	3818	231			3685	
21	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00813	349485		2841		2841		1254	3068
22	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02652	335138		8888		8888		227	9599
23	55	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	125,34	3057,76	282,76	383260	35441	42141		711	730836
						2438,79	78,58	305678	9849			293440	
24	56	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Доставка Енбекшиказахский район/	1000 шт.	6,317136	64468,38		407256		407256		54136	439836
25	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04116	349485		14385		14385		32580	15536
26	58	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07158	441876		31629		31629		1151	34159
27	59	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,468	31379,7	4987,87	14686	2334	9007		2530	19713
						7145,75	1230,98	3344	576			3567	
28	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02587	349485		9041		9041		1460	9764
29	61	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10673	335138		35769		35769		723	38631
30	62	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,03	57093,66	4669,85	1713	140	1027		2862	2418
						18182,8	1098,29	545	33			526	
31	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00199	349485		695		695		179	751
32	64	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00853	335138		2859		2859		56	3088
			Итого по разделу: 4. Стены и перегородки (лист 7)									229	1612300
			Раздел: 5. Монолитная обвязка (лист 16)										

33	65	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,2	37656,99 12111	5052,46 1182,34	195816 62977	26273 6148	106566	62904 20698	279418
34	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17688	349485		61817		61817		66762
35	67	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04074	343539		13996		13996	4945	15116
36	68	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,62296	335138		208778		208778	1120	225480
			Итого по разделу: 5. Монолитная обвязка (лист 16)								16702	586776
			Раздел: 6. Конструкции перекрытия (лист 18)									
37	69	Е11-100104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	84,3	5142,35 1512,49	150,81 67,65	433500 127503	12713 5703	293284	119885 44271	597656
38	70	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,89	136619		668067		668067		721512
39	71	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,07	187359,32 28575,3	1604,88 706,54	949912 144877	8137 3582	796898	53445 133613 86682	1170207
40	72	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	84,3	342,96 99,23	1,53 0,72	28912 8365	129 61	20417	7583 2920	39415
41	73	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,96	9043,12 1082,64	66,45 31,14	90069 10783	662 310	78625	9984 8004	108057
			Итого по разделу: 6. Конструкции перекрытия (лист 18)									2636847
			Раздел: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									
42	74	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	8,8284	187359,32 28575,3	1604,88 706,54	1654083 252274	14169 6238	1387640	232661 150939	2037683
43	75	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,8284	9043,12 1082,64	66,45 31,14	79836 9558	587 275	69692	8850 7095	95781
			Итого по разделу: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									2133464
			Раздел: 8. Крыльца (лист 19)									
44	76	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	20251,88 1539	1168,03 294,98	16202 1231	934 236	14036	1335 1403	18940
45	77	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,6	28477,46 5638,36	2246,7 565,1	102519 20298	8088 2034	74133	20323 9827	132669
46	78	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	349485		6640		6640	531	7171
47	79	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16722	346394		57924		57924	4634	62558
			Итого по разделу: 8. Крыльца (лист 19)									221338
			ИТОГО:					6121532 1037621	206209 77440	4877702	1017565 571127	7710224
			Итого:									**7 710 224,00**
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									7 710 224,00
			Временные здания и сооружения 1%:							**1%**	**77 102,24**	7 787 326,24
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							**1,35%**	**105 128,90**	7 892 455,14

			Непредвиденные работы и затраты-2%						**2%**	**157 849,10**	8 050 304,25
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						**88%**	**1,0500514**	7 438 845,26
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						**12%**	**1,0973603**	1 060 090,11
			Итого в текущих ценах:								8 498 935,37
			Скидка К=0,950000000332073							**0,9500000**	8 073 988,60
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						**12%**		968 878,63
			Итого с НДС 12%:								**9 042 867,24**

Девять миллионов сорок две тысячи восемьсот шестьдесят семь тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 3. Пятно 22**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

(наименование)

Акт выполненных работ №3/15

Пятно №22

на 2-22-1 Конструкции железобетонные работы

(наименование, адрес)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Отмостка (лист 4)									
1	17	E11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	3,75	6507,62	1887,12	24404	7077	13346	6855	33760
						1061,65	903,94	3981	3390		2501	
2	18	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	30	8083,12	1887,12	242494	56613	154030	54840	321121
						1061,65	903,94	31850	27118		23787	
3	19	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,68	22003,22	1168,03	36965	1963	32418	2804	42951
						1539	294,98	2586	496		3182	
4	20	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,077252	18346,22	1587,66	1417	122	2	1227	2856
						16727,2	729,78	1292	56		212	
5	21	C1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0378	419679		15864		15864		17133
											1269	
			Итого по разделу: 3. Отмостка (лист 4)									417821
			Раздел: 4. Стены и перегородки (лист 7)									
6	25	E11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,16654	83823,75	2494,95	13960	415	0	12732	28827
						81328,8	878,58	13544	146		2135	
7	26	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05969	349485		20861		20861		22530
											1669	
8	27	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0948828	346394		32867		32867		35496
											2629	
9	28	C1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0115398	441876		5099		5099		5507
											408	
10	29	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,444	31799,91	4987,87	45919	7203	28398	11007	61480
						7145,75	1230,98	10318	1778		4554	
11	30	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04436	349485		15503		15503		16743
											1240	

12	31	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138		22012		22012			23773
13	32	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,714	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	22705 5102	3561 879	14042	1761 5443		30400
14	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02772	349485		9688		9688	2252		10463
15	34	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04926	335138		16509		16509	775		17830
16	35	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,166	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	68879 15478	10803 2666	42597	1321 16511		92221
17	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07296	349485		25498		25498	6831		27538
18	37	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15599	335138		52278		52278	2040		56460
19	38	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,12	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6851 2182	561 132	4109	4182 2105		9673
20	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00395	349485		1380		1380	717		1490
21	40	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01468	335138		4920		4920	110		5314
22	41	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,11	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6280 2000	514 121	3767	394 1930		8867
23	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00346	349485		1209		1209	657		1306
24	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01279	335138		4286		4286	97		4629
25	44	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,54	14029,42 7443,32	3077,51 872,07	49664 26349	10894 3087	12420	343 27376		83203
26	45	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,3452	64468,38		86723		86723	6163		93661
27	46	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02994	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	2510 2435	74 26	0	6938 2289		5183
28	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01198	349485		4187		4187	384		4522
29	48	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01796	441876		7936		7936	335		8571
30	49	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,825	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	26235 5895	4115 1016	16225	635 6289		35126
31	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03212	349485		11225		11225	2602		12123
32	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09031	335138		30266		30266	898		32687
33	52	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,312	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	9922 2229	1556 384	6136	2421 2378		13284
34	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01478	349485		5165		5165	984 413		5578

35	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03284	335138		11006		11006		11886
36	55	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,12	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	6851 2182	561 132	4109	880 2105 717	9673
37	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00619	349485		2163		2163		2336
38	57	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01813	335138		6076		6076	173	6562
39	58	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,21	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	11990 3818	981 231	7191	486 3685 1254	16929
40	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0093	349485		3250		3250		3510
41	60	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02652	335138		8888		8888	260	9599
42	61	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,06	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	3426 1091	280 66	2054	711 1053 358	4837
43	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031	349485		1083		1083		1170
44	63	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00872	335138		2922		2922	87	3156
45	64	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,25	3057,76 2438,79	282,76 78,58	129190 103039	11947 3320	14205	234 98914 18248	246352
46	65	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,1294	64468,38		137279		137279		148261
47	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01372	349485		4795		4795	10982	5179
48	67	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02386	441876		10543		10543	384	11386
49	68	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,18	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	5724 1286	898 222	3540	843 1372 568	7664
50	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00995	349485		3477		3477		3755
51	70	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04105	335138		13757		13757	278	14858
52	71	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,03	57093,66 18182,8	4669,85 1098,29	1713 545	140 33	1027	1101 526 179	2418
53	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00199	349485		695		695		751
54	73	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00853	335138		2859		2859	56	3088
			Итого по разделу: 4. Стены и перегородки (лист 7)								229	1267855
			Раздел: 5. Монолитная обвязка (лист 16)									
55	74	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,34	37656,99 12111	5052,46 1182,34	201088 64673	26980 6314	109435	64598 21255	286941
56	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17688	349485		61817		61817		66762

57	76	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04074	343539		13996		13996	4945	15116
58	77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,62296	335138		208778		208778	1120	225480
			Итого по разделу: 5. Монолитная обвязка (лист 16)								16702	594299
			Раздел: 6. Конструкции перекрытий (лист 18)									
59	78	Е11-100104-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	84,3	5142,35	150,81	433500	12713	293284	119885	597656
						1512,49	67,65	127503	5703		44271	
60	79	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,72	136619		644842		644842		696429
61	80	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,07	187359,32	1604,88	949912	8137	796898	51587	1170207
						28575,3	706,54	144877	3582		133613	
62	81	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	84,3	342,96	1,53	28912	129	20417	86682	39415
						99,23	0,72	8365	61		7583	
63	82	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,79	9043,12	66,45	88532	651	77283	2920	106214
						1082,64	31,14	10599	305		9814	
			Итого по разделу: 6. Конструкции перекрытий (лист 18)								7868	2609921
			Раздел: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									
64	83	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	9,34384	187359,32	1604,88	1750656	14996	1468657	246244	2156652
						28575,3	706,54	267003	6602		159752	
65	84	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,34384	9043,12	66,45	84497	621	73761	9366	101372
						1082,64	31,14	10116	291		7509	
			Итого по разделу: 7. Конструкции кровли (КД, лист 3)									2258024
			Раздел: 8. Крыльца (лист 19)									
66	85	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	20251,88	1168,03	16202	934	14036	1335	18940
						1539	294,98	1231	236		1403	
67	86	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,6	28477,46	2246,7	102519	8088	74133	20323	132669
						5638,36	565,1	20298	2034		9827	
68	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	349485		6640		6640		7171
69	88	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16722	346394		57924		57924	531	62558
			Итого по разделу: 8. Крыльца (лист 19)								4634	221338
			ИТОГО:					5949183	193527	4863786	874202	7369258
								891867	70427		545873	
			Итого:									**7 369 258,00**
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									7 369 258,00
			Временные здания и сооружения 1%:							**1%**	**73 692,58**	7 442 950,58
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							**1,35%**	**100 479,83**	7 543 430,41
			Непредвиденные работы и затраты-2%							**2%**	**150 868,61**	7 694 299,02
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							**88%**	**1,0500514**	7 109 880,32

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603								
			Итого в текущих ценах:						**12%**	**1,0973603**	1 013 210,19
			Скидка К=0,950000000332073								8 123 090,52
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							**0,9500000**	7 716 935,99
			Итого с НДС 12%:						**12%**		926 028,46
											8 642 964,46

Восемь миллионов шестьсот сорок две тысячи девятьсот шестьдесят четыре тенге сорок шесть тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)