Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Астана-Региональная Электросетевая Компания",Республика Казахстан, г. Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9**	**021240001744**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тесла",010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Байконыр, улица Александра Пушкина, здание 76/1**	**980840004241**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 465 от 06.03.2024 г.

Номер документа	Дата составления
125	**17.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Внедрение АСКУЭ юридических лиц II этап - 2500 ПУ			услуга	1	123 143 798,76	123 143 798,76
				Итого	1	x	123 143 798,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сараев В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. пред Правления по реализации / _____ / Баймишев С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2024

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функцией заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: АО "Астана -Региональная Электросетевая Компания"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Наименование строительства и его адрес: Внедрение АСКУЭ юридических лиц II этап - 2500 ПУ

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
971241003022	980840004241	465	06.03.2024				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внедрение АСКУЭ юридических лиц II этап - 2500 ПУ	244 803 416,65	109 949 820,32	109 949 820,32	109 949 820,32	-	-			13 193 978,44	123 143 798,76
Авансовый платеж	73 441 025,00	32 984 946,10	32 984 946,10	32 984 946,10	-	-	-	-	3 958 193,53	36 943 139,63
Удержание гарантийного взноса в размере 5 (пять) процентов от суммы Договора	12 240 170,83	5 497 491,02	5 497 491,02	5 497 491,02	-	-	-	-	659 698,92	6 157 189,94
ИТОГО:	**159 122 220,82**	**71 467 383,21**	**71 467 383,21**	**71 467 383,21**	-	-	-	-	**8 576 085,99**	**80 043 469,19**

Заказчик: АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания"

_____

Эксперт технического надзора: ТОО "D & J EMPORIO"

Беремкулов А. К. _____

Подрядчик: ТОО "Тесла"

Сараев В.В. _____

ТОО «Тесла»
Проект-менеджер №4
«12» 09 2024 г.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функцией заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: АО "Астана -Региональная Электросетевая Компания"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Наименование строительства и его адрес: Внедрение АСКУЭ юридических лиц II этап - 2500 ПУ

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
971241003022	980840004241	465	06.03.2024				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоиомость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внедрение АСКУЭ юридических лиц II этап - 2500 ПУ	244 803 416,65	109 949 820,32	109 949 820,32	109 949 820,32	-	-			13 193 978,44	123 143 798,76

Заказчик: АО "Астана -Региональная Электросетевая Компания"

Подрядчик: ТОО "Тесла"
Сараев В.В.

Эксперт технического надзора: ТОО "D & J EMPORIO"
Беремкулов А. К.

ТОО «Тесла»
Проект-менеджер №4
«17» 09 2024 г.

Ф-2В

Заказчик: АО "Астана -Региональная Электросетевая Компания"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Наименование строительства и его адрес: "Внедрение АСКУЭ юридических лиц II этап - 2500 ПУ"

Локальная смета № 1-1 - Демонтажные работы
Договор № 465 от 06.03.2024 г.

Акт № 5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании /Демонтаж/	шт.	86	258,23	33,32	22208	2866		14884	40059
						224,91	15,46	19342	1330		2967	
2	2	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании /Демонтаж/	шт.	520	608,83	33,32	316592	17326		221260	580882
						575,51	15,46	299265	8039		43030	
3	3	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования /Демонтаж/	шт.	459	1435,57	161,77	658927	74253		444932	1192166
						1273,8	72,52	584674	33287		88307	
			ИТОГО по акту					997727	94445	0	681076	1813107
								903281	42656	0	134304	
			ИТОГО по акту									1 813 107,00
			Непредвиденные работы и затраты 2%									1 849 369,14
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, к=1,079									1 995 469,30
			Коэффициент к договору К=0,98									1 955 559,92
			Налог га добавленную стоимость 12%									2 190 227,11

Заказчик: АО "Астана- Региональная Электросетевая Компания"
_____

Эксперт технического надзора ТОО "D & J EMPORIO":
Беремкулов А. К. _____

Эксперт авторского надзора ТОО "АстанаЭлектроСтройСервис"
Кобильский Ю. А. _____

Подрядчик: ТОО "Тесла"
Сараев В.В. _____

нач. САС Грицанов
Нач. АСКУЭ Афонченко
Федоров
нач. ОК Кобелева
вед. инж.-сметчик Грицуб

Ф-2В

Заказчик: АО "Астана -Региональная Электросетевая Компания"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Наименование строительства и его адрес: "Внедрение АСКУЭ юридических лиц II этап - 2500 ПУ"

Локальная смета № 2-1 - Работы по внедрению АСКУЭ
Договор № 465 от 06.03.2024 г.

Акт № 6
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1311-0401-0401 РСНБ РК 2022	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене /Шкаф АСКУЭ ШУЭ-30-1Н-NT-08, ШУЭ 33-1Н-РЕ-08/	шт.	10	26010,48	5512,99	260105	55130	6715	167510	461824
						19826,01	2508,71	198260	25087		34209	
2	2	247-305-0142 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ Шкафы учета электроэнергии антивандальный марки 30-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД-концентратор	шт.	1	616323		616323		616323		665629
											49306	
3	3	247-305-0143 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки	шт.	9	554875		4993875		4993875		5393385
											399510	
4	4	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	86	975,47	121,04	83890	10409	3204	54079	149006
						817,17	56,19	70277	4832		11037	
5	5	СТПРАЙС-ЛИСТ	Однофазный многотарифный электронный счетчик, активной и реактивной энергии (с модулем PLC), СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д G/PLC код СК	шт	86	61108,93		5255368		5255368		5675797
											420429	
6	9	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	520	2249,3	121,04	1169636	62941	19375	803910	2131428
						2091	56,19	1087320	29219		157882	
7	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Трехфазный многотарифный электронный счетчик, прямого включения (с модулем PLC), СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC 3x220/380V 5(60)A код LP	шт	281	123310,71		34650310		34650310		37422336
											2772026	
8	14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Трехфазный многотарифный электронный счетчик, прямого включения (с модулем PLC), СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC 3x220/380V 5(100)A код LO	шт	86	128683,93		11066818		11066818		11952163
											885345	
9	19	СТПРАЙС-ЛИСТ	Трехфазный многотарифный электронный счетчик, косвенного включения (с модулем PLC), СА4У-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC 3x220/380V 5(7,5)A	шт	153	117946,61		18045831		18045831		19489498
											1443667	
10	26	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями /шкаф учета/	шт.	163	8802,15	130,49	1434750	21270	238194	852801	2470554
						7210,35	56,19	1175287	9159		183003	
11	27	247-201-0302 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	122	11335		1382870		1382870		1493500
											110630	
12	28	247-201-0305 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	41	13711		562151		562151		607123
											44972	
13	29	1311-0601-0201 РСНБ РК 2022	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных		242	253,65	0	61383	0	1154	45172	115078

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			панельных	м		248,88	0	60229	0		8523	
14	30	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,01442	413650		5965		5965	477	6442
15	31	243-142-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,23256	696006		161863		161863	12949	174812
16	32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	250	491,96	203,25	122990	50813	14325	56058	193373
						231,41	80,02	57853	20005		14325	
17	33	243-107-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,255	428439		109252		109252	8740	117992
18	34	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	250	341,31	3,33	85328	833		60863	157886
						337,98	0,15	84495	38		11695	
19	35	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	255	44		11220		11220	898	12118
20	36	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	150	452,23	168,46	67835	25269	7854	32021	107845
						231,41	65,07	34712	9760		7989	
21	37	243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,153	452002		69156		69156	5533	74689
22	38	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	459	6190,04	587,75	2841228	269778	447135	1616589	4814442
						4628,14	263,5	2124316	120947		356625	
23	46	247-302-0122 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 800/5А 5ВА	шт.	3	6876		20628		20628	1650	22278
24	47	247-302-0121 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 600/5А 5ВА	шт.	33	5626		185658		185658	14853	200511
25	48	247-302-0120 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 500/5А 5ВА	шт.	6	4966		29796		29796	2384	32180
26	49	247-302-0119 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 400/5А 5ВА	шт.	39	4467		174213		174213	13937	188150
27	50	247-302-0118 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 300/5А 5ВА	шт.	42	4254		178668		178668	14293	192961
28	51	247-302-0117 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 250/5А 5ВА	шт.	18	4254		76572		76572	6126	82698
29	52	247-302-0116 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5ВА	шт.	177	4254		752958		752958	60237	813195
30	53	247-302-0115 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА	шт.	81	4254		344574		344574	27566	372140
31	54	247-302-0112 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	48	4254		204192		204192	16335	220527
32	55	247-302-0110 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 75/5А 5ВА	шт.	6	4254		25524		25524	2042	27566
33	56	247-302-0108 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 50/5А 5ВА	шт.	6	4254		25524		25524	2042	27566
34	57	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	297	4115,87	27,59	1222413	8194	537623	487148	1846327
						2278,1	0	676596	0		136766	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	58	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		115	7830,54	175,23	900512	20152	356398	381906	1385012
				шт.		4556,2	56,19	523963	6462		102594	
36	62	247-204-0637 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"		79	1423		112417		112417		121410
				шт.							8993	
37	64	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"		1	8883		8883		8883		9594
				шт.							711	
38	65	247-204-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"		2	8012		16024		16024		17306
				шт.							1282	
39	66	247-204-0663 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"		30	2954		88620		88620		95710
				шт.							7090	
40	67	247-204-0662 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"		22	2954		64988		64988		70187
				шт.							5199	
41	68	247-204-0661 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"		5	2446		12230		12230		13208
				шт.							978	
42	69	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"		55	2446		134530		134530		145292
				шт.							10762	
43	70	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		83	1888		156704		156704		169240
				шт.							12536	
44	71	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"		135	1888		254880		254880		275270
				шт.							20390	
45	72	1308-0304-0401 РСНБ РК 2022	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение		160	389,1	1,21	62256	194	4379	41597	112162
				жила		360,52	0,56	57683	90		8309	
			ИТОГО по акту					88110911	524983	81434941	4599654	100127410
								6150991	225599	0	7416845	
			ИТОГО по акту									100 127 410,00
			Непредвиденные работы и затраты 2%									102 129 958,20
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, к=1,079									110 198 224,90
			Коэффициент к договору К=0,98									107 994 260,40
			Налог га добавленную стоимость 12%									120 953 571,65

Заказчик: АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания"

Эксперт технического надзора ТОО "D & J EMPORIO":
Беремкулов А. К.

Эксперт авторского надзора ТОО "АстанаЭлектроСтройСервис"
Кобильский Ю. А.

Подрядчик: ТОО "Тесла"
Сараев В.В.