Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Акционерное общество "Астана-Региональная Электросетевая Компания",Республика Казахстан, г. Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021240001744
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тесла",010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Байконыр, улица Александра Пушкина, здание 76/1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	980840004241

Договор (контракт) № 465 от 06.03.2024 г.

Номер документа	Дата составления
162	18.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Внедрение АСКУЭ юридических лиц II этап - 2500 ПУ			услуга	1	85 987 846,48	85 987 846,48
				Итого	1	x	85 987 846,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)	Директор	/	Сараев В.В.	Принял (Заказчик)	Зам. Пред. Правления по реализации	/	Баймишев С. Т.
	должность	*подпись*	*расшифровка подписи*		*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.11.2024

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функцией заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: АО "Астана -Региональная Электросетевая Компания"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Наименование строительства и его адрес: Внедрение АСКУЭ юридических лиц II этап - 2500 ПУ

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
971241003022	980840004241	465	06.03.2024				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внедрение АСКУЭ юридических лиц II этап - 2500 ПУ	382 763 371,10	76 774 862,93	76 774 862,93	76 774 862,93	-	-			9 212 983,55	85 987 846,48

Заказчик: АО "Астана -Региональная Электросетевая Компания"

_____

Подрядчик: ТОО "Тесла"
Сараев В.В. _____

Эксперт технического надзора: ТОО "D & J EMPORIO"
Беренкулов А. К. _____

Ф-2В

Заказчик: АО "Астана -Региональная Электросетевая Компания"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Наименование строительства и его адрес: "Внедрение АСКУЭ юридических лиц II этап - 2500 ПУ"

Локальная смета № 1-1 - Демонтажные работы
Договор № 465 от 06.03.2024 г.

Акт № 9
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании /Демонтаж/	шт.	115	258,23	33,32	29696	3832		19903	53567
						224,91	15,46	25865	1778		3968	
2	2	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании /Демонтаж/	шт.	374	608,83	33,32	227702	12462		159137	417788
						575,51	15,46	215241	5782		30949	
3	3	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования /Демонтаж/	шт.	168	1435,57	161,77	241176	27177		162851	436349
						1273,8	72,52	213998	12183		32322	
			ИТОГО по акту					**498574**	**43471**	**0**	**341891**	**907704**
								455104	**19743**	**0**	**67239**	
			ИТОГО по акту									**907 704,00**
			Непредвиденные работы и затраты 2%									**925 858,08**
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, к=1,079									**999 000,87**
			Коэффициент к договору К=0,98									**979 020,85**
			Налог га добавленную стоимость 12%									**1 096 503,35**

Заказчик: АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания"

Эксперт технического надзора ТОО "D & J EMPORIO":
Беремкулов А. К.

Эксперт авторского надзора ТОО "АстанаЭлектроСтройСервис"
Кобильский Ю. А.

Подрядчик: ТОО "Тесла"
Сараев В.В.

Выполненные проверены (Грицуб.)
инженер Ораков Р.
Нач. АСКУЭ Усманов Г.

Проект-менеджер №4
Согласовано
«11» ноября 2024 г.

Нач. ОКС Небеева Л.С.

Ф-2В

Заказчик: АО "Астана -Региональная Электросетевая Компания"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Наименование строительства и его адрес: "Внедрение АСКУЭ юридических лиц II этап - 2500 ПУ"

Локальная смета № 2-1 - Работы по внедрению АСКУЭ
Договор № 465 от 06.03.2024 г.

Акт № 10
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1311-0401-0401 РСНБ РК 2022	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене /Шкаф АСКУЭ ШУЭ-30-1Н-NT-08, ШУЭ 33-1Н-РЕ-08/**	шт.	3	26010,48	5512,99	78031	16539	2014	50253	138547
						19826,01	2508,71	59478	7526		10263	
		216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0015	20716		31,07				
		261-107-0968 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,015	10935		164,03				
		261-404-0478 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	62		372				
		261-201-0328 РСНБ РК 2022	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	0,75	538		403,5				
		236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00003	835900		25,08				
		217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,3011	783		1018,76				
2	2	247-305-0142 РСНБ РК 2022	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ Шкафы учета электроэнергии антивандальный марки 30-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД-концентратор**	шт.	1	616323		616323		616323		665629
											49306	
3	3	247-305-0143 РСНБ РК 2022	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки**	шт.	2	554875		1109750		1109750		1198530
											88780	
4	4	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	115	975,47	121,04	112179	13920	4285	72314	199252
						817,17	56,19	93975	6462		14759	
		217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,45	1242		4284,9				
5	5	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Однофазный многотарифный электронный счетчик, активной и реактивной энергии (с модулем PLC), СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д G/PLC код СК**	шт	115	61108,93		7027527		7027527		7589729
											562202	
6	9	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	374	2249,3	121,04	841238	45269	13935	578197	1532985
						2091	56,19	782034	21015		113554	
		217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	11,22	1242		13935,24				
7	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Трехфазный многотарифный электронный счетчик, прямого включения (с модулем PLC), СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC 3x220/380V 5(60)A код LP**	шт	201	123310,71		24785453		24785453		26768290
											1982837	
8	14	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Трехфазный многотарифный электронный счетчик, прямого включения (с модулем PLC), СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC 3x220/380V 5(100)A код LO**	шт	117	128683,93		15056020		15056020		16260501
											1204481	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	19	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Трехфазный многотарифный электронный счетчик, косвенного включения (с модулем PLC), CA4У-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC 3x220/380V 5(7,5)A**	шт	56	117946,61		6605010		6605010		7133411
10	26	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями /шкаф учета/**	шт.	42	8802,15	130,49	369690	5481	61375	528401	636584
						7210,35	56,19	302835	2360		219740	
		261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,722	594		1022,87			47154	
		261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,672	859		577,25				
		261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	5,208	492		2562,34				
		261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	882	16		14112				
		261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,722	5671		9765,46				
		252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	42	657		27594				
		261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,84	1438		1207,92				
		236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0084	539649		4533,05				
11	27	247-201-0302 РСНБ РК 2022	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	18	11335		204030		204030		220352
12	28	247-201-0305 РСНБ РК 2022	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	24	13711		329064		329064	16322	355389
13	32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	200	491,96	203,25	98392	40650	11460	26325	154698
						231,41	80,02	46282	16004		44846	
		214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,08	483		38,64			11460	
		214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,0016	2148245		3437,19				
		261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0192	2313		44,41				
		261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001	7763690		7763,69				
		261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,01664	501		8,34				
		261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,12	1293		155,16				
		261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0082	1438		11,79				
14	33	243-107-0601 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-1**	км	0,204	428439		87402		87402		94394
15	34	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	200	341,31	3,33	68262	666		6992	126308
						337,98	0,15	67596	30		48690	
16	35	241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	204	44		8976		8976	9356	9694
17	38	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	168	6190,04	587,75	1039927	98742	163657	718	1762149
						4628,14	263,5	777528	44268		591693	
		217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,06552	813201		53280,93			130529	
		252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	168	657		110376				
18	43	247-302-0123 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 1500/5А 5ВА**	шт.	9	7295		65655		65655	5252	70907
19	44	247-302-0123 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 1200/5А 5ВА**	шт.	3	7295		21885		21885	1751	23636

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	45	247-302-0123 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 1000/5А 5ВА**	шт.	6	7295		43770		43770	3502	47272
21	47	247-302-0121 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 600/5А 5ВА**	шт.	12	5626		67512		67512	5401	72913
22	48	247-302-0120 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 500/5А 5ВА**	шт.	6	4966		29796		29796	2384	32180
23	49	247-302-0119 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 400/5А 5ВА**	шт.	6	4467		26802		26802	2144	28946
24	50	247-302-0118 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 300/5А 5ВА**	шт.	15	4254		63810		63810	5105	68915
25	51	247-302-0117 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 250/5А 5ВА**	шт.	12	4254		51048		51048	4084	55132
26	52	247-302-0116 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5ВА**	шт.	36	4254		153144		153144	12252	165396
27	53	247-302-0115 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА**	шт.	42	4254		178668		178668	14293	192961
28	54	247-302-0112 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА**	шт.	21	4254		89334		89334	7147	96481
29	55	247-302-0110 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 75/5А 5ВА**	шт.	3	4254		12762		12762	1021	13783
30	56	247-302-0108 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 50/5А 5ВА**	шт.	9	4254		38286		38286	3063	41349
31	57	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	170	4115,87	27,59	699698	4690	307731	278839	1056820
						2278,1	0	387277	0		78283	
		222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,17	985799		167585,83				
		217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00833	813201		6773,96				
		261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,38	594		1413,72				
		261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	1,02	939		957,78				
		261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,17	401		68,17				
		261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,17	1416		240,72				
		261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,04	859		1752,36				
		252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	170	657		111690				
		261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,02	246		250,92				
		217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	11,9	740		8806				
		261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	3,4	1438		4889,2				
		236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00612	539649		3302,65				
32	58	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	200	7830,54	175,23	1566108	35046	619822	664184	2408716
						4556,2	56,19	911240	11238		178424	
		222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,4	985799		394319,6				
		217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,076	813201		61803,28				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,8	594		1663,2				
		261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	1,8	939		1690,2				
		261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	401		320,8				
		261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,4	1416		566,4				
		261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	7,2	859		6184,8				
		252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	200	657		131400				
		261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,8	246		688,8				
		217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	14	740		10360				
		261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	4	1438		5752				
		236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0094	539649		5072,7				
33	59	**1308-0303-0603 РСНБ РК 2022**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**9386,29**	**179,22**	**9386**	**179**	**4132**	**3694**	**14126**
						5075,04	**56,19**	**5075**	**56**		**1046**	
		222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,003	985799		2957,4				
		217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000431	813201		350,49				
		261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	594		8,32				
		261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,009	939		8,45				
		261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401		1,6				
		261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1416		2,83				
		261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,042	859		36,08				
		252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657		657				
		261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	246		3,94				
		217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	740		51,8				
		261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1438		28,76				
		236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000047	539649		25,36				
34	62	**247-204-0637 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**105**	**1423**		**149415**		**149415**	**11953**	**161368**
35	63	**247-204-1836 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 125А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**9694**		**9694**		**9694**	**776**	**10470**
36	64	**247-204-1835 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"**	**шт.**	**8**	**8883**		**71064**		**71064**	**5685**	**76749**
37	65	**247-204-1834 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"**	**шт.**	**10**	**8012**		**80120**		**80120**	**6410**	**86530**
38	66	**247-204-0663 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**129**	**2954**		**381066**		**381066**	**30485**	**411551**
39	67	**247-204-0662 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**16**	**2954**		**47264**		**47264**	**3781**	**51045**
40	68	**247-204-0661 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**21**	**2446**		**51366**		**51366**	**4109**	**55475**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	69	247-204-0660 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	шт.	16	2446		39136		39136	3131	42267
42	70	247-204-0659 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	25	1888		47200		47200	3776	50976
43	71	247-204-0657 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	40	1888		75520		75520	6042	81562
44	72	1308-0304-0401 РСНБ РК 2022	**Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение**	жила	15	389,1	1,21	5837	18	411	3900	10516
						360,52	0,56	5408	8		779	
		261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,015	939		14,08				
		261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,003	401		1,2				
		261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,0015	1416		2,12				
		261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	859		25,77				
		261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,015	2313		34,7				
		261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000012	7763690		93,16				
		261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,015	501		7,51				
		261-201-0348 РСНБ РК 2022	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,000015	795792		11,94				
		261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,153	1438		220,01				
			ИТОГО по акту					**62512620**	**261200**	**58812694**	**2556350**	**70274488**
								3438728	**108967**	**0**	**5205518**	
			ИТОГО по акту									**70 274 488,00**
			Непредвиденные работы и затраты 2%									**71 679 977,76**
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, к=1,079									**77 342 696,00**
			Коэффициент к договору К=0,98									**75 795 842,08**
			Налог га добавленную стоимость 12%									**84 891 343,13**

Заказчик: АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания

Эксперт технического надзора ТОО "D & J EMPORIO"
Беремкулов А. К.

Эксперт авторского надзора ТОО "АстанаЭлектроСтройСервис"
Кобильский Ю.А.

Подрядчик: ТОО "Тесла"
Сараев В.В.

Согласовано
«11» ноября 2024 г.

Расчет верен
инженер ОКС. Орзов П.

Инж. АСКУЭ
Кадрашин Г.

Нач. ОКС Кобеева М.С.
Нач. СНС Атанов А.