Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 2, Пятно 16 (наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/88

Пятно №16

на 2-16-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	12	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой В ДВА СЛОЯ	м2	5,2	223,8	7,02	1164	36	878	175	1446
						47,84	0,98	249	5		107	
2	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,75	101,12	2,72	2300	62	999	861	3413
						54,49	0,33	1240	8	-	253	
3	14	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,75	672,62	1,24	15302	28	3169	9696	26997
						532,1	0,62	12105	14		2000	
4	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	72373,64	0	3257	0	100	3125	6897
						70143	0	3156	0		511	
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									38753
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
5	16	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
						8580,6	41,49	8581	41		1436	
6	17	Прайс ТОО АВЗ/DDP/	Вытяжной низкопрофильный вентилятор канального типа в комплекте:встроенный шумоглушитель, быстроразъемные хомуты LPK 160 B	шт	1	31625		31625				31625
			Отпускная цена			31250		31250		31625		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		375				
			Сметная стоимость оборудования					*31625*				
7	18	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207		224
											17	
8	19	Е11-200501-0201	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2624,98	56,91	2625	57	379	2162	5170
						2188,79	17,08	2189	17		383	

9	20	С1246-302-0503	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	1	4891		4891		4891			5282
10	21	С1245-405-2513	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, Р 24 ВА с аналоговым управлением	шт.	1	45672		45672		45672		391	49326
11	22	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		1	1891,78	65,21	1892	65	177	1633	3654	3807
				решетка		1649,3	17,08	1649	17		282		
12	23	С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4438		4438		4438		355	4793
13	24	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6738	7737,52	45,03	28426	165	21601	6576		37802
						1812,62	13,93	6659	51		2800		
14	25	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655		1310		1310		105	1415
15	26	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,55	55253,25	1959,57	30389	1078	16545	10104	3239	43732
						23212	959,93	12767	528		3239		
16	27	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		1	1891,78	65,21	1892	65	177	1633		3807
				решетка		1649,3	17,08	1649	17		282		
17	28	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696			2912
18	29	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	7190,28	60,63	28042	236	18882	8844	216	39837
						2288,06	26,02	8923	101		2951		
19	30	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95	27,46	9610	137	7961	1045		11507
						302,34	0,49	1512	2		852		
20	31	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25	1959,57	12156	431	6618	4042		17493
						23212	959,93	5107	211		1296		
21	32	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094		328	4422
22	33	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		1	1891,78	65,21	1892	65	177	1633		3807
				решетка		1649,3	17,08	1649	17		282		
23	34	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485			3764
24	35	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800,1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	6984,56	48,14	36320	250	25176	10780	279	50868
						2094,91	20,42	10894	106		3768		
25	36	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95	27,46	9610	137	7961	1045		11507
						302,34	0,49	1512	2		852		
26	37	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25	1959,57	12156	431	6618	4042		17493
						23212	959,93	5107	211		1296		
27	38	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094		328	4422
28	39	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6052,35	55,41	6052	55	5214	784		7383
						783,07	17,08	783	17		547		
29	40	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		1	1891,78	65,21	1892	65	177	1633		3807
				решетка		1649,3	17,08	1649	17		282		

30	41	С1246-304-0707	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	6800		6800		6800		544	7344
			Итого по разделу 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										392940
			Раздел 3. Котельная (раздел ТМ)										
31	42	Е11-180101-0201 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	99237,02 74623,5	8245,42 3667,48	99237 74624	8245 3667	16368	76725 14077		190039
32	44	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652		49307
33	46	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	6204,61 5391,49	730,28 275,31	6205 5391	730 275	83	5553 941		12699
34	48	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5306,64 5205,2	0 0	5307 5205	0 0	101	3904 737		9948
35	50	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1	16463,61 5391,49	730,28 275,31	16464 5391	730 275	10342	5553 1761		23778
36	51	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652		49307
37	53	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	2578,17 2197,65	106,35 16,27	38673 32965	1595 244	4113	32545 5697		76915
38	58	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	5	508,23 496,92	5,12 0,49	2541 2485	25 2	31	2437 398		5376
39	61	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4	1415,24 1216,69	184,12 61,05	5661 4867	736 244	58	5009 854		11524
40	64	Ц13-121101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7296,74 7158,8	65,7 32,54	7297 7159	66 33	72	4387 935		12619
41	67	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	2	235,21 216,67	0 0	470 433	0 0	37	425 72		967
42	69	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	987,82 916,87	45,23 17,73	7903 7335	362 142	206	7327 1218		16448
43	72	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1879,83 548,3	23,76 10,09	5639 1645	71 30	3923	1642 582		7863
44	73	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2164,26 548,3	23,76 10,09	6493 1645	71 30	4777	1642 651		8786
45	74	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м трубопровода	14	105,24 103,16	1,38 0	1473 1444	19 0	10	1415 231		3119
46	75	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые /с бобышкой/. Установка	комплект	3	3105,65 502,9	0 0	9317 1509	0 0	7808	1479 864		11660
47	76	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2580,49 382,95	0 0	15483 2298	0 0	13185	2252 1419		19154
48	78	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,4	55253,25 23212	1959,57 959,93	22101 9285	784 384	12033	7348 2356		31805
49	79	Е11-260301-0202 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		3,4	2973,99	169,46	10112	576	1163	6408		17842

			м2 поверхности покрытия изоляции			2462,46	17,57	8372	60		1322	
50	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,2	101,12	2,72	222	6	97	83	329
				м2		54,49	0,33	120	1		24	
51	82	Е11-130301-1601 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями		0,95	551,14	4,53	524	4	481	27	595
				м2		40,66	0,98	39	1		44	
			Итого по разделу 3. Котельная (раздел ТМ)									560080
			итого:					635240	18554	283980	285410	991773
								301074	7110	31250	71123	
			Итого:									991 773,00
			Оборудование:									31 250,00
			Итого без оборудование:									960 523,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	9 605,23	970 128,23
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	13 096,73	983 224,96
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	19 664,50	1 002 889,46
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	955 591,64
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	136 178,83
			Итого в текущих ценах:									1 091 770,47
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	1 037 181,95
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		124 461,83
			Итого с НДС 12%:									1 161 643,78

Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три тенге семьдесят восемь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Муztау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 17
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/89

Пятно №17

на 2-17-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	12	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой В ДВА СЛОЯ	м2	5,2	223,8	7,02	1164	36	878	175	1446
						47,84	0,98	249	5		107	
2	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,75	101,12	2,72	2300	62	999	861	3413
						54,49	0,33	1240	8		253	
3	14	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,75	672,62	1,24	15302	28	3169	9696	26997
						532,1	0,62	12105	14		2000	
4	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с [illegible]	км трубопровода	0,045	72373,64	0	3257	0	100	3125	6897
						70143	0	3156	0		511	
			Итого по разделу 1. ОТОПЛЕНИЕ									38753
			Раздел 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
5	16	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
						8580,6	41,49	8581	41		1436	
6	17	Прайс ТОО АВЗ/DDP/	Вытяжной низкопрофильный вентилятор канального типа в комплекте:встроенный шумоглушитель, быстроразъемные хомуты LPK 160 B	шт	1	31625		31625				31625
			Отпускная цена			31250		31250		31625		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		375				
			Сметная стоимость оборудования					*31625*				
7	18	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207		224
											17	
8	19	Е11-200501-0201	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2624,98	56,91	2625	57	379	2162	5170
						2188,79	17,08	2189	17		383	
9	20	С1246-302-0503	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм		1	4891		4891		4891		5282

				шт.								391	
10	21	С1245-405-2513	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, Р 24 ВА с аналоговым управлением	шт.	1	45672		45672		45672		3654	49326
11	22	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
12	23	С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4438		4438		4438	355		4793
13	24	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6738	7737,52 1812,62	45,03 13,93	28426 6659	165 51	21601	6576 2800		37802
14	25	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655		1310		1310	105		1415
15	26	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,55	55253,25 23212	1959,57 959,93	30389 12767	1078 528	16545	10104 3239		43732
16	27	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
17	28	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696	216		2912
18	29	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	7190,28 2288,06	60,63 26,02	28042 8923	236 101	18882	8844 2951		39837
19	30	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1045 852		11507
20	31	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296		17493
21	32	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094	328		4422
22	33	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
23	34	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485	279		3764
24	35	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800,1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	6984,56 2094,91	48,14 20,42	36320 10894	250 106	25176	10780 3768		50868
25	36	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1045 852		11507
26	37	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296		17493
27	38	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094	328		4422
28	39	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6052,35 783,07	55,41 17,08	6052 783	55 17	5214	784 547		7383
29	40	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
30	41	С1246-304-0707	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	6800		6800		6800	544		7344

			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										392940
			Раздел: 3. Котельная (раздел ТМ)										
31	42	Е11-180101-0201 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	99237,02 74623,5	8245,42 3667,48	99237 74624	8245 3667	16368	76725 14077	190039
32	44	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652	49307
33	46	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	6204,61 5391,49	730,28 275,31	6205 5391	730 275	83	5553 941	12699
34	48	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5306,64 5205,2	0 0	5307 5205	0 0	101	3904 737	9948
35	50	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1	16463,61 5391,49	730,28 275,31	16464 5391	730 275	10342	5553 1761	23778
36	51	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652	49307
37	53	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	2578,17 2197,65	106,35 16,27	38673 32965	1595 244	4113	32545 5697	76915
38	58	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	5	508,23 496,92	5,12 0,49	2541 2485	25 2	31	2437 398	5376
39	61	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4	1415,24 1216,69	184,12 61,05	5661 4867	736 244	58	5009 854	11524
40	64	Ц13-121101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7296,74 7158,8	65,7 32,54	7297 7159	66 33	72	4387 935	12619
41	67	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт	2	235,21 216,67	0 0	470 433	0 0	37	425 72	967
42	69	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	987,82 916,87	45,23 17,73	7903 7335	362 142	206	7327 1218	16448
43	72	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм.	м трубопровода	3	1879,83 548,3	23,76 10,09	5639 1645	71 30	3923	1642 582	7863
44	73	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм.	м трубопровода	3	2164,26 548,3	23,76 10,09	6493 1645	71 30	4777	1642 651	8786
45	74	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м трубопровода	14	105,24 103,16	1,38 0	1473 1444	19 0	10	1415 231	3119
46	75	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые /с бобышкой/. Установка	комплект	3	3105,65 502,9	0 0	9317 1509	0 0	7808	1479 864	11660
47	76	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2580,49 382,95	0 0	15483 2298	0 0	13185	2252 1419	19154
48	78	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,4	55253,25 23212	1959,57 959,93	22101 9285	784 384	12033	7348 2356	31805
49	79	Е11-260301-0202 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	3,4	2973,99 2462,46	169,46 17,57	10112 8372	576 60	1163	6408 1322	17842

50	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2	101,12 54,49	2,72 0,33	222 120	6 1	97	83 24	329
51	82	Е11-130301-1601 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	0,95	551,14 40,66	4,53 0,98	524 39	4 1	481	27 44	595
			Итого по разделу 3. Котельная (раздел ТМ)									560080
			ИТОГО:					635240 301074	18554 7110	283980 31250	285410 71123	991773
			Итого:									991 773,00
			Оборудование:									31 250,00
			Итого без оборудование:									960 523,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	9 605,23	970 128,23
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	13 096,73	983 224,96
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	19 664,50	1 002 889,46
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	955 591,64
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	136 178,83
			Итого в текущих ценах:									1 091 770,47
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	1 037 181,95
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		124 461,83
			Итого с НДС 12%:									1 161 643,78

Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три тенге семьдесят восемь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 18

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/90

Пятно №18

на 2-18-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	12	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические. Огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой В ДВА СЛОЯ	м2	5,2	223,8	7,02	1164	36	878	175	1446
						47,84	0,98	249	5		107	
2	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,75	101,12	2,72	2300	62	999	861	3413
						54,49	0,33	1240	8		253	
3	14	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,75	672,62	1,24	15302	28	3169	9696	26997
						532,1	0,62	12105	14		2000	
4	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	72373,64	0	3257	0	100	3125	6897
						70143	0	3156	0		511	
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									38753
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
5	16	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
						8580,6	41,49	8581	41		1436	
6	17	Прайс ТОО АВЗ/DDP/	Вытяжной низкопрофильный вентилятор канального типа в комплекте:встроенный шумоглушитель, быстроразъемные хомуты LPK 160 B	шт	1	31625		31625				31625
			Отпускная цена			31250		31250		31625		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		375				
			Сметная стоимость оборудования					*31625*				
7	18	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт	1	207		207		207		224
											17	
8	19	Е11-200501-0201	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2624,98	56,91	2625	57	379	2162	5170
						2188,79	17,08	2189	17		383	

9	20	С1246-302-0503	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	1	4891		4891		4891	391		5282
10	21	С1245-405-2513	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, Р 24 ВА с аналоговым управлением	шт.	1	45672		45672		45672	3654		49326
11	22	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
12	23	С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4438		4438		4438	355		4793
13	24	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6738	7737,52 1812,62	45,03 13,93	28426 6659	165 51	21601	6576 2800		37802
14	25	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655		1310		1310	105		1415
15	26	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,55	55253,25 23212	1959,57 959,93	30389 12767	1078 528	16545	10104 3239		43732
16	27	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
17	28	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696	216		2912
18	29	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	7190,28 2288,06	60,63 26,02	28042 8923	236 101	18882	8844 2951		39837
19	30	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1045 852		11507
20	31	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296		17493
21	32	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094	328		4422
22	33	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
23	34	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485	279		3764
24	35	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800,1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	6984,56 2094,91	48,14 20,42	36320 10894	250 106	25176	10780 3768		50868
25	36	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1045 852		11507
26	37	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296		17493
27	38	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094	328		4422
28	39	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6052,35 783,07	55,41 17,08	6052 783	55 17	5214	784 547		7383
29	40	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807

30	41	С1246-304-0707	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	6800		6800		6800			7344
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									544	
													392940
			Раздел: 3. Котельная (раздел ТМ)										
31	42	Е11-180101-0201 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	99237,02 74623,5	8245,42 3667,48	99237 74624	8245 3667	16368	76725 14077		190039
32	44	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652		49307
33	46	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	6204,61 5391,49	730,28 275,31	6205 5391	730 275	83	5553 941		12699
34	48	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5306,64 5205,2	0 0	5307 5205	0 0	101	3904 737		9948
35	50	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1	16463,61 5391,49	730,28 275,31	16464 5391	730 275	10342	5553 1761		23778
36	51	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652		49307
37	53	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	2578,17 2197,65	106,35 16,27	38673 32965	1595 244	4113	32545 5697		76915
38	58	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	5	508,23 496,92	5,12 0,49	2541 2485	25 2	31	2437 398		3376
39	61	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4	1415,24 1216,69	184,12 61,05	5661 4867	736 244	58	5009 854		11524
40	64	Ц13-121101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7296,74 7158,8	65,7 32,54	7297 7159	66 33	72	4387 935		12619
41	67	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	2	235,21 216,67	0 0	470 433	0 0	37	425 72		967
42	69	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	987,82 916,87	45,23 17,73	7903 7335	362 142	206	7327 1218		16448
43	72	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1879,83 548,3	23,76 10,09	5639 1645	71 30	3923	1642 582		7863
44	73	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2164,26 548,3	23,76 10,09	6493 1645	71 30	4777	1642 651		8786
45	74	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	105,24 103,16	1,38 0	1473 1444	19 0	10	1415 231		3119
46	75	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые /с бобышкой/. Установка	комплект	3	3105,65 502,9	0 0	9317 1509	0 0	7808	1479 864		11660
47	76	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2580,49 382,95	0 0	15483 2298	0 0	13185	2252 1419		19154
48	78	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,4	55253,25 23212	1959,57 959,93	22101 9285	784 384	12033	7348 2356		31805
49	79	Е11-260301-0202 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		3,4	2973,99	169,46	10112	576	1163	6408		17842

			м2 поверхности покрытия изоляции			2462,46	17,57	8372	60		1322	
50	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,2		101,12	2,72	222	6	97	83	329
				м2		54,49	0,33	120	1		24	
51	82	Е11-130301-1601 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	0,95		551,14	4,53	524	4	481	27	595
				м2		40,66	0,98	39	1		44	
			Итого по разделу 3 Котельная (раздел ТМ)									560080
			ИТОГО					635240	18554	283980	285410	991773
			Итого:					301074	7110	31250	71123	
			Оборудование									991 773,00
			Итого без оборудование:									31 250,00
			Временные здания и сооружения 1%:									960 523,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	9 605,23	970 128,23
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1,35%	13 096,73	983 224,96
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							2%	19 664,50	1 002 889,46
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							88%	1,0500514	955 591,64
			Итого в текущих ценах:							12%	1,0973603	136 178,83
			Скидка К=0,950000000332073									1 091 770,47
			Налог на добавленную стоимость - 12 %								0,9500000	1 037 181,95
			Итого с НДС 12%:							12%		124 461,83
												1 161 643,78

Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три тенге семьдесят восемь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шогы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 2. Пятно 19 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №6/91

Пятно №19

на 2-19-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	12	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой В ДВА СЛОЯ	м2	5,2	223,8	7,02	1164	36	878	175	1446
						47,84	0,98	249	5		107	
2	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,75	101,12	2,72	2300	62	999	861	3413
						54,49	0,33	1240	8		253	
3	14	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,75	672,62	1,24	15302	28	3169	9696	26997
						532,1	0,62	12105	14		2000	
4	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	72373,64	0	3257	0	100	3125	6897
						70143	0	3156	0		511	
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									38753
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
5	16	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
						8580,6	41,49	8581	41		1436	
6	17	Прайс ТОО АВЗ/DDP/	Вытяжной низкопрофильный вентилятор канального типа в комплекте:встроенный шумоглушитель, быстроразъемные хомуты LPK 160 B	шт	1	31625		31625				31625
			Отпускная цена			31250		31250		31625		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		375				
			Сметная стоимость оборудования					*31625*				
7	18	С1246-301-0701	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт	1	207		207		207		224
											17	
8	19	Е11-200501-0201	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2624,98	56,91	2625	57	379	2162	5170
						2188,79	17,08	2189	17		383	

9	20	С1246-302-0503	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	1	4891		4891		4891		391	5282
10	21	С1245-405-2513	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, Р 24 ВА с аналоговым управлением	шт.	1	45672		45672		45672		3654	49326
11	22	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
12	23	С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4438		4438		4438		355	4793
13	24	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6738	7737,52 1812,62	45,03 13,93	28426 6659	165 51	21601	6576 2800		37802
14	25	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655		1310		1310		105	1415
15	26	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,55	55253,25 23212	1959,57 959,93	30389 12767	1078 528	16545	10104 3239		43732
16	27	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
17	28	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696		216	2912
18	29	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	7190,28 2288,06	60,63 26,02	28042 8923	236 101	18882	8844 2951		39837
19	30	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1045 852		11507
20	31	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296		17493
21	32	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094		328	4422
22	33	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
23	34	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485		279	3764
24	35	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800,1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	6984,56 2094,91	48,14 20,42	36320 10894	250 106	25176	10780 3768		50868
25	36	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1045 852		11507
26	37	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296		17493
27	38	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094		328	4422
28	39	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6052,35 783,07	55,41 17,08	6052 783	55 17	5214	784 547		7383
29	40	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807

30	41	С1246-304-0707	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	6800		6800		6800			7344
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								544		
													392940
			Раздел. 3. Котельная (раздел ТМ)										
31	42	Е11-180101-0201 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	99237,02 74623,5	8245,42 3667,48	99237 74624	8245 3667	16368	76725 14077		190039
32	44	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652		49307
33	46	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	6204,61 5391,49	730,28 275,31	6205 5391	730 275	83	5553 941		12699
34	48	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт	1	5306,64 5205,2	0 0	5307 5205	0 0	101	3904 737		9948
35	50	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1	16463,61 5391,49	730,28 275,31	16464 5391	730 275	10342	5553 1761		23778
36	51	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652		49307
37	53	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	15	2578,17 2197,65	106,35 16,27	38673 32965	1595 244	4113	32545 5697		76915
38	58	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	5	508,23 496,92	5,12 0,49	2541 2485	25 2	31	2437 398		5376
39	61	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4	1415,24 1216,69	184,12 61,05	5661 4867	736 244	58	5009 854		11524
40	64	Ц13-121101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	шт	1	7296,74 7158,8	65,7 32,54	7297 7159	66 33	72	4387 935		12619
41	67	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	2	235,21 216,67	0 0	470 433	0 0	37	425 72		967
42	69	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	987,82 916,87	45,23 17,73	7903 7335	362 142	206	7327 1218		16448
43	72	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1879,83 548,3	23,76 10,09	5639 1645	71 30	3923	1642 582		7863
44	73	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2164,26 548,3	23,76 10,09	6493 1645	71 30	4777	1642 651		8786
45	74	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	105,24 103,16	1,38 0	1473 1444	19 0	10	1415 231		3119
46	75	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые /с бобышкой/. Установка	комплект	3	3105,65 502,9	0 0	9317 1509	0 0	7808	1479 864		11660
47	76	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2580,49 382,95	0 0	15483 2298	0 0	13185	2252 1419		19154
48	78	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,4	55253,25 23212	1959,57 959,93	22101 9285	784 384	12033	7348 2356		31805
49	79	Е11-260301-0202 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		3,4	2973,99	169,46	10112	576	1163	6408		17842

			м2 поверхности покрытия изоляции										
50	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2	2462,46 101,12 54,49	17,57 2,72 0,33	8372 222 120	60 6 1	97	1322 83 24	329
51	82	Е11-130301-1601 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	0,95	551,14 40,66	4,53 0,98	524 39	4 1	481	27 44	595
			Итого по разделу 3 Котельная (раздел ТМ)									560080
			итого:					635240 301074	18554 7110	283980 31250	285410 71123	991773
			Итого:									991 773,00
			Оборудование:									31 250,00
			Итого без оборудование:									960 523,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	9 605,23	970 128,23
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	13 096,73	983 224,96
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	19 664,50	1 002 889,46
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	955 591,64
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	136 178,83
			Итого в текущих ценах:									1 091 770,47
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	1 037 181,95
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		124 461,83
			Итого с НДС 12%:									1 161 643,78

Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три тенге семьдесят восемь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мустау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 2. Пятно 20 (наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/92

Пятно №20

на 2-20-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	12	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой В ДВА СЛОЯ	м2	5,2	223,8	7,02	1164	36	878	175	1446
						47,84	0,98	249	5		107	
2	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,75	101,12	2,72	2300	62	999	861	3413
						54,49	0,33	1240	8		253	
3	14	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,75	672,62	1,24	15302	28	3169	9696	26997
						532,1	0,62	12105	14		2000	
4	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	72373,64	0	3257	0	100	3125	6897
						70143	0	3156	0		511	
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									38753
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
5	16	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
						8580,6	41,49	8581	41		1436	
6	17	Прайс ТОО АВЗ/DDP/	Вытяжной низкопрофильный вентилятор канального типа в комплекте:встроенный шумоглушитель, быстроразъемные хомуты LPK 160 B	шт	1	31625		31625				31625
			Отпускная цена			31250		31250		31625		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		375				
			Сметная стоимость оборудования					*31625*				
7	18	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт	1	207		207		207		224
											17	
8	19	Е11-200501-0201	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2624,98	56,91	2625	57	379	2162	5170
						2188,79	17,08	2189	17		383	

9	20	С1246-302-0503	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	1	4891		4891		4891	391		5282
10	21	С1245-405-2513	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, Р 24 ВА с аналоговым управлением	шт.	1	45672		45672		45672	3654		49326
11	22	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
12	23	С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4438		4438		4438	355		4793
13	24	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6738	7737,52 1812,62	45,03 13,93	28426 6659	165 51	21601	6576 2800		37802
14	25	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655		1310		1310	105		1415
15	26	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,55	55253,25 23212	1959,57 959,93	30389 12767	1078 528	16545	10104 3239		43732
16	27	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
17	28	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696	216		2912
18	29	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	7190,28 2288,06	60,63 26,02	28042 8923	236 101	18882	8844 2951		39837
19	30	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1045 852		11507
20	31	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296		17493
21	32	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094	328		4422
22	33	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
23	34	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485	279		3764
24	35	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800,1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	6984,56 2094,91	48,14 20,42	36320 10894	250 106	25176	10780 3768		50868
25	36	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1045 852		11507
26	37	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296		17493
27	38	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094	328		4422
28	39	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6052,35 783,07	55,41 17,08	6052 783	55 17	5214	784 547		7383
29	40	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807

30	41	С1246-304-0707	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	6800		6800		6800		544	7344
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										392940
			Раздел: 3. Котельная (раздел ТМ)										
31	42	Е11-180101-0201 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	99237,02 74623,5	8245,42 3667,48	99237 74624	8245 3667	16368	76725 14077	190039
32	44	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652	49307
33	46	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	6204,61 5391,49	730,28 275,31	6205 5391	730 275	83	5553 941	12699
34	48	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5306,64 5205,2	0 0	5307 5205	0 0	101	3904 737	9948
35	50	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1	16463,61 5391,49	730,28 275,31	16464 5391	730 275	10342	5553 1761	23778
36	51	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652	49307
37	53	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	2578,17 2197,65	106,35 16,27	38673 32965	1595 244	4113	32545 5697	76915
38	58	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	5	508,23 496,92	5,12 0,49	2541 2485	25 2	31	2437 398	5376
39	61	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4	1415,24 1216,69	184,12 61,05	5661 4867	736 244	58	5009 854	11524
40	64	Ц13-121101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7296,74 7158,8	65,7 32,54	7297 7159	66 33	72	4387 935	12619
41	67	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	2	235,21 216,67	0 0	470 433	0 0	37	425 72	967
42	69	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	987,82 916,87	45,23 17,73	7903 7335	362 142	206	7327 1218	16448
43	72	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1879,83 548,3	23,76 10,09	5639 1645	71 30	3923	1642 582	7863
44	73	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2164,26 548,3	23,76 10,09	6493 1645	71 30	4777	1642 651	8786
45	74	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	105,24 103,16	1,38 0	1473 1444	19 0	10	1415 231	3119
46	75	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые /с бобышкой/. Установка	комплект	3	3105,65 502,9	0 0	9317 1509	0 0	7808	1479 864	11660
47	76	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2580,49 382,95	0 0	15483 2298	0 0	13185	2252 1419	19154
48	78	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,4	55253,25 23212	1959,57 959,93	22101 9285	784 384	12033	7348 2356	31805
49	79	Е11-260301-0202 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		3,4	2973,99	169,46	10112	576	1163	6408	17842

			м2 поверхности покрытия изоляции			2462,46	17,57	8372	60		1322	
50	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,2		101,12	2,72	222	6	97	83	329
				м2		54,49	0,33	120	1		24	
51	82	Е11-130301-1601 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	0,95		551,14	4,53	524	4	481	27	595
				м2		40,66	0,98	39	1		44	
			Итого по разделу 3 Котельная (раздел ТМ)									560080
			ИТОГО:					635240	18554	283980	285410	991773
								301074	7110	31250	71123	
			Итого:									991 773,00
			Оборудование:									31 250,00
			Итого без оборудоване:									960 523,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	9 605,23	970 128,23
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	13 096,73	983 224,96
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	19 664,50	1 002 889,46
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	955 591,64
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	136 178,83
			Итого в текущих ценах:									1 091 770,47
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	1 037 181,95
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		124 461,83
			Итого с НДС 12%:									1 161 643,78

Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три тенге семьдесят восемь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұстау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СВМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 21
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/93

Пятно №21
на 2-21-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	12	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой В ДВА СЛОЯ	м2	5,2	223,8	7,02	1164	36	878	175	1446
						47,84	0,98	249	5		107	
2	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,75	101,12	2,72	2300	62	999	861	3413
						54,49	0,33	1240	8		253	
3	14	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,75	672,62	1,24	15302	28	3169	9696	26997
						532,1	0,62	12105	14		2000	
4	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	72373,64	0	3257	0	100	3125	6897
						70143	0	3156	0		511	
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									38753
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
5	16	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
						8580,6	41,49	8581	41		1436	
6	17	Прайс ТОО АВЗ/DDP/	Вытяжной низкопрофильный вентилятор канального типа в комплекте:встроенный шумоглушитель, быстроразъемные хомуты LPK 160 B	шт	1	31625		31625		31625		31625
			Отпускная цена			31250		31250				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		375				
			Сметная стоимость оборудования					*31625*				
7	18	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207		224
											17	
8	19	Е11-200501-0201	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2624,98	56,91	2625	57	379	2162	5170
						2188,79	17,08	2189	17		383	

9	20	С1246-302-0503	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	1	4891		4891		4891	391		5282
10	21	С1245-405-2513	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, Р 24 ВА с аналоговым управлением	шт.	1	45672		45672		45672	3654		49326
11	22	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
12	23	С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4438		4438		4438	355		4793
13	24	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6738	7737,52 1812,62	45,03 13,93	28426 6659	165 51	21601	6576 2800		37802
14	25	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655		1310		1310	105		1415
15	26	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,55	55253,25 23212	1959,57 959,93	30389 12767	1078 528	16545	10104 3239		43732
16	27	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
17	28	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696	216		2912
18	29	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	7190,28 2288,06	60,63 26,02	28042 8923	236 101	18882	8844 2951		39837
19	30	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1045 852		11507
20	31	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296		17493
21	32	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094	328		4422
22	33	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
23	34	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485	279		3764
24	35	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800,1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	6984,56 2094,91	48,14 20,42	36320 10894	250 106	25176	10780 3768		50868
25	36	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1045 852		11507
26	37	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296		17493
27	38	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094	328		4422
28	39	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6052,35 783,07	55,41 17,08	6052 783	55 17	5214	784 547		7383
29	40	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807

30	41	С1246-304-0707	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	6800		6800		6800	544	7344
			Итого по разделу 2 ВЕНТИЛЯЦИЯ									392940
			Раздел 3. Котельная (раздел ТМ)									
31	42	Е11-180101-0201 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	99237,02 74623,5	8245,42 3667,48	99237 74623	8245 3667	16368	76725 14077	190039
32	44	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652	49307
33	46	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	6204,61 5391,49	730,28 275,31	6205 5391	730 275	83	5553 941	12690
34	48	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5306,64 5205,2	0 0	5307 5205	0 0	101	3904 737	9948
35	50	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1	16463,61 5391,49	730,28 275,31	16464 5391	730 275	10342	5553 1761	23778
36	51	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652	49307
37	53	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	2578,17 2197,65	106,35 16,27	38673 32965	1595 244	4113	32545 5697	76915
38	58	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	5	508,23 496,92	5,12 0,49	2541 2485	25 2	31	2437 398	5376
39	61	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4	1415,24 1216,69	184,12 61,05	5661 4867	736 244	58	5009 854	11524
40	64	Ц13-121101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7296,74 7158,8	65,7 32,54	7297 7159	66 33	72	4387 935	12619
41	67	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	2	235,21 216,67	0 0	470 433	0 0	37	425 72	967
42	69	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	987,82 916,87	45,23 17,73	7903 7335	362 142	206	7327 1218	16448
43	72	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1879,83 548,3	23,76 10,09	5639 1645	71 30	3923	1642 582	7863
44	73	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2164,26 548,3	23,76 10,09	6493 1645	71 30	4777	1642 651	8786
45	74	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	105,24 103,16	1,38 0	1473 1444	19 0	10	1415 231	3119
46	75	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые /с бобышкой/. Установка	комплект	3	3105,65 502,9	0 0	9317 1509	0 0	7808	1479 864	11660
47	76	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2580,49 382,95	0 0	15483 2298	0 0	13185	2252 1419	19154
48	78	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,4	55253,25 23212	1959,57 959,93	22101 9285	784 384	12033	7348 2356	31805
49	79	Е11-260301-0202 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		3,4	2973,99	169,46	10112	576	1163	6408	17842

			м2 поверхности покрытия изоляции			2462,46	17,57	8372	60		1322		
50	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2	101,12 54,49	2,72 0,33	222 120	6 1	97	83 24	329	
51	82	Е11-130301-1601 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	0,95	551,14 40,66	4,53 0,98	524 39	4 1	481	27 44	595	560080
			Итого по разделу 3. Котельная (раздел ТМ)					635240 301074	18554 7110	283980 31250	285410 71123	991773	
			ИТОГО:										991 773,00
			Итого:										31 250,00
			Оборудование:										960 523,00
			Итого без оборудование:							1%	9 605,23		970 128,23
			Временные здания и сооружения 1%:							1,35%	13 096,73		983 224,96
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							2%	19 664,50		1 002 889,46
			Непредвиденные работы и затраты-2%							88%	1,0500514		955 591,64
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							12%	1,0973603		136 178,83
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603										1 091 770,47
			Итого в текущих ценах:								0,9500000		1 037 181,95
			Скидка К=0,950000000332073							12%			124 461,83
			Налог на добавленную стоимость - 12 %										1 161 643,78
			Итого с НДС 12%:										

Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три тенге семьдесят восемь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мустау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 14
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/94

Пятно №14

на 2-14-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм., код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
1	54	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3497,05	105,75	3497	106	219	3162	7191
						3172,65	53,5	3173	54		533	
2	59	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91	0	818	0	397	412	1329
						420,91	0	421	0		98	
3	60	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4300,59	210,08	4301	210	534	3590	8522
						3556,44	107,04	3556	107		631	
4	64	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91	0	818	0	397	412	1329
						420,91	0	421	0		98	
5	65	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2945,68	79,47	2946	79	328	2527	5911
						2538,12	40,48	2538	40		438	
6	69	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2137,16	262,37	2137	262	264	1708	4153
						1610,73	132,2	1611	132		308	
7	72	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1171,72	0,15	1172	0	33	1116	2471
						1138,9	0	1139	0		183	
			Итого по разделу 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									30906
			Раздел 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
8	74	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	990,45	1,51	17828	27	36	17420	38068
						986,96	0,56	17765	10		2820	
9	75	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	954,46	3,66	20998	80	97	20432	44744
						946,4	1,28	20821	28		3314	
10	78	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	105,24	1,38	1894	25	13	1820	4011
						103,16	0	1857	0		297	
11	79	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22	106,02	1,38	2332	30	33	2224	4921
						103,16	0	2270	0		365	

12	87	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	13	14939,92 1252,79	55,96 22,13	194219 16286	728 288	177205	16242 16837	227298
13	89	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,09	25916,66 6673,8	1233,92 325,68	2332 601	111 29	1621	573 232	3138
14	90	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	770,02 356,59	82,12 40,68	2310 1070	246 122	994	906 257	3473
15	92	Е11-160401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1	36341,63 3700,62	342,13 100,52	36342 3701	343 101	32299	3725 3205	43272
			Итого по разделу 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1					293944 77230	2247 911	214470	76269 29616	399831

	ИТОГО:		399 831,00
	Итого:		-
	Оборудование:		399 831,00
	Итого без оборудование:		399 831,00
	Временные здания и сооружения 1%:	1%	3 998,31 403 829,31
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:	1,35%	5 451,70 409 281,01
	Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	8 185,62 417 466,63
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514	88%	1,0500514 385 758,05
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603	12%	1,0973603 54 973,36
	Итого в текущих ценах:		440 731,40
	Скидка К=0,950000000332073		0,9500000 418 694,83
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%	50 243,38
	Итого с НДС 12%:		468 938,21

Четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать восемь тенге двадцать одна тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 15
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/95

Пятно №15

на 2-15-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
1	54	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3497,05 3172,65	105,75 53,5	3497 3173	106 54	219	3162 533	7191
2	59	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91 420,91	0 0	818 421	0 0	397	412 98	1329
3	60	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4300,59 3556,44	210,08 107,04	4301 3556	210 107	534	3590 631	8522
4	64	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91 420,91	0 0	818 421	0 0	397	412 98	1329
5	65	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2945,68 2538,12	79,47 40,48	2946 2538	79 40	328	2527 438	5911
6	69	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2137,16 1610,73	262,37 132,2	2137 1611	262 132	264	1708 308	4153
7	72	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1171,72 1138,9	0,15 0	1172 1139	0 0	33	1116 183	2471
			Итого по разделу 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									30906
			Раздел 8. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
8	74	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	990,45 986,96	1,51 0,56	17828 17765	27 10	36	17420 2820	38068
9	75	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	954,46 946,4	3,66 1,28	20998 20821	80 28	97	20432 3314	44744
10	78	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	105,24 103,16	1,38 0	1894 1857	25 0	13	1820 297	4011
11	79	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22	106,02 103,16	1,38 0	2332 2270	30 0	33	2224 365	4921

12	87	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	13	14939,92 1252,79	55,96 22,13	194219 16286	728 288	177205	16242 16837	227298
13	89	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,09	25916,66 6673,8	1233,92 325,68	2332 601	111 29	1621	573 232	3138
14	90	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	770,02 356,59	82,12 40,68	2310 1070	246 122	994	906 257	3473
15	92	Е11-160401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1	36341,63 3700,62	342,13 100,52	36342 3701	343 101	32299	3725 3205	43272
			Итого по разделу: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1					293944 77230	2247 911	214470	76269 29616	399831
			ИТОГО:									399 831,00
			Итого:									399 831,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудование:									399 831,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	3 998,31	403 829,31
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	5 451,70	409 281,01
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	8 185,62	417 466,63
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	385 758,05
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	54 973,36
			Итого в текущих ценах:									440 731,40
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	418 694,83
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		50 243,38
			Итого с НДС 12%:									468 938,21

Четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать восемь тенге двадцать одна тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение."Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мустау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Тип 2. Пятно 16
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/96

Пятно №16

на 2-16-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
1	54	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3497,05	105,75	3497	106	219	3162	7191
						3172,65	53,5	3173	54		533	
2	59	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91	0	818	0	397	412	1329
						420,91	0	421	0		98	
3	60	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4300,59	210,08	4301	210	534	3590	8522
						3556,44	107,04	3556	107		631	
4	64	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91	0	818	0	397	412	1329
						420,91	0	421	0		98	
5	65	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2945,68	79,47	2946	79	328	2527	5911
						2538,12	40,48	2538	40		438	
6	69	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2137,16	262,37	2137	262	264	1708	4153
						1610,73	132,2	1611	132		308	
7	72	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1171,72	0,15	1172	0	33	1116	2471
						1138,9	0	1139	0		183	
			Итого по разделу: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									30906
			Раздел: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
8	74	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	990,45	1,51	17828	27	36	17420	38068
						986,96	0,56	17765	10		2820	
9	75	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	954,46	3,66	20998	80	97	20432	44744
						946,4	1,28	20821	28		3314	
10	78	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	105,24	1,38	1894	25	13	1820	4011
						103,16	0	1857	0		297	
11	79	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	м трубопровода	22	106,02	1,38	2332	30	33	2224	4921
						103,16	0	2270	0		365	

12	87	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	13	14939,92 1252,79	55,96 22,13	194219 16286	728 288	177205	16242 16837	227298
13	89	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,09	25916,66 6673,8	1233,92 325,68	2332 601	111 29	1621	573 232	3138
14	90	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	770,02 356,59	82,12 40,68	2310 1070	246 122	994	906 257	3473
15	92	Е11-160401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1	36341,63 3700,62	342,13 100,52	36342 3701	343 101	32299	3725 3205	43272 36892,5
		Итого по разделу 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1						293944 77230	2247 911	214470	76269 29616	399831
		ИТОГО:										399 831,00
		Итого:										399 831,00
		Оборудование:										-
		Итого без оборудование:										399 831,00
		Временные здания и сооружения 1%:								1%	3 998,31	403 829,31
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:								1,35%	5 451,70	409 281,01
		Непредвиденные работы и затраты-2%								2%	8 185,62	417 466,63
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514								88%	1,0500514	385 758,05
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603								12%	1,0973603	54 973,36
		Итого в текущих ценах:										440 731,40
		Скидка К=0,950000000332073									0,9500000	418 694,83
		Налог на добавленную стоимость - 12 %								12%		50 243,38
		Итого с НДС 12%:										468 938,21

Четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать восемь тенге двадцать одна тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Тип 2. Пятно 17
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/97

Пятно №17
на 2-17-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
1	54	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3497,05 3172,65	105,75 53,5	3497 3173	106 54	219	3162 533	7191
2	59	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91 420,91	0 0	818 421	0 0	397	412 98	1329
3	60	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4300,59 3556,44	210,08 107,04	4301 3556	210 107	534	3590 631	8522
4	64	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91 420,91	0 0	818 421	0 0	397	412 98	1329
5	65	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2945,68 2538,12	79,47 40,48	2946 2538	79 40	328 264	2527 438 1708	5911 4153
6	69	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2137,16 1610,73	262,37 132,2	2137 1611	262 132		308	
7	72	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1171,72 1138,9	0,15 0	1172 1139	0 0	33	1116 183	2471 30906
			Итого по разделу 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
			Раздел 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
8	74	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	990,45 986,96	1,51 0,56	17828 17765	27 10	36	17420 2820	38068
9	75	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	954,46 946,4	3,66 1,28	20998 20821	80 28	97	20432 3314	44744
10	78	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	105,24 103,16	1,38 0	1894 1857	25 0	13	1820 297	4011
11	79	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22	106,02 103,16	1,38 0	2332 2270	30 0	33	2224 365	4921

12	87	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	13	14939,92 1252,79	55,96 22,13	194219 16286	728 288	177205	16242 16837	227298
13	89	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,09	25916,66 6673,8	1233,92 325,68	2332 601	111 29	1621	573 232	3138
14	90	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	770,02 356,59	82,12 40,68	2310 1070	246 122	994	906 257	3473
15	92	Е11-160401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1	36341,63 3700,62	342,13 100,52	36342 3701	343 101	32299	3725 3205	43272
			Итого по разделу 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1					293044 77230	2247 911	214470	76269 29516	368925 399831
			ИТОГО									399 831,00
			Итого:									399 831,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудование:									399 831,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	3 998,31	403 829,31
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	5 451,70	409 281,01
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	8 185,62	417 466,63
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	385 758,05
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	54 973,36
			Итого в текущих ценах:									440 731,40
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	418 694,83
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		50 243,38
			Итого с НДС 12%:									468 938,21

Четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать восемь тенге двадцать одна тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шогы-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Тип 2. Пятно 18
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/98

Пятно №18

на 2-18-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
1	54	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3497,05 3172,65	105,75 53,5	3497 3173	106 54	219	3162 533	7191
2	59	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91 420,91	0 0	818 421	0 0	397	412 98	1329
3	60	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4300,59 3556,44	210,08 107,04	4301 3556	210 107	534	3590 631	8522
4	64	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91 420,91	0 0	818 421	0 0	397	412 98	1329
5	65	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2945,68 2538,12	79,47 40,48	2946 2538	79 40	328	2527 438	5911
6	69	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2137,16 1610,73	262,37 132,2	2137 1611	262 132	264	1708 308	4153
7	72	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1171,72 1138,9	0,15 0	1172 1139	0 0	33	1116 183	2471
			Итого по разделу 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									30906
			Раздел 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
8	74	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	990,45 986,96	1,51 0,56	17828 17765	27 10	36	17420 2820	38068
9	75	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	954,46 946,4	3,66 1,28	20998 20821	80 28	97	20432 3314	44744
10	78	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м трубопровода	18	105,24 103,16	1,38 0	1894 1857	25 0	13	1820 297	4011
11	79	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	м трубопровода	22	106,02 103,16	1,38 0	2332 2270	30 0	33	2224 365	4921

12	87	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	13	14939,92 1252,79	55,96 22,13	194219 16286	728 288	177205	16242 16837	227298
13	89	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,09	25916,66 6673,8	1233,92 325,68	2332 601	111 29	1621	573 232	3138
14	90	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	770,02 356,59	82,12 40,68	2310 1070	246 122	994	906 257	3473
15	92	Е11-160401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1	36341,63 3700,62	342,13 100,52	36342 3701	343 101	32299	3725 3205	43272
			Итого по разделу 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1					293944 77230	2247 911	214470	76260 29616	368925 399831
			ИТОГО:									399 831,00
			Итого:									399 831,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудование:									399 831,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	3 998,31	403 829,31
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	5 451,70	409 281,01
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	8 185,62	417 466,63
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	385 758,05
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	54 973,36
			Итого в текущих ценах:									440 731,40
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	418 694,83
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		50 243,38
			Итого с НДС 12%:									468 938,21

Четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать восемь тенге двадцать одна тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Муэтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 19
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/99

Пятно №19

на 2-19-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
1	54	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3497,05 / 3172,65	105,75 / 53,5	3497 / 3173	106 / 54	219	3162 / 533	7191
2	59	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91 / 420,91	0 / 0	818 / 421	0 / 0	397	412 / 98	1329
3	60	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4300,59 / 3556,44	210,08 / 107,04	4301 / 3556	210 / 107	534	3590 / 631	8522
4	64	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91 / 420,91	0 / 0	818 / 421	0 / 0	397	412 / 98	1329
5	65	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2945,68 / 2538,12	79,47 / 40,48	2946 / 2538	79 / 40	328	2527 / 438	5911
6	69	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2137,16 / 1610,73	262,37 / 132,2	2137 / 1611	262 / 132	264	1708 / 308	4153
7	72	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1171,72 / 1138,9	0,15 / 0	1172 / 1139	0 / 0	33	1116 / 183	2471
			Итого по разделу: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									30906
			Раздел: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
8	74	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	990,45 / 986,96	1,51 / 0,56	17828 / 17765	27 / 10	36	17420 / 2820	38068
9	75	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	954,46 / 946,4	3,66 / 1,28	20998 / 20821	80 / 28	97	20432 / 3314	44744
10	78	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м трубопровода	18	105,24 / 103,16	1,38 / 0	1894 / 1857	25 / 0	13	1820 / 297	4011
11	79	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	м трубопровода	22	106,02 / 103,16	1,38 / 0	2332 / 2270	30 / 0	33	2224 / 365	4921

12	87	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	13	14939,92 1252,79	55,96 22,13	194219 16286	728 288	177205	16242 16837	227298
13	89	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,09	25916,66 6673,8	1233,92 325,68	2332 601	111 29	1621	573 232	3138
14	90	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	770,02 356,59	82,12 40,68	2310 1070	246 122	994	906 257	3473
15	92	Е11-160401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1	36341,63 3700,62	342,13 100,52	36342 3701	343 101	32299	3725 3205	43272 368925
		Итого по разделу 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К						293944 77230	2247 911	214470	76289 29616	399831
		ИТОГО:										399 831,00
		Итого:										-
		Оборудование:										399 831,00
		Итого без оборудование:								1%	3 998,31	403 829,31
		Временные здания и сооружения 1%:								1,35%	5 451,70	409 281,01
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:								2%	8 185,62	417 466,63
		Непредвиденные работы и затраты-2%								88%	1,0500514	385 758,05
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514								12%	1,0973603	54 973,36
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603										440 731,40
		Итого в текущих ценах:									0,9500000	418 694,83
		Скидка К=0,950000000332073								12%		50 243,38
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										468 938,21
		Итого с НДС 12%:										

Четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать восемь тенге двадцать одна тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 20
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. Акт выполненных работ №6/100

Пятно №20
на 2-20-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
1	54	Изм. и доп. вып.	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3497,05 3172,65	105,75 53,5	3497 3173	106 54	219	3162 533	7191
2	59	E11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91 420,91	0 0	818 421	0 0	397	412 98	1329
3	60	Изм. и доп. вып.	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4300,59 3556,44	210,08 107,04	4301 3556	210 107	534	3590 631	8522
4	64	E11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91 420,91	0 0	818 421	0 0	397	412 98	1329
5	65	Изм. и доп. вып.	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2945,68 2538,12	79,47 40,48	2946 2538	79 40	328	2527 438	5911
6	69	E11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2137,16 1610,73	262,37 132,2	2137 1611	262 132	264	1708 308	4153
7	72	Изм. и доп. вып.	Смесители. Установка	шт.	1	1171,72 1138,9	0,15 0	1172 1139	0 0	33	1116 183	2471
			Итого по разделу: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									30906
			Раздел. 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
8	74	E11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	990,45 986,96	1,51 0,56	17828 17765	27 10	36	17420 2820	38068
9	75	E11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	954,46 946,4	3,66 1,28	20998 20821	80 28	97	20432 3314	44744
10	78	Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м трубопровода	18	105,24 103,16	1,38 0	1894 1857	25 0	13	1820 297	4011
11	79	Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	м трубопровода	22	106,02 103,16	1,38 0	2332 2270	30 0	33	2224 365	4921

12	87	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	13	14939,92 1252,79	55,96 22,13	194219 16286	728 288	177205	16242 16837	227298
13	89	Е11-160701-0113 Изм. и доп. вып. 6	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,09	25916,66 6673,8	1233,92 325,68	2332 601	111 29	1621	573 232	3138
14	90	Е11-280701-1701 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	770,02 356,59	82,12 40,68	2310 1070	246 122	994	906 257	3473
15	92	Е11-160401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1	36341,63 3700,62	342,13 100,52	36342 3701	343 101	32299	3725 3205	43272 368925
		Итого по разделу 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1						293944 77230	2247 911	214470	76269 29615	399831
		ИТОГО:										399 831,00
		Итого:										-
		Оборудование:										399 831,00
		Итого без оборудование:								1%	3 998,31	403 829,31
		Временные здания и сооружения 1%:								1,35%	5 451,70	409 281,01
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:								2%	8 185,62	417 466,63
		Непредвиденные работы и затраты-2%								88%	1,0500514	385 758,05
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514								12%	1,0973603	54 973,36
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603										440 731,40
		Итого в текущих ценах:									0,9500000	418 694,83
		Скидка К=0,950000000332073								12%		50 243,38
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										468 938,21
		Итого с НДС 12%:										

Четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать восемь тенге двадцать одна тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 21
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/101

Пятно №21

на 2-21-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
1	54	Изм. и доп. вып.	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3497,05	105,75	3497	106	219	3162	7191
						3172,65	53,5	3173	54		533	
2	59	E11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91	0	818	0	397	412	1329
						420,91	0	421	0		98	
3	60	Изм. и доп. вып.	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4300,59	210,08	4301	210	534	3590	8522
						3556,44	107,04	3556	107		631	
4	64	E11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91	0	818	0	397	412	1329
						420,91	0	421	0		98	
5	65	Изм. и доп. вып.	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2945,68	79,47	2946	79	328	2527	5911
						2538,12	40,48	2538	40		438	
6	69	E11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2137,16	262,37	2137	262	264	1708	4153
						1610,73	132,2	1611	132		308	
7	72	Изм. и доп. вып.	Смесители. Установка	шт.	1	1171,72	0,15	1172	0	33	1116	2471
						1138,9	0	1139	0		183	
			Итого по разделу: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									30906
			Раздел: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
8	74	E11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	990,45	1,51	17828	27	36	17420	38068
						986,96	0,56	17765	10		2820	
9	75	E11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	954,46	3,66	20998	80	97	20432	44744
						946,4	1,28	20821	28		3314	
10	78	Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м трубопровода	18	105,24	1,38	1894	25	13	1820	4011
						103,16	0	1857	0		297	
11	79	Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	м трубопровода	22	106,02	1,38	2332	30	33	2224	4921
						103,16	0	2270	0		365	

12	87	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	13	14939,92 1252,79	55,96 22,13	194219 16286	728 288	177205	16242 16837	227298
13	89	Изм. и доп. вып.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,09	25916,66 6673,8	1233,92 325,68	2332 601	111 29	1621	573 232	3138
14	90	Изм. и доп. вып.	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	770,02 356,59	82,12 40,68	2310 1070	246 122	994	906 257	3473
15	92	Е11-160401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1	36341,63 3700,62	342,13 100,52	36342 3701	343 101	32299	3725 3205	43272 366925
			Итого по разделу 3 КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1					293944 77230	2247 911	214470	76269 29616	399831
			ИТОГО:									399 831,00
			Итого:									399 831,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудование:							1%	3 998,31	403 829,31
			Временные здания и сооружения 1%:							1,35%	5 451,70	409 281,01
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							2%	8 185,62	417 466,63
			Непредвиденные работы и затраты-2%							88%	1,0500514	385 758,05
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							12%	1,0973603	54 973,36
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603									440 731,40
			Итого в текущих ценах:								0,9500000	418 694,83
			Скидка К=0,950000000332073							12%		50 243,38
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									468 938,21
			Итого с НДС 12%:									

Четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать восемь тенге двадцать одна тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Тип 2, Пятно 14
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/102

Пятно №14
на 2-14-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	402,51 310,17	0,36 0,18	805 620	0 0	184	447 100	1352
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931	74	1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400	32	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз.10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	2	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55 98,47	1,37 0,06	553 492	7 0	54	355 73	981
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	49	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38 375,51	3,76 0,1	1962 1878	18 0	66 48,5	1352 265	3579
	8.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4,85	10				17,03		
	8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0204	836				136		147
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5,05	27		136		136	11	8963
			Итого по разделу: 1. Телефонная связь									
			Раздел: 2. Сеть InTEmET									

10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	18391,58 18238	1,95 0	18392 18238	2 0	152	11125 2361	31878
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт	1	94083,07		94083		94083	7527	101610
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	369,7 331,66	0 0	1109 995	0 0	114	607 137	1853
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45	шт	3	418,83		1257		1257	101	1358
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445	36	481
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331	26	357
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	49	110,55 98,47	1,37 0,06	5417 4825	67 3	525 387,69	3476 711	9604
	16.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,196	1978				86,02		
	16.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1029	836						
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38 27,24	283 57	774
	17.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	0,12	227				7,91		
	17.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1978						
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,05	102442		5122		5122	410	5532
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	49	392,38 375,51	3,76 0,1	19227 18400	184 5	642 475,3	13252 2598	35077
	19.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	47,53	10				166,89		
	19.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1996	836						
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	49,49	27		1336		1336	107	1443
			Итого по разделу 2 Сеть InTErnET									189967
			Раздел 3. Сеть цифрового ТВ							0	1217	3353
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт	1	1887,6 1362	525,6 260,32	1888 1362	525 260		248	
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501	шт	1	27236,64		27237		27237	2179	29416
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320	26	346
			Итого по разделу 3. Сеть цифрового ТВ									33115
			ИТОГО:					182461 47596	809 268	134053	32397 17187	232045
			Итого:									232 045,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									232 045,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	2 320,45	234 365,45
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	3 163,93	237 529,38
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	4 750,59	242 279,97

			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						88%	1,0500514	223 877,65
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	31 904,21
			Итого в текущих ценах:								255 781,86
			Скидка К=0,950000000332073						12%	0,9500000	242 992,77
			Налог на добавленную стоимость - 12 %								29 159,13
			Итого с НДС 12%:								272 151,90

Двести семьдесят две тысячи сто пятьдесят один тенге девяносто тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұстау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоты Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 15
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/103

Пятно №15
на 2-15-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт	2	402,51 310,17	0,36 0,18	805 620	0 0	184	447 100	1352
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931	74	1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт	1	400		400		400	32	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз.10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	2	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55 98,47	1,37 0,06	553 492	7 0	54	355 73	981
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	49	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38 375,51	3,76 0,1	1962 1878	18 0	66	1352 265	3579
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		5,05	27		136		136		147

				м								11	8963
			Итого по разделу: 1. Телефонная связь										
			Раздел: 2. Сеть InTErnET										
10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	18391,58 18238	1,95 0	18392 18238	2 0	152	11125 2361		31878
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт	1	94083,07		94083		94083	7527		101610
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	369,7 331,66	0 0	1109 995	0 0	114	607 137		1853
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45	шт	3	418,83		1257		1257	101		1358
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445	36		481
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331	26		357
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	49	110,55 98,47	1,37 0,06	5417 4825	67 3	525	3476 711		9604
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57		774
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CATSE	км	0,05	102442		5122		5122	410		5532
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	49	392,38 375,51	3,76 0,1	19227 18400	184 5	642	13252 2598		35077
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	49,49	27		1336		1336	107		1443
			Итого по разделу: 2. Сеть InTErnET										189967
			Раздел: 3. Сеть цифрового ТВ										
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,6 1362	525,6 260,32	1888 1362	525 260	0	1217 248		3353
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501	шт	1	27236,64		27237		27237	2179		29416
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320	26		346
			Итого по разделу: 3. Сеть цифрового ТВ										33115
								182461 47596	809 268	134053	32397 17187		232045
			ИТОГО:										232 045,00
			Итого:										232 045,00
			Оборудование:							1%	2 320,45		234 365,45
			Итого без оборудование:							1,35%	3 163,93		237 529,38
			Временные здания и сооружения 1%:										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:										

		Непредвиденные работы и затраты-2%					2%	4 750,59	242 279,97
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514					88%	1,0500514	223 877,65
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603					12%	1,0973603	31 904,21
		Итого в текущих ценах:							255 781,86
		Скидка К=0,950000000332073						0,9500000	242 992,77
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					12%		29 159,13
		Итого с НДС 12%:							272 151,90

Двести семьдесят две тысячи сто пятьдесят один тенге девяносто тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шогы-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Курылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 16
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/104

Пятно №16
на 2-16-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	402,51	0,36	805	0	184	447	1352
						310,17	0,18	620	0		100	
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт.	1	930,66		931		931	74	1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400	32	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз.10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	2	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55	1,37	553	7	54	355	981
						98,47	0,06	492	0		73	
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57	2,91	434	3	38	283	774
						393,04	0,38	393	0		57	
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	49	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38	3,76	1962	18	66	1352	3579
						375,51	0,1	1878	0		265	
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5,05	27		136		136	11	147
			Итого по разделу: 1. Телефонная связь									8963

			Раздел: 2. Сеть InTEmET										
10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	18391,58 18238	1,95 0	18392 18238	2 0	152	11125 2361	31878
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт	1	94083,07		94083		94083	7527	101610
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	369,7 331,66	0 0	1109 995	0 0	114	607 137	1853
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45	шт.	3	418,83		1257		1257	101	1358
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445	36	481
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331	26	357
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	49	110,55 98,47	1,37 0,06	5417 4825	67 3	525	3476 711	9604
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38 27,24	283 57	774
	17.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	227				7,91		
	17.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1978						
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,05	102442		5122		5122	410	5532
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	49	392,38 375,51	3,76 0,1	19227 18400	184 5	642	13252 2598	35077
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	49,49	27		1336		1336	107	1443
			Итого по разделу: 2. Сеть InTEmET									189967
			Раздел: 3. Сеть цифрового ТВ									
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,6 1362	525,6 260,32	1888 1362	525 260	0	1217 248	3353
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501	шт	1	27236,64		27237		27237	2179	29416
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320	26	346
			Итого по разделу: 3. Сеть цифрового ТВ									33115
			ИТОГО:					182461 47596	809 268	134053	32397 17187	232045
			Итого:									232 045,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									232 045,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	2 320,45	234 365,45
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	3 163,93	237 529,38

| | | |

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Каркасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 17

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/105

Пятно №17
на 2-17-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	402,51 310,17	0,36 0,18	805 620	0 0	184	447 100	1352
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931	74	1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400	32	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз 10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	2	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55 98,47	1,37 0,06	553 492	7 0	54	355 73	981
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	49	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38 375,51	3,76 0,1	1962 1878	18 0	66	1352 265	3579
	8.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25	шт.	4,85	10				48,5		
	8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0204	836				17,03		

9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5,05	27		136		136	11	147 8963
			Итого по разделу: 1. Телефонная связь									
			Раздел: 2. Сеть InTErnET									
10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	18391,58 18238	1,95 0	18392 18238	2 0	152	11125 2261	31878
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт.	1	94083,07		94083		94083	7527	101610
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	369,7 331,66	0 0	1109 995	0 0	114	607 137	1853
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45	шт	3	418,83		1257		1257	101	1358
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445	36	481
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331	26	357
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	49	110,55 98,47	1,37 0,06	5417 4825	67 3	525 387,69	3476 711	9604
	16.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10	100 шт.	0,196	1978				86,02		
	16.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1029	836						
17	17	Е11-210301-0101 Изм и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38 27,24	283 57	774
	17.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	227				7,91		
	17.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10	100 шт.	0,004	1978						
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CATSE	км	0,05	102442		5122		5122	410	5532
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	49	392,38 375,51	3,76 0,1	19227 18400	184 5	642 475,3	13252 2598	35077
	19.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25	шт.	47,53	10				166,89		
	19.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1996	836						
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	49,49	27		1336		1336	107	1443 189967
			Итого по разделу: 2. Сеть InTErnET									
			Раздел. 3. Сеть цифрового ТВ									
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,6 1362	525,6 260,32	1888 1362	525 260	0	1217 248	3353
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501	шт	1	27236,64		27237		27237	2179	29416
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320	26	346 33115
			Итого по разделу: 3. Сеть цифрового ТВ									
			ИТОГО:					182461 47596	809 268	134053	32397 17187	232045
			Итого:									232 045,00

Оборудование:				232 045,00
Итого без оборудование:				234 365,45
Временные здания и сооружения 1%:	1%	2 320,45		
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:	1,35%	3 163,93		237 529,38
Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	4 750,59		242 279,97
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514	88%	1,0500514		223 877,65
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603	12%	1,0973603		31 904,21
Итого в текущих ценах:				255 781,86
Скидка К=0,950000000332073			0,9500000	242 992,77
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%			29 159,13
Итого с НДС 12%:				272 151,90

Двести семьдесят две тысячи сто пятьдесят один тенге девяносто тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ - Шоты Курылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 18
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. Акт выполненных работ №6/106

Пятно №18
на 2-18-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	402,51 310,17	0,36 0,18	805 620	0 0	184	447 100	1352
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931	74	1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400	32	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз.10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	2	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55 98,47	1,37 0,06	553 492	7 0	54	355 73	981
6	6	Е11-210301-0101 Изм и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	49	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38 375,51	3,76 0,1	1962 1878	18 0	66 48,5	1352 265	3579
	8.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4,85	10				17,03		
	8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0204	836						147
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		5,05	27		136		136		

				м									11	8963
			Итого по разделу 1. Телефонная связь											
			Раздел 2. Сеть InTEmET											
10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	18391,58 18238	1,95 0	18392 18238	2 0	152	11125 2361	31878
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт	1	94083,07		94083		94083	7527	101610
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	369,7 331,66	0 0	1109 995	0 0	114	607 137	1853
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45	шт	3	418,83		1257		1257	101	1358
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445	36	481
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331	26	357
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	49	110,55 98,47	1,37 0,06	5417 4825	67 3	525 387,69	3476 711	9604
	16.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,196	1978				86,02		
	16.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1029	836						
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38 27,24	283 57	774
				10 шт.	0,12	227				7,91		
	17.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,004	1978						
	17.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2									
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,05	102442		5122		5122	410	5532
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	49	392,38 375,51	3,76 0,1	19227 18400	184 5	642 475,3	13252 2598	35077
	19.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	47,53	10				166,89		
	19.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1996	836						
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	49,49	27		1336		1336	107	1443
			Итого по разделу 2. Сеть InTEmET									189967
			Раздел 3. Сеть цифрового ТВ									
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,6 1362	525,6 260,32	1888 1362	525 260	0	1217 248	3353
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501	шт	1	27236,64		27237		27237	2179	29416
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5e., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320	26	346
			Итого по разделу 3. Сеть цифрового ТВ									33115
			ИТОГО:					182461 47596	809 268	134053	32397 17187	232045 232 045,00
			Итого:									-
			Оборудование:									

Итого без оборудование:				232 045,00
Временные здания и сооружения 1%:	1%	2 320,45	234 365,45
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:	1,35%	3 163,93	237 529,38
Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	4 750,59	242 279,97
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514	88%	1,0500514	223 877,65
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603	12%	1,0973603	31 904,21
Итого в текущих ценах:			255 781,86
Скидка К=0,950000000332073		0,9500000	242 992,77
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%		29 159,13
Итого с НДС 12%:			272 151,90

Двести семьдесят две тысячи сто пятьдесят один тенге девяносто тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шогы-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоты Курылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 2. Пятно 19 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №6/107

Пятно №19

на 2-19-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	402,51	0,36	805	0	184	447	1352
						310,17	0,18	620	0		100	
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931		1005
											74	
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400		432
											32	
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз.10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27		29
											2	
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55	1,37	553	7	54	355	981
						98,47	0,06	492	0		73	
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57	2,91	434	3	38	283	774
						393,04	0,38	393	0		57	
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615		664
											49	
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38	3,76	1962	18	66	1352	3579
	8.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4,85	375,51	0,1	1878	0		265	
	8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0204	10				48,5		
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		5,05	836				17,03		
						27		136		136		147

			Итого по разделу: 1. Телефонная связь	м										
													11	
			Раздел: 2. Сеть InTEmET											8963
10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	18391,58	1,95	18392	2	152	11125	31878
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL			18238	0	18238	0		2361	
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт	1	94083,07		94083		94083		101610
											7527	
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45	шт.	3	369,7	0	1109	0	114	607	1853
						331,66	0	995	0		137	
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	418,83		1257		1257		1358
											101	
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт.	3	148,36		445		445		481
											36	
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	шт.	7	47,27		331		331		357
											26	
	16.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	м	49	110,55	1,37	5417	67	525	3476	9604
	16.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	100 шт.	0,196	98,47	0,06	4825	3		711	
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	кг	0,1029	1978				387,69		
						836				86,02		
	17.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	м	1	433,57	2,91	434	3	38	283	774
	17.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	10 шт.	0,12	393,04	0,38	393	0		57	
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	100 шт.	0,004	227				27,24		
						1978				7,91		
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	км	0,05	102442		5122		5122		5532
											410	
	19.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	м	49	392,38	3,76	19227	184	642	13252	35077
	19.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	шт.	47,53	375,51	0,1	18400	5		2598	
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	кг	0,1996	10				475,3		
						836				166,89		
			Итого по разделу: 2. Сеть InTEmET	м	49,49	27		1336		1336		1443
											107	
			Раздел: 3. Сеть цифрового ТВ									189967
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,6	525,6	1888	525	0	1217	3353
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501			1362	260,32	1362	260		248	
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	27236,64		27237		27237		29416
											2179	
			Итого по разделу: 3. Сеть цифрового ТВ	шт	1	320,49		320		320		346
											26	
			ИТОГО:									33115
			Итого:					182461	809	134053	32397	232045
			Оборудование:					47596	268		17187	
												232 045,00
												-

Итого без оборудоване:				232 045,00
Временные здания и сооружения 1%:	1%	2 320,45		234 365,45
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:	1,35%	3 163,93		237 529,38
Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	4 750,59		242 279,97
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514	88%	1,0500514		223 877,65
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603	12%	1,0973603		31 904,21
Итого в текущих ценах:				255 781,86
Скидка К=0,950000000332073			0,9500000	242 992,77
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%			29 159,13
Итого с НДС 12%:				272 151,90

Двести семьдесят две тысячи сто пятьдесят один тенге девяносто тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 20
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/108

Пятно №20
на 2-20-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	402,51	0,36	805	0	184	447	1352
						310,17	0,18	620	0		100	
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931		1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400	74	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз.10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	32	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55	1,37	553	7	54	2	981
						98,47	0,06	492	0		355	
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57	2,91	434	3	38	73	774
						393,04	0,38	393	0		283	
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	57	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38	3,76	1962	18	66	49	3579
						375,51	0,1	1878	0		1352	
	8.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4,85	10				48,5	265	
	8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0204	836				17,03		

9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5,05	27		136		136			147
			Итого по разделу: 1. Телефонная связь									11	
													8963
			Раздел: 2. Сеть InTErnET										
10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт	1	18391,58 18228	1,95 0	18392 18228	2 0	132	11125	2761	31878
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт	1	94083,07		94083		94083		7527	101610
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	369,7 331,66	0 0	1109 995	0 0	114	607	137	1853
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45	шт	3	418,83		1257		1257		101	1358
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль. EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445		36	481
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331		26	357
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	49	110,55 98,47	1,37 0,06	5417 4825	67 3	525	3476	711	9604
	16.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,196	1978				387,69			
	16.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1029	836				86,02			
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283	57	774
	17.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	227				27,24			
	17.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1978				7,91			
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,05	102442		5122		5122		410	5532
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	49	392,38 375,51	3,76 0,1	19227 18400	184 5	642	13252	2598	35077
	19.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	47,53	10				475,3			
	19.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1996	836				166,89			
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	49,49	27		1336		1336		107	1443
			Итого по разделу: 2. Сеть InTErnET										189967
			Раздел: 3. Сеть цифрового ТВ										
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,6 1362	525,6 260,32	1888 1362	525 260	0	1217	248	3353
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501	шт	1	27236,64		27237		27237		2179	29416
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320		26	346
			Итого по разделу: 3. Сеть цифрового ТВ										33115

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоты Курылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 2. Пятно 21 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №6/109

Пятно №21

на 2-21-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	402,51 310,17	0,36 0,18	805 620	0 0	184	447 100	1352
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931		1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400	74	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз.10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	32	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55 98,47	1,37 0,06	553 492	7 0	54	2 355 73	981
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	49	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38 375,51	3,76 0,1	1962 1878	18 0	66	1352 265	3579
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		5,05	27		136		136		147

			Итого по разделу 1. Телефонная связь	м								11	8963
			Раздел 2. Сеть InTErnET										
10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт	1	18391,58 18238	1,95 0	18392 18238	2 0	152	11125 2361	31878
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт	1	94083,97		94083		94083		101619
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	369,7 331,66	0 0	1109 995	0 0	114	7527 607	1853
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45	шт	3	418,83		1257		1257	137	1358
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445	101	481
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331	36	357
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	49	110,55 98,47	1,37 0,06	5417 4825	67 3	525	3476 711	9604
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,05	102442		5122		5122	410	5532
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	49	392,38 375,51	3,76 0,1	19227 18400	184 5	642	13252 2598	35077
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	49,49	27		1336		1336	107	1443
			Итого по разделу 2. Сеть InTErnET									189967
			Раздел 3. Сеть цифрового ТВ									
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт	1	1887,6 1362	525,6 260,32	1888 1362	525 260	0	1217 248	3353
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501	шт	1	27236,64		27237		27237	2179	29416
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320	26	346
			Итого по разделу 3. Сеть цифрового ТВ									33115
			ИТОГО:					182461	809	134053	32397	232045
			Итого:					47596	268		17187	
			Оборудование:									232 045,00
			Итого без оборудование:									-
			Временные здания и сооружения 1%:									232 045,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	2 320,45	234 365,45
										1,35%	3 163,93	237 529,38

			Непредвиденные работы и затраты-2%				2%	4 750,59	242 279,97
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514				88%	1,0500514	223 877,65
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603				12%	1,0973603	31 904,21
			Итого в текущих ценах:						255 781,86
			Скидка К=0,9500000000332073					0,9500000	242 992,77
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				12%		29 159,13
			Итого с НДС 12%:						272 151,90

Двести семьдесят две тысячи сто пятьдесят один тенге девяносто тын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шогы Курылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 3. Пятно 22 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №6/110

Пятно №22

на 2-22-2 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	1	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады зданий. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с ...	м2	76	4360,96	27,73	331433	2107	103017	181527	553997
						2977,74	7,9	226308	600		41037	
2	2	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	7,828	50750		397271		397271		429053
											31782	
3	3	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	121,34	1330,27	5,61	161415	680	50861	88155	269536
						905,5	2,64	109873	320		19966	
4	4	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,91	1355,79	37,95	28350	794	6769	17176	49168
						994,1	32,69	20787	684		3642	
5	5	Е11-150402-0804 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	20,91	366,43	0,69	7662	15	3078	3662	12230
						218,56	0,33	4570	7		906	
6	6	Е11-150108-1401	Потолки карниза подшивка сайдингом	м2	29,2	3130,02	170,65	91397	4983	39274	39694	141578
						1614,37	84,87	47140	2478		10487	
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									1455562
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
7	7	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	104,26	184,09	13,39	19193	1396	7559	9781	31292
						98,2	3,77	10238	393		2318	
8	8	С1261-105-0707	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	114,686	147		16859		16859		18208
											1349	
9	9	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	104,26	1056,61	55,62	110162	5798	37052	63356	187399
						645,61	14,9	67311	1553		13881	
10	10	С1234-202-0108	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200		21,47756	12541		269350		269350		290898

11	11	Е11-120101-1503	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой	м3	128,6	281,99	13,39	36264	1722	21913	21548		
				м2 изолируемой поверхности		98,2	3,77	12629	485		12064		52194
12	12	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	128,6	10951,8	108,14	1408401	13907	1089265	3866		
						2373,48	33,75	305230	4340		284804		1828661
13	13	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4	422,31	5,47	1689	13	38	135456		
						100,1	0,25	1638	1		1606		3559
14	14	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт	4	3485		13940		13940	264		15055
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2,10)								1115		2427266
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5										
15	15	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	4	9167,55	108,14	36670	433	28021	7684		47902
						2054,24	33,75	8217	135		3548		
16	16	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	34845,67	958,25	34846	959	25606	7844		46105
						8280,96	434,61	8281	435		3415		
17	17	С1223-201-0303	Блок дверной Д-1	м2	1,08	22606		24414		24414	1953		26367
18	18	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0009	424901		382		382			413
19	19	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080	31		2246
20	20	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5	5360,57	15,14	8041	23	6032	166		
						1323,86	4,39	1986	7		1833		10664
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5								790		133697
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)										
21	21	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,08	2869,01	205,38	28920	2070	12252	14061		46419
						1448,11	101,8	14597	1026		3438		
22	22	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	10,08	23817,04		240076		240076			259282
23	23	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4	3354,74	206,08	13419	824	6300	19206		
						1573,62	100,58	6294	402		6027		21002
24	24	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	4	22203		88812		88812	1556		95917
25	25	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	34	1303,55	5,95	44321	203	34306	7105		
						288,61	2,99	9813	102		8923		57503
26	26	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 280 мм	м	34	2001		68034		68034	4259		73477
			Итого по разделу: 4. Оконные блоки (лист 12)								5443		553600
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)										
27	27	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		4,01774	3487,71	54,74	14013	220	2355	7960		23731

28	28	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,01774	2846,7 40727	24,47	11437 163630	98	163630	1758 13090	176720
29	29	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	8,80175	2032,94 1380,05	91,09 42,03	17893 12147	802 370	4945	11265 2333	31491
30	30	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	7,41418	5812		43091		43091	3447	46538
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,38757	7622		10576		10576	846	11422
32	32	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	10	520		5200		5200	416	5616
33	33	С1223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗПД	шт.	5	2423		12115		12115	969	13084
34	34	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	5	3663		18315		18315	1465	19780
			Итого по разделу: 5. Дверные блоки (лист 12)									328382
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
35	35	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,38	13486,1 4685,28	1876,32 684,45	139986 48633	19477 7105	71876	52394 15390	207770
36	36	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,778	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	61202 23382	11075 5170	26744	26839 7043	95084
37	37	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,78	797,48 417,24	33,21 17,3	46078 24108	1919 1000	20051	23601 5574	75253
38	38	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	57,78	1167,42 60,24	69,04 34,32	67454 3481	3989 1983	59984	5136 5807	78397
39	39	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,121338	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	55842 2030	193 89	53620	1928 4622	62392
40	40	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	57,78	1093,68 443,74	17,61 5,14	63193 25639	1018 297	36536	24380 7006	94579
41	41	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	57,78	3087,26 316,91	49,15 21,12	178382 18311	2840 1220	157231	18359 15739	212480
42	42	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,311	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	3294 1259	596 278	1439	1445 379	5118
43	43	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,11	202,52 46,99	0,66 0,33	630 146	2 1	482	138 61	829
44	44	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,11	797,48 417,24	33,21 17,3	2480 1298	103 54	1079	1270 300	4050
45	45	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	3,11	1167,42 60,24	69,04 34,32	3631 187	215 107	3229	276 313	4220
46	46	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,006531	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	3006 109	11 5	2886	104 249	3359
47	47	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,11	4044,11 1937,14	23,34 9,45	12577 6025	72 29	6480	5691 1461	19729
48	48	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,565	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	5985 2286	1083 506	2615	2624 689	9298

49	49	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	5,65	202,52	0,66	1144	4	875	251	1507
			м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	265	2		112	
50	50	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	5,65	797,48	33,21	4506	188	1961	2308	7359
			м2 стяжки		417,24	17,3	2357	98		545	
51	51	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	5,65	1167,42	69,04	6596	390	5865	502	7666
			м2 стяжки		60,24	34,32	340	194		568	
52	52	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	0,018165	460222,22	1587,66	5461	19	5243	188	6101
			т		16727,2	729,78	198	9		452	
53	53	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,865	10592,23	1916,89	9162	1658	4004	4018	14234
			м3 подстилающего слоя		4046,76	894,85	3500	774		1054	
54	54	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	8,65	797,48	33,21	6898	288	3002	3533	11266
			м2 стяжки		417,24	17,3	3609	150		835	
55	55	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	8,65	1167,42	69,04	10098	597	8980	769	11736
			м2 стяжки		60,24	34,32	521	297		869	
56	56	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	0,018165	460222,22	1587,66	8360	29	8027	289	9341
			т		16727,2	729,78	304	13		692	
57	57	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	8,65	1093,68	17,61	9460	152	5470	3650	14159
			м2 стяжки		443,74	5,14	3838	44		1049	
58	58	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	8,65	5123,16	156,03	44315	1350	31760	11128	59878
			м2 покрытия		1295,49	73,05	11206	632		4435	
			Итого по разделу 6. Полы (лист 13)								1015805
			Раздел 7. Отделочные работы (лист 14)								
59	59	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)	66,43	3455,42	15,99	229544	1062	129610	89386	344444
			м2 потолка		1488,36	6,72	98872	446		25514	
60	60	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	3,11	3455,42	15,99	10746	50	6068	4185	16125
			м2 потолка		1488,36	6,72	4629	21		1194	
61	61	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)	5,65	3455,42	15,99	19523	90	11024	7602	29295
			м2 потолка		1488,36	6,72	8409	38		2170	
62	62	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	75,19	792,65	2,08	59599	156	11527	38373	105810
			м2 отделываемой поверхности		637,26	0,67	47916	50		7838	
63	63	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	75,19	435	0,91	32708	69	6055	21295	58323
			м2 окрашиваемой поверхности		353,56	0,46	26584	35		4320	
64	64	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	75,19	225,94	0,38	16988	28	2361	11691	30973
			м2 окрашиваемой поверхности		194,16	0,19	14599	14		2294	
65	65	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	200,698	1321,62	89,61	265246	17985	52234	167657	467535
			м2 оштукатуриваемой поверхности		971,75	72,46	195028	14543		34632	
66	66	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	200,698	655,21	5,31	131499	1065	54510	61039	207941
			м2 отделываемой поверхности		378,3	1,87	75924	375		15403	
67	67	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	200,698	377,7	0,91	75804	182	16162	47641	133321
			м2 окрашиваемой поверхности		296,26	0,46	59459	92		9876	
68	68	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	200,698	187,39	0,38	37609	76	6302	25015	67634

			м2 окрашиваемой поверхности		155,61	0,19	31231	38			5010	
69	69	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	13,36	4337,98	18,27	57955	244	27908	23932		88438
			м2 поверхности облицовки		2230,77	8,39	29803	112			6551	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									1549839
			Раздел: 8. Крыльца									
70	70	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	4,53	2478,67	205,56	11228	931	2359	7637		20374
			м2 покрытия		1732,24	61,34	7847	278			1509	
71	71	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	4,53	1706,64		7731		7731			8349
			м2								618	
72	72	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	4,1	830,65	94,48	3406	388	338	3361		7308
			м ограждения		653,62	41,13	2680	169			541	
73	73	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,025167	887579		22338		22338			24125
			т								1787	
74	74	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	12	30		360		360			389
			шт.								29	
75	75	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,132515	169,68	3,87	192	5	116	50		261
			м2		63,68	0,65	72	1			19	
			Итого по разделу: 8. Крыльца									60806
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 16)									
76	76	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	23,4210526	874,39	5,37	20479	125	9254	10039		32959
			м откоса		473,92	2,36	11100	55			2441	
77	77	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 280 мм. Устройство	9,8	2548,24	6,12	24973	60	19470	4365		31685
			м		555,39	1,39	5443	14			2347	
			Итого по разделу: 9. Узлы оконных блоков (лист 16)									64644
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 17)									
78	78	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	19,13	1355,79	37,95	25936	726	6193	15714		44982
			м2 оштукатуриваемой поверхности		994,1	32,69	19017	625			3332	
79	79	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	5,4244	5360,57	15,14	29078	82	21815	6629		38564
			м2 покрытия		1323,86	4,39	7181	24			2857	
80	80	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	361		2418
			м2 поверхности		552,7	2,2	387	2			179	
81	81	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,3843	998330,83	7846,05	383659	3015	351877	34704		451832
			т стальных элементов		74853,1	1675,81	28766	644			33469	
82	82	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	9,15	1545,36	4,47	14140	41	12755	1262		16634
			м2 поверхности		146,94	1,32	1345	12			1232	
			Итого по разделу: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 17)									554430
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
83	83	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,00957	213539,47	13024,56	2044	125	50	1311		3623
			т конструкций		195240	3342,18	1868	32			268	
84	84	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,00957	424901		4066		4066			4391
			т								325	

85	85	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,43065	169,68 63,68	3,87 0,65	73 27	1 0	44	19 7	99
86	86	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,78	452,15 275,88	24,34 12,04	353 215	19 9	119	202 44	599
87	87	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	0,807	619		555		555		500
88	88	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,78	1330,27 905,5	5,61 2,64	1038 706	4 2	327	567 128	1733
89	89	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89 727,52	23,33 10,46	72 58	2 1	12	41 9	122
90	90	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174		188
91	91	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,7255	5360,57 1323,86	15,14 4,39	3889 960	11 3	2918	887 382	5158
92	92	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16 552,7	7,48 2,2	1878 387	6 2	1485	361 179	2418
93	93	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01107	213539,47 195240	13024,56 3342,18	2364 2161	144 37	58	1517 310	4191
94	94	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01107	424901		4704		4704		5080
95	95	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49815	169,68 63,68	3,87 0,65	85 32	2 0	51	22 9	116
96	96	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,91	452,15 275,88	24,34 12,04	411 251	22 11	138	236 52	699
97	97	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	1,0465	619		648		648		700
98	98	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,91	1330,27 905,5	5,61 2,64	1211 824	5 2	381	661 150	2022
99	99	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89 727,52	23,33 10,46	72 58	2 1	12	41 9	122
100	100	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174		188
101	101	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,8665	5360,57 1323,86	15,14 4,39	4645 1147	13 4	3485	1059 456	6160
102	102	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,75	2682,16 552,7	7,48 2,2	2012 415	6 2	1591	387 192	2591
			Итого по разделу: 11. Вентиляционные шахты									40799
			Раздел: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21									
103	103	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,36	3644,95 1644,51	573,11 162,98	1312 592	207 59	514	586 152	2050

104	104	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,36	35252		12691		12691	13706
			Итого по разделу: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21							1015	15756
			ИТОГО:				6045064	111172	4186367	1548078	8200586
			Итого:				1747521	51246		607444	8 200 586,00
			Оборудование:								-
			Итого без оборудование:								8 200 586,00
			Временные здания и сооружения 1%:						1%	82 005,86	8 282 591,86
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%						1,35%	111 814,99	8 394 406,85
			Непредвиденные работы и затраты-2%						2%	167 888,14	8 562 294,99
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						88%	1,0500514	7 911 947,86
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	1 127 510,71
			Итого в текущих ценах:								9 039 458,57
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	8 587 485,64
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		1 030 498,28
			Итого с НДС 12%:								9 617 983,92

Девять миллионов шестьсот семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три тенге девяносто две тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұстау" Канаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоты Курылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел : 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 3. Пятно 23 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №6/111

Пятно №23

на 2-23-2 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	1	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады зданий. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с	м2	76	4360,96	27,73	331433	2107	103017	181527	553997
2	2	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	7,828	2977,74	7,9	226308	600		41037	
3	3	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	121,34	50750		397271		397271		429053
4	4	Е11-150201-0101 Изм и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,91	1330,27	5,61	161415	680	50861	31782	
5	5	Е11-150402-0804 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	20,91	905,5	2,64	109873	320		88155	269536
6	6	Е11-150108-1401	Потолки карниза подшивка сайдингом	м2	29,2	1355,79	37,95	28350	794	6769	19966	
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)			994,1	32,69	20787	684		17176	49168
						366,43	0,69	7662	15	3078	3642	12230
						218,56	0,33	4570	7		3662	
						3130,02	170,65	91397	4983	39274	906	
						1614,37	84,87	47140	2478		39694	141578
											10487	
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									1455562
7	27	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,01774	3487,71	54,74	14013	220	2355	7960	23731
8	28	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,01774	2846,7	24,47	11437	98		1758	
9	29	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	8,80175	40727		163630		163630		176720
						2032,94	91,09	17893	802	4945	13090	
						1380,05	42,03	12147	370		11265	31491
											2333	

10	30	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	7,41418	5812		43091		43091	3447	46538
11	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,38757	7622		10576		10576	846	11422
12	32	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПНЦ, ПНЦ, ПНЦ	шт.	10	520		5200		5200	416	5616
13	33	С1223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЦД	шт	5	2423		12115		12115	969	13084
14	34	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	5	3663		18315		18315	1465	19780
			Итого по разделу 5. Дверные блоки (лист 12)									328382
			Раздел 6. Полы (лист 13)									
15	40	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	57,78	1093,68 443,74	17,61 5,14	63193 25639	1018 297	36536	24380 7006	94579
16	41	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	57,78	3087,26 316,91	49,15 21,12	178382 18311	2840 1220	157231	18359 15739	212480
17	47	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,11	4044,11 1937,14	23,34 9,45	12577 6025	72 29	6480	5691 1461	19729
18	58	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,65	5123,16 1295,49	156,03 73,05	44315 11206	1350 632	31760	11128 4435	59878
			Итого по разделу 6. Полы (лист 13)									386666
			Раздел 7. Отделочные работы (лист 14)									
19	62	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой	м2 отделываемой поверхности	75,19	792,65 637,26	2,08 0,67	59599 47916	156 50	11527	38373 7838	105810
20	63	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	75,19	435 353,56	0,91 0,46	32708 26584	69 35	6055	21295 4320	58323
21	64	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	75,19	225,94 194,16	0,38 0,19	16988 14599	28 14	2361	11691 2294	30973
22	66	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой	м2 отделываемой поверхности	200,698	655,21 378,3	5,31 1,87	131499 75924	1065 375	54510	61039 15403	207941
23	67	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	200,698	377,7 296,26	0,91 0,46	75804 59459	182 92	16162	47641 9876	133321
24	68	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	200,698	187,39 155,61	0,38 0,19	37609 31231	76 38	6302	25015 5019	67634
25	69	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	13,36	4337,98 2230,77	18,27 8,39	57955 29803	244 112	27908	23932 6551	88438
			Итого по разделу 7. Отделочные работы (лист 14)									692440
			Раздел 8. Крыльца									
26	70	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	4,53	2478,67 1732,24	205,56 61,34	11228 7847	931 278	2450	7637 1509	20374

27	71	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	4,53	1706,64		7731		7731		8349
28	72	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,1	830,65 653,62	94,48 41,13	3406 2680	388 169	338	618 3361 541	7308
29	73	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,025167	887379		22338		22338		24125
30	74	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	12	30		360		366	1787	389
31	75	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,132515	169,68 63,68	3,87 0,65	192 72	5 1	116	29 50 19	261
			Итого по разделу 8. Крыльца									60806
			Раздел 9. Узлы оконных блоков (лист 16)									
32	76	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	23,4210526	874,39 473,92	5,37 2,36	20479 11100	125 55	9254	10039 3441	32959
33	77	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 280 мм. Устройство	м	9,8	2548,24 555,39	6,12 1,39	24973 5443	60 14	19470	4365 2347	31683
			Итого по разделу 9. Узлы оконных блоков (лист 16)									64644
			Раздел 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 17)									
34	78	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,13	1355,79 994,1	37,95 32,69	25936 19017	726 625	6193	15714 3332	44982
35	79	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4244	5360,57 1323,86	15,14 4,39	29078 7181	82 24	21815	6629 2857	38564
36	80	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16 552,7	7,48 2,2	1878 387	6 2	1485	361 179	2418
37	81	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3843	998330,83 74853,1	7846,05 1675,81	383659 28766	3015 644	351877	34704 33469	451832
38	82	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	9,15	1545,36 146,94	4,47 1,32	14140 1345	41 12	12755	1262 1232	16634
			Итого по разделу 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 17)									554430
			Раздел 11. Вентиляционные шахты									
39	83	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,00957	213539,47 195240	13024,56 3342,18	2044 1868	125 32	50	1311 268	3623
40	84	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00957	424901		4066		4066	325	4391
41	85	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,43065	169,68 63,68	3,87 0,65	73 27	1 0	44	19 7	99
42	86	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,78	452,15 275,88	24,34 12,04	353 215	19 9	119	202 44	599
43	87	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	0,897	619		555		555	44	599

44	88	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,78	1330,27 905,5	5,61 2,64	1038 706	4 2	327	567 128	1733
45	89	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89 727,52	23,33 10,46	72 58	2 1	12	41 9	122
46	90	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174	14	188
47	91	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,7255	5360,57 1323,86	15,14 4,39	3889 960	11 3	2918	887 382	5158
48	92	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16 552,7	7,48 2,2	1878 387	6 2	1485	361 179	2418
49	93	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01107	213539,47 195240	13024,56 3342,18	2364 2161	144 37	58	1517 310	4191
50	94	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01107	424901		4704		4704	376	5080
51	95	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49815	169,68 63,68	3,87 0,65	85 32	2 0	51	22 9	116
52	96	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,91	452,15 275,88	24,34 12,04	411 251	22 11	138	236 52	699
53	97	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	1,0465	619		648		648	52	700
54	98	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,91	1330,27 905,5	5,61 2,64	1211 824	5 2	381	661 150	2022
55	99	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89 727,52	23,33 10,46	72 58	2 1	12	41 9	122
56	100	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174	14	188
57	101	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,8665	5360,57 1323,86	15,14 4,39	4645 1147	13 4	3485	1059 456	6160
58	102	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,75	2682,16 552,7	7,48 2,2	2012 415	6 2	1591	387 192	2591
			Итого по разделу: 11. Вентиляционные шахты									40799
			Раздел: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21									
59	103	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,36	3644,95 1644,51	573,11 162,98	1312 592	207 59	514	586 152	2050
60	104	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-02	м2	0,36	35252		12691		12691	1015	13706
			Итого по разделу: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21									15756
			ИТОГО:					2602859 872498	22649 9440	1707708	730002 266624	3599485
			Итого:									3 599 485,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									3 599 485,00

	Временные здания и сооружения 1%:		1%	35 994,85	3 635 479,85
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:		1,35%	49 078,98	3 684 558,83
	Непредвиденные работы и затраты-2%		2%	73 691,18	3 758 250,00
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514		88%	1,0500514	3 472 793,00
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603		12%	1,0973603	494 898,52
	Итого в текущих ценах:				3 967 691,52
	Скидка К=0,950000000332073			0,9500000	3 769 306,94
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		12%		452 316,83
	Итого с НДС 12%:				4 221 623,78

Четыре миллиона двести двадцать одна тысяча шестьсот двадцать три тенге семьдесят восемь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шогы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000000097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 1, Пятно 11

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/112

Пятно №11

на 2-11-2 Архитектурные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	1	E11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады зданий. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с	м2	93,675	4360,96 2977,74	27,73 7,9	408513 278940	2598 740	126976	223744 50581	682838
2	2	E11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стеклохолокнистых материалов). Установка м2 поверхности покрытия изоляции		93,675	612,51 203,19	8,31 4,07	57377 19034	769 381	37574	14755 5771	77903
3	3	C1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 м3		9,3627	50750		475157		475157	38013	513170
4	4	E11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм м2		101,05	1330,27 905,5	5,61 2,64	134424 91501	567 267	42356	73414 16627	224465
5	5	E11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню м2 оштукатуриваемой поверхности		10,2	1355,79 994,1	37,95 32,69	13829 10140	387 333	3302	8379 1777	23985
6	6	E11-150402-0804 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности м2 окрашиваемой поверхности		10,2	366,43 218,56	0,69 0,33	3738 2229	7 3	1501	1786 442	5966
			Итого по разделу 1: Фасадные работы (лист 2, 10)									1528327
			Раздел 5. Дверные блоки (лист 12)									
7	26	E11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах м2		3,81064	3487,71 2846,7	54,74 24,47	13290 10848	208 93	2234	7549 1667	22506
8	27	C1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный м2		3,81064	40727		155196		155196	12416	167612
9	28	E11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		11,78399	2032,94	91,09	23956	1073	6620	15082	42161

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СВМ - Шоп Кулагино - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Г, 62 БИН/ИИН 080840017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000030972Q4 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273307070

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген Кегенского района Алматинской области

Объект : Внутрипоселковые сети водопровода и канализации (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №6/113

на 6-1-1 Хоз-питьевой и противопожарный водопровод

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Земляные работы водопровода									
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6075,062873	271,98	271,98	1652296	1652296	0	236855	2040283
						0	54,15	0	328965		151132	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом	м3	675,0069858	2430,12	0	1640348	0	0	1181051	3047111
						2430,12	0	1640348	0		225712	
3	3	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	857,258872	566,46	0	485603	0	0	349634	902056
						566,46	0	485603	0		66819	
4	4	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	47,2495	316,34	316,34	14947	14947	0	2143	18457
						0	62,98	0	2976		1367	
5	5	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т/км	85,0491	1020		86750				93690
6	6	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	47,2495	18,85	15,66	891	740	4	6940	1333
						3,1	6,99	146	330		343	
7	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	30,7645	3874,36	183,68	119193	5651	74349	99	172507
						1273,98	56,94	39193	1752		40536	
8	8	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6075,062873	35,28	35,28	214328	214328	0	12778	
						0	12,48	0	75817		54588	290429
9	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	675,0069858	962	0	649357	0	0	21513	
						962	0	649357	0		467537	1206245
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	6075,062873	186,35	83,32	1132088	506174	0	89351	
						103,03	42,71	625914	259466		637473	1911126
11	11	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	6075,062873	96,45	82,01	585940	498216	17010	141565	
											137739	781573

				Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:			1,35%	194 953,23	14 635 933,23
				Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	292 718,66	14 928 651,89
				в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514			88%	1,0500514	13 794 749,60
				в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0975603					
				Итого в текущих ценах:					15 760 602,79
				Скидка К=0,9500000000332073				0,9500000	14 972 572,66
				Налог на добавленную стоимость - 12 %			12%		1 796 708,72
				Итого с НДС 12%:					16 769 281,38

Шестнадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят один тенге тридцать восемь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шогы-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мустау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)