Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884

Наименование строительства и его адрес: Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Форма КС-3

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчикеа	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№20	27.03.2023г.				
		№20/1	22.04.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете 20___г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области	441 360 000	128 787 173	128 787 173						15 454 461	144 241 633
Аванс		52 780 922							6 333 711	59 114 633
Всего к оплате										**85 127 000**
Итого к оплате с учетом НДС:										Восемьдесят пять миллионов сто двадцать семь тысяч тенге ноль тиын

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес
Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Мұзтау" Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

РЕЕСТР

К АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2024 Г. ПО ОБЪЕКТУ:

Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

№ АКТА	Наименование		Итого Сумма	Примечание
№6/1	Пятно №7	на 2-7-2 Архитектурные решения	4 198 012,14	
№6/2	Пятно №1	на 2-1-3 Водопровод и канализация	585 735,59	
№6/3	Пятно №1	на 2-1-4 Отопление и вентиляция	902 759,24	
№6/4	Пятно №1	на 2-1-6 Сети связи	264 748,93	
№6/5	Пятно №2	на 2-2-2 Архитектурные решения	1 545 671,99	
№6/6	Пятно №2	на 2-2-3 Водопровод и канализация	585 735,59	
№6/7	Пятно №2	на 2-2-4 Отопление и вентиляция	902 759,24	
№6/8	Пятно №2	на 2-2-6 Сети связи	264 748,93	
№6/9	Пятно №3	на 2-3-2 Архитектурные решения	1 670 803,56	
№6/10	Пятно №3	на 2-3-3 Водопровод и канализация	585 735,59	
№6/11	Пятно №3	на 2-3-4 Отопление и вентиляция	902 759,24	
№6/12	Пятно №3	на 2-3-6 Сети связи	264 748,93	
№6/13	Пятно №4	на 2-4-2 Архитектурные решения	4 390 062,52	
№6/14	Пятно №4	на 2-4-3 Водопровод и канализация	585 735,59	
№6/15	Пятно №4	на 2-4-4 Отопление и вентиляция	902 759,24	
№6/16	Пятно №4	на 2-4-6 Сети связи	264 748,93	
№6/17	Пятно №5	на 2-5-2 Архитектурные решения	4 523 605,72	
№6/18	Пятно №5	на 2-5-3 Водопровод и канализация	585 735,59	
№6/19	Пятно №5	на 2-5-4 Отопление и вентиляция	902 759,24	
№6/20	Пятно №5	на 2-5-6 Сети связи	264 748,93	
№6/21	Пятно №6	на 2-6-2 Архитектурные решения	4 683 512,04	
№6/22	Пятно №6	на 2-6-3 Водопровод и канализация	585 735,59	
№6/23	Пятно №6	на 2-6-4 Отопление и вентиляция	902 759,24	
№6/24	Пятно №6	на 2-6-6 Сети связи	264 748,93	
№6/25	Пятно №7	на 2-7-3 Водопровод и канализация	585 735,59	
№6/26	Пятно №7	на 2-7-4 Отопление и вентиляция	902 759,24	
№6/27	Пятно №7	на 2-7-6 Сети связи	264 748,93	
№6/28	Пятно №8	на 2-8-2 Архитектурные решения	4 837 510,76	
№6/29	Пятно №8	на 2-8-3 Водопровод и канализация	585 735,59	
№6/30	Пятно №8	на 2-8-4 Отопление и вентиляция	902 759,24	
№6/31	Пятно №8	на 2-8-6 Сети связи	264 748,93	
№6/32	Пятно №9	на 2-9-2 Архитектурные решения	4 904 600,79	
№6/33	Пятно №9	на 2-9-3 Водопровод и канализация	585 735,59	
№6/34	Пятно №9	на 2-9-4 Отопление и вентиляция	902 759,24	
№6/35	Пятно №9	на 2-9-6 Сети связи	264 748,93	
№6/36	Пятно №10	на 2-10-2 Архитектурные решения	4 904 600,79	
№6/37	Пятно №10	на 2-10-3 Водопровод и канализация	585 735,59	
№6/38	Пятно №10	на 2-10-4 Отопление и вентиляция	902 759,24	
№6/39	Пятно №10	на 2-10-6 Сети связи	264 748,93	
№6/40	Пятно №11	на 2-11-3 Водопровод и канализация	585 735,59	
№6/41	Пятно №11	на 2-11-4 Отопление и вентиляция	902 759,24	
№6/42	Пятно №11	на 2-11-6 Сети связи	264 748,93	
№6/43	Пятно №12	на 2-12-2 Архитектурные решения	1 232 000,33	
№6/44	Пятно №12	на 2-12-3 Водопровод и канализация	489 442,99	
№6/45	Пятно №13	на 2-13-3 Водопровод и канализация	489 442,99	
№6/46	Пятно №22	на 2-22-3 Водопровод и канализация	489 442,99	
№6/47	Пятно №23	на 2-23-3 Водопровод и канализация	489 442,99	
№6/48	Пятно №24	на 2-24-3 Водопровод и канализация	489 442,99	
№6/49	Пятно №25	на 2-25-3 Водопровод и канализация	489 442,99	
№6/50	Пятно №26	на 2-26-3 Водопровод и канализация	489 442,99	
№6/51	Пятно №27	на 2-27-3 Водопровод и канализация	489 442,99	
№6/52	Пятно №28	на 2-28-3 Водопровод и канализация	489 442,99	
№6/53	Пятно №29	на 2-29-3 Водопровод и канализация	489 442,99	
№6/54	Пятно №30	на 2-30-3 Водопровод и канализация	489 442,99	
№6/55	Пятно №12	на 2-12-4 Отопление и вентиляция	945 377,94	
№6/56	Пятно №13	на 2-13-4 Отопление и вентиляция	945 377,94	
№6/57	Пятно №22	на 2-22-4 Отопление и вентиляция	945 377,94	
№6/58	Пятно №23	на 2-23-4 Отопление и вентиляция	945 377,94	
№6/59	Пятно №24	на 2-24-4 Отопление и вентиляция	945 377,94	
№6/60	Пятно №25	на 2-25-4 Отопление и вентиляция	945 377,94	
№6/61	Пятно №26	на 2-26-4 Отопление и вентиляция	945 377,94	
№6/62	Пятно №27	на 2-27-4 Отопление и вентиляция	945 377,94	
№6/63	Пятно №28	на 2-28-4 Отопление и вентиляция	1 868 649,19	
№6/64	Пятно №29	на 2-29-4 Отопление и вентиляция	3 683 033,39	
№6/65	Пятно №30	на 2-30-4 Отопление и вентиляция	3 683 033,39	

№6/66	Пятно №12	на 2-12-6 Сети связи	269 684,24	
№6/67	Пятно №13	на 2-13-6 Сети связи	269 684,24	
№6/68	Пятно №22	на 2-22-6 Сети связи	269 684,24	
№6/69	Пятно №23	на 2-23-6 Сети связи	269 684,24	
№6/70	Пятно №24	на 2-24-6 Сети связи	269 684,24	
№6/71	Пятно №25	на 2-25-6 Сети связи	269 684,24	
№6/72	Пятно №26	на 2-26-6 Сети связи	269 684,24	
№6/73	Пятно №27	на 2-27-6 Сети связи	269 684,24	
№6/74	Пятно №28	на 2-28-6 Сети связи	269 684,24	
№6/75	Пятно №29	на 2-29-6 Сети связи	269 684,24	
№6/76	Пятно №30	на 2-30-6 Сети связи	269 684,24	
№6/77	Пятно №13	на 2-13-2 Архитектурные решения	1 232 000,33	
№6/78	Пятно №14	на 2-14-2 Архитектурные решения	1 466 169,77	
№6/79	Пятно №15	на 2-15-2 Архитектурные решения	1 466 169,77	
№6/80	Пятно №16	на 2-16-2 Архитектурные решения	1 466 169,77	
№6/81	Пятно №17	на 2-17-2 Архитектурные решения	1 466 169,77	
№6/82	Пятно №18	на 2-18-2 Архитектурные решения	1 466 169,77	
№6/83	Пятно №19	на 2-19-2 Архитектурные решения	1 466 169,77	
№6/84	Пятно №20	на 2-20-2 Архитектурные решения	1 466 169,77	
№6/85	Пятно №21	на 2-21-2 Архитектурные решения	1 466 169,77	
№6/86	Пятно №14	на 2-14-4 Отопление и вентиляция	1 161 643,78	
№6/87	Пятно №15	на 2-15-4 Отопление и вентиляция	1 161 643,78	
№6/88	Пятно №16	на 2-16-4 Отопление и вентиляция	1 161 643,78	
№6/89	Пятно №17	на 2-17-4 Отопление и вентиляция	1 161 643,78	
№6/90	Пятно №18	на 2-18-4 Отопление и вентиляция	1 161 643,78	
№6/91	Пятно №19	на 2-19-4 Отопление и вентиляция	1 161 643,78	
№6/92	Пятно №20	на 2-20-4 Отопление и вентиляция	1 161 643,78	
№6/93	Пятно №21	на 2-21-4 Отопление и вентиляция	1 161 643,78	
№6/94	Пятно №14	на 2-14-3 Водопровод и канализация	468 938,21	
№6/95	Пятно №15	на 2-15-3 Водопровод и канализация	468 938,21	
№6/96	Пятно №16	на 2-16-3 Водопровод и канализация	468 938,21	
№6/97	Пятно №17	на 2-17-3 Водопровод и канализация	468 938,21	
№6/98	Пятно №18	на 2-18-3 Водопровод и канализация	468 938,21	
№6/99	Пятно №19	на 2-19-3 Водопровод и канализация	468 938,21	
№6/100	Пятно №20	на 2-20-3 Водопровод и канализация	468 938,21	
№6/101	Пятно №21	на 2-21-3 Водопровод и канализация	468 938,21	
№6/102	Пятно №14	на 2-14-6 Сети связи	272 151,90	
№6/103	Пятно №15	на 2-15-6 Сети связи	272 151,90	
№6/104	Пятно №16	на 2-16-6 Сети связи	272 151,90	
№6/105	Пятно №17	на 2-17-6 Сети связи	272 151,90	
№6/106	Пятно №18	на 2-18-6 Сети связи	272 151,90	
№6/107	Пятно №19	на 2-19-6 Сети связи	272 151,90	
№6/108	Пятно №20	на 2-20-6 Сети связи	272 151,90	
№6/109	Пятно №21	на 2-21-6 Сети связи	272 151,90	
№6/110	Пятно №22	на 2-22-2 Архитектурные решения	9 617 983,92	
№6/111	Пятно №23	на 2-23-2 Архитектурные решения	4 221 623,78	
№6/112	Пятно №11	на 2-11-2 Архитектурные решения	4 125 313,59	
№6/113		Внутрипоселковые сети водопровода и канализации	16 769 281,38	
		ИТОГО АВР (с НДС), тенге	144 241 633	
		КС-3, тенге	144 241 633	

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 1. Пятно 7

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/1

Пятно №7

на 2-7-2 Архитектурные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	1	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	93,675	4360,96 2977,74	27,73 7,9	408513 278940	2598 740	126976	223744 50581	682838
2	2	Е11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	93,675	612,51 203,19	8,21 4,07	57377 19034	769 381	37574	14755 5771	77903
3	3	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	9,3627	50756		475157		475157	38013	513170
4	4	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 16	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	101,05	1330,27 903,5	5,61 2,64	134424 91501	567 267	42356	73414 16627	224465
5	5	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,2	1355,79 994,1	37,95 32,69	13829 10140	387 333	3302	8379 1777	23985
6	6	Е11-150402-0804 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	10,2	366,43 218,56	0,69 0,33	3738 2229	7 3	1501	1786 442	5966
7	7	Е11-150108-1401	Потолки карниза подшивка сайдингом	м2	7,33	3130,02 1614,37	170,65 84,87	22943 11833	1251 622	9859	9964 2633	35540
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									1563867
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									
8	26	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,81064	3487,71 2846,7	54,74 24,47	13290 10848	208 93	2234	7549 1667	22506
9	27	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,81064	40727		155196		155196	12416	167612
10	28	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,78399	2032,94 1380,05	91,09 42,03	23956 16262	1073 495	6626	15082 3123	42161

1	2	3	4	5	6	зарплата рабочих-строителей 7	зарплата машинистов 8	зарплата рабочих-строителей 9	зарплата машинистов 10	оборудование, мебель, инвентарь 11	Сметная прибыль, тенге 12	тенге 13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
11	29	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	9,00885	5812		52359		52359	4189	56548
12	30	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,77514	7622		21152		21152	1692	22844
13	31	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт	14	520		7280		7280	582	7862
14	32	С1223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	7	2423		16961		16961	1357	18318
15	33	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	7	3663		25641		25641	2051	27692
			Итого по разделу: 5. Дверные блоки (лист 12)									365543
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
16	34	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	12,5	13486,1 4685,28	1876,32 684,45	168576 58566	23454 8556	86556	63094 18534	250204
17	40	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	56,43	3087,26 316,91	49,15 21,12	174214 17883	2774 1192	153557	17931 15372	207517
18	45	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013503	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	6214 226	22 10	5967	215 514	6943
19	46	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,43	4044,11 1937,14	23,34 9,45	26004 12456	150 61	13398	11766 3022	40792
20	57	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,96	5123,16 1295,49	156,03 73,05	15165 3835	462 216	10868	3808 1518	20491
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									525947
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
21	61	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	71,63	792,65 637,26	2,08 0,67	56778 45647	149 48	10982	36556 7467	100801
22	62	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	71,63	435 353,56	0,91 0,46	31159 25326	65 33	5768	20287 4116	55562
23	63	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	71,63	225,94 194,16	0,38 0,19	16184 13908	28 14	2249	11137 2186	29807
24	66	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	181,94	377,7 296,26	0,91 0,46	68719 53902	166 84	14652	43188 8953	120860
25	67	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	181,94	187,39 155,61	0,38 0,19	34094 28312	70 35	5713	22677 4542	61313
26	68	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	17,85	4337,98 2230,77	18,27 8,39	77433 39819	326 150	37288	31975 8753	118161
27	69	Е11-260201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,1672	54896,39 27562,5	2768,87 1122,63	64075 32171	3231 1310	28672	25446 7162	96683
28	70	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	1,143856	50750		58051		58051	4644	62695
29	71	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,59	3357,86 1750,3	40,52 19,98	48991 25537	592 292	22863	20663 5572	75226
30	72	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,59	655,21 378,3	5,31 1,87	9560 5519	77 27	3963	4437 1120	15117

						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
31	73	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		14,59	377,7	0,91	5511	14	1175	3463	9692
				м2 окрашиваемой поверхности		296,26	0,46	4322	7		718	
32	74	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		14,59	187,39	0,38	2734	6	458	1818	4916
				м2 окрашиваемой поверхности		155,61	0,19	2270	3		364	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									750533
			Раздел: 8. Крыльца									
33	75	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		6,21	2478,67	205,56	15393	1277	3359	10470	27932
				м2 покрытия		1732,24	61,34	10757	381		2069	
34	76	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017		6,21	1706,64		10598		10598		11446
				м2							848	
35	77	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		3,5	830,65	94,48	2907	331	289	2869	6238
				м ограждения		653,62	41,13	2288	144		462	
36	78	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,021166	887579		18786		18786		20289
				т							1503	
37	79	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100		8	30		240		240		259
				шт.							19	
38	80	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,95247	169,68	3,87	162	4	97	42	221
				м2		63,68	0,65	61	1		16	
39	81	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		3,91	2478,67	205,56	9692	804	2115	6592	17587
				м2 покрытия		1732,24	61,34	6773	240		1303	
40	82	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017		3,91	1706,64		6673		6673		7207
				м2							534	
41	83	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		4,1	830,65	94,48	3406	388	338	3361	7308
				м ограждения		653,62	41,13	2680	169		541	
42	84	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,025167	887579		22338		22338		24125
				т							1787	
43	85	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100		12	30		360		360		389
				шт.							29	
44	86	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,132515	169,68	3,87	192	5	116	50	261
				м2		63,68	0,65	72	1		19	
			Итого по разделу: 8. Крыльца									123262
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									
45	87	Е11-110405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами		24,1052632	874,39	5,37	21077	130	9524	10333	33923
				м откоса		473,92	2,36	11424	57		2513	
46	88	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 280 мм. Устройство		8,1	2548,24	6,12	20641	49	16093	3608	26189
				м		555,39	1,39	4499	11		1940	
			Итого по разделу: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									60112
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									
47	89	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		19,13	1355,79	37,95	25936	726	6193	15714	44982
				м2 оштукатуриваемой поверхности		994,1	32,69	19017	625		3332	
48	90	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		5,4244	5360,57	15,14	29078	82	21815	6629	38564
				м2 покрытия		1323,86	4,39	7181	24		2857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
49	91	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	361	2418
						552,7	2,2	387	2		179	
50	92	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08856	998330,83	7846,05	88412	695	81088	7997	104125
						74853,1	1675,81	6629	148		7713	
			Итого по разделу: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									190089
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
			ИТОГО:					2573047	42942	1647855	741160	3579353
								882254	16775		265142	
			Итого:									3 579 353,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									3 579 353,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	35 793,53	3 615 146,53
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	48 804,48	3 663 951,01
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	73 279,02	3 737 230,03
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	3 453 369,59
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	492 130,54
			Итого в текущих ценах:									3 945 500,13
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	3 748 225,13
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		449 787,02
			Итого с НДС 12%:									4 198 012,14

Четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч двенадцать тенге четырнадцать тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМЕЙ ПОЛЫ-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаукбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 1. Пятно 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/2

Пятно №1

на 2-1-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
			Раздел: 2. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /СОСТАВ КОМПЛЕКТА/									
			Раздел: 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (Т3)									
			Раздел: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
1	53	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3497,05 3172,65	195,75 53,5	3497 3173	106 54	219	3162 533	7192
2	58	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91 420,91	0 0	818 421	0 0	397	412 98	1328
3	59	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4300,59 3556,44	210,08 107,04	4301 3556	210 107	534	3590 631	8522
4	63	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91 420,91	0 0	818 421	0 0	397	412 98	1328
5	64	Е11-170101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	1	5479,06 4718,3	514,06 252,41	5479 4718	514 252	247	4871 828	11178
6	66	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1171,72 1138,9	0,15 0	1172 1139	0 0	33	1116 183	2471
7	69	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2945,68 2538,12	79,47 40,48	2946 2538	79 40	328	2527 438	5911
			Итого по разделу: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									37930
			Раздел: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
8	73	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	990,45 986,96	1,51 0,56	11885 11844	18 7	24	11613 1880	25378
9	74	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	954,46 946,4	3,66 1,28	14317 14196	55 19	66	13931 2260	30608
10	77	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	105,24 103,16	1,38 0	1263 1238	17 0	8	1213 198	2674

11	78	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		15	106,02	1,38	1590	21	22	1516	3355
				м трубопровода		103,16	0	1547	0		249	
12	86	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		20	14939,92	55,96	298798	1120	272623	24988	349689
				м трубопровода		1252,79	22,13	25056	443		25903	
13	88	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,09	25916,66	1233,92	2332	111	1621	573	3137
				м3		6673,8	325,68	601	29		232	
14	89	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		3	770,02	82,12	2310	246	994	906	3473
				м трубопровода		356,59	40,68	1070	122		257	
15	91	Е11-160401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка		1	36341,63	342,13	36342	343	32299	3725	43272
				м трубопровода		3700,62	100,52	3701	101		3205	
			Итого по разделу: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									461486
			ИТОГО:					387868	2840	309812	74555	499416
								75219	1174		36993	
			Итого:									499 416,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									499 416,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	4 994,16	504 410,16
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	6 809,54	511 219,70
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	10 224,39	521 444,09
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	481 837,93
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	68 665,45
			Итого в текущих ценах:									550 503,37
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	522 978,20
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		62 757,38
			Итого с НДС 12%:									585 735,59

Пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять тенге пятьдесят девять тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоты-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мустау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 1. Пятно 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/3

Пятно №1

на 2-1-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	12	Е11-130301-1421 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой В ДВА СЛОЯ**	м2	6,2	223,8	7,02	1388	43	1047	209	1725
						47,84	0,98	297	6		128	
2	13	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	25,75	101,12	2,72	2604	70	1131	974	3864
						54,49	0,33	1403	8		286	
3	14	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	25,75	672,62	1,24	17320	32	3586	10974	30558
						532,1	0,62	13702	16		2264	
4	15	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,045	72373,64	0	3257	0	100	3125	6892
						70143	0	3156	0		511	
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									43039
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
5	16	Е11-201401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
						8580,6	41,49	8581	41		1436	
6	17	Прайс ТОО АВЗ/DDP/	**Вытяжной низкопрофильный вентилятор канального типа в комплекте:встроенный шумоглушитель, быстроразъемные хомуты LPK 160 В**	шт	1	31625		31625				31625
			Отпускная цена							31625		
			Заготовительно-складские расходы	%		31250		31250				
						1,2		375				
			Сметная стоимость оборудования					*31625*				
7	18	С1246-301-0701	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**	шт.	1	207		207		207		224
											17	
8	19	Е11-200501-0201	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	заслонка	1	2624,98	56,91	2625	57	379	2162	5170
						2188,79	17,08	2189	17		383	
9	20	С1246-302-0503	**Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм**	шт.	1	4891		4891		4891		5282
											391	
10	21	С1245-405-2513	**Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, P 24 BA с аналоговым управлением**		1	45672		45672		45672		49326

11	22	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт.	1	1891,78	65,21	1892	65	177	3654	1633	3807
						1649,3	17,08	1649	17			282	
12	23	С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	решетка	1	4438		4438		4438			4793
13	24	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	шт.	3,6738	7737,52	45,03	28426	165	21601	355	6576	37802
				м2 поверхности воздуховодов		1812,62	13,93	6659	51			2800	
14	25	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655		1310		1310			1415
15	26	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,55	55253,25	1959,57	30389	1078	16545	105	10104	43732
						23212	959,93	12767	528			3239	
16	27	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78	65,21	1892	65	177		1633	3807
						1649,3	17,08	1649	17			282	
17	28	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696			2912
18	29	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	7190,28	60,63	28042	236	18882	216	8844	39837
						2288,06	26,02	8923	101			2951	
19	30	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95	27,46	9610	137	7961		1045	11507
						302,34	0,49	1512	2			852	
20	31	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25	1959,57	12156	431	6618		4042	17494
						23212	959,93	5107	211			1296	
21	32	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094			4422
22	33	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78	65,21	1892	65	177	328	1633	3807
						1649,3	17,08	1649	17			282	
23	34	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485			3764
24	35	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800,1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	6984,56	48,14	36320	250	25176	279	10780	50868
						2094,91	20,42	10894	106			3768	
25	36	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95	27,46	9610	137	7961		1045	11507
						302,34	0,49	1512	2			852	
26	37	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25	1959,57	12156	431	6618		4042	17494
						23212	959,93	5107	211			1296	
27	38	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094			4422
28	39	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6052,35	55,41	6052	55	5214	328	784	7383
						783,07	17,08	783	17			547	
29	40	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78	65,21	1892	65	177		1633	3807
						1649,3	17,08	1649	17			282	
30	41	С1246-304-0707	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	6800		6800		6800			7344
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									544	392940
			Раздел: 3. Котельная (раздел ТМ)										
31	42	Е11-180101-0201 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	99237,02	8245,42	99237	8245	16368		76725	190039
						74623,5	3667,48	74624	3667			14077	
32	44	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3	492,39	25162	492	3929		20493	49307
						20741,11	169,96	20741	170			3652	

33	46	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1	6204,61 5391,49	730,28 275,31	6205 5391	730 275	83	5553 941	12699
34	48	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5306,64 5205,2	0 0	5307 5205	0 0	101	3904 737	9948
35	50	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1	16463,61 5391,49	730,28 275,31	16464 5391	730 275	10342	5553 1761	23778
36	51	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652	49307
			Итого по разделу: 3. Котельная (раздел ТМ)									335078
			ИТОГО:					503877 221281	14258 5942	236704 31625	212409 54774	771056

Итого:			771 056,00
Оборудование:			31 625,00
Итого без оборудоване:			739 431,00
Временные здания и сооружения 1%:	1%	7 394,31	746 825,31
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:	1,35%	10 082,14	756 907,45
Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	15 138,15	772 045,60
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514	88%	1,0500514	742 627,99
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603	12%	1,0973603	105 829,95
Итого в текущих ценах:			848 457,93
Скидка К=0,950000000332073		0,9500000	806 035,04
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%		96 724,20
Итого с НДС 12%:			902 759,24

Девятьсот две тысячи семьсот пятьдесят девять тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП
(Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство Кегенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тюсибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 1. Пятно 1 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №6/4

Пятно №1

на 2-1-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм и доп. вып 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт	2	402,51	0,36	805	0	184	447	1352
						310,17	0,18	620	0		100	
2	2	СТОО Альянс поз 12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931		1005
											74	
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400		432
											32	
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз 10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27		29
											2	
5	5	Е11-210201-0101 Изм и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55	1,37	553	7	54	355	981
						98,47	0,06	492	0		73	
6	6	Е11-210301-0101 Изм и доп. вып 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57	2,91	434	3	38	283	774
						393,04	0,38	393	0		57	
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615		664
											49	
8	8	Е11-210101-0201 Изм и доп. вып 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38	3,76	1962	18	66	1352	3579
						375,51	0,1	1878	0		265	
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5,05	27		136		136		147
											11	
			Итого по разделу: 1. Телефонная связь									8963
			Раздел 2. Сеть InTErnET									

10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт	1	18391,58	1,95	18392	2	152	11125	31878
						18238	0	18238	0		2361	
11	11	СТОО Альянс поз 14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт	1	94083,07		94083		94083	7527	101610
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт	3	369,7	0	1109	0	114	607	1853
						331,66	0	995	0		137	
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45	шт	3	418,83		1257		1257	101	1358
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445	36	481
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331	26	357
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	43	110,55	1,37	4754	59	461	3050	8428
						98,47	0,06	4234	3		624	
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57	2,91	434	3	38	283	774
						393,04	0,38	393	0		57	
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,044	102442		4507		4507	361	4868
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	43	392,38	3,76	16872	161	564	11629	30781
						375,51	0,1	16147	4		2280	
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	43,43	27		1173		1173	94	1267
			Итого по разделу: 2. Сеть InTEmET									183655
			Раздел: 3. Сеть цифрового ТВ									
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,6	525,6	1888	525	0	1217	3353
						1362	260,32	1362	260		248	
22	22	СТОО Альянс поз 15	ТВ приставка Eltex NV501	шт	1	27236,64		27237		27237	2179	29416
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320	26	346
			Итого по разделу: 3. Сеть цифрового ТВ									33115
			ИТОГО:					178665	778	133133	30348	225733
								44752	267		16720	

Итого:		225 733,00
Оборудование:		-
Итого без оборудоване:		225 733,00
Временные здания и сооружения 1%:	1% 2 257,33	227 990,33
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:	1,35% 3 077,87	231 068,20
Непредвиденные работы и затраты-2%	2% 4 621,36	235 689,56
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514	88% 1,0500514	217 787,82
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603	12% 1,0973603	31 036,36
Итого в текущих ценах:		248 824,18

			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	236 382,97
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		28 365,96
			Итого с НДС 12%:								264 748,93

Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок восемь тенге девяносто три тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 1. Пятно 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/5

Пятно №1

на 2-1-2 Архитектурные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	6	Е11-150402-0804 Изм и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности		10,2	366,43	0,69	3738	7	1501	1786	5966
				м2 окрашиваемой поверхности		218,56	0,33	2229	3		442	
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									5966
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
2	39	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		56,43	1093,68	17,61	61716	994	35682	23810	92368
				м2 стяжки		443,74	5,14	25040	290		6842	
3	40	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		56,43	3087,26	49,15	174214	2774	153557	17931	207517
				м2 покрытия		316,91	21,12	17883	1192		15372	
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									299885
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
4	62	Е11-150405-0113 Изм и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		71,63	435	0,91	31159	65	5768	20287	55562
				м2 окрашиваемой поверхности		353,56	0,46	25326	33		4116	
5	63	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113		71,63	225,94	0,38	16184	28	2249	11137	29507
				м2 окрашиваемой поверхности		194,16	0,19	13908	14		2186	
6	66	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		181,94	377,7	0,91	68719	166	14652	43188	120860
				м2 окрашиваемой поверхности		296,26	0,46	53902	84		8953	
7	67	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		181,94	187,39	0,38	34094	70	5713	22677	61313
				м2 окрашиваемой поверхности		155,61	0,19	28312	35		4542	

8	73	Е11-150405-0111 Изм и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	14,59	377,7 296,26	0,91 0,46	5511 4322	14 7	1175	3463 718	9692
9	74	Е11-150405-0112 Изм и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	14,59	187,39 155,61	0,38 0,19	2734 2270	6 3	458	1818 364	4916
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									281850
			Раздел: 8. Крыльца									
10	77	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,5	830,65 653,62	94,48 41,13	2907 2288	331 144	289	2869 462	6238
11	78	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,021166	887579		18786		18786		20289
12	79	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	30		240		240	1503 19	259
13	80	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,95247	169,68 63,68	3,87 0,65	162 61	4 1	97	42 16	220
14	83	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,1	830,65 653,62	94,48 41,13	3406 2680	388 169	338	3361 541	7308
15	84	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,025167	887579		22338		22338		24125
16	85	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	12	30		360		360	1787 29	389
17	86	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,132515	169,68 63,68	3,87 0,65	192 72	5 1	116	50 19	261
			Итого по разделу: 8. Крыльца									59089
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									
18	87	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	24,1052632	874,39 473,92	5,37 2,36	21077 11424	130 57	9524	10333 2513	33923
19	88	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 280 мм. Устройство	м	8,1	2548,24 555,39	6,12 1,39	20641 4499	49 11	16093	3608 1940	26189
			Итого по разделу: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									60112
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									
20	89	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,13	1355,79 994,1	37,95 32,69	25936 19017	726 625	6193	15714 3332	44982
21	90	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4244	5360,57 1323,86	15,14 4,39	29078 7181	82 24	21815	6629 2857	38564
22	91	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16 552,7	7,48 2,2	1878 387	6 2	1485	361 179	2418
23	92	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3843	998330,83 74853,1	7846,05 1675,81	383659 28766	3015 644	351877	34704 33469	451832
24	93	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	9,15	1545,36 146,94	4,47 1,32	14140 1345	41 12	12755	1262 1232	16634
			Итого по разделу: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									554430
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
25	94	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,00957	213539,47 195240	13024,56 3342,18	2044 1868	125 32	50	1311 268	3623

26	95	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00957	424901		4066		4066		4391
											325	
27	96	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,43065	169,68	3,87	73	1	44	19	99
						63,68	0,65	27	0		7	
28	97	Е11-100102-0604 Изм и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,78	452,15	24,34	353	19	119	202	599
						275,88	12,04	215	9		44	
29	98	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	0,897	619		555		555		599
											44	
30	99	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,78	1330,27	5,61	1038	4	327	567	1733
						905,5	2,64	706	2		128	
31	100	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89	23,33	72	2	12	41	122
						727,52	10,46	58	1		9	
32	101	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174		188
											14	
33	102	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,7255	5360,57	15,14	3889	11	2918	887	5158
						1323,86	4,39	960	3		382	
34	103	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	391	2418
						552,7	2,2	387	2		179	
35	104	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01107	213539,47	13024,56	2364	144	58	1517	4191
						195240	3342,18	2161	37		310	
36	105	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01107	424901		4704		4704		5080
											376	
37	106	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49815	169,68	3,87	85	2	51	22	116
						63,68	0,65	32	0		9	
38	107	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,91	452,15	24,34	411	22	138	236	699
						275,88	12,04	251	11		52	
39	108	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	1,0465	619		648		648		700
											52	
40	109	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,91	1330,27	5,61	1211	5	381	661	2022
						905,5	2,64	824	2		150	
41	110	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89	23,33	72	2	12	41	122
						727,52	10,46	58	1		9	
42	111	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174		188
											14	
43	112	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,8665	5360,57	15,14	4645	13	3485	1059	6160
						1323,86	4,39	1147	4		456	
44	113	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,75	2682,16	7,48	2012	6	1591	387	2591
						552,7	2,2	415	2		192	
			Итого по разделу 11. Вентиляционные шахты									40799
			Раздел: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21									
45	114	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,36	3644,95	573,11	1312	207	514	586	2050
						1644,51	162,98	592	59		152	
46	115	С1261-104-0306	Люки и двери утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,36	35252		12691		12691		13706
											1015	

		Итого по разделу: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21								15756
		ИТОГО:			987340	9470	717258	232927		1317887
					260613	3516		97620		
		Итого:								1 317 887,00
		Оборудование:								-
		Итого без оборудоване:								1 317 887,00
		Временные здания и сооружения 1%:					1%	13 178,87		1 331 065,87
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:					1,35%	17 969,39		1 349 035,26
		Непредвиденные работы и затраты-2%					2%	26 980,71		1 376 015,96
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514					88%	1,0500514		1 271 500,99
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603					12%	1,0973603		181 198,23
		Итого в текущих ценах:								1 452 699,23
		Скидка К=0,950000000332073						0,9500000		1 380 064,27
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					12%			165 607,73
		Итого с НДС 12%:								1 545 671,99

Восемь миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот сорок восемь тенге тридцать шесть тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 1. Пятно 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/6

Пятно №1

на 2-1-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
			Раздел: 2. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /СОСТАВ КОМПЛЕКТА/									
			Раздел: 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (Т3)									
			Раздел: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
1	53	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		1	3497,05	105,75	3497	106	219	3162	7192
				комплект		3172,65	53,5	3173	54		533	
2	58	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж		1	817,91	0	818	0	397	412	1328
				м подводок		420,91	0	421	0		98	
3	59	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		1	4300,59	210,08	4301	210	534	3590	8522
				комплект		3556,44	107,04	3556	107		631	
4	63	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж		1	817,91	0	818	0	397	412	1328
				м подводок		420,91	0	421	0		98	
5	64	Е11-170101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка		1	5479,06	514,06	5479	514	247	4871	11178
				комплект		4718,3	252,41	4718	252		828	
6	66	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка		1	1171,72	0,15	1172	0	33	1116	2471
				шт.		1138,9	0	1139	0		183	
7	69	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка		1	2945,68	79,47	2946	79	328	2527	5911
				комплект		2538,12	40,48	2538	40		438	
			Итого по разделу: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									37930
			Раздел: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
8	73	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		12	990,45	1,51	11885	18	24	11613	25378
				м трубопровода		986,96	0,56	11844	7		1880	
9	74	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		15	954,46	3,66	14317	55	66	13931	30508
				м трубопровода		946,4	1,28	14196	19		2260	
10	77	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		12	105,24	1,38	1263	17	8	1213	2674

				м трубопровода		103,16	0	1238	0		198		
11	78	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		15	106,02	1,38	1590	21	22	1516	3355
				м трубопровода		103,16	0	1547	0		249		
12	86	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		20	14939,92	55,96	298798	1120	272623	24988	349689
				м трубопровода		1252,79	22,13	25056	443		25903		
13	88	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,09	25916,66	1233,92	2332	111	1621	573	3137
				м3		6673,8	325,68	601	29		232		
14	89	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		3	770,02	82,12	2310	246	994	906	3473
				м трубопровода		356,59	40,68	1070	122		257		
15	91	Е11-160401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка		1	36341,63	342,13	36342	343	32299	3725	43272
				м трубопровода		3700,62	100,52	3701	101		3205		
			Итого по разделу: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										461486
			ИТОГО:					387868	2840	309812	74555		499416
								75219	1174		36993		
			Итого:										499 416,00
			Оборудование:										-
			Итого без оборудоване:										499 416,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	4 994,16		504 410,16
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	6 809,54		511 219,70
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	10 224,39		521 444,09
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514		481 837,93
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603		68 665,45
			Итого в текущих ценах:										550 503,37
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000		522 978,20
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%			62 757,38
			Итого с НДС 12%:										585 735,59

Пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять тенге пятьдесят девять тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазылбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 1. Пятно 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/7

Пятно №1

на 2-1-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	12	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой В ДВА СЛОЯ	м2	6,2	223,8	7,02	1388	43	1047	209	1725
						47,84	0,98	297	6		128	
2	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,75	101,12	2,72	2604	70	1131	974	3864
						54,49	0,33	1403	8		286	
3	14	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,75	672,62	1,24	17320	32	3586	10974	30558
						532,1	0,62	13702	16		2264	
4	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	72373,64	0	3257	0	100	3125	6892
						70143	0	3156	0		511	
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									43039
			Раздел 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
5	16	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
						8580,6	41,49	8581	41		1436	
6	17	Прайс ТОО АВЗ/DDP/	Вытяжной низкопрофильный вентилятор канального типа в комплекте встроенный шумоглушитель. быстроразъемные хомуты LPK 160 В	шт	1	31625		31625				31625
			Отпускная цена			31250		31250		31625		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		375				
			Сметная стоимость оборудования					*31625*				
7	18	С1246-301-0701	Заглушка пятиметражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207		224
											17	
8	19	Е11-200501-0201	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2624,98	56,91	2625	57	379	2162	5170
						2188,79	17,08	2189	17		383	
9	20	С1246-302-0503	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	1	4891		4891		4891		5282
											391	

10	21	С1245-405-2513	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, P 24 BA с аналоговым управлением	шт.	1	45672		45672		45672		49326
											3654	
11	22	Е11-200301-0101 Изм и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78	65,21	1892	65	177	1633	3807
						1649,3	17,08	1649	17		282	
12	23	С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4438		4438		4438		4793
											355	
13	24	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6738	7737,52	45,03	28426	165	21601	6576	37802
						1812,62	13,93	6659	51		2800	
14	25	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655		1310		1310		1415
											105	
15	26	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,55	55253,25	1959,57	30389	1078	16545	10104	43732
						23212	959,93	12767	528		3239	
16	27	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78	65,21	1892	65	177	1633	3807
						1649,3	17,08	1649	17		282	
17	28	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696		2912
											216	
18	29	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	7190,28	60,63	28042	236	18882	8844	39837
						2288,06	26,02	8923	101		2951	
19	30	Е11-130301-1707 Изм и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95	27,46	9610	137	7961	1045	11507
						302,34	0,49	1512	2		852	
20	31	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25	1959,57	12156	431	6618	4042	17494
						23212	959,93	5107	211		1296	
21	32	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094		4422
											328	
22	33	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78	65,21	1892	65	177	1633	3807
						1649,3	17,08	1649	17		282	
23	34	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485		3764
											279	
24	35	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800,1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	6984,56	48,14	36320	250	25176	10780	50868
						2094,91	20,42	10894	106		3768	
25	36	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95	27,46	9610	137	7961	1045	11507
						302,34	0,49	1512	2		852	
26	37	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25	1959,57	12156	431	6618	4042	17494
						23212	959,93	5107	211		1296	
27	38	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094		4422
											328	
28	39	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6052,35	55,41	6052	55	5214	784	7383
						783,07	17,08	783	17		547	
29	40	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78	65,21	1892	65	177	1633	3807
						1649,3	17,08	1649	17		282	
30	41	С1246-304-0707	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	6800		6800		6800		7344
											544	
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									392940
			Раздел: 3. Котельная (раздел ТМ)									
31	42	Е11-180101-0201 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	99237,02	8245,42	99237	8245	16368	76725	190039
						74623,5	3667,48	74624	3667		14077	

32	44	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3	492,39	25162	492	3929	20493	49307
						20741,11	169,96	20741	170		3652	
33	46	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1	6204,61	730,28	6205	730	83	5553	12699
						5391,49	275,31	5391	275		941	
34	48	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5306,64	0	5307	0	101	3904	9948
						5205,2	0	5205	0		737	
35	50	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1	16463,61	730,28	16464	730	10342	5553	23778
						5391,49	275,31	5391	275		1761	
36	51	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3	492,39	25162	492	3929	20493	49307
						20741,11	169,96	20741	170		3652	
		Итого по разделу: 3. Котельная (раздел ТМ)										335078
		ИТОГО:						503877	14258	236704	212409	771056
								221281	5942	31625	54774	
		Итого:										771 056,00
		Оборудование:										31 625,00
		Итого без оборудоване:										739 431,00
		Временные здания и сооружения 1%:								1%	7 394,31	746 825,31
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:								1,35%	10 082,14	756 907,45
		Непредвиденные работы и затраты-2%								2%	15 138,15	772 045,60
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514								88%	1,0500514	742 627,99
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603								12%	1,0973603	105 829,95
		Итого в текущих ценах:										848 457,93
		Скидка К=0,950000000332073									0,9500000	806 035,04
		Налог на добавленную стоимость - 12 %								12%		96 724,20
		Итого с НДС 12%:										902 759,24

Девятьсот две тысячи семьсот пятьдесят девять тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Плюс-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаскабаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Муэтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 1. Пятно 2

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/8

Пятно №2
на 2-2-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	402,51	0,36	805	0	184	447	1352
						310,17	0,18	620	0		100	
2	2	СТОО Альянс поз 12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931		1005
											74	
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт	1	400		400		400		432
											32	
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз 10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27		29
											2	
5	5	Е11-210201-0101 Изм и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55	1,37	553	7	54	355	981
						98,47	0,06	492	0		73	
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57	2,91	434	3	38	283	774
						393,04	0,38	393	0		57	
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615		664
											49	
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38	3,76	1962	18	66	1352	3579
						375,51	0,1	1878	0		265	
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5,05	27		136		136		147
											11	
			Итого по разделу: 1 Телефонная связь									8963
			Раздел: 2 Сеть IoTEmET									

10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	18391,58	1,95	18392	2	152	11125		31878
						18238	0	18238	0		2361		
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт	1	94083,07		94083		94083			101610
											7527		
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	369,7	0	1109	0	114	607		1853
						331,66	0	995	0		137		
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat 5, скрытой проводки RJ45	шт	3	418,83		1257		1257			1358
											101		
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445			481
											36		
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331			357
											26		
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	43	110,55	1,37	4754	59	461	3050		8428
						98,47	0,06	4234	3		624		
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57	2,91	434	3	38	283		774
						393,04	0,38	393	0		57		
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,044	102442		4507		4507			4868
											361		
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	43	392,38	3,76	16872	161	564	11629		30781
						375,51	0,1	16147	4		2280		
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	43,43	27		1173		1173			1267
											94		
		Итого по разделу 2. Сеть InTEmET											183655
		Раздел 3. Сеть цифрового ТВ											
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,6	525,6	1888	525	0	1217		3353
						1362	260,32	1362	260		248		
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501	шт	1	27236,64		27237		27237			29416
											2179		
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320			346
											26		
		Итого по разделу 3. Сеть цифрового ТВ											33115
		ИТОГО:						178665	778	133133	30348		225733
								44752	267		16720		
		Итого:											225 733,00
		Оборудование:											-
		Итого без оборудоване:											225 733,00
		Временные здания и сооружения 1%:								1%	2 257,33		227 990,33
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:								1,35%	3 077,87		231 068,20
		Непредвиденные работы и затраты-2%								2%	4 621,36		235 689,56
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514								88%	1,0500514		217 787,82
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603								12%	1,0973603		31 036,36
		Итого в текущих ценах:											248 824,18

			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	236 382,97
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		28 365,96
			Итого с НДС 12%:								264 748,93

Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок восемь тенге девяносто три тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Женьшбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП
(Место печати (при наличии))

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 1. Пятно 3

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/9

Пятно №3
на 2-3-2 Архитектурные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	6	Е11-150402-0804 Изм и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности		10,2	366,43	0,69	3738	7	1501	1786	5966
				м2 окрашиваемой поверхности		218,56	0,33	2229	3		442	
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									5966
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
2	14	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		4	9167,55	108,14	36670	433	28021	7684	47902
				м2 кровли		2054,24	33,75	8217	135		3548	
3	15	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		1	34845,67	958,25	34846	959	25606	7844	46105
				слуховое окно		8280,96	434,61	8281	435		3415	
4	16	С1223-201-0303	Блок дверной Д-1		1,08	22606		24414		24414		26367
				м2							1953	
5	17	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0009	424901		382		382		413
				т							31	
6	18	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		4	520		2080		2080		2246
				шт.							166	
7	19	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,5	5360,57	15,14	8041	23	6032	1833	10664
				м2 покрытия		1323,86	4,39	1986	7		790	
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									133697
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
8	39	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		56,43	1093,68	17,61	61716	994	35682	23810	92368
				м2 стяжки		443,74	5,14	25040	290		6842	
9	40	Е11-110101-3601 Изм и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		56,43	3687,26	49,15	174214	2774	153557	17931	207517
				м2 покрытия		316,91	21,12	17883	1192		15372	
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									299885

			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
10	62	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		71,63	435	0,91	31159	65	5768	20287	55562
				м2 окрашиваемой поверхности		353,56	0,46	25326	33		4116	
11	63	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113		71,63	225,94	0,38	16184	28	2249	11137	29507
				м2 окрашиваемой поверхности		194,16	0,19	13908	14		2186	
12	66	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		181,94	377,7	0,91	68719	166	14652	43188	120860
				м2 окрашиваемой поверхности		296,26	0,46	53902	84		8953	
13	67	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		181,94	187,39	0,38	34094	70	5713	22677	61313
				м2 окрашиваемой поверхности		155,61	0,19	28312	35		4542	
14	73	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		14,59	377,7	0,91	5511	14	1175	3463	9692
				м2 окрашиваемой поверхности		296,26	0,46	4322	7		718	
15	74	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		14,59	187,39	0,38	2734	6	458	1818	4916
				м2 окрашиваемой поверхности		155,61	0,19	2270	3		364	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									281850
			Раздел: 8. Крыльца									
16	83	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		4,1	830,65	94,48	3406	388	338	3361	7308
				м ограждения		653,62	41,13	2680	169		541	
17	84	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,025167	887579		22338		22338		24125
				т							1787	
18	85	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100		12	30		360		360		389
				шт.							29	
19	86	Е11-130301-1406 Изм и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,132515	169,68	3,87	192	5	116	50	261
				м2		63,68	0,65	72	1		19	
			Итого по разделу: 8. Крыльца									32083
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									
20	87	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами		24,1052632	874,39	5,37	21077	130	9524	10333	33923
				м откоса		473,92	2,36	11424	57		2513	
21	88	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 280 мм. Устройство		8,1	2548,24	6,12	20641	49	16093	3698	26189
				м		555,39	1,39	4499	11		1940	
			Итого по разделу: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									60112
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									
22	89	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		19,13	1355,79	37,95	25936	726	6193	15714	44982
				м2 оштукатуриваемой поверхности		994,1	32,69	19017	625		3332	
23	90	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		5,4244	5360,57	15,14	29078	82	21815	6629	38564
				м2 покрытия		1323,86	4,39	7181	24		2857	
24	91	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	361	2418
				м2 поверхности		552,7	2,2	387	2		179	
25	92	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,3843	998330,83	7846,05	383659	3015	351877	34704	451832
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	28766	644		33469	
26	93	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		9,15	1545,36	4,47	14140	41	12755	1262	16634
				м2 поверхности		146,94	1,32	1345	12		1232	
			Итого по разделу: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									554430
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
27	94	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,00957	213539,47	13024,56	2044	125	50	1311	3623
				т конструкций		195240	3342,18	1868	32		268	

28	95	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00957	424901		4066		4066	325	4391
29	96	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,43065	169,68 63,68	3,87 0,65	73 27	1 0	44	19 7	99
30	97	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,78	452,15 275,88	24,34 12,04	353 215	19 9	119	202 44	599
31	98	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	0,897	619		555		555	44	599
32	99	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,78	1330,27 905,5	5,61 2,64	1038 706	4 2	327	567 128	1733
33	100	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89 727,52	23,33 10,46	72 58	2 1	12	41 9	122
34	101	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174	14	188
35	102	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,7255	5360,57 1323,86	15,14 4,39	3889 960	11 3	2918	887 382	5158
36	103	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16 552,7	7,48 2,2	1878 387	6 2	1485	361 179	2418
37	104	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01107	213539,47 195240	13024,56 3342,18	2364 2161	144 37	58	1517 310	4191
38	105	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01107	424901		4704		4704	376	5080
39	106	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49815	169,68 63,68	3,87 0,65	85 32	2 0	51	22 9	116
40	107	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,91	452,15 275,88	24,34 12,04	411 251	22 11	138	236 52	699
41	108	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	1,0465	619		648		648	52	700
42	109	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,91	1330,27 905,5	5,61 2,64	1211 824	5 2	381	661 150	2022
43	110	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89 727,52	23,33 10,46	72 58	2 1	12	41 9	122
44	111	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174	14	188
45	112	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,8665	5360,57 1323,86	15,14 4,39	4645 1147	13 4	3485	1059 456	6160
46	113	Е11-0801010305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,75	2682,16 552,7	7,48 2,2	2012 415	6 2	1591	387 192	2591
			Итого по разделу: 11. Вентиляционные шахты									40799
			Раздел: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21									
47	114	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,36	3644,95 1644,51	573,11 162,98	1312 592	207 59	514	586 152	2050
48	115	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,36	35252		12691		12691	1015	13706
			Итого по разделу: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21									15756

итого	1071678	10550	784381	247377	1424578
	276748	3948		105523	
Итого:					1 424 578,00
Оборудование:					-
Итого без оборудоване:					1 424 578,00
Временные здания и сооружения 1%:			1%	14 245,78	1 438 823,78
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:			1,35%	19 424,12	1 458 247,90
Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	29 164,96	1 487 412,86
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514			88%	1,0500514	1 374 436,76
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603			12%	1,0973603	195 867,34
Итого в текущих ценах:					1 570 304,10
Скидка К=0,950000000332073				0,9500000	1 491 788,89
Налог на добавленную стоимость - 12 %			12%		179 014,67
Итого с НДС 12%:					1 670 803,56

Один миллион шестьсот семьдесят тысяч восемьсот три тенге пятьдесят шесть тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоты-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Жаскыбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 1. Пятно 3

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/10

Пятно №3

на 2-3-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
			Раздел: 2. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /СОСТАВ КОМПЛЕКТА/									
			Раздел: 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (Т3)									
			Раздел: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
1	53	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		1	3497,05	105,75	3497	106	219	3162	7192
				комплект		3172,65	53,5	3173	54		533	
2	58	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж		1	817,91	0	818	0	397	412	1328
				м подводок		420,91	0	421	0		98	
3	59	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		1	4300,59	210,08	4301	210	534	3590	8522
				комплект		3556,44	107,04	3556	107		631	
4	63	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж		1	817,91	0	818	0	397	412	1328
				м подводок		420,91	0	421	0		98	
5	64	Е11-170101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка		1	5479,06	514,06	5479	514	247	4871	11178
				комплект		4718,3	252,41	4718	252		828	
6	66	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка		1	1171,72	0,15	1172	0	33	1116	2471
				шт.		1138,9	0	1139	0		183	
7	69	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка		1	2945,68	79,47	2946	79	328	2527	5911
				комплект		2538,12	40,48	2538	40		438	
			Итого по разделу: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									37930
			Раздел: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
8	73	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		12	990,45	1,51	11885	18	24	11613	25378
				м трубопровода		986,96	0,56	11844	7		1880	
9	74	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		15	954,46	3,66	14317	55	66	13931	30508
				м трубопровода		946,4	1,28	14196	19		2260	
10	77	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		12	105,24	1,38	1263	17	8	1213	2674
				м трубопровода		103,16	0	1238	0		198	

11	78	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	106,02 103,16	1,38 0	1590 1547	21 0	22	1516 249	3355
12	86	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	20	14939,92 1252,79	55,96 22,13	298798 25056	1120 443	272623	24988 25903	349689
13	88	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,09	25916,66 6673,8	1233,92 325,68	2332 601	111 29	1621	573 232	3137
14	89	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	770,02 356,59	82,12 40,68	2310 1070	246 122	994	906 257	3473
15	91	Е11-160401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1	36341,63 3700,62	342,13 100,52	36342 3701	343 101	32299	3725 3205	43272
			Итого по разделу: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									461486
			ИТОГО:					387868 75219	2840 1174	309812	74555 36993	499416
			Итого:									499 416,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									499 416,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	4 994,16	504 410,16
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	6 809,54	511 219,70
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	10 224,39	521 444,09
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	481 837,93
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	68 665,45
			Итого в текущих ценах:									550 503,37
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	522 978,20
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		62 757,38
			Итого с НДС 12%:									585 735,59

Пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять тенге пятьдесят девять тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Назымбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 1. Пятно 3

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/11

Пятно №3

на 2-3-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	12	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой В ДВА СЛОЯ	м2	6,2	223,8	7,02	1388	43	1047	209	17725
						47,84	0,98	297	6		128	
2	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,75	101,12	2,72	2604	70	1131	974	38864
						54,49	0,33	1403	8		286	
3	14	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,75	672,62	1,24	17320	32	3586	10974	305958
						532,1	0,62	13702	16		2264	
4	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	72373,64	0	3257	0	100	3125	6892
						70143	0	3156	0		511	
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									430239
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
5	16	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
						8580,6	41,49	8581	41		1436	
6	17	Прайс ТОО АВЗ/DDP/	Вытяжной низкопрофильный вентилятор канального типа в комплекте:встроенный шумоглушитель, быстроразъемные хомуты LPK 160 В	шт	1	31625		31625		31625		31625
			Отпускная цена			31250		31250				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		375				
			Сметная стоимость оборудования					*31625*				
7	18	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207		224
											17	
8	19	Е11-200501-0201	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2624,98	56,91	2625	57	379	2162	5170
						2188,79	17,08	2189	17		383	
9	20	С1246-302-0503	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	1	4891		4891		4891		5282
											391	
10	21	С1245-405-2513	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm. Р 24 ВА с аналоговым управлением	шт.	1	45672		45672		45672		4932 6
											3654	

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 1. Пятно 3

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

(наименование)

Акт выполненных работ №6/11

Пятно №3

на 2-3-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	12	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой В ДВА СЛОЯ	м2	6,2	223,8 47,84	7,02 0,98	1388 297	43 6	1047	209 128	1725
2	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,75	101,12 54,49	2,72 0,33	2604 1403	70 8	1131	974 286	3864
3	14	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 м2 окрашиваемой поверхности	м2	25,75	672,62 532,1	1,24 0,62	17320 13702	32 16	3586	10974 2264	30558
4	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	72373,64 70143	0 0	3257 3156	0 0	100	3125 511	6892
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
5	16	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43 8580,6	187,33 41,49	9505 8581	187 41	738	8450 1436	19391
6	17	Прайс ТОО АВЗ/DDP/	Вытяжной низкопрофильный вентилятор канального типа в комплекте:встроенный шумоглушитель, быстроразъемные хомуты LPK 160 B	шт	1	31625		31625				
			Отпускная цена									
			Заготовительно-складские расходы	%		31250 1,2		31250 375		31625		31625
			Сметная стоимость оборудования					*31625*				
7	18	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207	17	224
8	19	Е11-200501-0201	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2624,98 2188,79	56,91 17,08	2625 2189	57 17	379	2162 383	5170
9	20	С1246-302-0503	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	1	4891		4891		4891	391	5282
10	21	С1245-405-2513	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, P 24 BA с аналоговым управлением	шт.	1	45672		45672		45672	[illegible]	49326

11	22	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282	3807
12	23	С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4438		4438		4438	355	4793
13	24	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6738	7737,52 1812,62	45,03 13,93	28426 6659	165 51	21601	6576 2800	37802
14	25	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655		1310		1310	105	1415
15	26	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,55	55253,25 23212	1959,57 959,93	30389 12767	1078 528	16545	10104 3239	43732
16	27	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282	3807
17	28	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696	216	2912
18	29	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	7190,28 2288,06	60,63 26,02	28042 8923	236 101	18882	8844 2951	39837
19	30	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1045 852	11507
20	31	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296	17494
21	32	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094	328	4422
22	33	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282	3807
23	34	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485	279	3764
24	35	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800,1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	6984,56 2094,91	48,14 20,42	36320 10894	250 106	25176	10780 3768	50868
25	36	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1045 852	11507
26	37	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296	17494
27	38	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094	328	4422
28	39	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6052,35 783,07	55,41 17,08	6052 783	55 17	5214	784 547	7383
29	40	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282	3807
30	41	С1246-304-0707	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	6800		6800		6800	544	7344
			Итого по разделу 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									392940
			Раздел 3. Котельная (раздел ТМ)									
31	42	Е11-180101-0201 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	99237,02 74623,5	8245,42 3667,48	99237 74624	8245 3667	16368	76725 14077	190039
32	44	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652	49307
33	46	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка		1	6204,61	730,28	6205	730	83	5553	12699

34	48	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	бак		5391,49	275,31	5391	275		941		
					1	5306,64	0	5307	0	101	3904	9948	
35	50	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	шт.		5205,2	0	5205	0		737		
					1	16463,61	730,28	16464	730	10342	5553	23778	
36	51	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	бак		5391,49	275,31	5391	275		1761		
					1	25162,3	492,39	25162	492	3929	20493	49307	
				насос		20741,11	169,96	20741	170		3652		
			Итого по разделу: 3. Котельная (раздел ТМ)										335078
			ИТОГО:					503877	14258	236704	212409	771056	
								221281	5942	31625	54774		
			Итого:										771 056,00
			Оборудование:										31 625,00
			Итого без оборудоване:										739 431,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	7 394,31		746 825,31
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	10 082,14		756 907,45
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	15 138,15		772 045,60
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514		742 627,99
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603		105 829,95
			Итого в текущих ценах:										848 457,93
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000		806 035,04
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%			96 724,20
			Итого с НДС 12%:										902 759,24

Девятьсот две тысячи семьсот пятьдесят девять тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-ШЕБЕР Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 1. Пятно 3

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/12

Пятно №3
на 2-3-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел. 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	402,51 310,17	0,36 0,18	805 620	0 0	184	447 100	1352
2	2	СТОО Альянс поз 12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931	74	1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400	32	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз 10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	2	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,35 98,47	1,37 0,06	553 492	7 0	54	355 73	981
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	49	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38 375,51	3,76 0,1	1962 1878	18 0	66	1352 265	3579
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5,05	27		136		136	11	147
			Итого по разделу: 1. Телефонная связь									8963
			Раздел. 2. Сеть InTEmET									

10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	18391,58 18238	1,95 0	18392 18238	2 0	152	11125 2361	31878
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт	1	94083,07		94083		94083	7527	101610
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	369,7 331,66	0 0	1109 995	0 0	114	607 137	1853
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45	шт	3	418,83		1257		1257	101	1358
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445	36	481
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331	26	357
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	43	110,55 98,47	1,37 0,06	4754 4234	59 3	461	3050 624	8428
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,044	102442		4507		4507	361	4868
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	43	392,38 375,51	3,76 0,1	16872 16147	161 4	564	11629 2280	30781
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	43,43	27		1173		1173	94	1267
			Итого по разделу 2. Сеть InTErnET									183655
			Раздел 3. Сеть цифрового ТВ									
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт	1	1887,6 1362	525,6 260,32	1888 1362	525 260	0	1217 248	3353
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501	шт	1	27236,64		27237		27237	2179	29416
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320	26	346
			Итого по разделу 3. Сеть цифрового ТВ									33115
			ИТОГО					178665 44752	778 267	133133	30348 16720	225733
			Итого:									225 733,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									225 733,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	2 257,33	227 990,33
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	3 077,87	231 068,20
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	4 621,36	235 689,56
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	217 787,82
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	31 036,36
			Итого в текущих ценах:									248 824,18

										0,9500000	236 382,97
		Скидка К=0,950000000332073							12%		28 365,96
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									264 748,93
		Итого с НДС 12%:									

Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок восемь тенге девяносто три тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Курылыс-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаныбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев К.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 1. Пятно 4

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

(наименование)

Акт выполненных работ №6/13

Пятно №4

на 2-4-2 Архитектурные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	1	E11-150213-0101 Изм и доп. вып. 16	Фасады зданий. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	93,675	4360,96 2977,74	27,73 7,9	408513 278940	2598 740	126976	223744 50581	682838
2	2	E11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	93,675	612,51 203,19	8,21 4,07	57377 19034	769 381	37574	14755 5771	77903
3	3	C1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	9,3627	50750		475157		475157	38013	513170
4	4	E11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	101,05	1330,27 905,5	5,61 2,64	134424 91501	567 267	42356	73414 16627	224465
5	5	E11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,2	1355,79 994,1	37,95 32,69	13829 10140	387 333	3302	8379 1777	23985
6	6	E11-150402-0804 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	10,2	366,43 218,56	0,69 0,33	3738 2229	7 3	1501	1786 442	5966
7	7	E11-150108-1401	Потолки карниза подшивка сайдингом	м2	7,33	3130,02 1614,37	170,65 84,87	22943 11833	1251 622	9859	9964 2633	35540
			Итого по разделу 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									1563867
			Раздел 2. Кровля (лист 2,10)									
			Раздел 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
			Раздел 4. Оконные блоки (лист 12)									
			Раздел 5. Дверные блоки (лист 12)									
8	26	E11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,81064	3487,71 2846,7	54,74 24,47	13290 10848	208 93	2234	7549 1667	22506
9	27	C1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,81064	40727		155196		155196	12416	167612

10	28	Е11-100107-0106 Изм и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных любелях	м2	11,78399	2032,94 1380,05	91,09 42,03	23956 16262	1073 495	6620	15082 3123	42161
11	29	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	9,00885	5812		52359		52359	4189	56548
12	30	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,77514	7622		21152		21152	1692	22844
13	31	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	520		7280		7280	582	7862
14	32	С1223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	7	2423		16961		16961	1357	18318
15	33	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	7	3663		25641		25641	2051	27692
			Итого по разделу: 5. Дверные блоки (лист 12)									365543
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
16	40	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	56,43	3087,26 316,91	49,15 21,12	174214 17883	2774 1192	153557	17931 15372	207517
17	46	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,43	4044,11 1937,14	23,34 9,45	26004 12456	150 61	13398	11766 3022	40792
18	57	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,96	5123,16 1295,49	156,03 73,05	15165 3835	462 216	10868	3808 1518	20491
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									268800
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
19	61	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	71,63	792,65 637,26	2,08 0,67	56778 45647	149 48	10982	36556 7467	100801
20	62	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	71,63	435 353,56	0,91 0,46	31159 25326	65 33	5768	20287 4116	55562
21	63	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	71,63	225,94 194,16	0,38 0,19	16184 13908	28 14	2249	11137 2186	29507
22	66	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	181,94	377,7 296,26	0,91 0,46	68719 53902	166 84	14652	43188 8953	120860
23	67	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	181,94	187,39 155,61	0,38 0,19	34094 28312	70 35	5713	22677 4542	61313
24	68	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	17,85	4337,98 2230,77	18,27 8,39	77433 39819	326 150	37288	31975 8753	118161
25	69	Е11-260201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,1672	54896,39 27562,5	2768,87 1122,63	64075 32171	3231 1310	28672	25446 7162	96683
26	70	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	1,143856	50750		58051		58051	4644	62695
27	71	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,59	3357,86 1750,3	40,52 19,98	48991 25537	592 292	22863	20663 5572	75226
28	72	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,59	655,21 378,3	5,31 1,87	9560 5519	77 27	3963	4437 1120	15117
29	73	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	14,59	377,7 296,26	0,91 0,46	5511 4322	14 7	1175	3463 718	9692

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра инд[illegible]стрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFK[illegible]Z2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/И[illegible]Н 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 1. Пятно 4

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

(наименование)

Акт выполненных работ №6/13

Пятно №4

на 2-4-2 Архитектурные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	1	Е11-150213-0101 Изм и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	93,675	4360,96 2977,74	27,73 7,9	408513 278940	2598 740	126976	22[illegible]744 50[illegible]581	682838
2	2	Е11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	93,675	612,51 203,19	8,21 4,07	57377 19034	769 381	37574	14[illegible]755 5[illegible]771	77903
3	3	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	9,3627	50750		475157		475157	38[illegible]013	513170
4	4	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	101,05	1330,27 905,5	5,61 2,64	134424 91501	567 267	42356	73[illegible]14 166[illegible]27	224465
5	5	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,2	1355,79 994,1	37,95 32,69	13829 10140	387 333	3302	83[illegible]79 17[illegible]7	23985
6	6	Е11-150402-0804 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	10,2	366,43 218,56	0,69 0,33	3738 2229	7 3	1501	17[illegible]6 4[illegible]2	5966
7	7	Е11-150108-1401	Потолки карниза подшивка сайдингом	м2	7,33	3130,02 1614,37	170,65 84,87	22943 11833	1251 622	9859	996[illegible]4 263[illegible]3	35540
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									1563867
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									
8	26	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,81064	3487,71 2846,7	54,74 24,47	13290 10848	208 93	2234	7549 1667	22506
9	27	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,81064	40727		155196		155196	12416	167612

10	28	Е11-100107-0106 Изм и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,78399	2032,94 1380,05	91,09 42,03	23956 16262	1073 495	6620	15082 3123	42161
11	29	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	9,00885	5812		52359		52359	4189	56548
12	30	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,77514	7622		21152		21152	1692	22844
13	31	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт	14	520		7280		7280	582	7862
14	32	С1223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗПД	шт	7	2423		16961		16961	1357	18318
15	33	С1223-502-0902	Ручка разделыная	пара	7	3663		25641		25641	2051	27692
			Итого по разделу: 5. Дверные блоки (лист 12)									365543
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
16	40	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	56,43	3087,26 316,91	49,15 21,12	174214 17883	2774 1192	153557	17931 15372	207517
17	46	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,43	4044,11 1937,14	23,34 9,45	26004 12456	150 61	13398	11766 3022	40792
18	57	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,96	5123,16 1295,49	156,03 73,05	15165 3835	462 216	10868	3808 1518	20491
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									268800
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
19	61	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	71,63	792,65 637,26	2,08 0,67	56778 45647	149 48	10982	36556 7467	100801
20	62	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	71,63	435 353,56	0,91 0,46	31159 25326	65 33	5768	20287 4116	55562
21	63	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	71,63	225,94 194,16	0,38 0,19	16184 13908	28 14	2249	11137 2186	29507
22	66	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	181,94	377,7 296,26	0,91 0,46	68719 53902	166 84	14652	43188 8953	120860
23	67	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	181,94	187,39 155,61	0,38 0,19	34094 28312	70 35	5713	22677 4542	61313
24	68	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	17,85	4337,98 2230,77	18,27 8,39	77433 39819	326 150	37288	31975 8753	118161
25	69	Е11-260201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,1672	54896,39 27562,5	2768,87 1122,63	64075 32171	3231 1310	28672	25446 7162	96683
26	70	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	1,143856	50750		58051		58051	4644	62695
27	71	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,59	3357,86 1750,3	40,52 19,98	48991 25537	592 292	22863	20663 5572	75226
28	72	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,59	655,21 378,3	5,31 1,87	9560 5519	77 27	3963	4437 1120	15117
29	73	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	14,59	377,7 296,26	0,91 0,46	5511 4322	14 7	1175	3463 718	9692

30	74	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	14,59	187,39 155,61	0,38 0,19	2734 2270	6 3	458	1818 364	4916
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									750533
			Раздел: 8. Крыльца									
31	75	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	6,21	2478,67 1732,24	205,56 61,34	15393 10757	1277 381	3359	10470 2069	27932
32	76	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	6,21	1706,64		10598		10598	848	11446
33	77	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,5	830,65 653,62	94,48 41,13	2907 2288	331 144	289	2869 462	6238
34	78	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,021166	887579		18786		18786	1 503	20289
35	79	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	30		240		240	19	259
36	80	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,95247	169,68 63,68	3,87 0,65	162 61	4 1	97	42 16	220
37	81	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	3,91	2478,67 1732,24	205,56 61,34	9692 6773	804 240	2115	6592 1 303	17587
38	82	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	3,91	1706,64		6673		6673	534	7207
39	83	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,1	830,65 653,62	94,48 41,13	3406 2680	388 169	338	3361 541	7308
40	84	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,025167	887579		22338		22338	1 787	24125
41	85	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	12	30		360		360	29	389
42	86	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,132515	169,68 63,68	3,87 0,65	192 72	5 1	116	50 19	261
			Итого по разделу: 8. Крыльца									123261
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									
43	87	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	24,1052632	874,39 473,92	5,37 2,36	21077 11424	130 57	9524	10333 2513	33923
44	88	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 280 мм. Устройство	м	8,1	2548,24 555,39	6,12 1,39	20641 4499	49 11	16093	3608 1 940	26189
			Итого по разделу: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									60112
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									
45	89	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,13	1355,79 994,1	37,95 32,69	25936 19017	726 625	6193	15714 3332	44982
46	90	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4244	5360,57 1323,86	15,14 4,39	29078 7181	82 24	21815	6629 2857	38564
47	91	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16 552,7	7,48 2,2	1878 387	6 2	1485	361 179	2418
48	92	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3843	998330,83 74853,1	7846,05 1675,81	383659 28766	3015 644	351877	34704 33469	451832

69	113	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,75	2682,16	7,48	2012	6	1591	387	2591
			Итого по разделу: 11. Вентиляционные шахты			552,7	2,2	415	2		192	
			Раздел: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21									40799
70	114	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,36	3644,95	573,11	1312	207	514	586	2050
71	115	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,36	1644,51	162,98	592	59		152	
			Итого по разделу: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21			35252		12691		12691		13706
			ИТОГО								1015	
			Итого:					2752115	22397	1873073	713717	15756
			Оборудование:					856645	8882		277269	3743101
			Итого без оборудоване:									3 743 101,00
			Временные здания и сооружения 1%:									-
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	37 431,01	3 743 101,00
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1,35%	51 037,18	3 780 532,01
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							2%	76 631,38	3 831 569,19
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							88%	1,0500514	3 908 200,58
			Итого в текущих ценах:							12%	1,0973603	3 611 354,11
			Скидка К=0,950000000332073									514 644,50
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									4 125 998,61
			Итого с НДС 12%:								0,9500000	3 919 698,68
										12%		470 363,84
												4 390 062,52

Четыре миллиона триста девяносто тысяч шестьдесят два тенге пятьдесят две тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Жаныбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 1. Пятно 4

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

(наименование)

Акт выполненных работ №6/15

Пятно №4

на 2-4-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	12	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой В ДВА СЛОЯ	м2	6,2	223,8 47,84	7,02 0,98	1388 297	43 6	1047	209 128	1725
2	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,75	101,12 54,49	2,72 0,33	2604 1403	70 8	1131	974, 286	3864
3	14	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,75	672,62 532,1	1,24 0,62	17320 13702	32 16	3586	10974 2264	30558
4	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	72373,64 70143	0 0	3257 3156	0 0	100	3125 511	6892
			Итого по разделу 1. ОТОПЛЕНИЕ									43039
			Раздел 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
5	16	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43 8580,6	187,33 41,49	9505 8581	187 41	738	8450 1436	19391
6	17	Прайс ТОО АВЗ/DDP/	Вытяжной низкопрофильный вентилятор канального типа в комплекте встроенный шумоглушитель, быстроразъемные хомуты LPK 160 B	шт	1	31625		31625				31625
			Отпускная цена	%		31250		31250		31625		
			Заготовительно-складские расходы			1,2		375				
			Сметная стоимость оборудования					*31625*				
7	18	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт	1	207		207		207		224
8	19	Е11-200501-0201	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2624,98 2188,79	56,91 17,08	2625 2189	57 17	379	2162 383	5170
9	20	С1246-302-0503	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт	1	4891		4891		4891	391	5282

10	21	С1245-405-2513	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/min, P 24 BA с аналоговым управлением	шт.	1	45672		45672		45672			49326
11	22	Е11-200301-0101 Изм и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282	3654	3807
12	23	С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4438		4438		4438		355	4793
13	24	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6738	7737,82 1812,62	45,03 13,93	28426 6659	165 51	21601	6576 2800		37802
14	25	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655		1310		1310		105	1415
15	26	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,55	55253,25 23212	1959,57 959,93	30389 12767	1078 528	16545	10104 3239		43732
16	27	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
17	28	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт	1	2696		2696		2696		216	2912
18	29	Е11-200101-0302 Изм и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	7190,28 2288,06	60,63 26,02	28042 8923	236 101	18882	8844 2951		39837
19	30	Е11-130301-1707 Изм и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1945 852		11507
20	31	Е11-260101-0901 Изм и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296		17494
21	32	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094		328	4422
22	33	Е11-200301-0101 Изм и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
23	34	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485		279	3764
24	35	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800,1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	6984,56 2094,91	48,14 20,42	36320 10894	250 106	25176	10780 3768		50868
25	36	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1945 852		11507
26	37	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296		17494
27	38	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094		328	4422
28	39	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6052,35 783,07	55,41 17,08	6052 783	55 17	5214	784 547		7383
29	40	Е11-200301-0101 Изм и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282		3807
30	41	С1246-304-0707	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	6800		6800		6800		544	7344
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										392940
			Раздел: 3. Котельная (раздел ТМ)										
31	42	Е11-180101-0201 Изм и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	99237,92 74623,5	8245,42 3667,48	99237 74624	8245 3667	16368	76725		190039

32	44	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652	49307
33	46	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1	6204,61 5391,49	730,28 275,31	6205 5391	730 275	83	5553 941	12699
34	48	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5306,64 5205,2	0 0	5307 5205	0 0	101	3904 737	9948
35	50	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1	16463,61 5391,49	730,28 275,31	16464 5391	730 275	10342	5553 1761	23778
36	51	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652	49307
			Итого по разделу: 3. Котельная (раздел ТМ)									335078
			ИТОГО:					503877 221281	14258 5942	236704 31625	212469 54774	771056
			Итого:									771 056,00
			Оборудование:									31 625,00
			Итого без оборудоване:									739 431,00
			Временные здания и сооружения 1%:						1%	7 394,31		746 825,31
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:						1,35%	10 082,14		756 907,45
			Непредвиденные работы и затраты-2%						2%	15 138,15		772 045,60
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						88%	1,0500514		742 627,99
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603		105 829,95
			Итого в текущих ценах:									848 457,93
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000		806 035,04
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%			96 724,20
			Итого с НДС 12%:									902 759,24

Девятьсот две тысячи семьсот пятьдесят девять тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоты Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 1. Пятно 4

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

(наименование)

Акт выполненных работ №6/16

Пятно №4

на 2-4-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки Установка	шт.	2	402,51 310,17	0,36 0,18	805 620	0 0	184	447 100	1352
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931	74	1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400	32	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз 10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	2	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55 98,47	1,37 0,06	553 492	7 0	54	355 73	981
6	6	Е11-210301-0101 Изм и доп. вып 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	49	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38 375,51	3,76 0,1	1962 1878	18 0	66	1352 265	3579
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5,05	27		136		136	11	147
			Итого по разделу 1. Телефонная связь									8963

			Раздел: 2. Сеть InTEmET										
10	10	Ц13-100701-0301 Изм и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования										
				шт.	1	18391,58	1,95	18392	2	152	11125	31878	
						18238	0	18238	0		2361		
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL										
				шт	1	94083,07		94083		94083		101610	
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования								7527		
				шт.	3	369,7	0	1109	0	114	607	1853	
						331,66	0	995	0		137		
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45										
				шт	3	418,83		1257		1257		1358	
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45								101		
				шт	3	148,36		445		445		481	
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B								36		
				шт	7	47,27		331		331		357	
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах								26		
				м	43	110,55	1,37	4754	59	461	3050	8428	
						98,47	0,06	4234	3		624		
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами										
				м	1	433,57	2,91	434	3	38	283	774	
						393,04	0,38	393	0		57		
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E										
				км	0,044	102442		4507		4507		4868	
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением								361		
				м	43	392,38	3,76	16872	161	564	11629	30781	
						375,51	0,1	16147	4		2280		
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм										
				м	43,43	27		1173		1173		1267	
			Итого по разделу: 2. Сеть InTEmET								94		
												183655	
			Раздел: 3. Сеть цифрового ТВ										
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе										
				шт.	1	1887,6	525,6	1888	525	0	1217	3353	
						1362	260,32	1362	260		248		
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501										
				шт	1	27236,64		27237		27237		29416	
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз 11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е , длина 3 м RJ45-RJ45								2179		
				шт	1	320,49		320		320		346	
			Итого по разделу: 3. Сеть цифрового ТВ								26		
												33115	
			ИТОГО:										
								178665	778	133133	30348	225733	
			Итого:					44752	267		16720		
			Оборудование:									225 733,00	
			Итого без оборудоване:									-	
			Временные здания и сооружения 1%:									225 733,00	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	2 257,33	227 990,33	
										1,35%	3 077,87	231 068,20	
			Непредвиденные работы и затраты-2% в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							2%	4 621,36	235 689,56	
										88%	1,0500514	217 787,82	

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603					12%	1,0973603	31 036,36
			Итого в текущих ценах:							248 824,18
			Скидка К=0,950000000332073						0,9500000	236 382,97
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					12%		28 365,96
			Итого с НДС 12%:							264 748,93

Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок восемь тенге девяносто три тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаубаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперты (авторского надзора):

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Котенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 1. Пятно 5

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/17

Пятно №5

на 2-5-2 Архитектурные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	1	E11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	93,675	4360,96 2977,74	27,73 7,9	408513 278940	2598 740	126976	223744 50581	682838
2	2	E11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	93,675	612,51 203,19	8,21 4,07	57377 19034	769 381	37574	14755 5771	77903
3	3	C1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	9,3627	50750		475157		475157		513170
4	4	E11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	101,05	1330,27 905,5	5,61 2,64	134424 91501	567 267	42356	38013 73414 16627	224465
5	5	E11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,2	1355,79 994,1	37,95 32,69	13829 10140	387 333	3302	8379 1777	23985
6	6	E11-150402-0804 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	10,2	366,43 218,56	0,69 0,33	3738 2229	7 3	1501	1786 442	5966
			Итого по разделу 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									1528327
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									
7	26	E11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,81064	3487,71 2846,7	54,74 24,47	13290 10848	208 93	2234	7549 1667	22506
8	27	C1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный однопольный	м2	3,81064	40727		155196		155196	12416	167612
9	28	E11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,78399	2032,94 1380,05	91,09 42,03	23956 16262	1073 495	6620	15082 3123	42161

10	29	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	9,00885	5812		52359		52359		56548
11	30	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,77514	7622		21152		21152		22844
12	31	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	520		7280		7280	1692	7862
13	32	С1223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗПД	шт.	7	2423		16961		16961	582	18318
14	33	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	7	3663		25641		25641	1357	27692
			Итого по разделу: 5. Дверные блоки (лист 12)								2051	365543
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
15	34	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	12,5	13486,1 4685,28	1876,32 684,45	168576 58566	23454 8556	86556	63094 18534	250204
16	40	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	56,43	3087,26 316,91	49,15 21,12	174214 17883	2774 1192	153557	17931 15372	207517
17	46	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,43	4044,11 1937,14	23,34 9,45	26004 12456	150 61	13398	11766 3022	40792
18	57	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,96	5123,16 1295,49	156,03 73,05	15165 3835	462 216	10868	3808 1518	20491
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									519004
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
19	62	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	71,63	435 353,56	0,91 0,46	31159 25326	65 33	5768	20287 4116	35562
20	63	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	71,63	225,94 194,16	0,38 0,19	16184 13908	28 14	2249	11137 2186	29507
21	66	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	181,94	377,7 296,26	0,91 0,46	68719 53902	166 84	14652	43188 8953	120860
22	67	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	181,94	187,39 155,61	0,38 0,19	34094 28312	70 35	5713	22677 4542	61313
23	68	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	17,85	4337,98 2230,77	18,27 8,39	77433 39819	326 150	37288	31975 8753	118161
24	69	Е11-260201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,1672	54896,39 27562,5	2768,87 1122,63	64075 32171	3231 1310	28672	25446 7162	96683
25	70	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	1,143856	50750		58051		58051	4644	62695
26	71	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,59	3357,86 1750,3	40,52 19,98	48991 25537	592 292	22863	20663 5572	75226
27	72	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,59	655,21 378,3	5,31 1,87	9560 5519	77 27	3963	4437 1120	15117
28	73	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	14,59	377,7 296,26	0,91 0,46	5511 4322	14 7	1175	3463 748	9692
29	74	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	14,59	187,39 155,61	0,38 0,19	2734 2270	6 3	458	1818 364	4916

			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									649732
			Раздел: 8. Крыльца									
30	75	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	6,21	2478,67 1732,24	205,56 61,34	15393 10757	1277 381	3359	10470 2069	27932
31	76	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	6,21	1706,64		10598		10598	848	11446
32	77	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,5	830,65 653,62	94,48 41,13	2907 2288	331 144	289	2869 462	6238
33	78	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,021166	887579		18786		18786	1503	20289
34	79	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	8	30		240		240	19	259
35	80	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,95247	169,68 63,68	3,87 0,65	162 61	4 1	97	42 16	220
36	81	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	3,91	2478,67 1732,24	205,56 61,34	9692 6773	804 240	2115	6592 1303	17587
37	82	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	3,91	1706,64		6673		6673	534	7207
38	83	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,1	830,65 653,62	94,48 41,13	3406 2680	388 169	338	3361 541	7308
39	84	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,025167	887579		22338		22338	1787	24125
40	85	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	12	30		360		360	29	389
41	86	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,132515	169,68 63,68	3,87 0,65	192 72	5 1	116	90 19	261
			Итого по разделу: 8. Крыльца									123261
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									
42	87	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	24,1052632	874,39 473,92	5,37 2,36	21077 11424	130 57	9524	10333 2513	33923
43	88	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 280 мм. Устройство	м	8,1	2548,24 555,39	6,12 1,39	20641 4499	49 11	16093	3608 1940	26189
			Итого по разделу: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									60112
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									
44	89	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,13	1355,79 994,1	37,95 32,69	25936 19017	726 625	6193	15714 3332	44982
45	90	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4244	5360,57 1323,86	15,14 4,39	29078 7181	82 24	21815	6629 2857	38564
46	91	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16 552,7	7,48 2,2	1878 387	6 2	1485	361 179	2418
47	92	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3843	998330,83 74853,1	7846,05 1675,81	383659 28766	3015 644	351877	34704 33469	451832
48	93	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	9,15	1545,36 146,94	4,47 1,32	14140 1345	41 12	12755	1262 1232	16634
			Итого по разделу: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									554430

			Раздел: 11. Вентиляционные шахты										
49	94	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,00957	213539,47 195240	13024,56 3342,18	2044 1868	125 32	50	1311 268		3623
50	95	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00957	424901		4066		4066			4391
51	96	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,43065	169,68 63,68	3,87 0,65	73 27	1 0	44	19 7		99
52	97	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		0,78	452,15 275,88	24,34 12,04	353 215	19 9	119	202 44		599
53	98	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	0,897	619		555		555			599
54	99	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,78	1330,27 905,5	5,61 2,64	1038 706	4 2	327	567 128		1733
55	100	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89 727,52	23,33 10,46	72 58	2 1	12	41 9		122
56	101	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174			188
57	102	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,7255	5360,57 1323,86	15,14 4,39	3889 960	11 3	2918	887 382		5158
58	103	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16 552,7	7,48 2,2	1878 387	6 2	1485	361 179		2418
59	104	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01107	213539,47 195240	13024,56 3342,18	2364 2161	144 37	58	1517 310		4191
60	105	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01107	424901		4704		4704			5080
61	106	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49815	169,68 63,68	3,87 0,65	85 32	2 0	51	22 9		116
62	107	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		0,91	452,15 275,88	24,34 12,04	411 251	22 11	138	236 52		699
63	108	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	1,0465	619		648		648			700
64	109	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,91	1330,27 905,5	5,61 2,64	1211 824	5 2	381	661 150		2022
65	110	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89 727,52	23,33 10,46	72 58	2 1	12	41 9		122
66	111	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174			188
67	112	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,8665	5360,57 1323,86	15,14 4,39	4645 1147	13 4	3485	1059 456		6160
68	113	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,75	2682,16 552,7	7,48 2,2	2012 415	6 2	1591	387 192		2591

			Итого по разделу: 11. Вентиляционные шахты									40799
			Раздел. 12. Люк ЛК-1, см. АР-21									
69	114	Е11-100107-0105 Изм и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков		0,36	3644,95	573,11	1312	207	514	586	2050
				м2		1644,51	162,98	592	59		152	
70	115	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92		0,36	35252		12691		12691		13706
				м2							1015	
			Итого по разделу: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21									15756
			ИТОГО					2840970	44451	1938788	730291	3856964
								857731	16768		285703	
			Итого:									3 856 964,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									3 856 964,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	38 569,64	3 895 533,64
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	52 589,70	3 948 123,34
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	78 962,47	4 027 085,81
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	3 721 209,44
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	530 299,69
			Итого в текущих ценах:									4 251 509,13
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	4 038 933,68
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		484 672,04
			Итого с НДС 12%:									4 523 605,72

Четыре миллиона пятьсот двадцать три тысячи шестьсот пять тенге семьдесят две тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Курылыс-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскаров С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Тип 1. Пятно 5
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/18

Пятно №5

на 2-5-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
			Раздел: 2. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /СОСТАВ КОМПЛЕКТА/									
			Раздел: 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (Т3)									
			Раздел: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
1	53	Е11-170101-0166 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3497,05 3172,65	105,75 53,5	3497 3173	106 54	219	3162 533	7192
2	58	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91 420,91	0 0	818 421	0 0	397	412 98	1328
3	59	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4300,59 3556,44	210,08 107,04	4301 3556	210 107	534	3590 631	8522
4	63	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	817,91 420,91	0 0	818 421	0 0	397	412 98	1328
5	64	Е11-170101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	1	5479,06 4718,3	514,06 252,41	5479 4718	514 252	247	4871 828	11178
6	66	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1171,72 1138,9	0,15 0	1172 1139	0 0	33	1116 183	2471
7	69	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2945,68 2538,12	79,47 40,48	2946 2538	79 40	328	2527 438	5911
			Итого по разделу: 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									37930
			Раздел: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
8	73	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	990,45 986,96	1,51 0,56	11885 11844	18 7	24	11613 1880	25378
9	74	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	954,46 946,4	3,66 1,28	14317 14196	55 19	66	13931 2260	30508
10	77	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	105,24 103,16	1,38 0	1263 1238	17 0	8	1213 198	2674

11	78	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	106,02	1,38	1590	21	22	1516	3355
						103,16	0	1547	0		249	
12	86	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	20	14939,92	55,96	298798	1120	272623	24988	349689
						1252,79	22,13	25056	443		25903	
13	88	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,09	25916,66	1233,92	2332	111	1621	573	3137
						6673,8	325,68	601	29		232	
14	89	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	770,02	82,12	2310	246	994	906	3473
						356,59	40,68	1070	122		257	
15	91	Е11-160401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1	36341,63	342,13	36342	343	32299	3725	43272
						3700,62	100,52	3701	101		3205	
		Итого по разделу: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										461486
		ИТОГО:						387868	2840	309812	74555	499416
								75219	1174		36993	
		Итого:										499 416,00
		Оборудование:										-
		Итого без оборудоване:										499 416,00
		Временные здания и сооружения 1%:							1%	4 994,16		504 410,16
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	6 809,54		511 219,70
		Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	10 224,39		521 444,09
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514		481 837,93
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603		68 665,45
		Итого в текущих ценах:										550 503,37
		Скидка К=0,950000000332073								0,9500000		522 978,20
		Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%			62 757,38
		Итого с НДС 12%:										585 735,59

Пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять тенге пятьдесят девять тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Казыкбаев Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 1. Пятно 5

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

(наименование)

Акт выполненных работ №6/19

Пятно №5

на 2-5-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	12	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой В ДВА СЛОЯ	м2	6,2	223,8	7,02	1388	43	1047	209	1725
						47,84	0,98	297	6		128	
2	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,75	101,12	2,72	2604	70	1131	974	3864
						54,49	0,33	1403	8		286	
3	14	Е11-150403-1003 Изм. и дол. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,75	672,62	1,24	17320	32	3586	10974	30558
						532,1	0,62	13702	16		2264	
4	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	72373,64	0	3257	0	100	3125	6892
						70143	0	3156	0		511	
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									43039
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
5	16	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
						8580,6	41,49	8581	41		1436	
6	17	Прайс ТОО АВЗ/DDP/	Вытяжной низкопрофильный вентилятор канального типа в комплекте:встроенный шумоглушитель, быстроразъемные хомуты LPK 160 B	шт	1	31625		31625				31625
			Отпускная цена							31625		
			Заготовительно-складские расходы	%		31250		31250				
			Сметная стоимость оборудования			12		375				
7	18	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281					*31625*				
				шт	1	207		207		207		224
8	19	Е11-200501-0201	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка								17	
				заслонка	1	2624,98	56,91	2625	57	379	2162	5170
9	20	С1246-302-0503	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм			2188,79	17,08	2189	17		383	
				шт	1	4891		4891		4891		5282
											391	

10	21	С1245-405-2513	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, P 24 ВА с аналоговым управлением	шт.	1	45672		45672		45672		49326
11	22	Е11-200301-0101 Изм и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282	3807
12	23	С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4438		4438		4438		4793
13	24	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6738	7737,52 1812,62	45,03 13,93	28426 6659	165 51	21601	6576 2800	37802
14	25	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655		1310		1310		1415
15	26	Е11-260101-0901 Изм и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,55	55253,25 23212	1959,57 959,93	30389 12767	1078 528	16545	10104 3239	43732
16	27	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282	3807
17	28	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт	1	2696		2696		2696		2912
18	29	Е11-200101-0302 Изм и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	7190,28 2288,06	60,63 26,02	28042 8923	236 101	18882	8844 2951	39837
19	30	Е11-130301-1707 Изм и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1045 852	11507
20	31	Е11-260101-0901 Изм и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296	17494
21	32	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094		4422
22	33	Е11-200301-0101 Изм и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282	3807
23	34	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485		3764
24	35	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800,1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	6984,56 2094,91	48,14 20,42	36320 10894	250 106	25176	10780 3768	50868
25	36	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1045 852	11507
26	37	Е11-260101-0901 Изм и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296	17494
27	38	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094		4422
28	39	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6052,35 783,07	55,41 17,08	6052 783	55 17	5214	784 547	7383
29	40	Е11-200301-0101 Изм и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282	3807
30	41	С1246-304-0707	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	6800		6800		6800		7344
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								544	392940
			Раздел: 3. Котельная (раздел ТМ)									
31	42	Е11-180101-0201 Изм и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	99237,02 74623,5	8245,42 3667,48	99237 74624	8245 3667	16368	76725 14077	190039

32	44	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3	492,39	25162	492	3929	20493	49307
						20741,11	169,96	20741	170		3652	
33	46	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1	6204,61	730,28	6205	730	83	5553	12699
						5391,49	275,31	5391	275		941	
34	48	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5306,64	0	5307	0	101	3904	9948
						5205,2	0	5205	0		737	
35	50	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1	16463,61	730,28	16464	730	10342	5553	23778
						5391,49	275,31	5391	275		1761	
36	51	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3	492,39	25162	492	3929	20493	49307
						20741,11	169,96	20741	170		3652	
			Итого по разделу: 3. Котельная (раздел ТМ)									335078
			ИТОГО:					503877	14258	236704	212409	771056
								221281	5942	31625	54774	
			Итого:									771 056,00
			Оборудование:									31 625,00
			Итого без оборудоване:									739 431,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	7 394,31	746 825,31
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	10 082,14	756 907,45
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	15 138,15	772 045,60
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	742 627,99
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	105 829,95
			Итого в текущих ценах:									848 457,93
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	806 035,04
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		96 724,20
			Итого с НДС 12%:									902 759,24

Девятьсот две тысячи семьсот пятьдесят девять тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоты Крылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаншибаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)