Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГП на ПХВ "Водоканал" акимата г.Риддера

Генподрядчик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс" РК, ВКО,Курчумский район,с.Курчум, ул.Ангышпаева,25/1

БИН 040140006326; ИИК KZ7894809KZT22030326; БИК EURIKZKA; Филиал № 9 АО "Евразийский Банк" г.Усть-Каменогорск

Наименование объекта: Насосная станция для тепловых сетей 5-6 микрорайонов г.Риддера ВКО

Договор № 42 от 28.07.2017 года

Акт № 6
выполненных работ за июнь 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-2								
1	Ц7-218-10	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 5 т	2	53310	10850	106620	21700	46179	131	262
		шт		22730	2925	45460	5850	90	17,095	34
	80-6-1	Насос одноступенчатый КАР-250-450-NL-S4-G-R-250/4 (Q=1280 м3/ч, H=54м) с электродвигателем	1	4506379		4506379				
		шт								
5	Ц12-906-3	Арматура для воды на Ру 10 МПа с электроприводом, Dy 400 мм	2	66350	16950	132700	33900	56299	153	306
		шт		30150	1127	60300	2254	90	6,588	13

	Включаемые виды работ. Раздел 4								
25 Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтов	4	1658,25	0,42	6633	2	104	0,161	1
	болт		28,8	0,16	115	1	90	0,0008	–
	Итого по локальному расчету к техрешению №1				**6633**	**2**			**1**
					115	**1**			**-**
					115				
	Накладные расходы, тенге				104				
	- заработная плата, тенге				16				
	- трудоемкость, чел-ч				0,05				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				404				
	Всего по локальному расчету к техрешению №1 , тенге				**7141**				
	Сметная заработная плата, тенге				132				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Локальный расчет к техрешению №2								
	Включаемые виды работ. Раздел 4								
6 Ц3-141-11	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 3,0 т, высота подъема 6 м	1	4673,8	586	4674	586	3752	24	24
	шт		4050	119	4050	119	90	0,697	1
	Итого по локальному расчету к техрешению №2				**4674**	**586**			**24**
					4050	**119**			**1**
					4674				
	Накладные расходы, тенге				3752				
	- заработная плата, тенге				563				
	- трудоемкость, чел-ч				1,88				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				506				

6 80-6-3(пл) ТС	Кран шаровый фланцевый КШЦФЭ 400/305.016.03 Energy, d400мм, Ру=1,6МПа, с электроприводом ПЭМ2-Б8-МУ2								
	шт	2	1106134		2212268				
25 Е16-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 500 мм								
	м трубопровода	6	10738,75	117,36	64433	704	4260	2,91	17
			510,75	43,94	3065	264	128	0,2146	1
43 Е16-12-11	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 400мм								
	соединение	4	11232,6	248,85	44930	995	6094	5,85	23
			1098	92,25	4392	369	128	0,45	2
	Итого по смете №2-1-2				**7067330**	**57300**			**609**
	в том числе стоимость:				**113217**	**8737**			**50**
	оборудования,тенге				4506379				
	материалов, тенге				2212268				
	Накладные расходы, тенге				112832				
	- заработная плата, тенге				16925				
	- трудоемкость, чел-ч				56				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				160427				
	Всего по смете, тенге				**7340589**				
	Сметная заработная плата, тенге				138878				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				716				
	Локальная смета №2-1-9								
7 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы								
	м3 грунта	1,2	218,93	–	263	–	297	1,54	2
			218,93	–	263	–	113	–	–
	Итого по смете №2-1-9				**263**	-			**2**
					263	-			-
	Накладные расходы, тенге				297				

- заработная плата, тенге		45
- трудоемкость, чел-ч		0,15
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		34
Всего по смете, тенге		**594**
Сметная заработная плата, тенге		308
Нормативная трудоемкость, чел-ч		2

Локальная смета №4-1-1

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	138,41	23,36	22,08	3233	3056	919	0,00888	1
	м3 грунта		1,28	5,56	177	770	97	0,0193	3
2 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,47	262,72	–	649	–	733	1,848	5
	м3 грунта		262,72	–	649	–	113	–	–
3 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	81,33	6,48	6,48	527	527	166	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	171	97	0,00806	1
4 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	81,33	21,55	4,52	1753	368	1343	0,108	9
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1385	–	97	–	–
5 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	81,33	14,12	12	1148	976	345	0,0122	1
	м3 уплотненнного грунта		1,62	2,75	132	224	97	0,0122	1
6 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	20,33	134,1	–	2726	–	3080	0,972	20
	м3 грунта		134,1	–	2726	–	113	–	–

7 Е1-24-2	Перемещение лишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м, в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	39,21	7,86	7,86	308	308	97	–	–
	м3 грунта		–	2,55	–	100	97	0,00978	–
8 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,8	5377,93	66,01	15058,20	185	649	1,35	4
	м3		195,75	24,93	548,1	70	105	0,1218	–
9 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,8	170		476				
	м3								
10 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	6	1077,05	598,4	6462	3590	3441	1,18	7
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	1173	1285	140	0,911	5
11 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС 24.6.6-Т	4,89	9860		48215				
	м3								
12 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	12	487,16	243,37	5846	2920	3226	0,668	8
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	1283	1021	140	0,3375	4
13 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС 12.6.6-Т	3,98	11660		46407				
	м3								
14 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100). ФБС 9.6.6-Т	0,586	10700		6270				
	м3								
15 Е6-1-15	Устройство монолитных заделок	1,8	5801,3	100,65	10442	181	348	0,97	2
	м3		146,25	38,03	263	68	105	0,1857	–

16 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	1,8	170		306				
	Итого по смете №4-1-1				**149826**	**12111**			**57**
					8336	**3709**			**14**
	в том числе стоимость:								
	материалов, тенге				52677				
	Накладные расходы, тенге				14347				
	- заработная плата, тенге				2152				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9850				
	Всего по смете, тенге				**174024**				
	Сметная заработная плата, тенге				14197				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				78				
	Локальная смета №4-1-2								
1 Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА *подстанция*	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
			6345	3623	6345	3623	95	21,172	21
	Итого по смете №4-1-2				**25144**	**16980**			**37**
					6345	**3623**			**21**
	Накладные расходы, тенге				37				
	- заработная плата, тенге				6				
	- трудоемкость, чел-ч				0,02				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1511				
	Всего по смете№4-1-2, тенге				**26692**				
	Сметная заработная плата, тенге				9974				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				58				
	Локальная смета №4-2-1								
19 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	23,571	33,67	32,1	794	757	318	0,0109	-
	м3 грунта		1,57	12,33	37	291	97	0,0498	1
20 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,729	262,72	–	192	–	217	1,848	1
	м3 грунта		262,72	–	192	–	113	–	–
24 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки	8,8839	9,24	9,24	82	82	26	–	–
	м3 грунта		–	3	–	27	97	0,0115	–
	Итого по смете №4-2-1				**26212**	**17819**			**38**
					6574	**3941**			**22**

Накладные расходы, тенге	10031
- заработная плата, тенге	1505
- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2175
Всего по смете, тенге	**38418**
Сметная заработная плата, тенге	12020
Нормативная трудоемкость, чел-ч	65

Локальный расчет к техрешению №1

Всего по локальному расчету к техрешению №2, тенге	8932		
Сметная заработная плата, тенге	4732		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	27		
Всего прямые затраты по акту	**7280082**	**104797**	**768**
	138900	**20129**	**108**
в том числе стоимость: материалов, тенге	**2264945**		
оборудования,тенге	4506379		
Накладные расходы, тенге	141400		
- заработная плата, тенге	21210		
- трудоемкость, чел-ч	71		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	174906		
Всего по акту	**7596388**		
Временные здания и сооружения (2,4%)	74160		
Итого с временными зданиями и сооружениями	7670548		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,4%)	139223		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	31642		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	12657		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7854070**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года,МРПтек=1982 тенге (Кмрп=2,557)	**20082857**		
НДС (12%)	2409943		
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**22492800**		

Заказчик:

Директор КГП на ПХВ "Водоканал" акимата г.Риддера

_____ Т.А.Киреева

Технадзор:

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ Ж.А.Карабаева

Подрядчик:

Директор ТОО "ПСК "Оскемен-Курылыс"

_____ Б.А.Дусипов

Заказчик: КГП на ПВХ "Водоканал" акимата города Риддер.
Подрядчик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Насосная станция для тепловых сетей 5 и 6 микрорайонов г.Риддер

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код
		42							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июнь), без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт за июнь		20082857	15364631	3303392	4506379				2409943	22492800
Всего	59223268	20082857							2409943	22492800
Итого к оплате с НДС 12%										22492800
К оплате за текущий месяц: двадцать два миллиона четыреста девяносто две тысячи восемьсот тенге 00 тиын										

Заказчик:

Директор КГП на ПХВ "Водоканал"
акимата г.Риддера
_____ Т.А.Киреева

Технадзор:

Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"
_____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:

Директор
ТОО "ПСК "Оскемен-Курылыс"
_____ Б.А.Дусипов