ЗАКАЗЧИК: ТОО "РаЗа Строй" г.Астана, район Алматы, Түлкібас, 54
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050640017585, БИК KCJBKZKX
ИИК KZ668560000005043193, АО "Банк ЦентрКредит"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Идеал Строй"
ВКО, Урджарский район, Урджарский с.о., село Урджар, Проспект Абылай Хан, здание 327
БИН 090740017838 ИИК KZ276017261000000316 Филиал АО "Народный Банк Казахстан" БИК HSBKKKKZKX
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Идеал Строй"
ДОГОВОР №02 от 01.09.2023 г.
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Акжар Урджарского района

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1. Наружные сети водоснабжения											
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	321,4	268,55	268,55	86312	86312	–	15800	110281
					–	68,28	–	21945	–	8169	
2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	321,4	62,06	62,06	19946	19946	–	4369	26260
					–	18,88	–	6068	–	1945	
3	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	523,4	193,05	193,05	101042	101042	–	18495	129100
					–	49,08	–	25688	–	9563	
4	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	523,4	72,53	72,53	37962	37962	–	8317	49981

				–	22,07	–	11551	–	3702	
5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	15,75	13427,32	196,74	211480	3099	184702	24491	254849
				1503,48	67,17	23680	1058	–	18878	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	15,75	229,81	108,31	3620	1706	–	1949	6015
				121,5	50,37	1914	793	–	446	
7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	508,9	50,83	50,83	25867	25867	–	5669	34059
				–	15,47	–	7873	–	2523	
8 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	508,9	25,1	25,1	12773	12773	–	2799	16818
				–	7,64	–	3888	–	1246	
Раздел 2 В1										
9 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,35	1173754,2	92189,12	410814	32266	192150	197056	656500
				532565	36137,07	186398	12648	–	48630	
10 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	0,12	2442299,3	464724,94	293076	55767	201313	51543	372189
				299964,36	133900,52	35996	16068	–	27570	
11 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	5	4317,1	1177,8	21586	5889	12045	5417	29163
				730,3	363,95	3652	1820	–	2160	
12 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	5	83215,86	120,3	416079	602	403571	12073	462404
				2381,4	57,57	11907	288	–	34252	
13 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	12	3003,7	106,95	36044	1283	3644	30720	72105
				2593,08	19,19	31117	230	–	5341	

47 1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %	узел	10	23388,16	368,77	233882	3688	125589	103534	364409
				10460,52	104,18	104605	1042	–	26993	
52 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,3	33253,33	12408,56	176243	65765	32104	105968	304788
				14787,34	5408,54	78373	28665	–	22577	
67 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	1	3672,04	250,36	3672	250	499	3005	7211
				2922,92	112,41	2923	112	–	534	
70 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка.Крышка люка. НР=90 % К=10,000;	м3 древесины в конструкции	0,18	175627,94	1500,48	31613	270	25061	5765	40368
				34897,5	690,84	6282	124	–	2990	
74 1125-0129-0501	Установка указателя пожарного гидранта (прим.) НР=91 %	знак	10	2968,02	–	29680	–	4480	22932	56821
				2520	–	25200	–	–	4209	
78 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	2	1908,1	1177,8	3816	2356	–	2167	6462
				730,3	363,95	1461	728	–	479	
84 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчанное. Устройство НР=93 % К=0,150;	м3 основания	0,45	3671,54	2413,84	1652	1086	2	971	2833
				1252,9	1066,26	564	480	–	210	
85 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=0,050;	м3	0,15	43019,59	1424,87	6453	214	5967	295	7288
				1814,4	347,91	272	52	–	540	
87 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72 %	м3 мокрого грунта	102	1593,02	1593,02	162488	162488	–	84645	266904
				–	1152,58	–	117563	–	19771	
88 1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,35	961927,12	37682,4	336674	13189	218307	104174	476116

				300510	134,33	105179	47	–	35268	

Итого **3 752 924**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 619 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 633 820
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 258 731
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 409 434
- накладные расходы, тенге 812 154
  в т.ч. зарплата, тенге 73 094
- сметная прибыль (8 %), тенге 277 996

Локальная смета 4-1-1. Наружные сети электроснабжения 10кВ

Раздел 3 ВЛ 10кВ

3.1 Электрооборудование

10	1308-0101-1101	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект (3 полюса)	1	63162,61	15166,25	63163	15166	11535	30663	101332
					36461	6125,54	36461	6126	–	7506	
11	515-201-0503(об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 У1 (трехполюсный)	шт.	1	122243		122243		–	–	122243
					–		–		122243	–	
12	1308-0103-0603	Привод к разъединителям . Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	18878,39	897,96	18878	898	2628	11324	32618
					15352	376,02	15352	376	–	2416	
13	245-405-2512	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 24 s/mm, P 24 BA,ПРН310-1031	шт.	1	74575		74575		74575	–	80541
					–		–		–	5966	

14	1308-0101-1501	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект (3 фазы)	3	44066,17	4627,45	132199	13882	54989	51224	198097
					21109	2605,94	63327	7818	–	14674	
15	515-301-1102(об)	Разрядник вентильный типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	21514		64542		–	–	64542
					–		–		64542	–	
16	1308-0101-1708	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	9214,64	2575,62	18429	5151	5602	7167	27644
					3838	1139,09	7676	2278	–	2048	
17	252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.	2	3324		6648		6648	–	7180
					–		–		–	532	
	3.2 Опора промежуточная П10-1										
18	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	22	10711,16	4671,9	235646	102782	20507	129119	393946
					5107,14	2229,17	112357	49042	–	29181	
22	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР=72 % К=22,000;	шт.	66	1055,15	107,35	69640	7085	4294	44163	122907
					882,74	46,61	58261	3076	–	9104	
	3.3 Угловая анкерная опора УА 10-1										
27	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	4	10711,16	4671,9	42845	18688	3728	23477	71628
					5107,14	2229,17	20429	8917	–	5306	
31	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 % К=4,000;	м	8	771,49	26,82	6172	215	3282	1978	8802
					334,44	8,86	2676	71	–	652	
37	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР=72 % К=4,000;	шт.	8	1055,15	107,35	8441	859	520	5353	14898
					882,74	46,61	7062	373	–	1104	
	3.4 Анкерная (концевая) опора А 10-1										
50	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	2	10711,16	4671,9	21422	9344	1864	11738	35813
					5107,14	2229,17	10214	4458	–	2653	

58	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 % К=2,000;	м	4	771,49	26,82	3086	107	1641	989	4401
					334,44	8,86	1338	35	–	326	
61	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР=72 % К=2,000;	шт.	2	1055,15	107,35	2110	215	130	1338	3724
					882,74	46,61	1765	93	–	276	
	3.5 Разъеденитель КР-1										
71	1308-0101-1101	Разъединитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект (3 полюса)	1	63162,61	15166,25	63163	15166	11535	30663	101332
					36461	6125,54	36461	6126	–	7506	
79	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	4,5	771,49	26,82	3472	121	1846	1112	4951
					334,44	8,86	1505	40	–	367	
80	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР=72 %	шт.	4	1055,15	107,35	4221	429	260	2676	7449
					882,74	46,61	3531	186	–	552	
	3.6 Ответвление УОК										
	3.7 Кабельная и проводниковая продукция										
97	1133-0105-0201	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР=80 %	км линии	0,52	382331,49	203288,79	198812	105710	–	95493	317849
					179042,7	50508,19	93102	26264	–	23544	

Итого	**1 721 897**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	471 517
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	295 818
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 279
- материалы, изделия и конструкции, тенге	205 584
- оборудование, тенге	186 785
- накладные расходы, тенге	448 477
в т.ч. зарплата, тенге	40 363
- сметная прибыль (8 %), тенге	113 713
Итого по акту	**5 474 821**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 091 040
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	929 638
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	374 010
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 615 018
- оборудование, тенге	186 785
- накладные расходы, тенге	1 260 631
в т.ч. зарплата, тенге	113 457
- сметная прибыль (8 %), тенге	391 709
Всего	**5 474 821**
Временные здания и сооружения 1,3% К=0,8	68 744
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76 %)	94 279
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**5 637 844**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**109 021**
Итого	**5 746 865**
Итого с учетом скидки	**4 597 492**
НДС (12 %)	551 699
Всего по акту с учетом НДС	**5 149 191**
	5 149 191

Заказчик:

Директор ТОО "РаЗа Строй"

БИН 050640017585

Сатыпаев Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Идеал Строй"

БИН 090740017838

Дуйсенгалиев Н.